

«15» февраля 2023 г.

Орган ведомственного контроля в сфере закупок: министерство строительства Новосибирской области.

Основания для проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленный постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п, приказ министерства строительства Новосибирской области от 07.02.2023 № 61 «О назначении внеплановой камеральной проверки ГКУ НСО «Управление капитального строительства»».

Цель проведения проверки: соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе требований к изменению существенных условий контрактов, в том числе в части полноты и своевременности размещения документов и информации в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Вид и форма проверки: внеплановая камеральная проверка

Способы и методы проведения контроля: выборочная и комплексная проверка.

Цель проведения проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Сроки проведения проверки: с 13.02.2023 по 15.02.2023.

Проверяемый период: с 01.04.2022 по 15.02.2023.

Субъект проверки: государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее - подведомственный заказчик, ГКУ НСО «УКС»). Адрес: 630091, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 21. ИНН 540659800.

Ведомственный контроль в сфере закупок министерства строительства Новосибирской области осуществляет: начальник отдела контрактной службы министерства строительства Новосибирской области - Колмакова Ольга Александровна.

В проверяемом периоде ответственными за финансово - хозяйственную деятельность ГКУ НСО «УКС», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций являлись:

- с 02.06.2021 по 08.08.2022 - директор ГКУ НСО «УКС» Бутримов Юрий Иванович;
- с 08.05.2022 по 10.08.2022 – и.о. директора ГКУ НСО «УКС» Ашифин Константин

Анатольевич;

- с 11.08.2022 по настоящее время – директор ГКУ НСО «УКС» Авдеев Павел Николаевич.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде являлась – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер Шварц Вера Феликсовна.

Приказом ГКУ НСО «УКС» от 15.05.2019 № 77/1 создана контрактная служба.

Руководителем контрактной службы в проверяемом периоде являлись:

- начальник отдела государственного заказа и договорной работы - Руцких Юлия Борисовна с 15.05.2019 по 17.08.2022;
- начальник отдела государственного заказа и договорной работы - Афанасьева Жанна Васильевна с 09.09.2022 по 30.11.2022;
- начальник отдела государственного заказа и договорной работы - Гейзер Екатерина Андреевна с 06.12.2022 по 31.01.2023;

- начальник отдела государственного заказа и договорной работы с 01.02.2023 по настоящее время отсутствует.

Приказом ГКУ НСО «УКС» от 03.06.2019 № 89 распределены полномочия и функциональные обязанности работников контрактной службы.

ГКУ НСО «УКС» осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской области от 07.11.2019 № 625.

Руководствуясь статьей 100 Закона о контрактной системе, порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п

УСТАНОВЛЕНО:

Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе требований к изменению существенных условий контрактов, в том числе в части полноты и своевременности размещения документов и информации в ЕИС.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Постановление от 16.04.2022 № 680) установлены случаи изменения существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Проведенными контрольными действиями по изучению данных информационных систем, путем анализа и оценки полученной из них информации, а также документами, предоставленными ГКУ НСО «УКС», установлено следующее:

1. Дополнительным соглашением № 3 от 31.10.2022 к государственному контракту № 01512000060220001020001 от 07.06.2022 на выполнение работ по строительству объекта «Школа по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска» на сумму 804 978 497,42 рублей изменены существенные условия контракта в части изменения (продления) срока исполнения контракта в приложении № 3 к контракту «График выполнения строительно - монтажных работ» с 31.10.2022 на 30.11.2022. Основанием для изменения срока выполнения работ по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 3 от 31.10.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

Однако, в соответствии с пунктом 3.4. контракта срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ, - не позднее 31.10.2022 года.

Таким образом, в нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 имеются расхождения в сроках выполнения работ по контракту между пунктом 3.4. контракта и приложением № 3 к контракту «График выполнения строительно - монтажных работ».

2. Дополнительным соглашением № 2 от 16.12.2022 к государственному контракту № 01512000060220000960001 от 03.06.2022 на выполнение работ по строительству объекта «Здание нежилое по ул. К. Маркса, 8а, г. Купино, Купинский район, Новосибирская область, с размещением учебного корпуса "Детская школа искусств" Купинского района

Новосибирской области, реконструкция" на сумму 42 957 867,56 рублей изменены существенные условия контракта в части изменения (продления) срока исполнения контракта в приложении № 3 к контракту «График выполнения строительно - монтажных работ» с 20.12.2022 на 30.06.2024. Основанием для изменения срока выполнения работ по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 2 от 16.12.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

Однако, в соответствии с пунктом 3.4. контракта срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ, - не позднее 20.12.2022 года.

Таким образом, в нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 имеются расхождения в сроках выполнения работ по контракту между пунктом 3.4. контракта и приложением № 3 к контракту «График выполнения строительно - монтажных работ».

3. Дополнительным соглашением № 4 от 26.07.2022 к государственному контракту № 01512000060210000510001 от 11.05.2021 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»)» на сумму 87 120 220,36 рублей изменены существенные условия контракта в части установления условия о выплате аванса в размере 19,999999997 %. Основанием для изменения размера аванса по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 4 от 26.07.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

В соответствии с пунктом 1 Постановления от 16.04.2022 № 680 при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения существенных условий контракта.

Согласно пункту 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

В письме ООО «ПРОФИСТРОЙ» от 29.06.2022 № 95 содержится только информация об увеличении стоимости строительных материалов, разрыва логистических цепочек поставки из - за санкций недружественных стран. В указанном обращении не содержатся документы, обосновывающие предложение об изменении аванса до 20 % цены контракта.

Авансовый платеж перечислен подрядчику ООО «ПРОФИСТРОЙ» согласно дополнительному соглашению от № 4 от 26.07.2022 к контракту № 01512000060210000510001 от 11.05.2021 в сумме 14 786 912,23 рублей по платежному поручению от 26.08.2022 № 1287.

Таким образом, в нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 ГКУ НСО УКС допущено неправомерное увеличение авансового платежа до 19,999999997 % по контракту № 01512000060210000510001 от 11.05.2021 согласно дополнительного соглашения № 4 от 26.07.2022 на сумму 14 786 912,23 рублей при отсутствии в представленных проверке обращениях подрядчика от 29.06.2022 № 95 документов, обосновывающих предложение об изменении аванса до 20 % цены контракта, вследствие чего излишне перечислено подрядчику ООО «ПРОФИСТРОЙ» средств в сумме 14 786 912,23 рублей.

4. Дополнительным соглашением № 4 от 18.11.2022 к государственному контракту № 01512000060210000620001 от 11.05.2021 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")» на сумму 72 048

922,72 рублей изменены существенные условия контракта в части установления условия о выплате аванса в размере 49 %. Основанием для изменения размера аванса по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 4 от 18.11.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

В соответствии с пунктом 1 Постановления от 16.04.2022 № 680 при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения существенных условий контракта.

Согласно пункту 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

В письме ООО «ПРОФИСТРОЙ» от 14.11.2022 № 171 содержится только просьба об увеличении размера аванса до 49% цены контракта. В указанном обращении не содержится информация и документы, обосновывающие предложение об изменении аванса до 49 % цены контракта.

Авансовый платеж перечислен подрядчику ООО «ПРОФИСТРОЙ» согласно дополнительному соглашению от № 4 от 18.11.2022 к контракту № 01512000060210000620001 от 11.05.2021 в сумме 35 303 972,13 рублей по платежному поручению от 07.12.2022 № 2236.

Таким образом, в нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 ГКУ НСО УКС допущено неправомерное увеличение авансового платежа до 49 % по контракту № 01512000060210000620001 от 11.05.2021 согласно дополнительного соглашения № 4 от 18.11.2022 на сумму 35 303 972,13 рублей при отсутствии в представленных проверке обращения подрядчика от 14.11.2022 № 171 документов, обосновывающих предложение об изменении аванса до 49 % цены контракта, вследствие чего излишне перечислено подрядчику ООО «ПРОФИСТРОЙ» средств в сумме 35 303 972,13 рублей.

5. Дополнительным соглашением № 4 от 28.07.2022 к государственному контракту № ЕИС/5-2022 от 31.05.2022 на выполнение работ по строительству объекта «Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава» на сумму 206 923 324,63 рублей изменены существенные условия контракта в части изменения графика выполнения строительно – монтажных работ, графика оплаты выполненных по контракту работ, сметы контракта. Основанием для изменения существенных условий по контракту, указанным в дополнительных соглашениях № 4 от 28.07.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

В соответствии с пунктом 1 Постановления от 16.04.2022 № 680 при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения существенных условий контракта.

Согласно пункту 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об

изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

В письме ООО «АСК 1» от 27.07.2022 № 27/07-22 содержится только просьба об изменении условий контракта. В указанном обращении не содержится проект дополнительного соглашения, а также информация и документы, обосновывающие предложение об изменении существенных условий контракта.

В нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 допущено неправомерное изменение существенных условий контракта в части изменения графика выполнения строительно – монтажных работ, графика оплаты выполненных по контракту работ, сметы контракта.

6. Дополнительным соглашением № 3 от 24.10.2022 к государственному контракту № 01512000060210001050001 от 14.07.2021 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ» на сумму 380 542 584,35 рублей изменены существенные условия контракта в части установления условия о выплате аванса в размере 13,99 %. Основанием для изменения размера аванса по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 3 от 24.10.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

В соответствии с пунктом 1 Постановления от 16.04.2022 № 680 при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения существенных условий контракта.

Согласно пункту 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

В письме ООО ПФК «Касор» от 10.10.2022 № 10-09/22 содержится только просьба об увеличении размера аванса до 20% цены контракта. В указанном обращении не содержится информация и документы, обосновывающие предложение об изменении аванса до 20 % цены контракта.

Авансовый платеж перечислен подрядчику ООО ПФК «Касор» согласно дополнительному соглашению от № 3 от 24.10.2022 к контракту № 01512000060210001050001 от 14.07.2021 в сумме 51 7321 02, 66 рублей по платежному поручению от 24.11.2022 № 2119.

Таким образом, в нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 ГКУ НСО УКС допущено неправомерное увеличение авансового платежа до 13,99 % по контракту № 01512000060210001050001 от 14.07.2021 согласно дополнительного соглашения № 3 от 24.10.2022 на сумму 51 7321 02, 66 при отсутствии в представленных проверке обращениях подрядчика от 10.10.2022 № 10-09/22 информации и документов, обосновывающих предложение об изменении аванса до 20 % цены контракта, вследствие чего излишне перечислено подрядчику ООО ПФК «Касор» средств в сумме 51 7321 02, 66 рублей.

7. Дополнительным соглашением № 8 от 02.02.2023 к государственному контракту № 01512000060210000610001 от 14.05.2021 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")» на сумму 213 196 532,34 рублей изменены существенные условия контракта в части установления условия о

выплате аванса в размере 49 %. Основанием для изменения размера аванса по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 8 от 02.02.2023, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 "О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» в 2022 году было установлено право заказчика устанавливать размеры аванса до 90 %.

На региональном уровне Распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.04.2022 № 160-рп "Об установлении размеров авансовых платежей при заключении договоров (государственных контрактов) в 2022 году было также установлено право заказчика устанавливать размеры аванса до 90 %. В 2023 году ни на федеральном, ни на региональном уровне нормативно - правовых актов в части увеличения размера аванса до 90 % не было принято.

Таким образом, размер аванса, который заказчиком разрешено устанавливать в 2023 году, составляет 20% в соответствии со статьей 5 Закона Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Действие Распоряжения Правительства Новосибирской области от 14.04.2022 № 160-рп относится только к государственным контрактам, заключаемым в 2022 году.

Таким образом, дополнительным соглашением № 8 от 02.02.2023 предусмотрено изменение существенных условий контракта, в части установления размера авансового платежа на 49 % от цены контракта, что не соответствует требованиям Распоряжения Правительства Новосибирской области от 14.04.2022 № 160-рп и Закону Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

8. Дополнительным соглашением № 2 от 20.10.2022 к государственному контракту № 01512000060210000630001 от 14.05.2021 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")» на сумму 245 224 268,14 рублей изменены существенные условия контракта в части установления условия о выплате аванса в размере 19,23 %. Основанием для изменения размера аванса по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 2 от 20.10.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

В соответствии с пунктом 1 Постановления от 16.04.2022 № 680 при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 - 2023 годах допускаются изменения существенных условий контракта.

Согласно пункту 4 Постановления от 16.04.2022 № 680 с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта.

В письме ООО «С-2» от 06.10.2022 № 174 содержится только просьба об увеличении размера аванса до 20% цены контракта. В указанном обращении не содержится информация и документы, обосновывающие предложение об изменении аванса до 19,23 % цены контракта.

Авансовый платеж перечислен подрядчику ООО «С-2» согласно дополнительному соглашению от № 2 от 20.10.2022 к контракту № 01512000060210000630001 от 14.05.2021 в сумме 39 445 824,83 рублей по платежному поручению от 22.11.2022 № 2096.

Таким образом, в нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 ГКУ НСО УКС допущено неправомерное увеличение авансового платежа до 19,23 % по контракту № 01512000060210000630001 от 14.05.2021 согласно дополнительного соглашения № 2 от 20.10.2022 на сумму 39 445 824,83 рублей при отсутствии в представленных проверке обращения подрядчика от 06.10.2022 № 174 документов, обосновывающих предложение об изменении аванса до 20 % цены контракта, вследствие чего излишне перечислено подрядчику ООО «С-2» средств в сумме 39 445 824,83 рублей.

Кроме того, платежное поручение от 22.11.2022 № 2096 размещено в ЕИС 03.02.2023, то есть с нарушением установленного срока на 43 рабочих дня.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе подведомственным заказчиком несвоевременно размещена информация об исполнении контракта в реестре контрактов.

9. Дополнительным соглашением № 1 от 13.10.2022 к государственному контракту № 01512000060220000770001 от 30.05.2022 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Школа на 180 мест в с. Ивановка Баганского района» на сумму 384 271 002,11 рублей, изменены существенные условия контракта в части установления условия о выплате аванса в размере 26,89 %. Основанием для изменения размера аванса по контракту, указанному в дополнительном соглашении № 1 от 13.10.2022, является Постановление от 16.04.2022 № 680.

Согласно пункта 1 дополнительного соглашения № 1 от 13.10.2022 заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения настоящего соглашения.

Авансовый платеж перечислен подрядчику ООО «ГРАНИТ» 22.12.2022 в сумме 100 052 500,00 рублей по платежному поручению от 22.12.2022 № 2456, то есть с нарушением установленного срока на 39 календарных дней.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе заказчиком допущено нарушение срока и порядка оплаты аванса.

10. Контракт № 01512000060220003110001 от 31.10.2022 на поставку демонстрационного стола для оснащения кабинета химии на объект «Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района» на сумму 39 824,84 руб. Согласно сведениям ЕИС контракт находится на исполнении (исполнено и оплачено – 0 рублей). В соответствии с пунктом 3.1. контракта сроки поставки - с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.

По состоянию на 15.02.2023 просрочка поставки товара составила 70 календарных дней. Претензионная работа заказчиком не ведется.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктом 7.4 контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 7.4 контракта подведомственным заказчиком не применяются меры ответственности за нарушение Поставщиком условий контракта.

11. Контракт № 01512000060220003100001 от 31.10.2022 на поставку шкафа лабораторного для оснащения кабинета химии на объект «Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района» на сумму 69 388,43 руб. Согласно сведениям ЕИС контракт находится на исполнении (исполнено и оплачено – 0 рублей). В соответствии с

пунктом 3.1. контракта сроки поставки - с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.

По состоянию на 15.02.2023 просрочка поставки товара составила 70 календарных дней. Претензионная работа заказчиком не ведется.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктом 7.4 контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 7.4 контракта подведомственным заказчиком не применяются меры ответственности за нарушение Поставщиком условий контракта.

12. Контракт № 01512000060220002980001 от 31.10.2022 на поставку столов ученических лабораторных для оснащения кабинета химии на объект «Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района» на сумму 67 740,67 руб. Согласно сведениям ЕИС контракт находится на исполнении (исполнено и оплачено – 0 рублей). В соответствии с пунктом 3.1. контракта сроки поставки - с момента заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.

По состоянию на 15.02.2023 просрочка поставки товара составила 70 календарных дней. Претензионная работа заказчиком не ведется.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктом 7.4 контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 7.4 контракта подведомственным заказчиком не применяются меры ответственности за нарушение Поставщиком условий контракта.

ВЫВОДЫ:

1. По результатам проведенной внеплановой проверки выявлено:

1.1. В нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 имеются расхождения в сроках выполнения работ по контракту между пунктом 3.4. контракта и приложением № 3 к контракту «График выполнения строительно - монтажных работ» по контрактам № 01512000060220001020001 от 07.06.2022, № 01512000060220000960001 от 03.06.2022.

1.2. В нарушение постановления от 16.04.2022 № 680 допущено неправомерное увеличение авансовых платежей по контрактам № 01512000060210000510001 от 11.05.2021, № 01512000060210000620001 от 11.05.2021, 01512000060210001050001 от 14.07.2021, № 01512000060210000630001 от 14.05.2021 при отсутствии в представленных проверке обращения подрядчика документов, обосновывающих предложение об изменении аванса.

1.3. В нарушение Постановления от 16.04.2022 № 680 допущено неправомерное изменение существенных условий контракта в части изменения графика выполнения строительно – монтажных работ, графика оплаты выполненных по контракту работ, сметы контракта по контрактам № ЕИС/5-2022 от 31.05.2022.

1.4. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе заказчиком допущено нарушение срока и порядка оплаты аванса по контракту № 01512000060220000770001 от 30.05.2022.

1.5. В нарушение Закона Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025

годов" в дополнительном соглашении № 8 от 02.02.2023 по государственному контракту № 01512000060210000610001 от 14.05.2021 допущено неправомерное увеличение авансового платежа до 49 %.

1.6. В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе подведомственным заказчиком несвоевременно размещена информация об исполнении контракта в реестре контрактов по контракту № 01512000060210000630001 от 14.05.2021.

1.7. По контрактам № 01512000060220003110001 от 31.10.2022, № 01512000060220003100001 от 31.10.2022, № 01512000060220002980001 от 31.10.2022 выявлены нарушения соблюдения предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению и изменению контрактов в части полноты и своевременности размещения документов и информации в ЕИС: подведомственным заказчиком не направлены Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку поставки товара по контракту.

2. По нарушениям, выявленным по результатам проведенной внеплановой проверки руководителю подведомственного заказчика необходимо:

2.1. принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, а также исключению подобных фактов в дальнейшем;

2.2. своевременно вносить информацию об исполнении контракта в реестр контрактов;

2.3. принять меры для привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности.

3. Материалы проверки, содержащие признаки состава административного правонарушения, передать министру строительства Новосибирской области для решения вопроса о направлении материалов проверки в Контрольное управление Новосибирской области для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.


Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 9 листах.

При наличии возражений в отношении акта проверки заказчиком представляются в министерство строительства Новосибирской области мотивированные письменные возражения. Срок представления мотивированных письменных возражений не может превышать 10 рабочих дней со дня получения заказчиком акта проверки.

Начальник отдела контрактной службы
министерства строительства
Новосибирской области

 О.А. Колмакова

Экземпляр на 9 листах получил
строительства»



Директор ГКУ НСО
«Управление капитального

П.Н. Авдеев
«26» февраля 2023 г.