

И. И. Шмидт

to

ПЛАН (на 01.01.2020)

Снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по министерству строительства Новосибирской области*

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик, Застройщик Адрес нахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Рестровый номер имущества (ИНОУ)	Документ обоснование для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб., всего / в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс.рублей по состоянию на 01.01.2020	Источники и объемы финансирования необходимого для завершения строительства		Срок ввода в эксплуатацию	Примечание	Остаток капитальных вложений на балансе ГКУ НСО "УКС" 01.01.2020, тыс.руб.	
										Всего, тыс.руб.	В том числе за счет средств областного бюджета, тыс.руб.				
1	1	1. Объекты государственной собственности													65 702,36
	Всего, в т.ч.:			2 868 490,40				553 602,02	2 314 888,38	2 314 888,38	2 314 888,38			Переданы капитальные вложения на сумму 470 023,2 тыс.руб. Не завершено строительство на сумму 28 996,6 тыс.руб. возможно к передаче после завершения строительства. Согласно письма Министерства образования НСО получен ответ № 8389-01-25 от 16.09.2019 о подтверждении необходимости в завершении строительства объекта. 02.10.2019 на Министерство образование было направлено письмо № 3423-ОО, о предоставлении технологического здания. По запросу Министерства образования № 9423-01/25 от 09.10.2019, ГКУ НСО УКС предоставило необходимые документы для формирования технологического здания. В настоящее время, учитывая длительный срок, который прошёл с момента разработки проектной документации существенно изменились требования нормы к архитектурно-планировочным решениям по электроснабжению, обеспечению пожарной безопасности, по автоматизации, реализации укрупненного проекта бюджет экономически нецелесообразно и приведет к дополнительным существенным затратам на корректировку проекта и дальнейших выполнений работ. Предлагаем затраты списать и разработать новый проект по современным нормам, отвечающим современным требованиям. Направлены предложения в проект бюджета о выделении бюджетных ассигнований на 2020 - 2022г. включительно в "Диск оказания" 70 000,0 т.р. на 2020 г., 75 836,0 т.р. на 2021 год.	28 996,64
1	Школа-интернат для слабоуспевающих детей г. Кузнецка	Заказчик: ГКУ НСО "УКС" Застройщик: ГБОУ НСО «СКОШ» Новосибирская область, г. Кузнецк, мкр "Южный", дом 3 Для оказания общеобразовательных услуг	168 мест	644 855,80	15 мес. 2009г. 2011г. завершающая	-	Закон НСО об областном бюджете	499 019,80	145 836,00	145 836,00	145 836,00	Определить срок ввода объекта в эксплуатацию не представляется возможным в связи с отсутствием в законе об областном бюджете необходимых бюджетных ассигнований.			
2	Пристройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля № 149 г. Новосибирск	Заказчик: ГКУ НСО "УКС" Застройщик: Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 25/2 Для оказания общеобразовательных услуг	24 чел./сутки	90 841,60	18 мес. начальная	-	Закон НСО об областном бюджете	2 661,20	88 180,40	88 180,40	88 180,40	2022 г	ПНР 1 513,0 тыс. руб. Экспертиза 287,9 тыс. руб. Согласно письма Министерства образования НСО получен ответ № 8389-01-25 от 16.09.2019 о подтверждении необходимости в завершении строительства объекта. 02.10.2019 на Министерство образование было направлено письмо № 3423-ОО, о предоставлении технологического здания. По запросу Министерства образования № 9423-01/25 от 09.10.2019, ГКУ НСО УКС в электронной форме направило необходимые планы для формирования технологического здания. Даными БА предусмотрены на 2020-2022 гг.: 2 000,0 т.р. на 2020 г., 88 180,4 т.р. на 2021 г., 0 руб. в 2022 г.	1 800,92	

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик, Застройщик Адрес местонахождения объекта Наименование объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Ресторный номер имущества (ИНОУ)	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб., всего в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс.рублей по состоянию на 01.01.2020	Источники и объемы финансирования необходимого для завершения строительства		Срок ввода в эксплуатацию	Примечание	Остаток капитальных вложений на балансе ГКУ НСО "УКС" 01.01.2020, тыс.руб			
										Всего, тыс.руб.	В том числе за счет средств областного бюджета, тыс.руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
3	Психиатрическая больница №3 на 450 к/мест, Новосибирск	Заказчик ГКУ НСО "УКС"			6 мес.								Определить срок ввода объекта в эксплуатацию не представляется возможным в связи с отсутствием в законе об областном бюджете необходимых ассигнований.	Построена КНС. Ведется работа по передаче капитальных вложений ГБУЗ НСО "ТНКТБ №3". Во исполнение поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019, проведено совещание 04.09.2019, принято решение о необходимости обследования канализации на предмет технического состояния на сегодняшний день и корректировки проектно-сметной документации по данному объекту. Объем средств, необходимый для завершения, будет определен после корректировки проектно-сметной документации.	17 036,57		
		Министерство здравоохранения НСО			2010		Закон НСО об областном бюджете	17 036,57	0,00	0,00							
		г. Новосибирск			2010												
		Для оказания медицинских услуг			завершающая												
4	Строительство пристройки к туберкулезному отделению ГБУЗ НСО "Маслянская ЦРБ"	Заказчик ГКУ НСО "УКС"			10 мес.								Определить срок ввода объекта в эксплуатацию не представляется возможным в связи с отсутствием в законе об областном бюджете необходимых ассигнований.	ПНР 652,76 тыс.руб.; Экспертиза 18.08.2014 ГБУЗ НСО ГБУ 591,09 тыс.руб. Согласно экспертизе стоимость СМР 240 136,17 тыс.руб. на 2014г. Переданы капитальные вложения 2 970,0 тыс.руб. Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Ит письма Министерства здравоохранения № 2911-03 от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Направлены предложения в проект бюджета о выделении бюджетных ассигнований на 2020 - 2022г. включительно в "лист ожидания" 90 000,0 т.р. на 2021 г.	1 243,85		
		Министерство здравоохранения НСО	Амбулатория для взрослых мощностью 15 посещ/смену, амбулатория для детей мощностью 20 посещ/смену и палатной секцией на 7 мест														
		54-17-010311-142, обл. Новосибирская, р-н Маслянинский, рп. Маслянино, ул. Больничная, дом 2	362 305,80			Закон НСО об областном бюджете	4 213,85	358 091,95	358 091,95								
		Заключено 4-х стороннее соглашение 12.09.2012															
5	Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ"	Заказчик ГКУ НСО "УКС"			24 мес.								Определить срок ввода объекта в эксплуатацию не представляется возможным в связи с отсутствием в законе об областном бюджете необходимых ассигнований.	ПНР 5 923,44 тыс.руб. Проект 641,15 тыс.руб. (Экспертиза от 18.11.2015 ГБУЗ НСО ГБУЗ, согласно экспертизе стоимость СМР 311 423,56 тыс.руб. на 2014 г.) Долговременная задолженность по ТУ - 1709,44тыс.руб. Проектная документация выполнена в 2015 г., хранится в ГКУ НСО «УКС», стоимость СМР составит 484 395,44 тыс.руб. в ценах 2014 г. В законе 332-03 от 25.12.2018 г. бюджетные ассигнования на 2019 предусмотрены только на бюджетное обязательство по техническим условиям. После уточнения технического задания необходима корректировка проектно-сметной документации. Согласно заключению Межведомственной комиссии от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства здравоохранения № 2911-03 от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Направлены предложения на 2020-2022 гг., 207,6 т.р. на 2020г., 100 000,0 т.р. на 2022 г.	6 564,59		
		Министерство здравоохранения НСО	60 коек														
		54-24-010278-14, Новосибирская обл. р-н Тогучинский, г Тогучин, ул.Линейная, 23.	594 241,38			Закон НСО об областном бюджете	8 274,03	585 967,35	585 967,35								
		Заключено 4-х стороннее соглашение															
6	Строительство малообъектного спортивного зала арочного типа в с.Пасажское Баганского района Новосибирской области	Заказчик ГКУ НСО "УКС"			начальная								Определить срок ввода объекта в эксплуатацию не представляется возможным в связи с отсутствием в законе об областном бюджете необходимых ассигнований.	ПНР 695,0 тыс.руб. Экспертиза отсутствует. В проект бюджета направлено предложение на выделение бюджетных ассигнований на 2022г. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства финансов культуры и спорта НСО № 1576/31-ин от 03.09.2019 предлагается к реализации в период 2021-2022 годов с вводом в эксплуатацию в 2022 году. <u>Данные БА переданы на 2020-2022 гг.: 40 000,0 т.р. на 2022 г. Ввод в 2022 г.</u>	695,00		
		Муниципальная собственность			6 мес.												
		54-01-021401-667, НСО, Баганский р-н, с. Пасажское. Договор безвозмездного срочного пользования от 11.05.2018. Срок действия договора истек	24 чел.														
		Для проведения спортивных мероприятий			начальная												

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик, Застройщик, Адрес местонахождения объекта, Назначение объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Решительный номер постановления (ИНОУ)	Документ основания для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс.руб. по состоянию на 01.01.2020	Источники и объемы финансирования необходимого для завершения строительства		Срок ввода в эксплуатацию	Примечание	Остаток капитальных вложений на балансе ГКУ НСО "УКС" 01.01.2020, тыс.руб
										Всего, тыс.руб.	В том числе за счет средств областного бюджета, тыс.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р.п. Кольвань Кольянского района	Заказчик ГКУ НСО "УКС"			3,5 мес.								Земельный налог 2 126,48 тыс.руб. В проект бюджета направлено предложение на выделение бюджетных ассигнований на 2022г. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства физической культуры и спорта НСО №1576/31-ан от 03.09.2019 предлагается к реализации в 2020 году с учетом планируемого выделения средств федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в размере 100 млн.рублей (предварительно) в 2020 году по партийному проекту ВПП "Единая Россия" Детский спорт. В настоящий момент администрацией муниципального района осуществляются мероприятия по подготовке проектно-сметной документации на строительство объекта. Лимиты БА, предусмотренные на 2020-2022 гг.: 314,20г.р. на 2020г., 173 000,0 г.р. на 2022 г. Ввод в 2022 г.	2 126,48
		Муниципальная собственность												
		54-10-010107-472 НСО, Кольянский р-н, р.п. Кольвань. Поступное (бессрочное) пользование УКС 11.06.2013	67 чел.	180 051,85										
		Для проведения спортивных мероприятий												
8	Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с. Довольное Довольского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	Заказчик ГКУ НСО "УКС"			18 мес.								ПТР 4 020,00 тыс.руб. Дебиторская задолженность за ТУ 79,0 тыс.руб. Разработанная проектная документация на стадии прохождения экспертизы	4 020,00
		Министерство образования НСО												
		НСО Довольский район, с.Довольное, ул.Пушкина, 17а	43 чел	32 909,40										
		Для оказания общеобразовательных услуг												

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основания для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. Всего/ в том числе из областного бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства	Остаток капитальных вложений на 01.01.2020, тыс.руб	Примечание
1. Объекты государственной собственности										
1	Заказчик-застройщик ГКУ НСО "УКС"		18 мес.			497 997,58			180 948,89	Переданы капитальные вложения в сумме 71 918,2 тыс.руб. Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений МКОУ Тоучинского района "Владимировская средняя школа". Проведено совещание в Администрации Тоучинского района по вопросу передачи капитальных вложений. Принято решение написать обращение в КСП НСО о возможности передачи капитальных вложений. Получено разъяснение по порядку передачи. Во исполнение поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019, пакет документов по передаче капитальных вложений направлен в Школу с Владимировка Тоучинского района № 3172-Б от 13.09.2019. В Администрацию Тоучинского района направлено письмо об оформлении согласия, как Учредителя, о принятии кап. вложений на баланс школы 11.10.2019 № 3564-Б. Повторный запрос направлен 11.11.2019 № 3997-Б, ответ не получен.
	Школа с.Владимировка Тоучинский р-он	72 430,33	2002	-	Закон НСО об областном бюджете	72 430,33	МКОУ Тоучинского р-на "Владимировская средняя школа"	31.12.2020г.	512,13	
	Для оказания общеобразовательных услуг		100,00							
2	Заказчик-застройщик ГКУ НСО "УКС"		30 мес.							Переданы капитальные вложения в сумме 173 460,2 тыс.руб. Ведется работа по предоставлению земельного участка ГАУК НСО "НГКМ" для размещения объектов благоустройства. После этого будут переданы остатки капитальных вложений по благоустройству и обслуживания прилегающей территории к зданию музея.
	Реконструкция и реставрация Новосибирского краеведческого музея г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.23	178 104,08	2014	-	Закон НСО об областном бюджете	178 104,08	ГАУК НСО "НГКМ"	31.12.2020г.	4 643,93	
	Объект культуры		100,00							
3	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		29 мес.							ПИР-594,53 тыс.руб. (Топографо-геодезические работы и обмерные и обследовательские работы, разработка эскизного проекта) Прочее - 1,41 (услуги по проведению открытого конкурса) Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о проведении капитального ремонта объекта. Согласно проведенному совещанию в ДИИЗО от 10.10.2019, предложение о передаче произведенных ранее затрат ЦРБ с Кыштовка. 18.10.2019 Направлен пакет документов письмом в Кыштовскую ЦРБ.
	Реконструкция ЦРБ с.Кыштовка		2007	-	Закон НСО об областном бюджете	595,94	ЦРБ с Кыштовка	31.12.2020	595,94	
	НСО, Кыштовский р-н, с Кыштовка	859 011,90								
	Для оказания медицинских услуг		100,00							

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства	Остаток капитальных вложений на 01.01.2020, тыс.руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9		ПНР 10 000,0 тыс. руб. Прочие 1 153,9 тыс. руб. По заключению экспертизы стоимость СМР составляет 505 619,71 тыс. руб. на 2013г. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.) Согласно письма Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-ан от 03.09.2019 предлагается к реализации в период 2019-2021 годов с вводом в эксплуатацию в 2021 году. Необходимо актуализировать проектно- сметную документацию с целью определения достоверной сметной стоимости строительства в текущем уровне цен для использования при формировании финансовой модели строительства объекта в рамках механизмов государственно- частного партнерства. После проведения согласовательных процедур и заключения концессионного соглашения затраты по объекту, понесенные ГКУ "УКС" будут подлежать передаче концессионеру.
4	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		16 мес.						11 153,92	
	Строительство спортивно- оздоровительного комплекса по ул.Аникина в Кировском районе г.Новосибирска	100 чел/см трибуна на 1791 место			Закон НСО об областном бюджете	11 153,92	Получатель будет определен после принятия решения о дальнейшем строительстве объекта или заключения концессионного соглашения.	31.12.2020		
	г.Новосибирск, ул. Аникина		начальная							
	Для проведения спортивных мероприятий	1 054 439,90								
5	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		2,5 мес.							СМР 146,4 тыс.руб. Из пункта 2.5 соглашения о взаимодействии от 07.03.2018г. на строительство (консервацию) затраты подлежат передаче Застройщику. Согласно письму Министерства Здравоохранения № 3417-01/24-ВН от 10.10.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Необходимо внести предложение в проект бюджета о выделении бюджетных ассигнований.
	Недостроенное здание поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе г. Новосибирск		2018		Закон НСО об областном бюджете	146,43	ГБУЗ НСО "Городская Поликлиника № 17"	31.12.2020	146,43	
	5435014925106, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ш. Гусинобродское	146,43								
	Для оказания медицинских услуг		начальная							

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес места нахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства	Остаток капитальных вложений на 01.01.2020, тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9		Капитальные вложения сформированные ГКУ НСО УКС как Заказчиком составили 18 812,34 тыс. руб. Данные капитальные вложения внесены в Реестр гос. собственности НСО и числятся в составе основных средств. Приказом Министерства строительства НСО в 2015 г. приняты капитальные вложения в сумме 103 420,2 тыс.руб (СМР 101 495,25 тыс. руб. Прочие 802,89 тыс. руб. Услуги заказчика- застройщика 1 122,10 тыс. руб.) от ФГУП "УЭВ". В 2019 году объект нанесен на топосъем. Ведется работа по оформлению земельного участка. Передача объекта возможна после проведения кадастрового учета и гос регистрации права оперативного управления. <u>Лимиты БА предусмотрены</u> <u>на 2020-2022 гг.: 750,0 т.р. на 2020 г.</u>
6	Заказчик ГКУ "НСО УКС" Водовод 8220 мм от Н.Ельцовки до микрорайона Д в Советск-ом районе г.Новосибирска, г. Новосибирск, Советский р-н	123 082,58	2010 завершение		Закон НСО об областном бюджете	122 286,85	ДИЗО НСО	31.12.2020	103 474,51	
	г. Новосибирск, Советский р-н Для обслуживания объектов Научно-технического парка Академгородка НСО									
7	Заказчик ГКУ "НСО УКС" Строительство—о водовода (участок от м-на Д до ВНС - II полем—а) для водоснабжения, г. Новосибирск, Советский р-н г. Новосибирск, Советский р-н Для обслуживания объектов Научно-технического парка Академгородка НСО	113 536,94	16 мес. 2015 завершение		Закон НСО об областном бюджете	113 280,03	ДИЗО НСО	31.12.2020	60 422,03	Капитальные вложения сформированные ГКУ НСО УКС как Заказчиком составили 52 858,0 тыс. руб. Данные капитальные вложения внесены в Реестр гос. собственности НСО и числятся в составе основных средств. Приказом Министерства строительства НСО в 2015 г. приняты капитальные вложения в сумме 60328,9 тыс.руб (СМР 59 566,17 тыс. руб. Прочие 105,47 тыс. руб. Услуги заказчика- застройщика 657,30 тыс. руб.) от ФГУП "УЭВ". Проводятся мероприятия по оформлению права собственности НСО на объект. Передача объекта возможна после проведения кадастрового учета и гос регистрации права оперативного управления <u>Лимиты БА предусмотрены на 2020-2022</u> <u>гг.: 250,0 т.р. на 2020 г.</u>

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень, завершения строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ, основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	Всего, в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		28 мес.					ПИР 2 141,5 тыс.руб. тыс.руб. (экспертиза от 24.12.2012 ГБУ НСО "ТВЗ" на проектные изыскания, отсутствует экспертиза на ПСД). Направлено письмо № 3291- Б от 03.10.2013 на имя Главного врача ГБУЗ НСО "ТНОКБ" о принятии ПИР и кап. вложений, повторное письмо № 4211-Б от 25.12.2013, ответ не предоставлен. Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5, принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства. Мощности военного фонда необходимо уменьшить до 700 коек. Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Туберкулезная больница на 1000 коек	1000 коек	2012 - не определен		Закон НСО об областном бюджете	2 267,06	2 267,06			
	54.19.101043 82, обл. Новосибирская р-н Новосибирский, МО Мочищенский сельсовет. Заключено 4-х стороннее соглашение 10.09.2012		начальная							
2	Для оказания медицинских услуг	2 267,06								
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	Амбулатория мощностью 25 посещений в смену и дневной стационар на 6 мест	5,6 мес.					ПИР 1 455,67 тыс.руб. Экспертиза ГБУЗ НСО ГБУ 402.92 тыс.руб.(2014) Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5, принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 предлагается к списанию затрат.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Строительство врачебной амбулатории ГБУЗ НСО "Кольеванская ЦРБ" с.Выюны ул Советская, 22		2014 - не определен	-	Закон НСО об областном бюджете	1 858,59	1 858,59			
3	НСО, Кольеванский р-н, с Выюны, ул Советская, 22	119 046,01	1,6							
	Для оказания медицинских услуг									
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	6 коек рождения, 9 коек для патологии беременных, 6 коек отделение раиинмашин	28,5 мес.					Инженерные изыскания 914,6 тыс.руб.(2013) Экспертиза ГБУЗ НСО ГБУ 80,8 тыс.руб. ГК на ПИР рассторнут. Отсутствует экспертиза на ПСД Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5, принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Потеря актуальности изысканий, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Лечебный корпус №1 и №2 в с. Баган	995,40		-	Закон НСО об областном бюджете	995,40	995,40			
	54.01.010115.143, Новосибирская обл. р-н Баганский, с Баган, ул Инкубаторная, дом № 3 Заключено 4-х стороннее соглашение 24.09.2012									
	Для оказания медицинских услуг		начальная							

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе ревизия документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и снос объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		16 мес.					ПИР-3 027,89 тыс.руб. Прочие-1 743,21 тыс.руб. (Инженерные изыскания 1 722,82 тыс.руб. Экспертиза 2008 года. Советская Сибирь 20,39 тыс. руб.) Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принятое решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Реконструкция прием.отд. блоков ОГУЗ "ГНОКБ"-ОГУЗ "ГНОКБ"									
	г.Новосибирск ул.Немировича- Данченко	4 771,10			Закон НСО об областном бюджете	4 771,10	4 771,10			
	Для оказания медицинских услуг		начальная							
2	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		8 мес.					В 2005 году от Администрации Усть-Тарского района принята незавершена в сумме 1 184,66 тыс.руб. Отсутствует экспертиза на ПСД Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принятое решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 предлагается к списанию затрат.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Туберкулезное отделение на 18 коек в с.Усть-Тарка	18 коек	2004- не определен		Закон НСО об областном бюджете	1 184,66	1 184,66			
	НСО, Усть-Тарский р. с. Усть-Тарка	1 184,66	0,00	-						
	Для оказания медицинских услуг									
3	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		32,5 мес.					ПИР 99,0 тыс.руб. Земельный налог 6 444,0 тыс.руб. Отказ от земельного участка произведен в 2015 году. Осуществляется работа по выбору нового земельного участка. Необходимо разработать проектно-сметную документацию. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принятое решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Онкологический центр г. Новосибирск	800 коек	2008- не определен		Закон НСО об областном бюджете	6 543,03	6 543,03			
	г. Новосибирск	6 543,03		-						
	Для оказания медицинских услуг		100,00							
4	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		23 мес.					ПИР 2 957,8 тыс.руб. Прочие 385,24 тыс.руб.(экспертиза ГБУ НСО ГВЗ, 2013, согласно экспертизы стоимость СМР 120 952,06 тыс.руб. на 2012г.) Дебиторская задолженность по ТУ 1123,05тыс.руб. Право постоянного бессрочного пользования на земельный участок у ЦРБ прекращено. На данном участке строится жилой дом. Необходимо формирование нового земельного участка. Проектная документация выполнена в 2012 г., хранится в ГКУ НСО «УКС», стоимость СМР составит 170 291,27 тыс. руб. в ценах 2012 г. После выделения денежных средств необходима корректировка проектной документации. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принятое решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Противотуберкулезный дисп- р №6 ф-л НОПД	150 посещений в смену	2012							
	г. Новосибирск. Заключено 4-х стороннее соглашение от 17.09.2012. Право на земельный участок у ЦРБ прекращено	278 995,10	0,00		Закон НСО об областном бюджете	4 466,09	3 343,04			
	Для оказания медицинских услуг									

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Регистровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и снос объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	акшерское отделение - 10 коек 284 637,80	20 мес.		Закон НСО об областном бюджете	604,20	604,20	ПИР 604, 20 тыс. руб. Принят и оплачен работы за разработку проектной документации (2013г) на основании судебного Решения по исполнительному листу Проектная документация выполнена частично, необходимо разработать проектно-сметную документацию в полном объеме. Стоимость СМР составит 54 250,43 тыс. руб. в ценах 2001 г. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. <u>Направлены предложения в проект бюджета о выделении бюджетных ассигнований на 2020 -2022: 240 000,0 т.р. на 2022 г. (не принято).</u> Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Реконструкция ЦРБ в р.п.Красноярское		2013							
	Для оказания медицинских услуг		0,00							
13	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	детская поликлиника на 130 посещений в смену, рошальное отделение на 6 мест, реанимационное отделение на 3 места 585 975,88	15 мес.		Закон НСО об областном бюджете	5 408,01	5 408,01	ПИР 4 879,5 тыс. руб. Прочие 528,5 тыс. руб. Проектная документация выполнена в 2013 г., хранится в ГКУ НСО «УКС», стоимость СМР составит 258 484,97 тыс. руб. в ценах 2012 г. Необходима корректировка проектно-сметной документации после уточнения технического задания. Согласно заключения Межведомственной комиссии от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. <u>Направлены предложения в проект бюджета о выделении бюджетных ассигнований на 2020 -2022: включено в "лист ожидания" 10 000,0 т.р. на 2021 г., 235 000,0 т.р. на 2022 г.</u> Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Реконструкция лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" (2 оч)		2013							
	Для оказания медицинских услуг		0,00							
14	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	Стационар на 90 коек, амбулатория на 120 посещений, дневной стационар - 20 коек 280 000,00	24,5 мес.		Закон НСО об областном бюджете	2 361,50	2 361,50	Земельный налог 2 361,5 тыс. руб. В состав капитальных вложений входит <u>только земельный налог</u> . Прекращено право постоянного бессрочного пользования земельным участком 27.10.2014 года. Необходимо получение актуального технического задания для актуализации сметной стоимости. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Согласно письма Министерства Здравоохранения № 2911-ОЗ от 27.08.2019 получен ответ о необходимости завершения строительства объекта. Направлено письмо № 3507-ОЗ от 09.10.2019 в Министерство здравоохранения на предоставлении технического задания. <u>Направлены предложения в проект бюджета о выделении бюджетных ассигнований на 2020 -2022: включено в "лист ожидания" 140 000,0 т.р. на 2022 г.</u>	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Тубдиспансер Искитимская ЦРБ		2012-2014							
	Для оказания медицинских услуг		0,00							

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения и назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Рестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе ревизия документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Дирекция игровых выходов спортивных объектов по ул. Невморова-Данченко в Кировском районе	112 чел/см 6000 мест гостиница на 52 чел.	16 мес. 2012- не определен 0,30	-	Закон НСО об областном бюджете	10 457,01	10 457,01	Пир 8 951,59 тыс.руб. Прочие 1 505,42 тыс.руб. (Экспертиза ГВЭ НСО ГБУ 1 414,77 тыс.руб. РЭС 90,65 тыс.руб.) Право на земельный участок прекращено в 2015 году. Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-вн от 03.09.2019 предлагается к списанию затрат.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
3	г. Новосибирск, ул. Невморова-Данченко	3 453 216,10		-	Закон НСО об областном бюджете	197,75	197,75	Прочие 197,75 тыс.руб. (Центр логистики и эпидемиологии НСО) Отсутствует ПИР. Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-вн от 03.09.2019 предлагается к списанию затрат.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
4	Для проведения спортивных мероприятий	35 чел./см 300 мест	16,1 мес. 2012- не определен 100,00	-	Закон НСО об областном бюджете					
5	Заказчик ГКУ НСО "УКС"	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	РСПЦ по ул. Забская в г. Новосибирске	112 чел/см 6000 мест гостиница на 52 чел.	16 мес. 2012- не определен 0,30	-	Закон НСО об областном бюджете	10 457,01	10 457,01	Пир 8 951,59 тыс.руб. Прочие 1 505,42 тыс.руб. (Экспертиза ГВЭ НСО ГБУ 1 414,77 тыс.руб. РЭС 90,65 тыс.руб.) Право на земельный участок прекращено в 2015 году. Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-вн от 03.09.2019 предлагается к списанию затрат.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
7	Спортивный комплекс в с. Убинское НСО, Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, с. Убинское, ул. Зеленая. Постоянное (бесспорное) пользование УКС 28.06.2013	трибуны на 400 мест, пропускная способность 1,34 чел./см	9 мес. 2012- не определен 100,00	-	Закон НСО об областном бюджете	19 777,63	19 697,95	СМР - 8 748,99 тыс.руб. (В том числе по решению суда приняты затраты на сумму 7086,6 тыс.руб.). ПИР - 913,14 тыс.руб. Прочие 4 828,42 тыс.руб. (Экспертиза ГВЭ НСО ГБУ 245,60 тыс.руб., Охрана 4 582,82 тыс.руб.). Земельный 5 207,40 тыс.руб. Гос. контракт расторгнут. Дебиторская задолженность за ТУ 79,68 тыс.руб. Согласно письму Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-вн от 03.09.2019 предлагается к списанию затрат. В период с 2014-2018 г. за счет средств местного бюджета выполнено строительство универсальной спортивной площадки, крытой хоккейной коробки, лыжной базы. В 2019 году завершается строительство спортивного зала арочного типа, также устройство площадки для подготовки сдачи норм ВФСК "ТТЮ". Целесообразность решения о реализации бюджетных инвестиций в строительство спортивного комплекса по имеющейся в ГКУ НСО "УКС" проектной документации отсутствует. Необходимо провести экспертизу для принятия решения о продолжении строительства, или сноса объекта и списании затрат.	После принятия решений о списании, согласно методике списания затрат, будет определен необходимый объем средств для сноса объекта.	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
8	Для проведения спортивных мероприятий	252 736,80	9,14	-	Закон НСО об областном бюджете	2 207,28	2 207,28	Земельный налог 1 757,3 тыс.руб. ПИР 450,0 тыс.руб. Отсутствует экспертиза на ПСД Право на земельный участок прекращено в 2017 году. В проект бюджета направлено предложение на выделение бюджетных ассигнований на 2022г. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-вн от 03.09.2019 предлагается к реализации: 1-й этап - спортивный зал, 2-й этап - стадион. Предлагаются к реализации в период 2022-2023 годов с вводом в эксплуатацию в 2023 году. Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
9	Строительство спортивного комплекса в р.п. Линево Искитимского района: 1-й этап - спортивный зал, 2-й этап - стадион	2 207,28	10,5 мес. 2014- не определен 100,00	-	Закон НСО об областном бюджете					
10	54.07.020 Искитимский р-н, р.п. Линево Постоянное (бесспорное) пользование УКС 26.01.2016, прекращено 30.01.2017	2 207,28		-	Закон НСО об областном бюджете	2 207,28	2 207,28	Земельный налог 1 757,3 тыс.руб. ПИР 450,0 тыс.руб. Отсутствует экспертиза на ПСД Право на земельный участок прекращено в 2017 году. В проект бюджета направлено предложение на выделение бюджетных ассигнований на 2022г. Согласно заключения Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.). Из письма Министерства физической культуры и спорта НСО № 1576/31-вн от 03.09.2019 предлагается к реализации: 1-й этап - спортивный зал, 2-й этап - стадион. Предлагаются к реализации в период 2022-2023 годов с вводом в эксплуатацию в 2023 году. Потеря актуальности ПИР, капитальные вложения подлежат списанию.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
11	Для проведения спортивных мероприятий		100,00	-	Закон НСО об областном бюджете					

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Ресторный номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционно-ного проекта, тыс. руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе ревизия документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		8,3 мес					Пир-900,0 тыс.руб. (Период- 2008г.) ГК на Пир расторнут. Отсутствует экспертиза на ПСД. Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Молодежный комплекс в г.Обь южнее пос. Деревянных		2008- не определен		Закон НСО об областном бюджете	900,00	900,00			
	НСО, г. Обь	900,00	0,00	-						
27	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		12,3 мес.					ГКУ НСО УКС приняты расходы по незавершенному строительству от Отдела Капитального Строительства г. Бердск 01.08.2006г. : Пир 1 791,26 тыс.руб., Прочие 62,69 тыс.руб. Отсутствует экспертиза на ПСД Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Воснабжение г.Бердск		2006- не определен			1 853,95	1 853,95			
	НСО, г. Бердск	1 853,95	0,00	-						
28	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		4,5 мес.					Прочие 32,59 тыс.руб. (Экспертиза ГВЗ НСО ГУ 26,45 тыс.руб., Советская Сибирь 6,14 тыс.руб.) Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Котельная в р.п. Колывань НСО, Колыванский р-н, р.п. Колывань	32,59	0,00	-	Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 04.02.2010 N 12-р	32, 59	32,59			
29	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		6,5 мес.					Пир 415,72 тыс.руб.; Прочие 10,39 тыс.руб. (ГлавгосЭкспертиза) (Период 2004г.) Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Реконструкция водопроводной сети в с. Баган		2004- не определен		Закон НСО об областном бюджете	426, 12	426,12			
	НСО, Баганский р-н, с. Баган	426,12	0,00	-						
30	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		6,3 мес.					Пир 99,0 тыс.руб. (2016 г.) Прочие 198,5 тыс.руб. (затраты ГУП НСО "УКС" 2,5%) Отсутствует экспертиза ПСД Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.) Актуальность строительства дренажной системы отсутствует. Работы проводились для детского сада в Каргатском районе. Детский сад введен в эксплуатацию. Разработанная проектная документация отсутствует. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Строительство дренажной системы в Каргатском районе		2004			297, 54	297,54			
	НСО, Каргатский р-н., Защита населения жилья, социальных, культурных объектов от разрушений	297,54	0,00	-	Закон НСО об областном бюджете	297, 54				
31	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		7,4 мес.					СМР 5 197,21 тыс.руб. (Период 2008г.) Согласно заключению Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области от 17.08.2018 №5 принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г.)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Жилый дом в с.Криволазовка		2008 - не определен		Закон НСО об областном бюджете	5 197, 21	5 197,21			
	НСО, Новосибирский р-н, с. Криволазовка	5 197,21	0,00	-						

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Рестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и снос объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
37	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		6,3 мес.		Постановление Губернатора Новосибирской области от 09.02.2004 № 49			СМР 1 170,8 тыс. руб. Прочие 18,0 тыс. руб. (затраты ГУП НСО "УКС" 2,5%) (Период 2003г)		
	Берег-р-ты на р.Каргат в с.Набережное Каргатского		2004		Строительство объекта осуществлялось в рамках мероприятий по изучению, восстановлению и охране водных объектов Новосибирской области	1 188,82	1 188,82	Во исполнение поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019 направлен запрос в Министерство природных ресурсов и экологии НСО № 3474-Б от 07.10.2019 об определении собственника объекта. Согласно информации заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Ю. Марченко, указанный объект не является объектом капитального строительства, а фактически производилась отсыпка грунтом, мелким щебнем и песком для берегоукрепления. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	НСО, Каргатский р-н, с. Набережное	1 188,82	100,00	-						
38	Защита населения, жилья, социальных, культурных объектов от разрушений									
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		6,5 мес.		Постановление Губернатора Новосибирской области от 09.02.2004 № 49 о проведении мероприятий по изучению, восстановлению и охране водных объектов Новосибирской области.	28 922,96	28 922,96	ПИР 251, 32 тыс. руб. СМР 27 908, 07 тыс. руб. Авторский надзор 52 463 тыс. руб. Прочие 711,1 тыс. руб. (Центр гигиены и эпидемиологии НСО 5,67 тыс. руб., затраты ГУП НСО "УКС" 2,5%, 705,44 тыс. руб.) (Период 2004г)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Берег-р-ты на р.Иня с.Киник Тогучинского р-на		2004					Во исполнение поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019, 19.08.2019 направлено письмо в Министерство природных ресурсов и экологии НСО № 2788-Ю о предоставлении информации о собственнике объекта, ответ не получен. Повторно направлен запрос в Министерство природных ресурсов и экологии НСО № 3474-Б от 07.10.2019 об определении собственника объекта. Согласно информации заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Ю. Марченко, указанный объект не является объектом капитального строительства, а фактически производилась отсыпка грунтом, мелким щебнем и песком для берегоукрепления. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
39	НСО, Тогучинский р-н, с. Киник	28 922,96	100,00	-						
	Преграждение разрушения берегов									
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		18,3 мес.					Прочие-177,796 тыс. руб. (затраты ГУП НСО "УКС" 2,5%); Оборудование-91 454 тыс. руб. СМР-4 038,296 тыс. руб. (Период 2002 г)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
40	Здание Арбитражного суда г.Новосибирск		2002					В 2017 году направлено письмо о передаче капитальных вложений, получен ответ об отказе в приеме капитальных вложений ввиду отсутствия основания. Во исполнение поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019, 03.09.2019 проведено совещание, направлен пакет документов № 3151-Б от 12.09.2019 для принятия решения о передаче капитальных вложений, 07.11.2019 направлено письмо о получении ответа. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат)	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	г. Новосибирск	6 307,64	100,00	-	Закон НСО об областном бюджете	6 307,64	6 307,64			
40	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		12 мес.					ПИР 290,00 тыс. руб. СМР 48 268,68 тыс. руб.	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	Архив реконструкция здания государственного архива		2010					Прочие 56,43 тыс. руб. (Экспертиза ГВЭ НСО ГУ 54,98 тыс. руб., Советская Сибирь 1,45 тыс. руб.) Передача капитальных вложений в сумме 5 521,10 тыс. руб. В адрес собственника объекта неоднократно направлялись запросы о принятии капитальных вложений, ответ не получен. Требуется принятие решения о передаче или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.
	г. Новосибирск	54 136,21	100,00	-	Закон НСО об областном бюджете	48 615,11	48 615,11			

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., Всего/ в том числе из областного бюджета	Капитальные вложения по состоянию на 01.01.2020	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
41	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		8 мес.					ПИР 2 488,74 тыс.руб. Прочие 10 412,76 тыс.руб. (РЭС 10 177,77 тыс.руб., Инженерные изыскания 234,99 тыс.руб.) СМР 26 997,36 тыс.руб. Работы завершены. Передача объекта ведется с июля 2012 года. Объект Администрацией г.Обь не принимается. Во исполнении поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019, 13.09.2019 проведено совещание, предложение Администрации г.Обь, принять затраты как объект незавершенного строительства. Невозможность передачи, как объекта не завершено строительства, в связи с отсутствием у Администрации г.Обь финансово-экономического обоснования данных затрат. И невозможности заключения договора безвозмездного пользования объектом незавершенного строительства в ДИИЗО. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.	
	МЖК г.Обь инженерные коммуникации		2010	-	Закон НСО об областном бюджете	39 898,86	39 898,86				
	НСО, г. Обь	39 898,86	100,00								
42	Заказчик ГКУ НСО "УКС"		17,5 мес.					Прочие 975,69 тыс.руб. (Инженерные изыскания 849,10 тыс.руб. затраты ГУП НСО "УКС" - 2,5% 126,59 тыс.руб.); ПИР-457,12 тыс.руб. СМР-5 561,63 тыс.руб. В адрес собственника объекта неоднократно направлялись запросы о принятии капитальных вложений, ответ не получен. Требуется принятие решения о передаче или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). Во исполнении поручений Межведомственной комиссии № 6 от 16.08.2019 Направлен пакет документов для Усть-Тарского сельсовета на передачу ТП на сумму 4 044 534,38р. № 3173-Б от 13.09.2019 и запрос на ГУ МВД по НСО для подтверждения кап. вложений на сумму 2 949 907,69р. № 3199-Б от 16.09.2019	Снос объекта не требуется	Сроки списания будут определены после утверждения методики списания затрат.	
	Здание РОВД с ИВС и гаражом с.Усть-Тарка НСО (2 оч.)		2006								
	НСО, Усть-Тарский р-н	6 994,44	100,00			Закон НСО об областном бюджете	6 994,44	6 994,44			

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства	Документ основание для выделения средств областного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. Всего/ в том числе из областного бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений	Остаток капитальных вложений на балансе ГКУ НСО "УКС" 01.01.2020, тыс.руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Заказчик ГКУ НСО "УКС"				352 835,88				166 181,71	ПИР 8 088,1 тыс. руб. (2015г.) Прочие 583,9 тыс. руб. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 28 марта 2019
	Застройщик		10 мес.							
	Реконструкция нежилых помещений, расположенных по Красному проспекту, 74 под общежитие		2015	Закон НСО об областном бюджете	8 672,01	В наличии разработанная проектная документация и заключение экспертизы	Требуется принятие решения о строительстве объекта. В соответствии с заключением межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства от 29.05.2018г. для принятия решения вопрос подлежит дополнительной проработке. Стоимость реконструкции соответствует стоимости строения нового здания.		8 672,01	
2	г. Новосибирск, Красный проспект, 74	139 587,30	6,21							
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"									ПИР 29 080,05 тыс. руб. (2012г.) Прочие 1 836,49 тыс. руб. Дебиторская задолженность по ТВ 30 708,86 тыс.руб.
	Застройщик Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии	Расчетное количество мест в большом зале - 902 мест, малый зал - 192 мест.	36,5 мес. 2012 0,81	Закон НСО об областном бюджете	61 625,40	В наличии разработанная проектная документация и заключение экспертизы	Требуется принятие решения о строительстве или списания затрат по данному объекту.		30 916,54	
3	г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 43	7 637 039,40								
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"									
	Застройщик Разработка проектной, сметной документации для объектов инженерной инфраструктуры научно- технического парка Новосибирского Академгородка		12,5 мес. 2015 100,00	Закон НСО об областном бюджете	75 692,82	Разработанная проектная документация отсутствует	На основании распоряжения Губернатора НСО от 05.03.2010 №669-р "О заказе объектов инженерной инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка" ПИРы приняты в 2015 году от ФГУП "Управление энергетикой и водоснабжения" и Министерства строительства НСО. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).		75 692,82	
4	г. Новосибирск	75 692,82								
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"									ПИР 10 600,0 тыс. руб. (2016 г.)
	Застройщик Разработка типового проектной документации по объектам образования		10 мес. 2016 100,00	Закон НСО об областном бюджете	10 600,00	В наличии разработанная проектная документация и заключение экспертизы	Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).		10 600,00	
5	г. Новосибирск	10 600,00								
	Заказчик ГКУ НСО "УКС"									Земельный налог 282,95 тыс. руб. ПИР 928,8 тыс. руб. (2013г.) Инженерные изыскания 224,33 тыс. руб. (2008 г.) Право на земельный участок прекращено.
	Застройщик Строительство здания Новосибирской государственной научной библиотеки		16,5 мес. 2008,2013 0,00	Закон НСО об областном бюджете	1 436,08	Разработанная проектная документация выполнена не в полном объеме - в наличии, заключение экспертизы отсутствует	Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).		1 436,08	
	г. Новосибирск, ул. Свердлова	1 436,08								

