

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области» за 2023 год

1. Общая характеристика

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (далее – государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 года № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (в ред. от 25.03.2024 № 117-п).

План реализации государственной программы утвержден приказом министерства строительства Новосибирской области от 12.01.2023 № 7 «Об утверждении Плана реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (в ред. от 27.03.2024 № 185) (далее – действующая редакция).

Государственная программа включает в себя комплекс мер, направленных на стимулирование жилищного строительства и повышение доступности жилья для граждан.

С 2023 года в состав государственной программы включены следующие подпрограммы государственной программы:

- 1) «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области и фонд пространственных данных Новосибирской области»;
- 2) «Земельные ресурсы и инфраструктура»;
- 3) «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»;
- 4) «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»;
- 5) «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей»;
- 6) «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области»;
- 7) «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда».

Отчет о ходе реализации государственной программы сформирован в программном комплексе «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» государственной информационной системы «Программно-целевое управление» 03.04.2024 (Версия 4).

2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

В 2023 году в государственной программе запланировано достижение 34 основных целевых индикаторов

За отчетный период получены следующие результаты по выполнению целевых индикаторов:

1. Общий объем ввода жилья на территории Новосибирской области

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 2 300,0 тыс. кв. м., в т.ч. в г. Новосибирске – 1 335,0 тыс. кв. м., в прочих муниципальных образованиях Новосибирской области – 965,0 тыс. кв. м.

Введено в эксплуатацию жилья на территории Новосибирской области – 3 016,3 тыс. кв. м., что выше планового значения на 31,1 %, в т.ч. в г. Новосибирске – 1 880,1 тыс. кв. м. (на 40,8 % выше планового значения), в прочих муниципальных образованиях Новосибирской области – 1 136,2 тыс. кв. м. (на 17,7 % выше планового значения).

Основной причиной увеличения объемов ввода жилья является опережающий объем ввода многоквартирного жилья и значительный рост объемов ввода малоэтажного жилья.

Плановое значение целевого индикатора «Объем жилищного строительства» доводится до Новосибирской области Минстроем России, исходя из цели, определенной Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 и Национальным проектом «Жильё и городская среда», обеспечить ежегодное увеличение объёма ввода жилья и к 2030 году выйти на уровень 120,0 млн. кв. в год по Российской Федерации и 2,600 млн. кв. метров в год по Новосибирской области ежегодно.

Показатели федерального проекта «Жильё» регионального проекта «Жильё» по Новосибирской области предусмотрены Соглашением о реализации регионального проекта «Жильё» на территории Новосибирской области, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области от 01.12.2019 № 069-2019-F10041 (далее – Соглашение) (в редакции от 05.12.2019 № 069-2019-F10041-1/1, от 30.07.2020 № 069-2019-F10041-1/2, от 14.12.2020 № 069-2019-F10041-1/3, от 23.12.2021 № 069-2019-F10041-1/4, от 13.01.2022 № 069-2019-F10041-1/5, от 15.12.2022 № 069-2019-F10041-1/6, от 13.12.2023 № 069-2019-F10041-1/7, от 20.12.2023 № 069-2019-F10041-1/8, от 21.02.2024 № 069-2019-F10041-1/9).

В приложении № 1 данного Соглашения предусмотрены плановые значения показателей регионального проекта «Жильё», характеризующих ввод жилья на территории Новосибирской области:

2023 г. – 2,300 млн. кв. м;

2024 г. – 2,154 млн. кв. м;

2025 г. – 2,154 млн. кв. м.

2. Объем ввода малоэтажного жилья

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 1 036,0 тыс. кв. м., в т.ч. в г. Новосибирск – 195,0 тыс. кв. м., в прочих муниципальных образованиях Новосибирской области – 841,0 тыс. кв. м.

Объем ввода малоэтажного жилья составляет 1 133,0 тыс. кв. м., что превышает плановое значение на 9,4 %, в т.ч. в г. Новосибирске – 219,0 тыс. кв. м. (на 12,3 % выше планового значения), в прочих муниципальных образованиях Новосибирской области – 914,0 тыс. кв. м (на 8,7 % выше планового значения).

Основной причиной перевыполнения плановых значений является значительный рост объемов ввода индивидуального жилья.

2. Ввод жилья на душу населения

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 0,82 кв. м. на человека, фактическое значение – 1,079 кв. м. на человека. Перевыполнение планового значения целевого индикатора на 31,6 кв. м. на человека связано с перевыполнением объёмов введенного жилья на 31,1 %.

3. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 2,8 %, фактическое значение – 3,7 %. Перевыполнение планового значения целевого индикатора на 32,1 % связано с опережающим объемом ввода жилья по итогам 2023 года.

4. Обеспеченность населения жильем

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 28,7 кв. м. общей площади на 1 человека, фактическое значение составило 28,8 кв. м. общей площади на 1 человека, что выше планового на 0,3 %.

5. Коэффициент доступности жилья для населения

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 2,8 лет, фактическое составило – 3 года, что выше планового на 0,2 п.п., ухудшение показателя связано с непропорциональным ростом цен на первичном и вторичном рынке жилья по Новосибирской области по отношению к среднедушевым денежным доходам населения.

В 2023 году коэффициент доступности жилья улучшился по сравнению с 2022 годом и составил 3 года. Улучшение коэффициента доступности жилья в 2023 году по сравнению с 2022 годом связано с увеличением среднедушевых доходов населения Новосибирской области, так денежные доходы населения Новосибирской области в 2023 году увеличились на 16,21 % по сравнению с 2022 годом. А средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на первичном рынке в 2023 году увеличилась на 13,43 % по сравнению с 2022 годом.

Таким образом, учитывая государственную поддержку в части приобретения жилья на первичном рынке, а также рост доходов населения, доступность жилья увеличилась по сравнению с 2022 годом.

6. Количество выданных ипотечных кредитов

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 35,0 тыс. шт. Фактически было выдано 50,351 тыс. шт. ипотечных кредитов.

Рост ипотечных кредитов на 43,8 % по сравнению с плановым значением связан с государственной поддержкой (льготная ипотека, ипотека для IT – специалистов, выплаты многодетным семьям, семейная ипотека).

7. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве

территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципальных образований Новосибирской области

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 50,0 %. Фактическое значение составляет 37,67 %, ухудшение значения показателя связано с актуализацией плана-графика проведения работ по описанию местоположения границ и населенных пунктов, территориальных зон (утвержден зам.Губернатора Новосибирской области Теленчиновым Р.А. 30.08.2023).

8. Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципальных образований Новосибирской области

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 75,0 %. Фактическое значение составляет 65,1 %, ухудшение значения показателя связано с актуализацией плана-графика проведения работ по описанию местоположения границ и населенных пунктов, территориальных зон (утвержден зам.Губернатора Новосибирской области Теленчиновым Р.А. 30.08.2023).

9. Удельный вес площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, от общей площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, на которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой

В 2023 году фактическое значение целевого индикатора 6,3 % достигнуто с учетом емкости площадок комплексного жилищного строительства.

10. Удельный вес «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории, от общего количества "проблемных" объектов, по которым требуется обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории

Плановое значение целевого индикатора по итогам 2023 года (100,0 %) достигнуто, проблемный объект полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, что позволило обеспечить его ввод в эксплуатацию (жилой дом по ул. Есенина, 12/1).

11. Удельный вес «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию, в общем количестве незавершенных строительством «проблемных» объектов

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 100,0 %. Фактическое значение целевого индикатора – 100,0 %, связано с выполнением запланированных мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию.

12. Доля семей, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования

Плановое значение целевого индикатора составляет 45,0 %. Фактическое значение целевого индикатора – 30,4 %, что ниже на 32,45%

Рост ключевой процентной ставки ЦБ, а также размер первоначального взноса повлиял на семьи, которые могли воспользоваться ипотечным кредитованием.

**Подпрограмма государственной программы
«Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных
данных Новосибирской области»**

1. Доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы территориального планирования

Плановое значение показателя составляет 100,0 %, фактическое значение за 2023 год составило 98,18 %. Фактическое значение ниже планового значения целевого индикатора связано со следующим: в связи с наличием несогласованных вопросов при согласовании проекта генерального плана возникла необходимость создания согласительной комиссии, что привело к значительному увеличению сроков подготовки проекта.

2. Доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых утверждены документы градостроительного зонирования

Плановое значение показателя составляет 100 %. Фактическое значение по итогам года составляет 100,0 %. Достижение планового значения показателя связано с утверждением Правил землепользования и застройки в отношении всех (55) муниципальных образований Новосибирской области, входящих в состав Новосибирской агломерации.

3. Количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) для размещения объектов регионального значения, подготовленной на основании документов территориального планирования Новосибирской области

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 120 документов по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации. Фактическое значение по итогам 2023 года составило 149 документов. Перевыполнение целевого индикатора связано с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих сокращение сроков подготовки и согласования документации.

4. Количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 74 шт., фактическое значение составило 79 шт.

Перевыполнение планового показателя связано с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих сокращение сроков подготовки и согласования документации.

5. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципальных образований Новосибирской агломерации

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 90,0 %, фактическое значение составило 75,42 %. Недостижение целевого индикатора

связано с актуализацией плана-графика проведения работ по описанию местоположения границ и населенных пунктов, территориальных зон (утвержден зам.Губернатора Новосибирской области Теленчиновым Р.А. 30.08.2023)

6. Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципальных образований Новосибирской агломерации

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 60,0 %, фактическое значение составило 43,66 %, недостижение целевого индикатора обусловлено актуализацией плана-графика проведения работ по описанию местоположения границ и населенных пунктов, территориальных зон (утвержден зам.Губернатора Новосибирской области Теленчиновым Р.А. 30.08.2023)

7. Доля границ между Новосибирской областью и субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 100 %, фактическое значение – 100 %. Достижение целевого индикатора связано с внесением в Единый государственный реестр недвижимости в полном объеме сведений о местоположении границ между Новосибирской областью и смежными субъектами Российской Федерации: Алтайским краем, Кемеровской областью — Кузбассом, Омской областью, Томской областью.

8. Количество землеустроительных дел, подготовленных в целях внесения сведений об измененных границах муниципальных образований Новосибирской области в ЕГРН

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 10 шт, фактическое значение – 0 шт. В рамках государственного задания ГБУ НСО "Геофонд НСО" осуществлена подготовка координатного описания местоположения границ 4 муниципальных образований Новосибирской области.

9. Доля заказов, по которым предоставлены государственные услуги, от общего числа поступивших в государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Фонд пространственных данных Новосибирской области" от субъектов градостроительных отношений

Фактическое значение целевого индикатора составило 100 %, что соответствует плановому значению целевого индикатора.

10. Объем предоставленных субъектам градостроительных отношений пространственных данных и материалов в бумажном и электронном виде

Плановое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 60 000,0 баз. ед., фактическое значение – 82 768,0 баз. ед., что на 22 768,0 баз. ед. превышает значение планового показателя. Превышение планового показателя связано с фактическим предоставлением пространственных данных юридическим и физическим лицам на основании поступивших заявлений.

**Подпрограмма государственной программы
«Земельные ресурсы и инфраструктура»**

1. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения земельных участков для комплексного жилищного строительства

В 2023 году АО «АРЖС НСО» заключен договор по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта «Территория поселка Ключевенный (ул. Подневича) в Калининском районе г. Новосибирска». С учетом срока завершения работ достижение целевого индикатора запланировано на 2024 год.

2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Плановое значение показателя – 15,6 тыс. кв. м., фактическое составило – 27,9 тыс. кв. м. Перевыполнение показателя связано с большим количеством ввода жилья на площадках комплексной застройки (Жилой микрорайон «Чистая Слобода») в рамках федерального проекта «Жилье».

**Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных»
жилых домов»**

1. Количество «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории

Фактическое значение целевого индикатора в 2023 году составляет 1 ед, что составляет 100% от планового значения показателя. В 2023 году полностью обеспечен инженерной инфраструктурой 1 проблемный объект, что позволило обеспечить его ввод (жилой дом по ул. Есенина, 12/1).

2. Количество граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получивших субсидии

Плановое значение показателя – 23 человек, фактическое значение по итогам 2023 года составило 20 человек. Предоставление субсидии носит заявительный характер, количество обратившихся составило 20 человек.

Потребность возникает по фактически поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на получение социальной выплаты.

3. Количество «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию из общего количества незавершенных строительством «проблемных» объектов

Плановое значение показателя – 18 ед., фактическое значение составило – 18 ед. Из единого реестра проблемных объектов с начала 2023 года исключено 18 объектов, по которым восстановлены права граждан.

**Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве)
жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»**

1. Количество граждан отдельных категорий, которым предоставлены субсидии для оплаты приобретаемых (строящихся) жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31 «Об утверждении Положения о порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области»

Плановое значение показателя – 2 человека. Предоставление субсидии носит заявительный характер, по итогам 2023 года заявлений не поступало, субсидия никому не предоставлена.

2. Количество работников бюджетной сферы, получивших субсидии при ипотечном кредитовании

Плановое значение количества граждан, получивших субсидии при ипотечном кредитовании – 6 человек, фактическое – 0 человек. Недостижение целевого индикатора связано с заявительным характером предоставления субсидии. На протяжении 2023 года заявлений от работников бюджетной сферы не поступало.

Потребность возникает по фактически поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на получение субсидий.

**Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской
области в обеспечении жилыми помещениями многодетных
малообеспеченных семей»**

1. Количество многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках подпрограммы

Плановое значение показателя – 8 семей., фактическое значение составило – 7 семей.

По итогам 2023 года приобретено жилье для 7 многодетных малообеспеченных семей. Недостижение количественного показателя связано с расторжением контракта на покупку жилья в Мошковском районе из-за несоответствия жилого помещения требованиям.

Потребность соответствует количеству семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. По состоянию на 01.01.2023 года таких семей 495.

**Подпрограмма государственной программы
«Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории
Новосибирской области»**

1. Количество квартир, построенных (приобретенных на первичном рынке) для предоставления отдельным категориям граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, в качестве служебного жилья

Плановое значение показателя – 156 квартир, фактическое значение составило – 131 квартира. В 2023 году введено в эксплуатацию 109 жилых помещений и приобретено 22 жилых помещения.

Строительство 25 квартир перенесено на 2024 год.

Потребность в служебном жилье для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, по состоянию на 01.01.2023 года – 1 313 жилых помещений.

**Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской
области при строительстве специализированного жилищного фонда»**

1. Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, построенных для предоставления отдельным категориям граждан

Плановое значение показателя – 531 квартира, фактическое значение составило – 286 квартир.

Недостижение количественного показателя, а также неосвоение средств областного бюджета связано с уменьшением в течение 2023 года количества жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2023 году в связи с переносом срока ввода на последующие годы и перераспределением средств областного бюджета со строительства жилья для детей-сирот на приобретение с Минстроя НСО на министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Потребность является расчетной и зависит от потребности в строительстве и приобретении специализированного жилищного фонда – служебного жилья и жилья для детей-сирот.

3. Сведения о выполнении основных мероприятий

В соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 15.12.2023 № 404-ОЗ) объем бюджетных ассигнований в 2023 году по государственной программе составляет 4 805 371,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 45 394,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 4 685 422,2 тыс. рублей. *(Справочно: средства местного бюджета (далее—МБ) составляют 74 555,1 тыс. рублей).*

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 (далее – СБР) средства областного бюджета составляют 4 684 505,1 тыс. рублей. *(Справочно: средства федерального бюджета – 45 394,0 тыс. рублей, средства МБ – 74 555,1 тыс. рублей).*

Фактическое финансирование за 2023 год из средств областного бюджета составило 4 013 300,0 тыс. рублей или 85,68 % от СБР на 2023 год. *(Справочно: федеральный бюджет – 45 394,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований, МБ – 47 353,3 тыс. рублей или 63,52% от запланированного объема бюджетных ассигнований в местном бюджете).*

По итогам реализации мероприятий государственной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма государственной программы «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по подпрограмме составляет 155 300,2 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 4 691,5 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий по подпрограмме по итогам 2023 года из средств областного бюджета составило 137 690,0 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 2 000,0 тыс. рублей).*

Процент исполнения средств областного бюджета составляет 88,67%.

Мероприятие 1.1.3.1.1.1. «Подготовка градостроительной документации или внесение в нее изменений в рамках полномочий муниципальных образований Новосибирской области»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 18 374,0 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 4 691,5 тыс. рублей)*, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 11 147,3 тыс. рублей или 60,67 % от СБР *(Справочно: МБ - 2 000,0 тыс. рублей).*

Низкое исполнение средств областного бюджета обусловлено проведением аукционов в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам которых стоимость контрактов на выполнение работ по подготовке градостроительной документации и (или) внесению изменений в нее была снижена.

Мероприятие 1.1.3.1.1.2. «Утверждение градостроительной документации и внесение в нее изменений в рамках полномочий

министерства строительства Новосибирской области, а также подготовка исследовательских работ в целях развития агломераций Новосибирской области».

В рамках данного мероприятия не предусмотрено предоставление субсидии из средств областного бюджета Новосибирской области. Утверждение и внесение изменений в градостроительную документацию осуществляется в рамках текущей деятельности Минстроя НСО.

По итогам 2023 года в рамках действия подпрограммы министерством строительства Новосибирской области утверждено:

- 106 документов правил землепользования и застройки / внесения изменений в правила землепользования и застройки поселений;
- 23 генеральных плана/внесения изменений в генеральные планы муниципальных образований.

Мероприятие 1.1.3.1.1.3. «Обеспечение всех субъектов градостроительных отношений актуальными пространственными данными и актуальной градостроительной документацией».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 130 591,4 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 120 208,0 тыс. рублей или 92,05 % от СБР.

Неосвоение бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом, связано со снятием экономии бюджетных средств по результатам закупочных процедур.

За 2023 год ГБУ НСО «Геофонд НСО» выдало юридическим и физическим лицам на основании 4 465 заявлений 18 362 планшета (82 768 базовых единиц) и 1 546 пунктов опорной геодезической сети Новосибирской области.

Мероприятие 1.1.3.1.1.4 «Организация проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 6 334,8 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 6 334,7 тыс. рублей или 100,0 % от СБР.

В 2023 году было проведено три мероприятия:

- форум «Стратегии ускорения темпов строительства» в рамках мероприятий XII Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2023», форум проведен с 14 по 16 февраля 2023 года;

- форум «Молодой специалист – строитель будущего» на базе ФГБОУ ВО «НГАСУ (СИБСТРИН)» в период с 01 по 02 июня 2023 года. Организаторы форума: Минстрой России, Правительство Новосибирской области, ФАУ «РосКапСтрой», Кадровый центр Минстроя России, Центр компетенций образовательной деятельности Минстроя России, Публично-правовая компания «Военно-строительная компания». Проведен без привлечения бюджетных средств;

- финальные очные мероприятия III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» проведены с 10 по 13 августа 2023. Место проведения: г. Новосибирск, ГАУК НСО «ГКЗ имени А.М. Каца». Организатор и оператор Конкурса – Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации, Правительства Новосибирской области, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Проведен без привлечения бюджетных средств.

Подпрограмма государственной программы «Земельные ресурсы и инфраструктура»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по подпрограмме составляет 3 226 382,3 тыс. рублей. (Справочно: федеральный бюджет- 45 394,0, МБ - 1 891,4 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий по подпрограмме по итогам 2023 года из средств областного бюджета составило 3 046 180,8 тыс. рублей (Справочно: федеральный бюджет - 45 394,0, МБ - 1 891,4 тыс. рублей).

Процент исполнения областного бюджета составляет 94,41 %.

Мероприятие 1.2.2.1.1.3 «Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 994 152,3 тыс. рублей., фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 994 152,3 тыс. рублей или 100 % от СБР.

По итогам 2023 года в целях реализации нового инвестиционного проекта «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе г. Новосибирска» АО «АРЖС НСО» заключены договоры:

- на инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Внутриквартальные автомобильные дороги микрорайона Клюквенный в Калининском районе г. Новосибирска». Прогнозный срок выполнения работ по договору – 2024 год;

- на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объектов коммунальной и инженерной инфраструктур. Срок выполнения работ по договору – 2024 год.

Мероприятие 1.2.2.1.1.4. «Организация комплексного освоения земельных участков в рамках новых инвестиционных проектов и инфраструктурных бюджетных кредитов».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 285 000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 285 000,0 тыс. рублей или 100% от СБР.

В 2023 году средства иного межбюджетного трансферта перечислены в г. Новосибирск на создание объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска:

- канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской – 170 000,0 тыс. рублей;

- канализационный коллектор под железной дорогой в районе ул. Невельского – 115 000,0 тыс. рублей.

Срок создания объектов – 2024 год.

Мероприятие 1.2.2.1.1.5. «Реализация инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной

***инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области»
ООО «Специализированный застройщик «Антей»***

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 1 633 230,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 1 453 028,5 тыс. рублей или 88,97 % от СБР.

Средства инфраструктурного бюджетного кредита предоставлены в форме субсидии юридическому лицу на выполнение работ по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и электроснабжения в рамках реализации инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области».

Субсидия юридическому лицу предоставлена в объеме потребности в размере 1 453 028,5 тыс. рублей, размер которой одобрен президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, в составе заявки Новосибирской области, направленной в сентябре 2023 года.

Одновременно, указанной заявкой Новосибирской области неостребованные в 2023 году по данному проекту средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 180 201,53 тыс. рублей перераспределены на реализацию иных инфраструктурных проектов в 2024 году.

***по мероприятию 1.2.2.1.1.6. Реализация инфраструктурного проекта «Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске»
ООО «Специализированный застройщик «Темпо»***

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 314 000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 314 000,0 тыс. рублей или 100 % от СБР.

Средства инфраструктурного бюджетного кредита в полном объеме предоставлены в форме субсидии юридическому лицу на выполнение работ по технологическому присоединению к сетям водоотведения в рамках реализации инфраструктурного проекта «Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске».

Мероприятие 1.2.2.1.5.2. «Региональный проект «Жилье».

Объем бюджетных ассигнований составил 47 285,4 тыс. рублей, из них федеральный бюджет - 45 394,0 тыс. рублей, МБ - 1 891,4 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятия составило 47 285,4 тыс. рублей, из них ФБ - 45 394,0 тыс. рублей, МБ - 1 891,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство объекта капитального строительства - «Строительство ливневого коллектора по ул. Порт-Артурская до очистных сооружений для обеспечения жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский».

Главным распорядителем бюджетных средств по объекту капитального строительства является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

25.03.2022 на выполнение работ по строительству объекта муниципальным предприятием города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») заключен муниципальный контракт № 17МК с ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ».

Цена контракта – 141 558,45 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 31.07.2023. 25.07.2023 заключено дополнительное соглашение к контракту о продлении срока выполнения работ до 31.10.2023.

В соответствии с соглашением готовность объекта на конец 2023 года – 80%. **Техническая готовность объекта – 84,04 %.**

Подтвержденная ФБУ «Росстройконтроль» строительная готовность объекта на 31.12.2023 – 64 %.

По информации ФБУ «Росстройконтроль» выполнены следующие виды работ:

Крепление стен котлована. рытье траншей. водопонижение - 100 % от объема 4-8 захваток.

Укладка трубы с обратной засыпкой песком - 363 п.м.

Обратная засыпка - 36%.

Крепление стен котлована, рытье траншей, водопонижение - 20 % от объема 3 захватки.

Устройство монолитных камер - 15 %.

Устройство сборных колодцев - 34 %.

Устройство металлического футляра - 47 п.м.

Протаскивание труб в футляр - 39 м.

Устройство котлованов - 25 %.

***Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных»
жилых домов»***

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по подпрограмме составляет 184 792,7 тыс. рублей. (Справочно: МБ - 9 484,0 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий по подпрограмме по итогам 2023 года из средств областного бюджета составило 164 113,0 тыс. рублей (Справочно: МБ - 8 445,3 тыс. рублей).

Процент исполнения средств областного бюджета составляет 88,81 %.

Мероприятие 1.2.3.1.1.1 «Покрытие части расходов муниципальных образований Новосибирской области на оплату по договорам технологического присоединения к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях решения вопросов завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, по которым застройщиком по истечении шести месяцев со дня, установленного договором об участии в строительстве многоквартирного дома, не исполнены обязательства по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию

и передаче гражданам жилых помещений»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 180 192,7 тыс. рублей (*Справочно: МБ - 9 484,0 тыс. рублей*), фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 160 459,6 тыс. рублей или 89,05 % от СБР (*Справочно: МБ - 8 445,3 тыс. рублей*).

Финансирование осуществлено в соответствии с предоставленной мэрией г. Новосибирска заявкой на оплату выполненных работ.

Средства областного бюджета направлены на следующие жилые дома:

1) ул. Есенина, 12/1 – 3 647,4 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; 16 639,3 тыс. рублей на лифты, 21 951,9 тыс. рублей на благоустройство (введен в эксплуатацию в 2023 году);

2) ул. Галушака, 15 – 670,8 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения (введен в эксплуатацию в 2023 году);

3) ул. Волховская, 37 – 7 481,3 тыс. рублей – на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; 31 061,6 тыс. рублей на лифты (введен в эксплуатацию в 2023 году);

4) ул. Дуси Ковальчук, 378/1 – 6 396,3 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, 15 106,8 тыс. рублей на благоустройство; 18 806,3 тыс. рублей на лифты (ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года).

5) ул. Есенина, 67 - 10 504,0 тыс. рублей на благоустройство; 19 679,3 тыс. рублей на лифты (ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2024 года).

6) мкр. Закаменский, 16 - 19 960,0 тыс. рублей на лифты (ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года).

Мероприятие 1.2.3.1.2.1. «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 4 600,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 3 653,4 тыс. рублей. или 79,42 % от СБР.

Низкий процент исполнения областного бюджета связан с заявительным характером предоставления. Субсидия предоставляется гражданину для полной либо частичной оплаты его доли дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирного дома, в размере не более 200 000 рублей. По итогам 2023 года субсидия предоставлена 20 гражданам.

Мероприятие 1.2.3.1.3.1. «Проведение мониторинга объектов жилищного строительства, по которым застройщиком не исполнены обязательства по вводу в эксплуатацию многоквартирного дома в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве»

Министром НСО проведен мониторинг объектов жилищного строительства на основании представленной отчетности застройщиков и по информации инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области о приостановленных строительстве объектах. Мониторинг проводится в отношении 14 объектов, которые утверждены Планом-графиком («Дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства

многоквартирного дома и чьи права были нарушены на территории Новосибирской области.

Мероприятие 1.2.3.1.3.3. «Проведение консультационной работы с гражданами».

В 2023 году гражданам оказано 3 167 устных консультаций по вопросам долевого строительства. При оказании консультаций гражданам разъяснялись нормы законодательства о долевом строительстве, а также действия, которые необходимо предпринять для защиты их прав и законных интересов.

Финансирование данного мероприятия за счет средств областного бюджета Новосибирской области не предусмотрено. Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности Минстроя НСО.

***Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве)
жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»***

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по подпрограмме составляет 6 753,5 тыс. рублей средств областного бюджета.

Фактическое финансирование составило 0,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Процент исполнения средств областного бюджета составляет 0,0 % от СБР.

Мероприятие 1.3.1.1.1.1. «Государственная поддержка отдельных категорий граждан на оплату жилых помещений»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 5 825,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от СБР.

Предоставление субсидии носит заявительный характер, по итогам 2023 года субсидия никому не предоставлена.

Мероприятие 1.3.1.1.2.1. «Разработка и реализация пилотных проектов в сфере ипотечного кредитования, а также программ, имеющих социальную направленность и призванных удовлетворить потребности в жилье отдельных категорий граждан с применением механизмов ипотечного кредитования».

Новые программы АО «НОВАИК» не разрабатывались.

Мероприятие 1.3.1.1.2.3. «Государственная поддержка работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 928,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от СБР.

Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2012 № 368-п «О предоставлении субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы при ипотечном жилищном кредитовании», в рамках которого отдельные категории работников бюджетной сферы, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Новосибирской области, в возрасте до 35 лет, нуждающиеся в

улучшении жилищных условий, при ипотечном жилищном кредитовании имеют право на субсидии на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере до 150 000 рублей включительно.

Предоставление субсидии носит заявительный характер, по итогам 2023 года заявлений от работников бюджетной сферы в Минстрой НСО не поступало.

***Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской
области в обеспечении жилыми помещениями многодетных
малообеспеченных семей»***

В рамках вышеуказанной подпрограммы реализуется одно мероприятие, объемы финансирования, а также процент исполнения областного бюджета будет приведен ниже.

Мероприятие 1.3.2.1.1.1. «Содействие муниципальным районам и городским округам Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 44 500,0 тыс. рублей (*Справочно: МБ - 2 342,1 тыс. рублей*)., фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 34 287,6 тыс. рублей или 77,06 % от СБР (*Справочно: МБ - 1 804,6 тыс. рублей*).

По итогам 2023 года приобретено жилье для 7 многодетных малообеспеченных семей, Недостижение количественного показателя и неосвоение бюджетных ассигнований связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов, а также с расторжением контракта в Мошковском районе.

***Подпрограмма государственной программы
«Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории
Новосибирской области»***

В рамках вышеуказанной подпрограммы реализуется одно финансовое мероприятие, объемы финансирования, а также процент исполнения областного бюджета будет приведен ниже.

Мероприятие 1.3.3.1.1.1. «Содействие бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР 769 250,0 тыс. рублей (*Справочно: МБ - 40 486,8 тыс. рублей*), фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 470 681,9 тыс. рублей или 61,19 % от СБР (*Справочно: МБ - 24 772,7 тыс. рублей*).

Плановое значение количественного индикатора 156 жилых помещений. В 2023 году введено в эксплуатацию 109 жилых помещений и приобретено 22 жилых помещения.

Строительство 25 квартир перенесено на 2024 год.

Мероприятие 1.3.3.1.1.2. «Проведение мониторинга в целях определения потребности в служебном жилье».

По итогам 2023 года проведен мониторинг в 35 муниципальных образованиях в целях определения потребности в служебном жилье.

Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности Минстроя НСО.

***Подпрограмма государственной программы
«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда»***

В рамках вышеуказанной подпрограммы реализуется одно мероприятие, объемы финансирования, а также процент исполнения областного бюджета будет приведен ниже.

Мероприятие 1.3.4.1.1.1. «Содействие муниципальным районам и городским округам Новосибирской области в оплате расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан».

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР 297 526,4 тыс. рублей (*Справочно: МБ - 15 659,3 тыс. рублей*), фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 160 346,7 тыс. рублей или 53,89 % от СБР (*Справочно: МБ - 8 439,3 тыс. рублей*).

Субсидия предоставляется Минстроем НСО на оплату расходов местных бюджетов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда, так фактическое значение показателя в 2023 году – 286 жилых помещений для детей-сирот и служебного жилья.

Недостижение количественного показателя (531 жилое помещение), а также неосвоение средств областного бюджета связано с уменьшением в течение 2023 года количества жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2023 году в связи с переносом срока ввода на последующие годы и в связи с перераспределением средств областного бюджета со строительства жилья для детей-сирот на приобретение с Минстроя НСО на министерство труда и социального развития Новосибирской области.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований
областного бюджета Новосибирской области и иных средств
на реализацию мероприятий государственной программы**

(тыс. руб.)

Источник финансирования	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения
Всего:	4 804 454,2	4 106 047,3	x
В том числе:	x	x	
Областной бюджет	4 684 505,1	4 013 300,0	85,68
Федеральный бюджет	45 394,0	45 394,0	100,0
Местный бюджет	74 555,1	47 353,3	63,52
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области», в том числе:	159 991,7	139 690,0	x
Областной бюджет	155 300,2	137 690,0	88,67
Бюджеты МО	4 691,5	2 000,0	42,64
Подготовка градостроительной документации или внесение в нее изменений в рамках полномочий муниципальных образований Новосибирской области	23 065,5	13 147,3	x
Областной бюджет	18 374,0	11 147,3	60,67
Бюджеты МО	4 691,5	2 000,0	42,63
Обеспечение всех субъектов градостроительных отношений актуальными пространственными данными и актуальной градостроительной документацией	130 591,4	120 208,0	x
Областной бюджет	130 591,4	120 208,0	92,05
Организация проведения, участие в выставочно- ярмарочных и конгрессных мероприятиях	6 334,8	6 334,7	100,0
Областной бюджет	6 334,8	6 334,7	100,0
Подпрограмма «Земельные ресурсы и инфраструктура», в том числе:	3 273 667,7	3 093 466,2	x
Областной бюджет	3 226 382,30	3 046 180,8	94,41
Федеральный бюджет	45 394,0	45 394,5	100
Бюджеты МО	1 891,4	1 891,4	100,0
Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО»	994 152,3	994 152,3	x
Областной бюджет	994 152,3	994 152,3	100,0
Организация комплексного освоения земельных участков в рамках новых инвестиционных проектов и инфраструктурных бюджетных	285 000,0	285 000,0	100,0

кредитов			
Областной бюджет	285 000,0	285 000,0	100,0
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области" ООО "Специализированный застройщик "Антей"	1 633 230,0	1 453 028,5	x
Областной бюджет	1 633 230,0	1 453 028,5	88,97
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске" ООО "Специализированный застройщик "Темпо"	314 000,0	314 000,0	x
Областной бюджет	314 000,0	314 000,0	100,0
Региональный проект "Жилье"	47 285,4	47 285,4	x
Федеральный бюджет	45 394,0	45 394,0	100,0
Бюджеты МО	1 891,4	1 891,4	100,0
Подпрограмма «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов», в том числе:	194 276,7	172 558,3	x
Областной бюджет	184 792,7	164 113,0	88,81
Бюджеты МО	9 484,0	8 445,3	89,05
Покрытие части расходов муниципальных образований Новосибирской области на оплату по договорам технологического присоединения к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях решения вопросов завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, по которым застройщиком по истечении шести месяцев со дня, установленного договором об участии в строительстве многоквартирного дома, не исполнены обязательства по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию и передаче гражданам жилых помещений	189 676,7	168 904,9	x
Областной бюджет	180 192,7	160 459,6	89,05
Бюджеты МО	9 484,0	8 445,3	89,05
Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков	4 600,0	3 653,4	x
Областной бюджет	4 600,0	3 653,4	79,43
Подпрограмма «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» в том числе:	6 753,5	0,0	x

Государственная поддержка отдельных категорий граждан на оплату жилых помещений	5 825,0	0,0	x
<i>Областной бюджет</i>	5 825,0	0,0	0,0
Государственная поддержка работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)	928,0	0,0	x
<i>Областной бюджет</i>	928,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» в том числе:	46 842,1	36 092,2	x
<i>Областной бюджет</i>	44 500,0	34 287,6	77,06
<i>Бюджеты МО</i>	2 342,1	1 804,6	77,06
Содействие муниципальным районам и городским округам Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма	46 842,1	36 092,2	x
<i>Областной бюджет</i>	44 500,0	34 287,6	77,06
<i>Бюджеты МО</i>	2 342,1	1 804,6	77,06
Подпрограмма «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в том числе:	809 736,8	495 454,6	x
<i>Областной бюджет</i>	769 250,0	470 681,9	61,19
<i>Бюджеты МО</i>	40 486,8	24 772,7	61,19
Содействие бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области	809 736,8	495 454,6	x
<i>Областной бюджет</i>	769 250,0	470 681,9	61,19
<i>Бюджеты МО</i>	40 486,8	24 772,7	61,19
Подпрограмма «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в том числе:	313 185,7	168 786,0	x
<i>Областной бюджет</i>	297 526,4	160 346,7	53,9
<i>Бюджеты МО</i>	15 659,3	8 439,3	53,9
Содействие муниципальным районам и городским округам Новосибирской области в оплате расходов, связанных со строительством	313 185,7	168 786,0	x

специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан			
<i>Областной бюджет</i>	<i>297 526,4</i>	<i>160 346,7</i>	<i>53,9</i>
<i>Бюджеты МО</i>	<i>15 659,3</i>	<i>8 439,3</i>	<i>53,9</i>

Министр строительства
Новосибирской области



А.В. Колмаков