

**ОТЧЕТ**  
о выполнении плана - графика («коррозионный картель») строительства, реконструкции объекта технопарка в сфере высоких технологий, источником  
финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета

на 01 \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2018 г.

Наименование Уполномоченного  
органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации  
Наименование бюджета  
Наименование технологии  
Периодичность: кварталы, годами  
Единица измерения: тыс руб


Министерство строительства Новосибирской области  
Областной бюджет Новосибирской области  
Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка


КОДЫ	
Форма по КОД	0532304
Дата	01.07.2018
по ОКТО	
Глава	124
по БК	50701000
по ОКМО	
по ОКЕИ	384

Наименование объекта и виды работ по его созданию (строительно - монтажные работы, оборудование, прочие работы)	Код стро-объекта	Пло-щадь объекта, кв м	Дата начала работ		Дата окончания работ		Стоимость по сметной документации	Прадиум-требования на строит-ельство в 2013-2014 гг.	Средства федерального бюджета		Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации		Привлеченные средства		Уровень готовности %		Описание технического результата за отчетный период
			по плану	факти-чески	по плану	факти-чески			по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	
1 "Здание Центра коллпактивного пользования Технопарка по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска"	010	20571,4	Июнь 2008	Декабрь 2009	Декабрь 2014	Декабрь 2014	1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	100	100	
Строительно-монтажные работы	011		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014	Декабрь 2014	1 077 359,53	268 269,81									
Оборудование	012		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014	Декабрь 2014	239 431,16	152 940,95									
Прочие	013		Июнь 2008	Июнь 2009	Декабрь 2014	Декабрь 2014	95 873,90	55 010,73									
Итого		20571,4					1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	100	100	
Всего		20571,4					1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	100	100	

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области

Начальник отдела учета и отчетности  
Министерства строительства  
Новосибирской области

  
(подпись)

  
М.П.

И.И. Шмидт  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Крюкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Контроль отдела финансового обеспечения Управления экономики  
(должность)  
« 18 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 18 г.

  
(подпись)

О.Ю. Карманова  
(расшифровка подписи)

(383) 319 64 60  
(телефон с кодом города)

Финансовый орган исполнителей  
еёсли субъекта Российской Федерации  
Временно исполняющий обязанности  
заместителя Председателя  
Правительства - министра финансов и  
налоговой политики Новосибирской  
области

  
(подпись)

  
М.П.

В.Ю. Голубенко  
(расшифровка подписи)

И.А. Евсейкина  
(расшифровка подписи)

Начальник управления учета и  
отчетности министерства финансов и  
налоговой политики Новосибирской  
области

  
(подпись)

Исполнитель  
(должность)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 18 г.

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон с кодом города)