

## Строительная программа на 2021 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
<b>Всего, в том числе</b>			<b>12 664 208,5</b>	<b>8 244 790,24841</b>	<b>36 873,1</b>	<b>4 382 545,2</b>	<b>341 392,1</b>	<b>2 775 867,0</b>	<b>2 853 029,0</b>	<b>2 411 650,7</b>	<b>2 992,3</b>	<b>438 386,0</b>	<b>5 833 139,5</b>	<b>3 944 159,1</b>	<b>23%</b>	<b>0%</b>
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			4 838 342,8	3 217 585,7	18 334,9	1 602 422,3	271 677,1	1 597 808,7	1 447 503,9	1 225 606,8	1 887,8	220 009,2	1 991 978,8	1 382 413,1	30%	26%
<b>Вводные объекты</b>	<b>4 980</b>		<b>3 571 826,5</b>	<b>2 214 860,3</b>	<b>8 034,9</b>	<b>1 348 931,4</b>	<b>94 748,6</b>	<b>1 286 399,7</b>	<b>954 739,2</b>	<b>733 002,7</b>	<b>1 727,2</b>	<b>220 009,2</b>	<b>1 481 857,5</b>	<b>1 128 922,2</b>	<b>27%</b>	<b>22%</b>
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	введен 160	ГКУ НСО УКС	19 132,1	19 132,1				78 994,3	795,9	795,9			18 336,2	0,0	0,0	0,0
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок (введен в 2020)	введен 200 / 80	ГКУ НСО УКС	711,7	711,7				796,1	711,7	711,7			0,0	0,0	711,7	0,0
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово (введен в 2020)	введен 220 / 60	ГКУ НСО УКС	199,7	199,7				134,9	15,4	15,4			184,3	0,0	8%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов, 11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	628,7	628,7				619,3	619,3	619,3			9,3	0,0	99%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая (введен в 2020)	введен 175 / 90	ГКУ НСО УКС	1 677,0	1 677,0				84,1	8,4	8,4			1 668,6	0,0	1%	1%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				2 549,9	0,0	0,0			9,4	0,0	0%	0%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2 (введен в 2020)	введен 40 / 40	ГКУ НСО УКС	39,1	39,1				97,7	9,8	9,8			29,3	0,0	25%	25%
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	ГКУ НСО УКС	393 108,2	393 108,2			22,9	135 927,6	137 057,1	137 057,1			256 051,1	0,0	35%	34%
Школа в с.Верх-Тула	1100	ГКУ НСО УКС	712 005,9	712 005,9				510 599,1	387 927,9	387 927,9			324 078,0	0,0	54%	54%
Школа по ул. Большевицкая в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	ГКУ НСО УКС	750 150,6	216 011,8		534 138,8		85 917,9	9 085,9	9 085,9			206 925,9	534 138,8	1%	0%
Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г.Новосибирске	1100	ГКУ НСО УКС	462 078,0	257 754,7		204 323,3		176 143,6	29 331,7	29 331,7			228 423,0	204 323,3	6%	0%
<b>Ясли "Демография" от 1.5 до 3 лет</b>	<b>1450 / 559</b>		<b>1 232 086,2</b>	<b>613 582,0</b>	<b>8 034,9</b>	<b>610 469,3</b>	<b>94 725,8</b>	<b>294 535,1</b>	<b>389 176,1</b>	<b>167 439,6</b>	<b>1 727,2</b>	<b>220 009,2</b>	<b>446 142,4</b>	<b>390 460,1</b>	<b>32%</b>	<b>31%</b>
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	210 850,4	111 810,4	3 912,2	95 127,8	94 725,8	988,3	95 714,1	93 867,0	550,2	1 296,9	17 943,4	93 830,9	45%	45%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	229 607,7	129 131,6	4 122,7	96 353,4		29 648,6	29 635,8	11 516,4	1 177,0	16 942,3	117 615,2	79 411,1	13%	13%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	70 948,8	70 948,8				153,0	153,0	153,0			70 795,8	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г.Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	ГКУ НСО УКС	257 079,3	69 890,8			187 188,5	134 323,3	134 344,3	6 007,1		128 337,1	63 883,7	58 851,4	52%	52%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	ГКУ НСО УКС	208 867,5	79 543,0			129 324,5	12 150,0	12 062,1	671,2		11 390,9	78 871,8	117 933,6	6%	5%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	ГКУ НСО УКС	137 514,7	88 953,6			48 561,1	94 669,9	94 694,6	46 133,5		48 561,1	42 820,1	0,0	69%	68%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	ГКУ НСО УКС	24 059,4	10 578,5			13 480,9	22 462,8	22 470,3	8 989,4		13 480,9	1 589,1	0,0	93%	93%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	93 158,4	52 725,3			40 433,1	139,1	102,0	102,0			52 623,3	40 433,1	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>5 291</b>		<b>1 266 516,3</b>	<b>1 002 725,4</b>	<b>10 300,0</b>	<b>253 490,9</b>	<b>176 928,5</b>	<b>311 408,9</b>	<b>492 764,7</b>	<b>492 604,1</b>	<b>160,6</b>	<b>0,0</b>	<b>510 121,3</b>	<b>253 490,9</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мария г.Новосибирска	641 024,2	379 933,3	7 600,0	253 490,9	6 038,7	113 198,2	119 236,9	119 076,3	160,6		260 857,0	253 490,9	19%	19%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	299	Мария г.Новосибирска	52 700,0	50 000,0	2 700,0				0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1100	ГКУ НСО УКС	468 702,2	468 702,2			170 889,8	197 126,8	369 453,0	369 453,0			99 249,2	0,0	79%	77%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	ГКУ НСО УКС	47 274,5	47 274,5				1 083,9	4 074,8	4 074,8			43 199,7	0,0	9%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Рельево Тогучинского района	200	ГКУ НСО УКС	18 215,4	18 215,4					0,0				18 215,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Забалуева г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Большая г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтово Каргатского района		ГКУ НСО УКС	3 600,0	3 600,0					0,0				3 600,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	80	ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"</b>			1 737 203,3	1 396 320,6	0,0	340 882,8	6 809,0	586 368,0	611 786,0	594 154,7	0,0	17 631,3	802 165,9	323 251,5	35%	34%
<b>Вводные объекты</b>			752 000,5	411 117,7	0,0	340 882,8	809,8	80 017,3	85 269,2	67 637,9	0,0	17 631,3	343 479,9	323 251,5	11%	11%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" (ввод в 2020 году)	введен	ГКУ НСО УКС	1,3	1,3					0,0				1,3	0,0	0%	0%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер" (ввод в 2020 году)	введен 250 п/см	ГКУ НСО УКС	57,5	57,5			46,7		46,7	46,7			10,8	0,0	81%	39%
Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	359 636,6	18 753,8		340 882,8		14 222,5	18 601,3	970,0		17 631,3	17 783,8	323 251,5	5%	4%
<b>ФАПы</b>			398 305,1	398 305,1	0,0	0,0	763,1	65 794,8	66 630,3	66 630,3	0,0	0,0	331 674,8	0,0	17%	17%
<b>Вводные ФАП</b>			392 305,1	392 305,1	0,0	0,0	763,1	65 794,8	66 621,2	66 621,2	0,0	0,0	325 683,9	0,0	17%	17%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кольванская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	6,9	6,9			2,1		2,1	2,1			4,8	0,0	30%	13%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2,8	2,8				18,6	2,8	2,8			0,0	0,0	99%	99%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	6,4	6,4				35,2	3,5	3,5			2,9	0,0	55%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	83,7	83,7					0,0				83,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ" (ввод в 2020 году)		ГКУ НСО УКС	2 485,5	2 485,5			761,0		761,0	761,0			1 724,5	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3					0,0				15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 362,8	11 362,8				3 676,3	3 676,3	3 676,3			7 686,5	0,0	32%	32%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченёвская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				124,1	133,2	133,2			11 502,5	0,0	1%	1%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 788,3	15 788,3					0,0				15 788,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2				1 339,0	1 350,7	1 350,7			13 989,5	0,0	9%	9%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалева Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченёвская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерня Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			7 234,0	7 245,8	7 245,8				8 094,4	0,0	47%	47%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривош Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бажинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Очино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозёрная ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	16 822,8	16 822,8			9 600,4	9 612,2	9 612,2				7 210,6	0,0	57%	57%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ОЦГБ"		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Шипуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченёвская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			6 624,9	6 634,0	6 634,0				8 706,2	0,0	43%	43%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1			11 634,7	11 634,7	11 634,7				2 384,4	0,0	83%	83%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 393,1	14 393,1				12 071,7	12 071,7	12 071,7			2 321,4	0,0	84%	84%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1				13 436,0	13 447,7	13 447,7			571,4	0,0	96%	96%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Преображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3									15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Новониколаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кулунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7									11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Морозово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Бердская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7									11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Петропавловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7									11 635,7	0,0	0%	0%
<b>Переходящие ФАП (вводные в 2022 году)</b>			<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 990,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Болчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0									1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0									1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0									1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Старогорнасталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					9,1	9,1			1 190,9	0,0	1%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Первоуральск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0									1 200,0	0,0	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>979 202,9</b>	<b>979 202,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 999,2</b>	<b>506 350,8</b>	<b>526 507,7</b>	<b>526 507,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>452 695,1</b>	<b>0,0</b>	<b>54%</b>	<b>52%</b>
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	37,4	37,4					9,3	9,3			28,1	0,0	25%	0%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	4 085,4	4 085,4				1 008,3	1 008,3	1 008,3			3 077,1	0,0	25%	0%
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0									176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8									124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе	300 посещений	ГКУ НСО УКС	173 174,8	173 174,8				78 661,0	78 661,0	78 661,0			94 513,8	0,0	45%	45%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	89 коек	ГКУ НСО УКС	329 745,3	329 745,3			5 999,2	322 180,5	328 179,7	328 179,7			1 565,6	0,0	100%	99%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	256 224,0	256 224,0				104 421,0	118 569,4	118 569,4			137 654,5	0,0	46%	41%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольчанская ЦРБ» в р.п. Кольчань, Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 134,3	3 134,3									3 134,3	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание эндоскопического отделения ГБУЗ НСО "НОКОД"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского поликлинического отделения и отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				0,0					5 000,0	0,0	0%	0%
Инфекционная больница в Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	75 000,0	75 000,0				0,0					75 000,0	0,0	0%	0%
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	60 коек	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0			80,0	80,0	80,0				5 920,0	0,0	1%	1%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	5 500,0	5 500,0				0,0					5 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦБ" мощностью 550 п/см	550 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Пожок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" мощностью 300 п/см	300 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 500,0	4 500,0				0,0					4 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с.Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	200 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	4 100,9	4 100,9				0,0					4 100,9	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов культуры</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			505 799,2	353 257,6	4 501,6	148 040,0	0,0	3 504,3	3 546,0	3 535,0	11,0	0,0	349 722,6	148 040,0	1%	0%
<b>Вводные объекты</b>			58 031,5	30 731,5	0,0	27 300,0	0,0	61,9	100,5	100,5	0,0	0,0	30 631,0	27 300,0	0%	0%
Здание дома культуры в п. Мирный Коураского сельсовета Тогулгинского района			58 031,5	30 731,5		27 300,0		61,9	100,5	100,5			30 631,0	27 300,0	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			447 767,7	322 526,1	4 501,6	120 740,0	0,0	3 442,5	3 445,5	3 434,5	11,0	0,0	319 091,5	120 740,0	1%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области			160 156,1	158 554,5	1 601,6			1 099,3	1 102,4	1 091,4	11,0		157 463,1	0,0	1%	1%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	15 622,8	15 222,8	400,0			2 343,2	2 343,2	2 343,2			12 879,6	0,0	15%	15%
Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра	2 984,4 кв.м., зрительный зал на 211 мест	Мэрия г.Новосибирска	243 980,0	120 740,0	2 500,0	120 740,0			0,0				120 740,0	120 740,0	0%	0%
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	7 000,0	7 000,0					0,0				7 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское		ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0					0,0				6 000,0	0,0	0%	0%
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"		ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	0%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8					0,0				8,8	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов спорта</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 325 791,4	2 412 848,7	3 232,8	1 909 709,9	62 889,2	524 813,2	481 317,8	346 157,2	1 093,5	134 067,2	2 066 691,5	1 775 642,7	11%	0%
<b>Водные объекты</b>			265 190,6	265 190,6	0,0	0,0	0,0	117 989,1	119 404,5	119 404,5	0,0	0,0	145 786,1	0,0	45%	44%
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ГКУ НСО УКС	49 558,4	49 558,4				10 096,1	11 464,4	11 464,4			38 094,0	0,0	23%	20%
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Кольцово	Трибуны на 198 мест	ГКУ НСО УКС	215 632,2	215 632,2				107 893,0	107 940,1	107 940,1			107 692,1	0,0	50%	49%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			4 060 600,8	2 147 658,1	3 232,8	1 909 709,9	62 889,2	406 824,1	361 913,2	226 752,6	1 093,5	134 067,2	1 920 905,5	1 775 642,7	9%	0%
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 850,0	3 850,0				31,2	31,2	31,2			3 818,8	0,0	1%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ГКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0				810,1	810,1	810,1			1 189,9	0,0	41%	41%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	51 330,0	51 330,0				90,0	90,0	90,0			51 240,0	0,0	0%	0%
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ГКУ НСО УКС	246 615,8	109 957,0		136 658,8	8,1	30 714,8	31 400,5	29 559,3		1 841,2	80 397,7	134 817,6	13%	12%
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	3 564 736,5	1 791 685,4		1 773 051,1	60 100,6	286 352,0	235 949,3	103 723,3		132 226,0	1 687 962,1	1 640 825,1	7%	0%
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	57 369,1	57 369,1			2 780,5	20 540,4	25 346,5	25 346,5			32 022,5	0,0	44%	37%
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрация района	134 699,4	131 466,6	3 232,8			68 285,6	68 285,6	67 192,2	1 093,5		64 274,4	0,0	51%	51%
<b>Строительство прочих объектов</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0%	0%
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина, 17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ГКУ НСО УКС	10,3	10,3				6,5	0,0				10,3	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			6 790,0	6 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6 790,0	0,0	0%	0%
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича-Данченко		ГКУ НСО УКС	6 790,0	6 790,0					0,0				6 790,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области"			375 668,9	75 668,9	0,0	300 000,0	0,0	7 524,0	6 474,6	6 474,6	0,0	0,0	69 194,3	300 000,0	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	304 700,0	4 700,0		300 000,0			150,1	150,1			4 549,9	300 000,0	0%	0%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	70 968,9	70 968,9				7 524,0	6 324,5	6 324,5			64 644,4	0,0	9%	0%
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			5 247,4	5 247,4	0,0	0,0	16,8	1 014,2	1 031,0	1 031,0	0,0	0,0	4 216,5	0,0	20%	20%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	5 247,4	5 247,4			16,8	1 014,2	1 031,0	1 031,0			4 216,5	0,0	20%	20%
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			200 000,0	200 000,0					126 128,2	126 128,2			73 871,8	0,0	63%	0%
<b>Долгосрочные, ведомственные целевые программы</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			76 823,4	55 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	73 110,9	52 110,9	0,0	21 000,0	2 889,1	823,4	95%	0%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0					148,3	148,3			851,7	0,0	15%	0%
<b>ИМБТ регионам</b>		Администрация района	75 823,4	54 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	72 962,6	51 962,6	0,0	21 000,0	2 037,4	823,4	96%	0%
Баганский район			6 470,8	4 608,4		1 862,4			6 470,8	4 608,4		1 862,4	0,0	0,0	100%	0%
Барабинский район			2 790,8	1 987,6		803,2			2 790,8	1 987,6		803,2	0,0	0,0	100%	0%
Болотнинский район			612,1	435,9		176,2			612,1	435,9		176,2	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 342,8	956,3		386,5			1 342,8	956,3		386,5	0,0	0,0	100%	0%
Доволенский район			392,4	279,5		112,9			392,4	279,4		112,9	0,0	0,0	100%	0%
Здвинский район			970,9	691,5		279,4			970,9	691,5		279,4	0,0	0,0	100%	0%
Искитимский район			1 431,4	1 019,4		412,0			1 431,4	1 019,4		412,0	0,0	0,0	100%	0%
Карасукский район			7 028,9	5 005,9		2 023,0			6 838,1	4 869,9		1 968,1	135,9	54,9	97%	0%
Каргатский район			1 165,5	830,0		335,5			1 165,5	830,0		335,5	0,0	0,0	100%	0%
Колыванский район			1 396,5	994,6		401,9			1 396,5	994,6		401,9	0,0	0,0	100%	0%
Коченевский район			1 178,9	839,6		339,3			1 178,9	839,6		339,3	0,0	0,0	100%	0%
Кочковский район			604,8	430,7		174,1			604,8	430,7		174,1	0,0	0,0	100%	0%
Краснозерский район			1 155,9	823,2		332,7			1 155,9	823,2		332,7	0,0	0,0	100%	0%
Куйбышевский район			3 640,4	2 592,6		1 047,8			3 640,4	2 592,6		1 047,8	0,0	0,0	100%	0%
Купинский район			454,0	323,3		130,7			454,0	323,3		130,7	0,0	0,0	100%	0%
Кыштовский район			1 075,8	766,2		309,6			1 075,8	766,2		309,6	0,0	0,0	100%	0%
Маслянинский район			1 442,8	1 027,5		415,3			1 442,8	1 027,5		415,3	0,0	0,0	100%	0%
Мошковский район			1 521,5	1 083,6		437,9			1 521,5	1 083,6		437,9	0,0	0,0	100%	0%
Новосибирский район			1 432,7	1 020,3		412,4			1 432,7	1 020,3		412,4	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			2 711,4	1 931,0		780,4			2 711,4	1 931,0		780,4	0,0	0,0	100%	0%
Северный район			1 022,0	727,8		294,2			1 022,0	727,8		294,2	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			1 439,6	1 025,3		414,3			1 250,0	890,2		359,8	135,0	54,6	87%	0%
Татарский район			765,7	545,3		220,4			765,7	545,3		220,4	0,0	0,0	100%	0%
Тогучинский район			1 401,5	998,1		403,4			1 401,5	998,1		403,4	0,0	0,0	100%	0%
Убинский район			943,0	671,6		271,4			754,4	537,3		217,1	134,3	54,3	80%	0%
Усть-Таржский район			832,4	592,8		239,6			832,3	592,8		239,6	0,1	0,0	100%	0%
Чановский район			4 149,6	2 955,3		1 194,3			4 149,6	2 955,3		1 194,3	0,0	0,0	100%	0%
Черепановский район			1 835,0	1 306,9		528,1			1 835,0	1 306,9		528,1	0,0	0,0	100%	0%
Чистоозерный район			1 410,6	1 004,6		406,0			1 410,6	1 004,6		406,0	0,0	0,0	100%	0%
Чулымский район			962,1	685,2		276,9			962,1	685,2		276,9	0,0	0,0	100%	0%
г. Бердск			1 540,8	1 097,3		443,5			1 540,8	1 097,3		443,5	0,0	0,0	100%	0%
г.Искитим			1 232,6	877,8		354,8			1 232,6	877,8		354,8	0,0	0,0	100%	0%
р.п. Кольцово			1 099,4	783,0		316,4			1 099,4	783,0		316,4	0,0	0,0	100%	0%
г.Обь			1 420,1	1 011,4		408,7			1 420,1	1 011,4		408,7	0,0	0,0	100%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
г. Новосибирск			16 948,7	12 070,5		4 878,2		14 657,1	10 438,5		4 218,6	1 632,1	659,6	86%	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			338 932,8	328 129,0	10 803,8	0,0	0,0	40 125,0	40 125,0	40 125,0	0,0	0,0	288 003,9	0,0	12%	12%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			115 855,6	115 855,6	0,0	0,0	0,0	26 034,9	26 034,9	26 034,9	0,0	0,0	89 820,6	0,0	22%	22%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации, на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	5 603,4	5 603,4				2 682,7	2 682,7	2 682,7			2 920,6	0,0	48%	48%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			110 252,2	110 252,2				23 352,2	23 352,2	23 352,2			86 900,0	0,0	21%	21%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	1 790,2	1 790,2	1 790,2	0,0	0,0	2 209,8	0,0	45%	45%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				1 790,2	1 790,2	1 790,2			2 209,8	0,0	45%	45%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	31 578,9	30 000,0	1 578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0%	0%
Баганский район			1 761,6	1 673,5	88,1								1 673,5	0,0	0%	0%
Венгеровский район			2 701,1	2 566,0	135,1								2 566,0	0,0	0%	0%
Каргатский район			1 702,8	1 617,7	85,1								1 617,7	0,0	0%	0%
Кочковский район			6 018,5	5 717,6	300,9								5 717,6	0,0	0%	0%
Купинский район			5 739,4	5 452,4	287,0								5 452,4	0,0	0%	0%
Мошковский район			2 055,2	1 952,4	102,8								1 952,4	0,0	0%	0%
Убинский район			1 761,6	1 673,5	88,1								1 673,5	0,0	0%	0%
Чистоозерный район			9 838,8	9 346,9	491,9								9 346,9	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	157 894,7	150 000,0	7 894,7	0,0	0,0	4 129,7	4 129,7	4 129,7	0,0	0,0	145 870,3	0,0	3%	3%
Баганский район			28 690,7	27 256,2	1 434,5								27 256,2	0,0	0%	0%
Венгеровский район			23 909,0	22 713,5	1 195,5								22 713,5	0,0	0%	0%
Здвинский район			6 520,6	6 194,6	326,0								6 194,6	0,0	0%	0%
Карасукский район			6 520,6	6 194,6	326,0								6 194,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Ордынский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Татарский район			5 311,9	5 046,3	265,6			4 129,7	4 129,7	4 129,7			916,6	0,0	78%	78%
Черепановский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Чулымский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	26 603,6	25 273,4	1 330,2	0,0	0,0	7 559,1	7 559,1	7 559,1	0,0	0,0	17 714,3	0,0	28%	28%
Баганский район			2 869,1	2 725,6	143,5			1 710,0	1 710,0	1 710,0			1 015,6	0,0	60%	60%
Венгеровский район			2 869,1	2 725,6	143,5			1 671,2	1 671,2	1 671,2			1 054,4	0,0	58%	58%
Коченевский район			956,3	908,5	47,8								908,5	0,0	0%	0%
Краснозерский район			2 651,7	2 519,1	132,6								2 519,1	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			1 434,5	1 362,8	71,7								1 362,8	0,0	0%	0%
Кыштовский район			956,3	908,5	47,8								908,5	0,0	0%	0%
Маслянинский район			1 912,6	1 817,0	95,6			1 701,5	1 701,5	1 701,5			115,5	0,0	89%	89%
Ордынский район			2 651,7	2 519,1	132,6			1 376,8	1 376,8	1 376,8			1 142,3	0,0	52%	52%
Сузунский район			956,3	908,5	47,8								908,5	0,0	0%	0%
Татарский район			1 912,6	1 817,0	95,6								1 817,0	0,0	0%	0%
Чановский район			3 825,4	3 634,1	191,3								3 634,1	0,0	0%	0%
Черепановский район			3 608,0	3 427,6	180,4			1 099,6	1 099,6	1 099,6			2 328,0	0,0	30%	30%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	900,0	0,0	10%	10%
Предоставление субсидий гражданам на строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области			100,0	100,0				100,0	100,0	100,0			0,0	0,0	100%	100%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			900,0	900,0				0,0	0,0				900,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			2 000,0	2 000,0				511,0	511,0	511,0			1 489,0	0,0	26%	26%
Прочие программы																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 624,2	1 624,2	0,0	0,0	146 611,6	0,0	1%	0%
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 624,2	1 624,2	0,0	0,0	146 611,6	0,0	1%	0%
Венгеровский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Кочневский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			14 345,4	14 345,4					0,0				14 345,4	0,0	0%	0%
Кыштовский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Маслянинский район			19 127,2	19 127,2					0,0				19 127,2	0,0	0%	0%
Ордынский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Сузунский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Татарский район			19 127,2	19 127,2					0,0				19 127,2	0,0	0%	0%
Чановский район			38 254,4	38 254,4					0,0				38 254,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			14 345,4	14 345,4					1 624,2	1 624,2			12 721,2	0,0	11%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	0,0	6 248,8	0,0	0,0	6 248,8	0,0	7 143,9	47%	0%
Барабинский район			892,7			892,7			892,7			892,7	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			3 570,7			3 570,7			3 570,7			3 570,7	0,0	0,0	100%	0%
г. Новосибирск			8 929,3			8 929,3			1 785,4			1 785,4	0,0	7 143,9	20%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	0,0	100%	0%
Куйбышевский район			892,7			892,7			892,7			892,7	0,0	0,0	100%	0%
г. Бердск			1 386,1			1 386,1			1 386,1			1 386,1	0,0	0,0	100%	0%
г. Новосибирск			11 669,1			11 669,1			11 669,1			11 669,1	0,0	0,0	100%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	39 281,8	6 955,6		32 326,2		0,0	25 481,7	0,0		25 481,7	6 955,6	6 844,5	65%	0%
Баганский район			1 851,5			1 851,5			1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%
Искитимский район			1 785,4			1 785,4			1 785,3			1 785,3	0,0	0,1	100%	0%
Карасукский район			7 339,7			7 339,7			7 339,6			7 339,6	0,0	0,1	100%	0%
Куйбышевский район			1 851,5			1 851,5			1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%
Купинский район			1 851,5			1 851,5			1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Чулымский район			1 851,5			1 851,5		1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%	
г. Бердск			1 785,4			1 785,4		1 785,3			1 785,3	0,0	0,1	100%	0%	
г. Новосибирск			20 965,3	6 955,6		14 009,7		7 165,8			7 165,8	6 955,6	6 843,9	34%	0%	
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю			35 000,0	35 000,0			14 124,6	14 124,6	14 124,6			20 875,4	0,0	40%	40%	
Погашение судебных расходов			3 740,7	3 740,7			578,5	578,5	578,5			3 162,2	0,0	15%	15%	