

## Строительная программа на 2021 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
<b>Всего, в том числе</b>			<b>13 712 654,5</b>	<b>8 729 492,1</b>	<b>44 117,3</b>	<b>4 939 045,2</b>	<b>341 392,1</b>	<b>4 935 203,6</b>	<b>5 465 229,6</b>	<b>4 060 036,0</b>	<b>10 462,9</b>	<b>1 394 730,7</b>	<b>4 669 456,1</b>	<b>3 544 314,5</b>	<b>39,9%</b>	<b>33,1%</b>
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			4 756 901,2	3 136 144,0	18 334,9	1 602 422,3	271 677,1	2 352 774,3	2 182 427,4	1 772 408,6	2 160,0	407 858,8	1 363 735,4	1 194 563,5	46%	46%
<b>Вводные объекты</b>	<b>4 980</b>		<b>2 904 882,7</b>	<b>1 547 916,4</b>	<b>8 034,9</b>	<b>1 348 931,4</b>	<b>94 748,6</b>	<b>1 884 694,0</b>	<b>1 592 638,0</b>	<b>1 182 779,7</b>	<b>1 999,4</b>	<b>407 858,8</b>	<b>365 136,7</b>	<b>941 072,6</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	введен 160	КГУ НСО УКС	795,9	795,9				78 994,3	795,9	795,9			0,0	0,0	100%	100%
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок (введен в 2020)	введен 200 / 80	КГУ НСО УКС	711,7	711,7				796,1	711,7	711,7			0,0	0,0	100%	100%
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово (введен в 2020)	введен 220 / 60	КГУ НСО УКС	88,3	88,3				134,9	15,4	15,4			72,9	0,0	17%	17%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11	введен 200 / 80	КГУ НСО УКС	628,7	628,7				12 081,7	619,3	619,3			9,3	0,0	99%	99%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая (введен в 2020)	введен 175 / 90	КГУ НСО УКС	741,5	741,5				84,1	8,4	8,4			733,1	0,0	1%	1%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	КГУ НСО УКС	9,4	9,4				3 563,0	0,0	0,0			9,4	0,0	0%	0%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2 (введен в 2020)	введен 40 / 40	КГУ НСО УКС	17,6	17,6				97,7	9,8	9,8			7,8	0,0	56%	56%
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	КГУ НСО УКС	393 108,2	393 108,2			22,9	236 669,8	237 788,7	237 788,7			155 319,5	0,0	60%	60%
Школа в с.Верх-Тула	1100	КГУ НСО УКС	881 746,9	347 608,1		534 138,8		808 865,2	686 194,0	612 031,7		74 162,3	-264 423,7	459 976,5	78%	78%
Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г.Новосибирске	1100	КГУ НСО УКС	462 078,0	257 754,7		204 323,3		283 477,9	112 113,3	81 693,4		30 419,9	176 061,3	173 903,4	24%	27%
<b>Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет</b>	<b>1450 / 559</b>		<b>1 164 956,6</b>	<b>546 452,4</b>	<b>8 034,9</b>	<b>610 469,3</b>	<b>94 725,8</b>	<b>459 929,2</b>	<b>554 381,5</b>	<b>249 105,4</b>	<b>1 999,4</b>	<b>303 276,7</b>	<b>297 347,0</b>	<b>307 192,6</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мэрия г.Новосибирска	212 466,5	113 410,4	3 928,3	95 127,8	94 725,8	4 043,0	98 747,0	96 899,9	550,2	1 296,9	16 510,5	93 830,9	46%	46%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе	265 / 80	Мэрия г.Новосибирска	227 991,6	127 531,6	4 106,6	96 353,4		31 330,9	31 606,0	13 214,5	1 449,2	16 942,3	114 317,1	79 411,1	14%	14%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	КГУ НСО УКС	1 300,0	1 300,0				153,0	153,0	153,0			1 147,0	0,0	12%	12%
Здание детского сада-яслей в г. Искитим, микрорайон Подгорный	введен 320 / 75	КГУ НСО УКС	256 456,5	69 268,0		187 188,5		221 865,1	221 867,0	34 678,5		187 188,5	34 589,5	0,0	87%	86%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	КГУ НСО УКС	208 867,5	79 543,0		129 324,5		44 150,1	44 062,1	13 558,2		30 503,9	65 984,8	98 820,6	21%	21%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	КГУ НСО УКС	137 514,7	88 953,6		48 561,1		126 280,7	125 831,4	77 270,3		48 561,1	11 683,3	0,0	92%	92%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	КГУ НСО УКС	27 201,4	13 720,5		13 480,9		26 337,4	26 344,9	12 864,0		13 480,9	856,5	0,0	97%	97%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	КГУ НСО УКС	93 158,4	52 725,3		40 433,1		5 769,1	5 770,1	467,0		5 303,1	52 258,3	35 130,0	6,2%	6,2%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>5 837</b>		<b>1 852 018,4</b>	<b>1 588 227,5</b>	<b>10 300,0</b>	<b>253 490,9</b>	<b>176 928,5</b>	<b>468 080,4</b>	<b>589 789,5</b>	<b>589 628,9</b>	<b>160,6</b>	<b>0,0</b>	<b>998 598,6</b>	<b>253 490,9</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	КГУ НСО УКС	580 409,6	580 409,6				89 890,8	30 056,3	30 056,3			550 353,4	0,0	5%	5%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мэрия г.Новосибирска	641 024,2	379 933,3	7 600,0	253 490,9	6 038,7	119 896,3	125 935,0	125 774,5	160,6		254 158,8	253 490,9	20%	20%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	299	Мэрия г.Новосибирска	52 700,0	50 000,0	2 700,0				0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1100	КГУ НСО УКС	468 702,2	468 702,2			170 889,8	255 117,3	427 443,5	427 443,5			41 258,7	0,0	91%	91%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	КГУ НСО УКС	47 274,5	47 274,5				3 175,9	6 354,6	6 354,6			40 919,9	0,0	13%	7%
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	КГУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Репьево Тогучинского района	200	ПКУ НСО УКС	18 215,4	18 215,4				0,0					18 215,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Забалуева г. Новосибирска	1100	ПКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Большая г. Новосибирска	1100	ПКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы в г. Татарске Татарского района	546	ПКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				0,0					3 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтовое Каргатского района		ПКУ НСО УКС	5 692,5	5 692,5				0,0					5 692,5	0,0	0%	0%
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	80	ПКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				0,0					5 000,0	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			1 885 878,8	1 544 996,1	0,0	340 882,8	6 809,0	851 186,0	875 478,1	783 420,8	0,0	92 057,3	761 575,3	248 825,4	46%	45%
<b>Вводные объекты</b>			917 621,0	576 738,2	0,0	340 882,8	809,8	234 776,3	240 067,4	148 010,1	0,0	92 057,3	428 728,1	248 825,4	26%	26%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" (ввод в 2020 году)	введен	ПКУ НСО УКС	1,3	1,3				0,0					1,3	0,0	0%	0%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер" (ввод в 2020 году)	введен 250 п/см	ПКУ НСО УКС	57,5	57,5			46,7	46,7	46,7	46,7		10,8	0,0	81%	81%	
Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница"	250 п/см	ПКУ НСО УКС	517 393,8	176 511,0		340 882,8		121 380,7	125 826,1	33 768,8		92 057,3	142 742,2	248 825,4	24%	23%
<b>ФАПы</b>			406 318,4	406 318,4	0,0	0,0	763,1	114 434,7	115 271,0	115 271,0	0,0	0,0	291 047,4	0,0	28%	28%
<b>Вводные ФАП</b>			400 168,4	400 168,4	0,0	0,0	763,1	113 395,6	114 194,6	114 194,6	0,0	0,0	285 973,8	0,0	29%	29%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кольванская ЦРБ»		ПКУ НСО УКС	6,9	6,9			2,1	6,0	6,9	6,9		0,0	0,0	100%	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ПКУ НСО УКС	2,8	2,8				18,6	2,8	2,8		0,0	0,0	99%	99%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен	ПКУ НСО УКС	6,4	6,4				35,8	3,6	3,6		2,8	0,0	56%	56%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	введен	ПКУ НСО УКС	83,7	83,7				93,0	83,7	83,7		0,0	0,0	100%	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ" (ввод в 2020 году)		ПКУ НСО УКС	2 485,5	2 485,5			761,0		761,0	761,0			1 724,5	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	15 659,1	15 659,1				795,5	807,3	807,3			14 851,9	0,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 362,8	11 362,8				8 411,4	8 420,5	8 420,5			2 942,3	0,0	74%	74%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				2 101,7	2 110,8	2 110,8			9 524,9	0,0	18%	18%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	15 788,3	15 788,3					0,0				15 788,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ПКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2				7 761,6	7 773,4	7 773,4			7 566,8	0,0	51%	51%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалева Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			497,0	506,1	506,1				11 129,6	0,0	4%	4%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ»		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			9 587,8	9 596,9	9 596,9				2 038,8	0,0	82%	82%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерня Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ПКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			12 352,8	12 364,6	12 364,6				2 975,6	0,0	81%	81%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривояш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			2 214,0	2 223,1	2 223,1				9 412,6	0,0	19%	19%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			2 659,2	2 668,3	2 668,3				8 967,4	0,0	23%	23%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бажинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			641,7	641,7	641,7				10 994,0	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ»		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			950,0	959,1	959,1				10 676,6	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	15 656,8	15 656,8			795,0	806,8	806,8				14 850,0	0,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Очкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозёрная ЦРБ»		ПКУ НСО УКС	15 743,8	15 743,8				11,7	11,7				15 732,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"		ПКУ НСО УКС	11 568,9	11 568,9			141,4	150,5	150,5				11 418,5	0,0	1%	1%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ПКУ НСО УКС	16 822,8	16 822,8			12 445,7	12 339,9	12 339,9				4 482,9	0,0	73%	74%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница"		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			725,2	734,3	734,3				10 901,4	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ОЦГБ"		ПКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				13,5	13,5				17 578,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линьевская районная больница»		ПКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				13,5	13,5				17 578,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Шипуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»		ПКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7			648,2	657,3	657,3				10 978,4	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ПКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			8 349,1	8 358,2	8 358,2				6 982,0	0,0	54%	54%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"	введен	ПКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1				12 403,3	12 391,1	12 391,1			1 628,0	0,0	88%	88%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"	введен	ПКУ НСО УКС	14 393,1	14 393,1			14 416,8	14 392,4	14 392,4				0,7	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1				13 553,5	13 553,5	13 553,5			465,6	0,0	97%	97%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Преображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				1 000,7	1 012,4	1 012,4			14 845,9	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Новониколаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кулунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				649,5	658,6	658,6			10 977,1	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Морозово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Бердская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3					11,7	11,7			15 846,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Петропавловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				141,4	150,5	150,5			11 485,2	0,0	1%	1%
<b>Переходящие ФАП (вводные в 2022 году)</b>			<b>6 150,0</b>	<b>6 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 039,1</b>	<b>1 076,4</b>	<b>1 076,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 073,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 350,0	1 350,0					28,3	28,3			1 321,7	0,0	2%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Витамина Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Старогорнасталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				1 039,1	1 048,2	1 048,2			151,8	0,0	87%	87%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Первоотроцк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>962 107,9</b>	<b>962 107,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 999,2</b>	<b>615 370,6</b>	<b>634 334,3</b>	<b>634 334,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>327 773,6</b>	<b>0,0</b>	<b>66%</b>	<b>65%</b>
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	33,8	33,8					9,3	9,3			24,4	0,0	28%	0%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	4 685,4	4 685,4				2 754,6	1 189,0	1 189,0			3 496,4	0,0	25%	59%
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0					0,0				176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8					0,0				124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе	300 посещений	ГКУ НСО УКС	173 174,8	173 174,8				128 106,0	128 106,0	128 106,0			45 068,8	0,0	74%	74%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	89 коек	ГКУ НСО УКС	360 373,1	360 373,1			5 999,2	323 736,3	329 735,5	329 735,5			30 637,6	0,0	91%	91%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	256 224,0	256 224,0				160 693,7	174 842,2	174 842,2			81 381,8	0,0	68%	63%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 134,3	3 134,3					0,0				3 134,3	0,0	0%	0%
Здание эндоскопического отделения ГБУЗ НСО "ЧОКОД"		ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского поликлинического отделения и отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	12 700,0	12 700,0					0,0				12 700,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	60 кокс	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0			80,0	80,0	80,0			5 920,0	0,0	1%	1%	
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0				15 000,0	0,0	0%	0%	
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	5 500,0	5 500,0				0,0				5 500,0	0,0	0%	0%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0				15 000,0	0,0	0%	0%	
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0				10 000,0	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	3 812,8	3 812,8				0,0				3 812,8	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 031,1	4 031,1				0,0				4 031,1	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	3 633,1	3 633,1				0,0				3 633,1	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	3 774,2	3 774,2				0,0				3 774,2	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	3 789,4	3 789,4				0,0				3 789,4	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 030,3	4 030,3				0,0				4 030,3	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	3 798,6	3 798,6				0,0				3 798,6	0,0	0%	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 031,2	4 031,2				0,0				4 031,2	0,0	0%	0%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" мощностью 300 п/см	300 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0				10 000,0	0,0	0%	0%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 480,1	4 480,1				0,0				4 480,1	0,0	0%	0%	
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с.Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	200 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0				10 000,0	0,0	0%	0%	
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0				10 000,0	0,0	0%	0%	
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	9 600,9	9 600,9				0,0				9 600,9	0,0	0%	0%	
Усовершенствование системы теплоснабжения перинатального центра ГБУЗ НСО "ГНОКБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				372,2	372,2			9 627,8	0,0	4%	0%	
<b>Строительство объектов культуры</b>				151 471,5												
<b>Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"</b>			406 880,5	255 359,5	3 481,0	148 040,0	0,0	19 122,5	19 161,1	16 047,0	61,3	3 052,8	239 312,4	144 987,2	5%	0%
<b>Вводные объекты</b>			93 052,6	65 158,5	594,1	27 300,0	0,0	12 994,3	13 032,8	9 980,1	0,0	3 052,8	55 178,4	24 247,2	14%	14%
Здание дома культуры в п. Мирный Коураского сельсовета Толучинского района	50	ГКУ НСО УКС	58 031,5	30 731,5				3 975,7	4 014,2	961,5		3 052,8	29 770,0	24 247,2	6,9%	7%
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	35 021,1	34 427,0	594,1			9 018,6	9 018,6	9 018,6			25 408,4	0,0	26%	26%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			313 827,9	190 201,0	2 886,9	120 740,0	0,0	6 128,2	6 128,2	6 067,0	61,3	0,0	184 134,0	120 740,0	2%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	38 690,3	38 303,4	386,9			6 128,2	6 128,2	6 067,0	61,3		32 236,4	0,0	16%	16%
Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра	2 984,4 кв.м., зрит. зал на 211 мест	Мария г.Новосибирска	243 980,0	120 740,0	2 500,0	120 740,0			0,0				120 740,0	120 740,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет			
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ПКУ НСО УКС	6 498,8	6 498,8				0,0					6 498,8	0,0	0%	0%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское		ПКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				0,0					6 000,0	0,0	0%	0%	
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"		ПКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%	
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район		ПКУ НСО УКС	3 650,0	3 650,0				0,0					3 650,0	0,0	0%	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ПКУ НСО УКС	8,8	8,8				0,0					8,8	0,0	0%	0%	
<b>Строительство объектов спорта</b>																	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 889 648,4	2 120 205,7	3 232,8	2 766 209,9	62 889,2	1 144 534,0	1 871 281,8	1 050 723,6	3 211,4	817 346,8	1 069 482,1	1 948 863,1	38%	20%	
<b>Вводные объекты</b>			261 392,7	261 392,7	0,0	0,0	0,0	190 453,3	190 507,0	190 507,0	0,0	0,0	70 885,7	0,0	73%	73%	
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ПКУ НСО УКС	46 173,6	46 173,6				29 962,2	30 063,1	30 063,1			16 110,5	0,0	65%	65%	
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Колцово	Трибуны на 198 мест	ПКУ НСО УКС	215 219,1	215 219,1				160 491,1	160 444,0	160 444,0			54 775,1	0,0	75%	75%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			4 628 255,7	1 858 813,0	3 232,8	2 766 209,9	62 889,2	954 080,7	1 680 774,7	860 216,5	3 211,4	817 346,8	998 596,4	1 948 863,1	36%	17%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области		ПКУ НСО УКС	3 850,0	3 850,0				31,2	31,2	31,2			3 818,8	0,0	1%	1%	
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ПКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0				987,7	987,7	987,7			1 012,3	0,0	49%	49%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО ФУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ПКУ НСО УКС	51 330,0	51 330,0				8 109,4	8 109,4	8 109,4			43 220,6	0,0	16%	15,8%	
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ПКУ НСО УКС	246 615,8	109 957,0				62 018,9	68 837,8	38 196,6			30 641,2	71 760,4	106 017,6	28%	25%
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ПКУ НСО Арена	4 102 945,0	1 473 393,9				60 100,6	713 519,9	1 428 566,3			786 705,7	831 533,3	1 842 845,4	35%	13%
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г. Бердске Новосибирской области		ПКУ НСО УКС	86 815,5	86 815,5				2 780,5	35 618,8	40 425,0			46 390,5	0,0	47%	44%	
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрация района	134 699,4	131 466,6	3 232,8			133 794,9	133 817,4	130 606,0	3 211,4		860,6	0,0	99%	99%	
<b>Строительство прочих объектов</b>																	
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0%	0%	
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина, 17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ПКУ НСО УКС	8,9	8,9				6,5	0,0				8,9	0,0	0%	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			6 790,0	6 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 790,0	0,0	0%	0%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко		ПКУ НСО УКС	6 790,0	6 790,0					0,0				6 790,0	0,0	0%	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			375 668,9	375 668,9	0,0	0,0	0,0	193 239,4	79 097,5	79 097,5	0,0	0,0	296 571,4	0,0	21%	51%	

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с съездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	295 668,9	295 668,9			165 242,5	55 705,4	55 705,4				239 963,5	0,0	19%	56%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	80 000,0	80 000,0			27 996,9	23 392,1	23 392,1				56 607,9	0,0	29%	33%
<b>Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ</b>			153 735,3	153 735,3	0,0	0,0	1 216,4	1 386,4	1 386,4	0,0	0,0		152 348,9	0,0	1%	1%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	121 000,0	121 000,0			1 216,4	1 386,4	1 386,4				119 613,6	0,0	1%	1%
Снос здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина 63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»		ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				0,0					3 000,0	0,0	0%	0%
Для предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением кровли и внутренних помещений здания Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС Центрального округа города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 68, для проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту кровли и помещений указанного объекта		ГКУ НСО УКС	29 735,3	29 735,3				0,0					29 735,3	0,0	0%	0%
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			433 480,7	433 480,7			179 155,8	179 155,8	179 155,8				254 324,9	0,0	41%	41%
<b>Долгосрочные, ведомственные целевые программы</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			79 698,3	55 000,0	2 874,9	21 823,4	0,0	33 578,1	78 021,0	53 577,6	2 850,7	21 592,7	1 422,4	230,7	98%	42%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0				148,3	148,3				851,7	0,0	15%	0%
<b>ИМБТ районам</b>		Администрация района	78 698,3	54 000,0	2 874,9	21 823,4	0,0	33 578,1	77 872,7	53 429,3	2 850,7	21 592,7	570,7	230,7	99%	43%
Баганский район			6 970,8	4 608,4	500,0	1 862,4	5 239,4	6 970,8	4 608,4	500,0	1 862,4	0,0	0,0	0,0	100%	75%
Барабинский район			2 790,8	1 987,6	0,0	803,2	0,0	2 790,8	1 987,6	0,0	803,2	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Болотнинский район			680,4	435,9	68,3	176,2	0,0	680,4	435,9	68,3	176,2	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 442,8	956,3	100,0	386,5	0,0	1 442,8	956,3	100,0	386,5	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Доволенский район			441,0	279,5	48,6	112,9	441,0	441,0	279,4	48,6	112,9	0,0	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			1 008,0	691,5	37,1	279,4	0,0	1 008,0	691,5	37,1	279,4	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Искитимский район			1 507,9	1 019,4	76,5	412,0	0,0	1 507,9	1 019,4	76,5	412,0	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Карасукский район			7 515,3	5 005,9	486,4	2 023,0	5 070,0	7 311,0	4 869,9	473,0	1 968,1	135,9	54,9	97%	67%	
Каргатский район			1 165,5	830,0	0,0	335,5	567,0	1 165,5	830,0	0,0	335,5	0,0	0,0	0,0	100%	49%
Кольванский район			1 521,5	994,6	125,0	401,9	0,0	1 521,5	994,6	125,0	401,9	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Коченевский район			1 278,9	839,6	100,0	339,3	0,0	1 278,9	839,6	100,0	339,3	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Кочковский район			604,8	430,7	0,0	174,1	0,0	604,8	430,7	0,0	174,1	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Краснозерский район			1 217,2	823,2	61,3	332,7	1 217,2	1 217,2	823,2	61,3	332,7	0,0	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			3 757,4	2 592,6	117,0	1 047,8	2 235,9	3 757,4	2 592,6	117,0	1 047,8	0,0	0,0	0,0	100%	60%
Кулунский район			504,0	323,3	50,0	130,7	0,0	504,0	323,3	50,0	130,7	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Кыштовский район			1 075,8	766,2	0,0	309,6	0,0	1 075,8	766,2	0,0	309,6	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Маслянинский район			1 442,8	1 027,5	0,0	415,3	0,0	1 442,8	1 027,5	0,0	415,3	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Мошковский район			1 521,5	1 083,6	0,0	437,9	0,0	1 521,5	1 083,6	0,0	437,9	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Новосибирский район			1 432,7	1 020,3	0,0	412,4	0,0	1 432,7	1 020,3	0,0	412,4	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			2 731,4	1 931,0	20,0	780,4	1 219,4	2 731,4	1 931,0	20,0	780,4	0,0	0,0	0,0	100%	45%
Северный район			1 022,0	727,8	0,0	294,2	0,0	1 022,0	727,8	0,0	294,2	0,0	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			1 521,5	1 025,3	81,9	414,3	0,0	1 296,7	872,8	71,2	352,7	152,5	61,6	85%	0%	
Татарский район			765,7	545,3	0,0	220,4	765,7	765,7	545,3	0,0	220,4	0,0	0,0	0,0	100%	100%
Тогучинский район			1 521,5	998,1	120,0	403,4	0,0	1 313,8	850,2	120,0	343,6	147,9	59,8	86%	0%	
Убинский район			995,0	671,6	52,0	271,4	806,4	806,4	537,3	52,0	217,1	134,3	54,3	81%	81%	
Усть-Тарский район			882,1	592,8	49,7	239,6	882,0	882,0	592,8	49,7	239,6	0,1	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 149,6	2 955,3	0,0	1 194,3	2 473,8	4 149,6	2 955,3	0,0	1 194,3	0,0	0,0	0,0	100%	60%
Черепановский район			2 016,0	1 306,9	181,0	528,1	1 008,0	2 016,0	1 306,9	181,0	528,1	0,0	0,0	0,0	100%	50%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Чистоозерный район			1 440,6	1 004,6	30,0	406,0		558,6	1 440,6	1 004,6	30,0	406,0	0,0	0,0	100%	39%
Чулымский район			962,1	685,2	0,0	276,9		0,0	962,1	685,2	0,0	276,9	0,0	0,0	100%	0%
г. Бердск			1 540,8	1 097,3	0,0	443,5		1 540,8	1 540,8	1 097,3	0,0	443,5	0,0	0,0	100%	100%
г.Искитим			1 232,6	877,8	0,0	354,8		0,0	1 232,6	877,8	0,0	354,8	0,0	0,0	100%	0%
р.п. Кольцово			1 263,7	783,0	164,3	316,4		0,0	1 263,7	783,0	164,3	316,4	0,0	0,0	100%	0%
г.Обь			1 825,8	1 011,4	405,7	408,7		0,0	1 825,8	1 011,4	405,7	408,7	0,0	0,0	100%	0%
г. Новосибирск			16 948,7	12 070,5	0,0	4 878,2		9 552,9	16 948,7	12 070,5	0,0	4 878,2	0,0	0,0	100%	56%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			445 225,6	429 031,9	16 193,7	0,0	0,0	87 816,8	98 318,2	96 138,5	2 179,6	0,0	332 893,4	0,0	22%	20%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			114 351,9	114 351,9	0,0	0,0	0,0	40 820,3	40 820,3	40 820,3	0,0	0,0	73 531,6	0,0	36%	36%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации, на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	5 692,0	5 692,0				3 668,1	3 668,1	3 668,1			2 023,8	0,0	64%	64%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			108 660,0	108 660,0				37 152,2	37 152,2	37 152,2			71 507,8	0,0	34%	34%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			54 155,9	51 648,1	2 507,8	0,0	0,0	2 790,2	2 790,2	2 790,2	0,0	0,0	48 857,9	0,0	5%	5%
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мария г. Новосибирск а	50 155,9	47 648,1	2 507,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 648,1	0,0	0%	0%
Инженерное обеспечение "проблемных домов"			16 050,6	15 248,1	802,5				0,0				15 248,1	0,0	0%	0%
Благоустройство «проблемных» жилых домов			27 372,6	26 004,0	1 368,6				0,0				26 004,0	0,0	0%	0%
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			6 732,6	6 396,0	336,6				0,0				6 396,0	0,0	0%	0%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				2 790,2	2 790,2	2 790,2			1 209,8	0,0	70%	70%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильем помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	31 578,9	30 000,0	1 578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0%	0%
Баганский район			3 157,9	3 000,0	157,9				0,0				3 000,0	0,0	0%	0%
Венгеровский район			4 842,1	4 600,0	242,1				0,0				4 600,0	0,0	0%	0%
Каргатский район			3 052,6	2 900,0	152,6				0,0				2 900,0	0,0	0%	0%
Кочковский район			3 684,2	3 500,0	184,2				0,0				3 500,0	0,0	0%	0%
Купинский район			3 684,2	3 500,0	184,2				0,0				3 500,0	0,0	0%	0%
Мошковский район			3 684,2	3 500,0	184,2				0,0				3 500,0	0,0	0%	0%
Убинский район			3 157,9	3 000,0	157,9				0,0				3 000,0	0,0	0%	0%
Чистоозерный район			6 315,8	6 000,0	315,8				0,0				6 000,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	210 526,3	200 000,0	10 526,3	0,0	0,0	29 548,5	35 159,5	33 682,1	1 477,4	0,0	166 317,9	0,0	17%	14%
Баганский район			28 690,7	27 256,2	1 434,5			3 466,0	9 077,0	8 903,7	173,3		18 352,5	0,0	32%	12%
Венгеровский район			23 909,0	22 713,5	1 195,5				0,0				22 713,5	0,0	0%	0%
Здвинский район			6 520,6	6 194,6	326,0				0,0				6 194,6	0,0	0%	0%
Карасукский район			6 520,6	6 194,6	326,0				0,0				6 194,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8				0,0				20 648,7	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			26 082,5	24 778,4	1 304,1				0,0				24 778,4	0,0	0%	0%
Кыштовский район			28 690,7	27 256,2	1 434,5				0,0				27 256,2	0,0	0%	0%
Ордынский район			17 051,1	16 198,5	852,6				0,0				16 198,5	0,0	0%	0%
Татарский район			7 854,6	7 461,9	392,7			4 347,1	4 347,1	4 129,7	217,4		3 332,2	0,0	55%	55%
Черепановский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8				0,0				20 648,7	0,0	0%	0%
Чулымский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8			21 735,4	21 735,4	20 648,7	1 086,8		0,0	0,0	100%	100%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	31 612,5	30 031,9	1 580,6	0,0	0,0	13 917,0	18 807,4	18 105,1	702,2	0,0	11 926,8	0,0	59%	44%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Баганский район			2 869,1	2 725,6	143,5			1 800,0	1 800,0	1 710,0	90,0		1 015,6	0,0	63%	63%
Венгеровский район			2 869,1	2 725,6	143,5			1 759,1	1 759,1	1 671,2	88,0		1 054,4	0,0	61%	61%
Коченевский район			956,3	908,5	47,8			0,0	0,0				908,5	0,0	0%	0%
Краснозерский район			2 651,7	2 519,1	132,6			1 727,1	1 727,1	1 640,8	86,4		878,3	0,0	65%	65%
Куйбышевский район			4 042,7	3 840,6	202,1			1 434,5	1 969,6	1 897,9	71,7		1 942,7	0,0	49%	35%
Кыштовский район			3 825,4	3 634,1	191,3			0,0	721,2	721,2			2 912,9	0,0	19%	0%
Маслянинский район			1 912,6	1 817,0	95,6			1 791,1	1 791,1	1 701,5	89,6		115,5	0,0	94%	94%
Ордынский район			2 183,4	2 074,2	109,2			1 449,3	1 449,3	1 376,8	72,5		697,4	0,0	66%	66%
Сузунский район			956,3	908,5	47,8			956,3	956,3	908,5	47,8		0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 912,6	1 817,0	95,6			1 835,3	1 835,3	1 743,5	91,8		73,5	0,0	96%	96%
Чановский район			3 825,4	3 634,1	191,3			0,0	3 634,1	3 634,1			0,0	0,0	95%	0%
Черепановский район			3 608,0	3 427,6	180,4			1 164,2	1 164,2	1 099,6	64,6		2 328,0	0,0	32%	32%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	900,0	0,0	10%	10%
Предоставление субсидий гражданам на строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области			100,0	100,0				100,0	100,0	100,0			0,0	0,0	100%	100%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			900,0	900,0				0,0	0,0				900,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			2 000,0	2 000,0				640,7	640,7	640,7			1 359,3	0,0	32%	32%
<b>Прочие программы</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"			172 987,7	172 987,7	0,0	0,0	0,0	10 219,3	13 346,2	13 346,2	0,0	0,0	159 641,5	0,0	8%	6%
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			172 987,7	172 987,7	0,0	0,0	0,0	10 219,3	13 346,2	13 346,2	0,0	0,0	159 641,5	0,0	8%	6%
Венгеровский район			4 781,8	4 781,8					1 768,2	1 768,2			3 013,6	0,0	37%	0%
Коченевский район			10 182,8	10 182,8					1 358,7	1 358,7			8 824,1	0,0	13%	0%
Краснозерский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			14 869,0	14 869,0					0,0				14 869,0	0,0	0%	0%
Кыштовский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Маслянинский район			20 365,5	20 365,5					0,0				20 365,5	0,0	0%	0%
Ордынский район			4 909,7	4 909,7					0,0				4 909,7	0,0	0%	0%
Сузунский район			12 206,9	12 206,9					0,0				12 206,9	0,0	0%	0%
Татарский район			26 965,6	26 965,6					0,0				26 965,6	0,0	0%	0%
Чановский район			50 015,6	50 015,6					0,0				50 015,6	0,0	0%	0%
Черепановский район			14 345,4	14 345,4				10 219,3	10 219,3	10 219,3			4 126,1	0,0	71%	71%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	6 248,8	11 450,5	0,0	0,0	11 450,5	0,0	1 942,2	85%	47%
Барабинский район			892,7			892,7		892,7	892,7			892,7	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			3 570,7			3 570,7		3 570,7	3 570,7			3 570,7	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			5 201,7			5 201,7		5 201,7	5 201,7			5 201,7	0,0	0,0	100%	0%
Кольванский район			971,1			971,1			0,0			0,0	971,1	0%	0%	
Новосибирский район			971,1			971,1			0,0			0,0	971,1	0%	0%	
г. Новосибирск			1 785,4			1 785,4		1 785,4	1 785,4			1 785,4	0,0	0,0	100%	100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	13 947,9	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			892,7			892,7		892,7	892,7			892,7	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
г. Бердск			1 386,1			1 386,1		1 386,1	1 386,1			1 386,1	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			11 669,1			11 669,1		11 669,1	11 669,1			11 669,1	0,0	0,0	100%	100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"		Администрация района	32 326,2	0,0		32 326,2		27 423,9	27 423,9	0,0		27 423,9	0,0	4 902,3	85%	85%
Баганский район			1 851,5			1 851,5		1 851,4	1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	100%
Искитимский район			1 785,4			1 785,4		1 785,3	1 785,3			1 785,3	0,0	0,1	100%	100%
Карасукский район			11 042,5			11 042,5		7 339,6	7 339,6			7 339,6	0,0	3 702,9	66%	66%
Куйбышевский район			1 851,5			1 851,5		1 851,4	1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	100%
Купинский район			1 851,5			1 851,5		1 851,4	1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	100%
Чулымский район			1 851,5			1 851,5		1 851,4	1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Бердск			1 785,4			1 785,4		1 785,3	1 785,3			1 785,3	0,0	0,1	100%	100%
г.Обь			1 942,2			1 942,2		1 942,1	1 942,1			1 942,1	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			8 364,7			8 364,7		7 165,8	7 165,8			7 165,8	0,0	1 198,9	86%	86%
Резервный фонд Правительства Новосибирской области (приобретение на первичном рынке служебного жилья)			19 125,0	19 125,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 125,0	0,0	0%	0%
Болотнинский район			2 173,5	2 173,5					0,0				2 173,5	0,0	0%	0%
Татарский район			12 604,4	12 604,4					0,0				12 604,4	0,0	0%	0%
Чулымский район			4 347,1	4 347,1					0,0				4 347,1	0,0	0%	0%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю			25 314,6	25 314,6				14 155,5	14 155,5	14 155,5			11 159,1	0,0	56%	56%
Расходы на погашение судебных расходов			1 643,8	1 643,8				578,5	578,5	578,5			1 065,3	0,0	35%	35%