

Строительная программа на 2020 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Всего, в том числе			15 838 610,8	9 371 084,2	71 949,3	6 395 577,3	228 173,0	3 939 960,8	3 921 443,2	2 504 942,8	21 611,0	1 394 889,4	6 866 141,4	5 000 687,9	25%	14%
Строительство объектов образования																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			6 248 344,6	3 955 239,9	64 351,7	2 228 753,0	185 922,1	1 215 739,4	1 044 694,8	875 773,6	21 564,3	147 356,9	3 079 466,2	2 081 396,1	17%	16%
Вводные объекты	4 460		1 642 153,9	1 075 765,2	34 827,1	531 561,6	178 691,3	289 850,0	311 892,6	288 500,0	14 980,2	8 412,4	787 265,2	523 149,2	19%	16%
Детский сад по ул.Охотской в Завельцовском районе (введен в 2019 году)	200	ГКУ НСО УКС	25 581,0	25 581,0			25 522,7	145,6	25 580,9	25 580,9			0,1	0,0	100%	100%
Школа в р.п. Маслянино (введен в 2019 году)	275	ГКУ НСО УКС	148 049,6	148 049,6			146 393,7	89,3	146 393,7	146 393,67			1 655,9	0,0	99%	99%
Пристройка к детскому саду по ул.Советская, 225 г. Каргат Каргатского района (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	230,4	230,4				2 303,5	230,4	230,4			0,0	0,0	100%	1000%
Школа в микрорайоне "Южный" г. Бердск	1 100	ГКУ НСО УКС	146 473,8	146 473,8			500,9	89 018,9	89 519,7	89 519,7			56 954,1	0,0	61%	61%
Школа в р.п. Краснообск	1 100	ГКУ НСО УКС	446 864,5	370 876,7		75 987,8		159 530,0	12 309,3	12 309,3			358 567,4	75 987,8	3%	0%
Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для "Лицея №130 им. академика М.А.Лаврентьева"	525	Мария г.Новосибирска	480 090,8	261 088,0	4 827,1	214 175,7			0,0				261 088,0	214 175,7	0%	0%
Школа по ул.Тюленина в Калининском районе	1 100	Мария г.Новосибирска	200 000,0	30 000,0	30 000,0	140 000,0	6 274,1	28 796,2	25 195,3	1 802,7	14 980,2	8 412,4	28 197,3	131 587,6	13%	18%
Детский сад на 160 мест по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	160	ГКУ НСО УКС	194 854,4	93 456,3		101 398,1		9 873,1	12 654,0	12 654,0			80 802,3	101 398,1	6%	5%
Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет	4900 / 1825		3 146 380,9	2 047 034,9	27 154,6	1 072 191,4	7 221,4	840 678,1	630 885,1	485 356,5	6 584,1	138 944,5	1 561 678,4	933 246,9	20%	21%
Вводные в 2020 году	3 570		2 599 266,4	1 760 842,2	23 241,9	815 182,3	7 221,4	830 875,6	619 674,6	483 237,8	6 584,1	129 852,8	1 277 604,4	685 329,5	24%	25%
Здание детского сада-яслей по ул.Авиастроителей, 5а в Дзержинском районе	320 / 95	Мария г.Новосибирска	389 501,1	171 032,3	7 279,5	211 189,3		276 823,2	178 297,8	121 951,8	2 480,0	53 866,0	49 080,5	157 323,3		
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 9а в Кировском районе	165 / 50	Мария г.Новосибирска	124 415,0	107 693,4	1 488,3	15 233,3	1 238,4	37 214,6	22 177,1	22 173,2	3,9		85 520,2	15 233,3	18%	31%
Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе	190 / 50	Мария г.Новосибирска	135 589,8	82 049,0	2 179,0	51 361,8	1 535,5	90 614,6	70 167,3	62 150,0	447,8	7 569,5	19 899,0	43 792,3	52%	68%
Здание детского сада-яслей по ул.Воинской, 79а в Октябрьском районе	220 / 60	Мария г.Новосибирска	128 801,2	106 801,1	1 614,7	20 385,4	50,5	46 387,7	35 754,3	35 703,9	50,4		71 097,2	20 385,4		
Здание детского сада-яслей по ул.Тельмана, 3б в Первомайском районе	220 / 60	Мария г.Новосибирска	107 868,9	88 094,6	1 373,6	18 400,7	1 252,7	2 380,0	3 632,7	2 579,9	1 052,8		85 514,7	18 400,7	3%	3%
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 25а в Кировском районе	120 / 70	Мария г.Новосибирска	91 816,6	81 136,3	1 072,2	9 608,1	706,6	41 930,3	32 260,3	32 256,6	3,7		48 879,7	9 608,1	35%	46%
Здание детского сада-яслей по ул.Владимира Заровного,30 в Октябрьском районе	220 / 60	Мария г.Новосибирска	139 392,3	128 236,3	1 547,9	9 608,1	1 401,2	41 984,7	37 278,8	36 506,2	772,6		91 730,1	9 608,1	27%	31%
Детский сад по ул.Заозерной в Ленинском районе	350 / 80	Мария г.Новосибирска	247 642,6	104 450,9	4 695,9	138 495,8	311,7	24 066,8	24 378,5	11 515,6	991,4	11 871,5	92 935,3	126 624,3	10%	10%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 в Кировском районе	165 / 50	Мария г.Новосибирска	94 438,4	88 176,8	1 028,3	5 233,3	442,0	62 743,2	63 058,9	57 456,0	369,6	5 233,3	30 720,8	0,0	67%	67%
Здание детского сада-яслей по ул.Виталия Потапыцина,9/2 в Октябрьском районе	165 / 50	Мария г.Новосибирска	87 872,7	81 676,8	962,6	5 233,3	280,7	56 406,9	56 687,6	51 042,3	412,0	5 233,3	30 634,5	0,0	65%	65%
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок	200 / 80	ГКУ НСО УКС	113 803,9	93 142,4		20 661,5		22 477,3	3 913,2	1 568,8		2 344,3	91 573,6	18 317,2	3%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	86 504,9	73 290,8		13 214,1	2,1	497,7	161,6	161,6			73 129,2	13 214,1	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Криводановка Новосибирского района	220 / 60	ГКУ НСО УКС	128 146,6	105 588,8		22 557,8		64 919,1	64 919,1	42 361,3		22 557,8	63 227,5	0,0	51%	51%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово	220 / 60	ГКУ НСО УКС	126 031,8	103 474,0		22 557,8		25,9	25,9	25,9			103 448,1	22 557,8	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	123 393,8	101 620,1		21 773,7		46 157,1	12 416,1	580,9		11 835,1	101 039,2	9 938,6	10%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Обь, ул. Калинина	200 / 80	ГКУ НСО УКС	126 011,6	99 679,9		26 331,7		16 125,3	10 590,0	1 248,1		9 341,9	98 431,8	16 989,8	8%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая	175 / 90	ГКУ НСО УКС	225 076,3	96 825,6		128 250,7		7,5	2 567,3	2 567,3			94 258,3	128 250,7	1%	0%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	ГКУ НСО УКС	73 391,2	28 305,3		45 085,9		83,7	130,2	130,2			28 175,1	45 085,9	0%	0%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2	40 / 40	ГКУ НСО УКС	49 567,8	19 567,8		30 000,0		30,1	1 258,0	1 258,0			18 309,8	30 000,0	3%	0%
Переходящие (вводные в 2021 году)	1 330		547 114,5	286 192,7	3 912,7	257 009,1	0,0	9 802,5	11 210,4	2 118,7	0,0	9 091,7	284 074,0	247 917,4	2%	2%
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	81 647,2	8 083,3	1 963,9	71 600,0			0,0				8 083,3	71 600,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	81 041,7	8 059,7	1 948,8	71 033,2			0,0				8 059,7	71 033,2	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г.Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	ГКУ НСО УКС	150 000,0	128 800,0		21 200,0		197,2	262,0	262,0			128 538,0	21 200,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	ГКУ НСО УКС	100 450,8	79 250,8		21 200,0		65,7	562,2	562,2			78 688,6	21 200,0	1%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	ГКУ НСО УКС	55 363,8	31 014,5		24 349,3			757,7	757,7			30 256,8	24 349,3	1%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	ГКУ НСО УКС	24 625,0	9 625,0		15 000,0		2,2	60,0	60,0			9 565,0	15 000,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	53 986,0	21 359,4		32 626,6		9 537,5	9 568,5	476,8		9 091,7	20 882,6	23 534,9	18%	17%
Переходящие и вновь начинаемые объекты	6 721		1 459 809,8	832 439,8	2 370,0	625 000,0	9,3	85 211,3	101 917,2	101 917,2	0,0	0,0	730 522,6	625 000,0	7%	6%
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	ГКУ НСО УКС	269 069,3	269 069,3			9,3	84 011,8	84 048,3	84 048,3			185 021,0	0,0	31%	30%
Школа по ул. Большевикской в Октябрьском районе	825	ГКУ НСО УКС	250 000,0	75 000,0		175 000,0			0,0				75 000,0	175 000,0	0%	0%
Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г.Новосибирске	1100	ГКУ НСО УКС	692 857,1	242 857,1		450 000,0		767,7	14 872,4	14 872,4			227 984,7	450 000,0	2%	0%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мария г.Новосибирска	152 370,0	150 000,0	2 370,0				0,0				150 000,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1100	ГКУ НСО УКС	3 211,0	3 211,0				152,6	2 717,3	2 717,3			493,7	0,0	85%	5%
Школа в с.Верх-Тула	1100	ГКУ НСО УКС	25 000,0	25 000,0				268,9	268,9	268,9			24 731,1	0,0	1%	1%
Пристройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля №149 г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	2 007,4	2 007,4					0,0				2 007,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района		ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				10,3	10,3	10,3			49 989,7	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Репьево Тогучинского района	200	ГКУ НСО УКС	15 133,0	15 133,0					0,0				15 133,0	0,0	0%	0%
Здание школы в г. Татарске Татарского района	546	ГКУ НСО УКС	162,0	162,0					0,0				162,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			3 428 627,2	1 511 922,2	0,0	1 916 705,0	1,0	802 216,3	821 708,0	307 508,0	0,0	514 200,0	1 204 414,2	1 402 505,0	24%	23%
Вводные объекты			698 983,2	622 312,2	0,0	76 671,0	0,0	91 268,2	91 608,5	91 608,5	0,0	0,0	530 703,7	76 671,0	13%	13%
Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района		ГКУ НСО УКС	53 598,6	53 598,6				3 367,3	3 367,3	3 367,3			50 231,3	0,0	6%	6%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница"		ГКУ НСО УКС	133 284,5	133 284,5				64 073,5	64 073,5	64 073,5			69 211,0	0,0	48%	48%
Здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	53 715,8	53 715,8				23 827,3	23 858,3	23 858,3			29 857,5	0,0	44%	44%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер"		ГКУ НСО УКС	27 338,7	27 338,7					80,3	80,3			27 258,4	0,0	0%	0%
ФАПы			461 773,4	385 102,4	0,0	76 671,0	0,0	0,0	241,2	241,2	0,0	0,0	384 861,2	76 671,0	0%	0%
Вводные в 2020 году			431 045,6	354 374,6	0,0	76 671,0	0,0	0,0	229,0	229,0	0,0	0,0	354 145,6	76 671,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Белово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линьвская районная больница"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5			12,2	12,2			10 373,4	4 833,5	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новые Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7					0,0				11 166,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0			0,0				7 619,7	3 547,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1					0,0				15 219,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Светлое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5			9,4	9,4			7 610,8	3 546,5	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Лесниковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0			9,4	9,4			7 610,3	3 547,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тальменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8		5 361,9			15,8	15,8			11 505,0	5 361,9	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Балта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5			12,2	12,2			10 373,4	4 833,5	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1					12,2	12,2			15 206,9	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Полойка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8		5 361,9			15,8	15,8			11 505,0	5 361,9	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Зятьковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0			9,4	9,4			7 610,3	3 547,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Радуга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5			12,2	12,2			10 373,4	4 833,5	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассказово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7					9,4	9,4			11 157,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Обской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7					9,4	9,4			11 157,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0			0,0				7 619,7	3 547,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кудрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				0,0					11 166,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернавока Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				0,0					15 219,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тюменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		9,4	9,4				7 610,3	3 547,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сарыбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				9,4	9,4				11 157,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				9,4	9,4				11 157,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Мирный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				9,4	9,4				11 157,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Романово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5		0,0					7 620,2	3 546,5	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Отважный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		0,0					7 619,7	3 547,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Кайгородский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		0,0					10 385,6	4 833,5	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Репьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				0,0					15 219,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Елбань Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 110,3	14 110,3				13,1	13,1				14 097,2	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Широкий Яр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	12 387,0		4 495,7		13,1	13,1				12 373,9	4 495,7	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7				0,0					16 882,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Биаза Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,7		5 362,0		15,8	15,8				11 504,9	5 362,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Займка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7				0,0					16 882,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бедрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		9,4	9,4				7 610,3	3 547,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новая Чебула Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		12,2	12,2				10 373,4	4 833,5	0%	0%
Переходящие (вводные в 2021 году)			30 727,8	30 727,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	30 715,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Береговое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	12 446,6	12 446,6				12,2	12,2			12 434,4	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерня Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	8 681,2	8 681,2				0,0				8 681,2	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошукуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			2 698 916,2	858 882,2	0,0	1 840 034,0	1,0	710 948,2	730 087,3	215 887,3	0,0	514 200,0	642 994,9	1 325 834,0	27%	26%
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	37 900,1	37 900,1				25 400,2	25 402,9	25 402,9		12 497,1	0,0	67%	66%	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция		ГКУ НСО УКС	12 132,9	12 132,9				2 795,8	2 795,8	2 795,8		9 337,1	0,0	23%	3%	
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	176,0	176,0				0,0				176,0	0,0	0%	0%	
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"		ГКУ НСО УКС	124,8	124,8				0,0				124,8	0,0	0%	0%	
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе		ГКУ НСО УКС	119 089,1	119 089,1			1,0	13 928,8	21 499,9	21 499,9		97 589,2	0,0	18%	12%	
Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	2 359 017,9	518 983,9		1 840 034,0		659 230,8	659 230,8	145 030,8		373 953,1	1 325 834,0	28%	28%	
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	10 078,3	10 078,3				2 287,5	2 287,5	2 287,5		7 790,8	0,0	23%	23%	
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)		ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				7 305,1	7 305,1	7 305,1		42 694,9	0,0	15%	15%	

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание педиатрического отделения с возможностью перепрофилирования в инфекционное отделение ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 181,7	2 181,7				0,0					2 181,7	0,0	0%	0%
Реконструкция ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" р.п. Чистоозерное Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	490,0	490,0				0,0					490,0	0,0	0%	0%
Реконструкция Каргатской ЦРБ. Новый хирургический корпус.		ГКУ НСО УКС	13 500,0	13 500,0				0,0					13 500,0	0,0	0%	0%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	89 085,3	89 085,3				11 565,4	11 565,4				77 519,9	0,0	13%	0%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	5 140,2	5 140,2				0,0					5 140,2	0,0	0%	0%
Строительство объектов культуры																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			313 983,0	248 433,9	3 249,2	62 300,0	0,0	4 425,2	4 506,2	4 459,4	46,7	0,0	243 974,4	62 300,0	1%	0%
Вводные объекты			139 514,1	77 007,6	206,5	62 300,0	0,0	4 425,2	4 429,0	4 382,3	46,7	0,0	72 625,3	62 300,0	3%	3%
Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Исkitимский район	введен	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Строительство РДК в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района	379	Администрация района	20 649,7	20 443,2	206,5			4 331,7	4 331,7	4 285,0	46,7		16 158,2	0,0	21%	21%
Здание дома культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района	100	ГКУ НСО УКС	60 649,8	29 499,8		31 150,0		44,0	44,0				29 455,8	31 150,0	0%	0%
Дом культуры в п.Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района	100	ГКУ НСО УКС	58 205,2	27 055,2		31 150,0		44,0	44,0				27 011,2	31 150,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			174 468,9	171 426,3	3 042,7	0,0	0,0	0,0	77,2	77,2	0,0	0,0	171 349,1	0,0	0%	0%
Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии		ГКУ НСО УКС	8 233,8	8 233,8				0,0					8 233,8	0,0	0%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	93 913,0	92 973,8	939,1			0,0					92 973,8	0,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	14 957,8	14 209,9	747,9			0,0					14 209,9	0,0	0%	0%
Здание дома культуры в с. Веселый Кут Кулунского района	50	ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				38,6	38,6				2 961,4	0,0	1%	0%
Здание дома культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогулчинского района	100	ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				38,6	38,6				2 961,4	0,0	1%	0%
Реконструкция здания по ул.М. Горького,д 52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р С.Афанасьева	2 984,4 кв.м.	Администрация района	51 355,7	50 000,0	1 355,7			0,0					50 000,0	0,0	0%	0%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8				0,0					8,8	0,0	0%	0%
Строительство объектов спорта																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 786 213,7	2 649 857,1	2 631,6	2 133 725,0	42 250,0	1 776 400,9	1 860 534,3	1 179 359,7	0,0	681 174,6	1 470 497,3	1 452 550,4	39%	6%
Вводные объекты			1 073 675,4	523 675,4	0,0	550 000,0	19 645,7	776 682,3	388 694,6	164 588,8	0,0	224 105,8	359 086,6	325 894,2	36%	45%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышев Новосибирской области (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	20 137,0	20 137,0			19 645,7	93,5	19 645,7	19 645,7			491,3	0,0	98%	98%
Строительство спортивного комплекса в Тогулчинском районе (спортзал 36*18м) (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	17,2	17,2				1 027,1	17,1	17,1			0,1	0,0	100%	5971%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдомпо ул. Восточной в р. п. Краснообске		ГКУ НСО УКС	91 616,2	91 616,2				70 955,1	70 467,8	70 467,8			21 148,4	0,0	77%	77%
Региональный центр волейбола в г.Новосибирске		ГКУ НСО УКС	961 905,0	411 905,0		550 000,0		704 606,7	298 564,0	74 458,2		224 105,8	337 446,8	325 894,2	31%	41%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			76 286,4	55 000,0	0,0	21 286,4	0,0	68 624,4	68 624,4	49 221,6	0,0	19 402,8	5 778,4	1 883,6	90%	90%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0				0,0				1 000,0	0,0	0%	0%	
субсидии районам		Администрация района	75 286,4	54 000,0	0,0	21 286,4	0,0	68 624,4	68 624,4	49 221,6	0,0	19 402,8	4 778,4	1 883,6	91%	91%
Баганский район			5 048,3	3 620,9		1 427,4		5 048,3	5 048,3	3 620,9		1 427,4	0,0	0,0	100%	100%
Барабинский район			1 935,3	1 388,1		547,2		1 935,3	1 935,3	1 388,1		547,2	0,0	0,0	100%	100%
Болотинский район			765,0	548,7		216,3		765,0	765,0	548,7		216,3	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			1 054,3	756,2		298,1		1 054,3	1 054,3	756,2		298,1	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			518,1	371,6		146,5		518,1	518,1	371,6		146,5	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			529,9	380,1		149,8		529,9	529,9	380,1		149,8	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			456,4	327,4		129,0		456,4	456,4	327,4		129,0	0,0	0,0	100%	100%
Карасукский район			6 420,0	4 604,8		1 815,2		6 228,7	6 228,7	4 467,6		1 761,1	137,2	54,1	97%	97%
Каргатский район			2 070,2	1 484,9		585,3		2 040,6	2 040,6	1 463,7		577,0	21,2	8,4	99%	99%
Колыванский район			746,9	535,7		211,2		746,9	746,9	535,7		211,2	0,0	0,0	100%	100%
Коченевский район			908,0	651,3		256,7		908,0	908,0	651,3		256,7	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			873,0	626,2		246,8		873,0	873,0	626,2		246,8	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			765,5	549,1		216,4		765,5	765,5	549,1		216,4	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			2 047,4	1 468,5		578,9		2 047,4	2 047,4	1 468,5		578,9	0,0	0,0	100%	100%
Купинский район			3 760,4	2 697,2		1 063,2		2 935,0	2 935,0	2 105,2		829,8	592,0	233,4	78%	78%
Кыштовский район			1 936,4	1 388,9		547,5		1 721,2	1 721,2	1 234,5		486,7	154,4	60,8	89%	89%
Маслянинский район			3 558,9	2 552,7		1 006,2		3 558,9	3 558,9	2 552,7		1 006,2	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 436,4	1 030,3		406,1		1 285,2	1 285,2	921,8		363,4	108,4	42,8	89%	89%
Новосибирский район			3 104,3	2 226,6		877,7		2 387,9	2 387,9	1 712,7		675,2	513,8	202,6	77%	77%
Ордынский район			1 890,3	1 355,8		534,5		1 890,3	1 890,3	1 355,8		534,5	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			817,6	586,4		231,2		817,6	817,6	586,4		231,2	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			800,6	574,2		226,4		800,6	800,6	574,2		226,4	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			992,7	712,0		280,7		992,7	992,7	712,0		280,7	0,0	0,0	100%	100%
Тогучинский район			1 401,5	1 005,2		396,3		1 401,5	1 401,5	1 005,2		396,3	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			741,4	531,8		209,6		741,4	741,4	531,8		209,6	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарковский район			980,2	703,1		277,1		980,2	980,2	703,1		277,1	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 385,0	3 145,2		1 239,8		4 385,0	4 385,0	3 145,2		1 239,8	0,0	0,0	100%	100%
Черепановский район			1 860,2	1 334,2		526,0		1 860,2	1 860,2	1 334,2		526,0	0,0	0,0	100%	100%
Чистоозерный район			2 011,2	1 442,6		568,6		2 009,6	2 009,6	1 441,4		568,2	1,1	0,4	100%	100%
Чулымский район			1 463,2	1 049,5		413,7		1 442,8	1 442,8	1 034,9		407,9	14,6	5,8	99%	99%
г. Бердск			2 738,7	1 964,4		774,3		2 738,7	2 738,7	1 964,4		774,3	0,0	0,0	100%	100%
г.Искитим			1 521,5	1 091,3		430,2		1 521,5	1 521,5	1 091,3		430,2	0,0	0,0	100%	100%
р.п. Кольцово			846,7	607,3		239,4		846,7	846,7	607,3		239,4	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			903,1	647,8		255,3		903,0	903,0	647,7		255,3	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			13 997,8	10 040,1		3 957,7		9 486,8	9 486,8	6 804,5		2 682,3	3 235,5	1 275,4	68%	68%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			166 762,9	165 046,0	1 716,9	0,0	0,0	17 476,6	18 003,4	18 003,4	0,0	0,0	147 042,6	0,0	11%	10%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			121 375,7	121 375,7	0,0	0,0	0,0	16 734,1	16 734,1	16 734,1	0,0	0,0	104 641,6	0,0	14%	14%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	9 379,3	9 379,3				2 034,1	2 034,1	2 034,1			7 345,2	0,0	22%	22%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			111 996,4	111 996,4				14 700,0	14 700,0	14 700,0			97 296,4	0,0	13%	13%
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			19 956,9	18 959,0	997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 959,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Субсидии на инженерное обустройство площадок комплексной застройки, в т.ч. малоэтажной застройки		Администрация района	19 956,9	18 959,0	997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 959,0	0,0	0%	0%
Маслянинский район			12 619,0	11 988,0	631,0			0,0					11 988,0	0,0	0%	0%
Тогучинский район			7 337,9	6 971,0	366,9			0,0					6 971,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	526,7	526,7	0,0	0,0		3 473,3	0,0	13%	0%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				526,7	526,7				3 473,3	0,0	13%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	14 379,5	13 660,5	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		13 660,5	0,0	0%	0%
Баганский район			3 355,2	3 187,5	167,8		0,0	0,0					3 187,5	0,0	0%	0%
Искитимский район			3 115,6	2 959,8	155,8		0,0	0,0					2 959,8	0,0	0%	0%
Карасукский район			1 198,3	1 138,4	59,9		0,0	0,0					1 138,4	0,0	0%	0%
Кочковский район			1 437,9	1 366,1	71,9		0,0	0,0					1 366,1	0,0	0%	0%
Мошковский район			1 677,6	1 593,7	83,9		0,0	0,0					1 593,7	0,0	0%	0%
Тогучинский район			1 917,3	1 821,4	95,9		0,0	0,0					1 821,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			1 677,6	1 593,7	83,9		0,0	0,0					1 593,7	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	4 050,8	4 050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4 050,8	0,0	0%	0%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			1 000,0	1 000,0				0,0					1 000,0	0,0	0%	0%
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов при предоставлении гражданам кредитов (займов) по льготной ставке			3 050,8	3 050,8				0,0					3 050,8	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			3 000,0	3 000,0			742,6	742,6	742,6				2 257,4	0,0	25%	25%
Прочие программы																
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	14 779,6	0,0	0,0	14 779,6	0,0	14 779,2	14 779,2	0,0	0,0	14 779,2	0,0	0,4	100%	100%
Венгеровский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Карасукский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Тогучинский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г.Бердск			1 738,9			1 738,9		1 738,8	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	100%
г.Обь			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г.Новосибирск			9 562,7			9 562,7		9 562,7	9 562,7			9 562,7	0,0	0,0	100%	100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	14 498,4	0,0	0,0	14 498,4	0,0	14 498,2	14 498,2	0,0	0,0	14 498,2	0,0	0,2	100%	100%
Куйбышевский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Бердск			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			12 759,4			12 759,4		12 759,4	12 759,4			12 759,4	0,0	0,0	100%	100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 485,4	6 955,5		3 529,9		3 477,7	3 477,7	0,0		3 477,7	6 955,5	52,2	33%	33%
Баганский район			3 477,7	3 477,7				0,0	0,0				3 477,7	0,0	0%	0%
Искитимский район			1 738,9	1 738,9				0,0	0,0				1 738,9	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Карасукский район			1 738,9			1 738,9		1 738,8	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			3 529,9	1 738,9		1 791,0		1 738,8	1 738,8			1 738,8	1 738,9	52,2	49%	49%
Погашение судебных расходов			9 694,3	9 694,3				11,0	11,0	11,0			9 683,3	0,0	0%	0%