

Строительная программа на 2021 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Всего, в том числе			12 973 943,4	8 673 412,5	33 036,9	4 267 494,1	178 474,7	729 489,8	886 133,4	839 249,2	349,3	46 534,9	7 834 163,3	4 220 959,2	7%	0%
Строительство объектов образования																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			4 847 864,4	3 229 807,2	15 634,9	1 602 422,3	118 374,1	390 148,8	483 494,2	448 021,5	349,3	35 123,4	2 781 785,7	1 567 298,9	10%	10%
Вводные объекты	4 980		3 655 863,5	2 298 897,2	8 034,9	1 348 931,4	112 335,4	291 100,2	203 259,6	167 947,5	188,7	35 123,4	2 130 949,7	1 313 808,0	6%	11%
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	160	ГКУ НСО УКС	85 000,0	85 000,0				500,3	0,0				85 000,0	0,0	0%	1%
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово (введен в 2020)	220 / 60	ГКУ НСО УКС	199,7	199,7				127,3	12,7	12,7			187,0	0,0	6%	64%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4					0,0				9,4	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая (введен в 2020)	175 / 90	ГКУ НСО УКС	1 677,0	1 677,0				84,1	8,4	8,4			1 668,6	0,0	1%	5%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 /20	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				8,0	0,0	0,0			9,4	0,0	0%	85%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2 (введен в 2020)	40 / 40	ГКУ НСО УКС	39,1	39,1					0,0				39,1	0,0	0%	0%
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	ГКУ НСО УКС	412 608,2	412 608,2				48 268,8	49 398,3	49 398,3			363 209,9	0,0	12%	12%
Школа в с.Верх-Тула	1100	ГКУ НСО УКС	712 005,9	712 005,9				152 475,7	18 936,0	18 936,0			693 069,9	0,0	3%	21%
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	ГКУ НСО УКС	750 150,6	216 011,8		534 138,8		11 991,5	2 521,1	2 521,1			213 490,7	534 138,8	0%	2%
Здание школы по ул. Михаила Немытина в г.Новосибирске	1100	ГКУ НСО УКС	462 078,0	257 754,7		204 323,3		40 780,5	2 215,4	2 215,4			255 539,3	204 323,3	0%	9%
Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет	1450 / 559		1 232 086,2	613 582,0	8 034,9	610 469,3	112 335,4	36 864,0	130 167,7	94 855,5	188,7	35 123,4	518 726,5	575 345,9	11%	12%
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	199 739,2	100 810,4	3 801,0	95 127,8	94 725,9		93 368,9	93 180,1	188,7		7 630,3	95 127,8	47%	47%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	240 718,9	140 131,6	4 233,9	96 353,4	17 609,5		0,0				140 131,6	96 353,4	0%	7%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	70 948,8	70 948,8				19,5	19,5	19,5			70 929,3	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	ГКУ НСО УКС	257 079,3	69 890,8		187 188,5		36 632,0	36 653,0	1 529,6		35 123,4	68 361,2	152 065,1	14%	14%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	ГКУ НСО УКС	208 867,5	79 543,0		129 324,5		118,9	21,3	21,3			79 521,7	129 324,5	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 /110	ГКУ НСО УКС	137 514,7	88 953,6		48 561,1		8,0	56,9	56,9			88 896,7	48 561,1	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Белярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	ГКУ НСО УКС	24 059,4	10 578,5		13 480,9		8,0	15,5	15,5			10 563,0	13 480,9	0%	0%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	93 158,4	52 725,3		40 433,1		77,5	32,7	32,7			52 692,6	40 433,1	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты	4 792		1 192 000,9	930 910,0	7 600,0	253 490,9	6 038,7	99 048,7	280 234,6	280 074,0	160,6	0,0	650 836,0	253 490,9	24%	9%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мария г.Новосибирска	641 024,2	379 933,3	7 600,0	253 490,9	6 038,7	30 792,4	36 831,1	36 670,5	160,6		343 262,8	253 490,9	6%	6%
Школа в п. Восход	1100	ГКУ НСО УКС	468 702,2	468 702,2				68 256,3	240 582,5	240 582,5			228 119,7	0,0	51%	15%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	ГКУ НСО УКС	47 274,5	47 274,5					2 821,0	2 821,0			44 453,5	0,0	6%	0%
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Забалуева г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Школа на 1100 мест в микрорайоне «Дивногорский»	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	80	ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				0,0					5 000,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			1 766 245,7	1 425 362,9	0,0	340 882,8	0,0	214 167,2	227 966,9	227 966,9	0,0	0,0	1 197 396,0	340 882,8	13%	12%
Вводные объекты			801 607,2	460 724,4	0,0	340 882,8	0,0	5 582,6	6 438,6	6 438,6	0,0	0,0	454 285,7	340 882,8	1%	1%
Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области (ввод в 2020 году)	введен 213 коек	ГКУ НСО УКС	50 081,8	50 081,8					0,0				50 081,8	0,0	0%	0%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер" (ввод в 2020 году)	введен 250 п/см	ГКУ НСО УКС	57,5	57,5					46,7	46,7			10,8	0,0	81%	0%
Здание врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи мощностью 250 п/см в с. Верх-Тула Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	250 п/см	ГКУ НСО УКС	359 636,6	18 753,8		340 882,8			0,0				18 753,8	340 882,8	0%	0%
ФАПы			397 831,3	397 831,3	0,0	0,0	0,0	5 582,6	6 391,9	6 391,9	0,0	0,0	391 439,4	0,0	2%	1%
Вводные в 2021 году			391 831,3	391 831,3	0,0	0,0	0,0	5 582,6	6 391,9	6 391,9	0,0	0,0	385 439,4	0,0	2%	1%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ" (ввод в 2020 году)		ГКУ НСО УКС	2 485,5	2 485,5					761,0	761,0			1 724,5	0,0	31%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3					0,0				15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чудым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 362,8	11 362,8					0,0				11 362,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7					24,8	24,8			11 610,9	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 788,3	15 788,3					0,0				15 788,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			1 339,0		1 339,0	1 339,0			14 001,2	0,0	9%	9%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Патилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7					0,0				11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалева Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7					0,0				11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7					0,0				11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерья Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			952,5		952,5	952,5			14 387,7	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривош Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7					0,0				11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7					0,0				11 635,7	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бажинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Очино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чистоозерная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	16 822,8	16 822,8			1 328,5	1 340,3	1 340,3				15 482,5	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ОЦГБ"		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линевская районная больница"		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в уч.Шипуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2				0,0					15 340,2	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1				0,0					14 019,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1				0,0					14 019,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1			1 962,6	1 974,3	1 974,3				12 044,8	0,0	14%	14%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Преображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новониколаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Морозово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Бердская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петропавловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Переходящие ФАП (вводные в 2022 году)			6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первоурочище Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			958 638,5	958 638,5	0,0	0,0	0,0	208 584,6	221 528,2	221 528,2	0,0	0,0	737 110,3	0,0	23%	22%
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	37,4	37,4				5,5	5,5				31,9	0,0	15%	0%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	4 085,4	4 085,4			106,2	106,2	106,2				3 979,2	0,0	3%	3%
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0				0,0					176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8				0,0					124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе	300 посещений	ГКУ НСО УКС	145 674,8	145 674,8			17 791,7	17 791,7	17 791,7				127 883,1	0,0	12%	12%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	89 коек	ГКУ НСО УКС	329 745,3	329 745,3			180 509,1	186 508,3	186 508,3				143 237,0	0,0	57%	55%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	281 293,9	281 293,9			10 177,6	17 116,5	17 116,5				264 177,4	0,0	6%	4%
Инфекционная больница в г.Новосибирске		ГКУ НСО УКС	75 000,0	75 000,0				0,0					75 000,0	0,0	0%	0%
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	60 коек	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				0,0					6 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	5 500,0	5 500,0				0,0					5 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ТП № 18" мощностью 300 п/см в микрорайоне "Дивногорский"	300 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 500,0	4 500,0				0,0					4 500,0	0,0	0%	0%
Здание участковой больницы мощностью 200 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	200 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	4 100,9	4 100,9				0,0					4 100,9	0,0	0%	0%
Строительство объектов культуры																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			542 431,2	389 695,6	4 695,6	148 040,0	0,0	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0	389 657,0	148 040,0	0%	0%
Вводные объекты			93 052,5	65 158,5	594,0	27 300,0	0,0	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0	65 119,9	27 300,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	35 021,0	34 427,0	594,0			0,0					34 427,0	0,0	0%	0%
Здание дома культуры в п. Мирный Коураского сельсовета Тогулчинского района	100	ГКУ НСО УКС	58 031,5	30 731,5		27 300,0		38,6	38,6				30 692,9	27 300,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			449 378,7	324 537,1	4 101,6	120 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324 537,1	120 740,0	0%	0%
Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии		ГКУ НСО УКС	8 233,8	8 233,8				0,0					8 233,8	0,0	0%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	160 156,1	158 554,5	1 601,6			0,0					158 554,5	0,0	0%	0%
Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра	2 984,4 кв.м., зрит. зал на 211 мест	Мария г.Новосибирска	243 980,0	120 740,0	2 500,0	120 740,0		0,0					120 740,0	120 740,0	0%	0%
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	7 000,0	7 000,0				0,0					7 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское		ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				0,0					6 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания ГАУК НСО КТЦ "Евразия"		ГКУ НСО УКС	24 000,0	24 000,0				0,0					24 000,0	0,0	0%	0%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8				0,0					8,8	0,0	0%	0%
Строительство объектов спорта																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 299 753,5	2 401 861,9	3 232,8	1 894 658,8	60 100,6	113 215,7	102 874,8	102 874,8	0,0	0,0	2 298 987,1	1 894 658,8	2%	0%
Вводные объекты			265 190,6	265 190,6	0,0	0,0	0,0	24 480,5	24 600,0	24 600,0	0,0	0,0	240 590,6	0,0	9%	9%
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ГКУ НСО УКС	49 558,4	49 558,4				30,0	102,3	102,3			49 456,1	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.л.Кольцово	Трибуны на 198 мест	ГКУ НСО УКС	215 632,2	215 632,2				24 450,5	24 497,7	24 497,7			191 134,5	0,0	11%	11%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			4 034 562,9	2 136 671,3	3 232,8	1 894 658,8	60 100,6	88 735,2	78 274,9	78 274,9	0,0	0,0	2 058 396,4	1 894 658,8	2%	0%
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 850,0	3 850,0					0,0				3 850,0	0,0	0%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ГКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0				98,5	98,5	98,5			1 901,5	0,0	5%	5%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	51 330,0	51 330,0					0,0				51 330,0	0,0	0%	0%
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воиной в г. Новосибирске		ГКУ НСО УКС	246 615,8	109 957,0		136 658,8		16 788,0	16 796,1	16 796,1			93 160,9	136 658,8	7%	7%
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	3 509 252,2	1 751 252,2		1 758 000,0	60 100,6	71 848,7	58 163,0	58 163,0			1 693 089,2	1 758 000,0	2%	0%
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими бетонными дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	86 815,5	86 815,5					3 217,3	3 217,3			83 598,2	0,0	4%	0%
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрация района	134 699,4	131 466,6	3 232,8				0,0				131 466,6	0,0	0%	0%
Строительство прочих объектов																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0%	0%
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ГКУ НСО УКС	10,3	10,3					0,0				10,3	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			575 668,9	375 668,9	0,0	200 000,0	0,0	0,0	150,1	150,1	0,0	0,0	375 518,8	200 000,0	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	495 668,9	295 668,9		200 000,0			150,1	150,1			295 518,8	200 000,0	0%	0%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	80 000,0	80 000,0					0,0				80 000,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			101 000,0	101 000,0	0,0	0,0	0,0	274,7	291,5	291,5	0,0	0,0	100 708,5	0,0	0%	0%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	101 000,0	101 000,0				274,7	291,5	291,5			100 708,5	0,0	0%	0%
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			200 000,0	200 000,0					19 985,8	19 985,8			180 014,2	0,0	10%	0%
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			76 823,4	55 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	39 648,1	28 236,7	0,0	11 411,5	26 763,3	10 411,9	52%	0%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0					0,0				1 000,0	0,0	0%	0%
ИМБТ районам		Администрация района	75 823,4	54 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	39 648,1	28 236,7	0,0	11 411,5	25 763,3	10 411,9	52%	0%
Баганский район			6 428,4	4 578,2		1 850,2			4 000,0	2 848,7		1 151,3	1 729,5	698,9	62%	0%
Барабинский район			2 808,9	2 000,4		808,4			2 790,8	1 987,6		803,2	12,9	5,2	99%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Болотнинский район			1 047,9	746,3		301,6			0,0				746,3	301,6	0%	0%
Венгеровский район			1 351,5	962,5		389,0			0,0				962,5	389,0	0%	0%
Доволенский район			394,6	281,1		113,6			392,4	279,4		112,9	1,6	0,6	99%	0%
Здвинский район			977,2	695,9		281,3			0,0				695,9	281,3	0%	0%
Искитимский район			1 452,9	1 034,8		418,2			0,0				1 034,8	418,2	0%	0%
Карасукский район			7 304,9	5 202,4		2 102,5			5 000,0	3 560,9		1 439,1	1 641,5	663,4	68%	0%
Каргатский район			1 173,0	835,4		337,6			1 165,5	830,0		335,5	5,4	2,2	99%	0%
Копыванский район			1 405,5	1 001,0		404,5			0,0				1 001,0	404,5	0%	0%
Кочневский район			1 345,0	957,9		387,1			0,0				957,9	387,1	0%	0%
Кочковский район			527,2	375,5		151,7			0,0				375,5	151,7	0%	0%
Краснозерский район			1 163,9	828,9		335,0			0,0				828,9	335,0	0%	0%
Куйбышевский район			2 745,1	1 955,0		790,1			2 000,0	1 424,4		575,6	530,7	214,5	73%	0%
Кулинский район			1 002,0	713,6		288,4			0,0				713,6	288,4	0%	0%
Кыштовский район			1 082,8	771,1		311,6			1 075,8	766,2		309,6	5,0	2,0	99%	0%
Маслянинский район			1 452,1	1 034,2		418,0			1 442,8	1 027,5		415,3	6,6	2,7	99%	0%
Мошковский район			1 531,3	1 090,6		440,7			1 521,5	1 083,6		437,9	7,0	2,8	99%	0%
Новосибирский район			1 442,0	1 026,9		415,0			0,0				1 026,9	415,0	0%	0%
Ордынский район			2 728,9	1 943,5		785,4			0,0				1 943,5	785,4	0%	0%
Северный район			1 028,6	732,6		296,1			1 022,0	727,8		294,2	4,7	1,9	99%	0%
Сузунский район			1 448,4	1 031,5		416,9			1 250,0	890,2		359,8	141,3	57,1	86%	0%
Татарский район			770,7	548,8		221,8			765,7	545,3		220,4	3,5	1,4	99%	0%
Тогучинский район			1 410,6	1 004,6		406,0			0,0				1 004,6	406,0	0%	0%
Убинский район			949,1	675,9		273,2			0,0				675,9	273,2	0%	0%
Усть-Тарский район			837,4	596,4		241,0			832,3	592,8		239,6	3,6	1,5	99%	0%
Чановский район			4 176,4	2 974,4		1 202,1			4 149,6	2 955,3		1 194,3	19,1	7,7	99%	0%
Черепановский район			1 846,9	1 315,3		531,6			0,0				1 315,3	531,6	0%	0%
Чистоозерный район			532,0	378,9		153,1			0,0				378,9	153,1	0%	0%
Чулымский район			726,3	517,2		209,0			721,6	513,9		207,7	3,3	1,3	99%	0%
г. Бердск			1 531,3	1 090,6		440,7			1 521,5	1 083,6		437,9	7,0	2,8	99%	0%
г.Искитим			1 225,1	872,5		352,6			1 217,2	866,9		350,3	5,6	2,3	99%	0%
р.п. Кольцово			1 271,8	905,7		366,0			0,0				905,7	366,0	0%	0%
г.Обь			1 455,2	1 036,3		418,8			0,0				1 036,3	418,8	0%	0%
г. Новосибирск			17 248,4	12 284,0		4 964,4			8 779,5	6 252,6		2 526,9	6 031,4	2 437,5	51%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			310 528,8	301 055,1	9 473,7	0,0	0,0	4 719,2	4 719,2	4 719,2	0,0	0,0	296 335,9	0,0	2%	2%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			114 055,1	114 055,1	0,0	0,0	0,0	2 743,9	2 743,9	2 743,9	0,0	0,0	111 311,2	0,0	2%	2%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации, на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	3 802,9	3 802,9				743,9	743,9	743,9			3 059,0	0,0	20%	20%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			110 252,2	110 252,2			2 000,0	2 000,0	2 000,0				108 252,2	0,0	2%	2%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	1 790,2	1 790,2	1 790,2	0,0	0,0	2 209,8	0,0	45%	45%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0			1 790,2	1 790,2	1 790,2				2 209,8	0,0	45%	45%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильными помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	31 578,9	30 000,0	1 578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0%	0%
Баганский район			3 157,9	3 000,0	157,9				0,0				3 000,0	0,0	0%	0%
Венгеровский район			4 842,1	4 600,0	242,1				0,0				4 600,0	0,0	0%	0%
Каргатский район			3 052,6	2 900,0	152,6				0,0				2 900,0	0,0	0%	0%
Кочковский район			3 684,2	3 500,0	184,2				0,0				3 500,0	0,0	0%	0%
Кулинский район			3 684,2	3 500,0	184,2				0,0				3 500,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Мошковский район			3 684,2	3 500,0	184,2				0,0				3 500,0	0,0	0%	0%
Убинский район			3 157,9	3 000,0	157,9				0,0				3 000,0	0,0	0%	0%
Чистоозерный район			6 315,8	6 000,0	315,8				0,0				6 000,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	157 894,7	150 000,0	7 894,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	0%	0%
Баганский район			28 690,7	27 256,2	1 434,5				0,0				27 256,2	0,0	0%	0%
Венгеровский район			23 909,0	22 713,5	1 195,5				0,0				22 713,5	0,0	0%	0%
Здвинский район			6 520,6	6 194,6	326,0				0,0				6 194,6	0,0	0%	0%
Карасукский район			6 520,6	6 194,6	326,0				0,0				6 194,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8				0,0				20 648,7	0,0	0%	0%
Ордынский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8				0,0				20 648,7	0,0	0%	0%
Татарский район			5 311,9	5 046,3	265,6				0,0				5 046,3	0,0	0%	0%
Черепановский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8				0,0				20 648,7	0,0	0%	0%
Чулымский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8				0,0				20 648,7	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0%	0%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			1 000,0	1 000,0					0,0				1 000,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			2 000,0	2 000,0				185,0	185,0	185,0			1 815,0	0,0	9%	9%
Прочие программы																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 235,8	0,0	0%	0%
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 235,8	0,0	0%	0%
Венгеровский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Коченевский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			14 345,4	14 345,4					0,0				14 345,4	0,0	0%	0%
Кыштовский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Маслянинский район			19 127,2	19 127,2					0,0				19 127,2	0,0	0%	0%
Ордынский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Сузунский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Татарский район			19 127,2	19 127,2					0,0				19 127,2	0,0	0%	0%
Чановский район			38 254,4	38 254,4					0,0				38 254,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			14 345,4	14 345,4					0,0				14 345,4	0,0	0%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 392,7	0%	0%
Барабинский район			880,5			880,5			0,0				0,0	880,5	0%	0%
Венгеровский район			3 521,7			3 521,7			0,0				0,0	3 521,7	0%	0%
г. Новосибирск			8 990,5			8 990,5			0,0				0,0	8 990,5	0%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 947,9	0%	0%
Куйбышевский район			880,5			880,5			0,0				0,0	880,5	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
г. Бердск			1 398,3			1 398,3		0,0				0,0	1 398,3	0%	0%	
г. Новосибирск			11 669,1			11 669,1		0,0				0,0	11 669,1	0%	0%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	39 281,8	6 955,6		32 326,2		0,0	0,0	0,0		0,0	6 955,6	32 326,2	0%	0%
г. Бердск			1 760,9			1 760,9		0,0				0,0	1 760,9	0%	0%	
г. Новосибирск			37 520,9	6 955,6		30 565,3		0,0				6 955,6	30 565,3	0%	0%	
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю (Расходы на содержание перинатального центра)			35 000,0	35 000,0			6 789,2	6 789,2	6 789,2			28 210,8	0,0	19%	19%	
Погашение судебных расходов			3 759,2	3 759,2			175,0	175,0	175,0			3 584,2	0,0	5%	5%	