

Строительная программа на 2018 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Всего, в том числе			5 408 683,1	3 340 968,3	121 199,4	1 946 515,4	86 139,5	438 545,0	481 587,6	474 989,7	1 430,2	5 167,7	2 865 978,6	1 941 347,7	9%	10%
Строительство объектов образования																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»	12 067		2 607 052,3	1 241 602,9	89 677,5	1 275 771,9	17 122,6	222 462,1	211 008,1	210 945,1	63,0	0,0	1 030 657,8	1 275 771,9	8%	9%
Строительство новых зданий, помещений, реконструкция существующих зданий, надстройка дополнительных помещений (этажей) в существующих зданиях, приобретение (выкуп) зданий, помещений объектов образования	12 067		2 607 052,3	1 241 602,9	89 677,5	1 275 771,9	17 122,6	222 462,1	211 008,1	210 945,1	63,0	0,0	1 030 657,8	1 275 771,9	8%	9%
Вводные объекты 2017 года			10 101,0	10 000,0	101,0	0,0	6 592,3	0,0	6 592,3	6 529,3	63,0	0,0	3 470,7	0,0	65%	65%
Здание школы на 500 учащихся в р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области		Администрация Тогучинского района	10 101,0	10 000,0	101,0		6 592,3		6 592,3	6 529,3	63,0		3 470,68195	0,0	65%	65%
Вводные объекты 2018 года	3 505		1 438 672,9	730 198,5	88 220,8	620 253,6	10 530,3	201 430,8	183 415,8	183 415,8	0,0	0,0	546 782,7	620 253,6	13%	15%
Детский сад на 330 мест в с. Северное Северного района Новосибирской области	330	Администрация Северного района	53 912,6	53 373,5	539,1		2 163,8		2 163,8	2 163,8			51 209,7	0,0	4%	4%
Здание школы в г.Обь Новосибирской области на 825 мест	825	ГКУ УКС НСО	411 795,3	411 795,3			13,2	173 161,1	172 957,5	172 957,5			238 837,8	0,0	42%	42%
Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе г. Новосибирска	1 250	ГКУ УКС НСО	369 321,6	110 796,5		258 525,1	0,1		0,0				110 796,5	258 525,1	0%	0%
Реконструкция МАОУ "СОШ №3 г.Черепаново" (спортзал, столовая, уч.кабинеты, мастерские, библиотека)		Администрация Черепановск	52 829,5	52 207,2	622,3			8 294,5	8 294,5	8 294,5			43 912,7	0,0	16%	16%
Школа по ул. Титова в Ленинском районе	1 100	Мэрия г.Новосибирс	550 813,9	102 026,0	87 059,4	361 728,5	8 353,3	19 975,2	0,0				102 026,0	361 728,5	0%	5%
Переходящие и вновь начинаемые объекты	8 562		1 158 278,4	501 404,4	1 355,7	655 518,3	0,0	21 031,2	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	480 404,4	655 518,3	2%	2%
Престройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля №149 г. Новосибирск		ГКУ УКС НСО	2 007,4	2 007,4					0,0				2 007,4	0,0	0%	0%
Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово	1050	ГКУ УКС НСО	306 121,4	91 836,4		214 285,0		25,7	0,0				91 836,4	214 285,0	0%	0%
Школа в микрорайоне "Южный" г. Бердск	1 000	ГКУ УКС НСО	50 000,0	50 000,0					0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Школа в р.п. Маслянино	320	ГКУ УКС НСО	62 380,6	62 380,6				21 005,6	21 000,0	21 000,0			41 380,6	0,0	34%	34%
Школа по ул. Виталия Потялицына в Октябрьском районе г. Новосибирска	1 100	ГКУ УКС НСО	470 333,3	141 100,0		329 233,3			0,0				141 100,0	329 233,3	0%	0%
Детский сад в жилом районе "Южно-Чемской" Кировского района	220	ГКУ УКС НСО	160 000,0	48 000,0		112 000,0			0,0				48 000,0	112 000,0	0%	0%
Престройка к средней школе в д. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области	472	ГКУ УКС НСО	36 080,0	36 080,0					0,0				36 080,0	0,0	0%	0%
Школа в р.п. Краснообск	1 100	ГКУ УКС НСО	6 700,0	6 700,0					0,0				6 700,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1 100	ГКУ УКС НСО	6 700,0	6 700,0					0,0				6 700,0	0,0	0%	0%
Школа в с.Верх-Тула	1 100	ГКУ УКС НСО	6 600,0	6 600,0					0,0				6 600,0	0,0	0%	0%
Школа по ул.Тюленина в Калининском районе	1 100	Мэрия г.Новосибирска	51 355,7	50 000,0	1 355,7				0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы"			393 244,2	393 244,2	0,0	0,0	0,0	108 376,7	108 058,1	108 058,1	0,0	0,0	285 186,1	0,0	27%	28%
Вводные объекты 2017 года			8 233,6	8 233,6	0,0	0,0	0,0	147,8	12,0	12,0	0,0	0,0	8 221,6	0,0	0%	2%
Строительство ФАП в с.Яркуль ГБУЗ НСО "Усть-Таржская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	1 688,8	1 688,8					0,0				1 688,8	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Строительство ФАПа в п.Майский ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	1 698,8	1 698,8				0,0					1 698,8	0,0	0%	0%
Строительство ФАПа в с. Яркуль-Матюшкино ГБУЗ НСО "Усть-Таржская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	2 207,7	2 207,7				0,0					2 207,7	0,0	0%	0%
Строительство ФАПа в с.Новосокресенка ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	306,5	306,5				0,0					306,5	0,0	0%	0%
ФАП в с. Чикман Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	51,2	51,2			27,4	2,7	2,7				48,5	0,0	5%	53%
ФАП в с. Мышланка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	1 347,9	1 347,9			38,3	3,8	3,8				1 344,1	0,0	0%	3%
ФАП в д. Лукошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	216,8	216,8			27,4	2,7	2,7				214,1	0,0	1%	13%
ФАП в с. Козловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	444,1	444,1			27,4	0,0					444,1	0,0	0%	6%
ФАП в с. Чингис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	271,8	271,8			27,4	2,7	2,7				269,1	0,0	1%	10%
Вводные объекты 2018 года			319 522,0	319 522,0	0,0	0,0	0,0	90 276,4	90 070,8	90 070,8	0,0	0,0	229 451,2	0,0	28%	28%
Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" (реконструкция лечебного корпуса)		ГКУ УКС НСО	165 199,0	165 199,0			90 048,0	90 048,0	90 048,0				75 151,0	0,0	55%	55%
Реконструкция газозащитного тракта и дымовой трубы котельной на объекте ГБУЗ НСО "ГНКПБ № 3"		ГКУ УКС НСО	9 200,0	9 200,0				0,0					9 200,0	0,0	0%	0%
Строительство ФАПа в с. Мосты ГБУЗ НСО "ИЦГБ"		ГКУ УКС НСО	3 648,0	3 648,0			62,7	6,3	6,3				3 641,7	0,0	0%	2%
ФАП в с. Усманка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	2 931,8	2 931,8				0,0					2 931,8	0,0	0%	0%
ФАП в с. Белоярка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	1 789,8	1 789,8				0,0					1 789,8	0,0	0%	0%
ФАП в с. Мироновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	2 653,4	2 653,4				0,0					2 653,4	0,0	0%	0%
ФАП в п. Приобский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ УКС НСО	3 564,9	3 564,9			50,0	5,0	5,0				3 559,9	0,0	0%	1%
ФАП в с. Ояш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	1 317,7	1 317,7			38,3	3,8	3,8				1 313,9	0,0	0%	3%
ФАП в с. Вьюны Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	4 585,8	4 585,8				0,0					4 585,8	0,0	0%	0%
ФАП в с.Новочановское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	5 369,7	5 369,7				0,0					5 369,7	0,0	0%	0%
ФАП в с. Аксениха Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	2 535,3	2 535,3			39,1	3,9	3,9				2 531,4	0,0	0%	2%
ФАП в п. Раисино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	1 589,5	1 589,5			38,3	3,8	3,8				1 585,7	0,0	0%	2%
ФАП в п. Моховое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ УКС НСО	2 254,0	2 254,0				0,0					2 254,0	0,0	0%	0%
ФАП в с.Решёты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	5 604,0	5 604,0				0,0					5 604,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Савино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ульбино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"		ГКУ УКС НСО	11 245,1	11 245,1				0,0					11 245,1	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаинка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулунская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Александровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	11 988,8	11 988,8				0,0					11 988,8	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Большевикское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Набережное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	3 874,8	3 874,8				0,0					3 874,8	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новая Кульнда Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чистоозёрная центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Красномайский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница"		ГКУ УКС НСО	11 988,8	11 988,8				0,0					11 988,8	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Жеребцово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская районная больница № 1"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Коб - Кордон Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Нижнебаяновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская центральная районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Елбаш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линёвская районная больница"		ГКУ УКС НСО	8 522,7	8 522,7				0,0					8 522,7	0,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			65 488,6	65 488,6	0,0	0,0	0,0	17 952,4	17 975,2	17 975,2	0,0	0,0	47 513,4	0,0	27%	27%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Маслянинская центральная районная больница»		ГКУ УКС НСО	17,0	17,0				0,0					17,0	0,0	0%	0%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция		ГКУ УКС НСО	52 213,4	52 213,4			17 047,5	17 000,0	17 000,0				35 213,4	0,0	33%	33%
Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ»		ГКУ УКС НСО	176,0	176,0				0,0					176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала ГБУЗ НСО "НОПТД"		ГКУ УКС НСО	124,8	124,8				0,0					124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе		ГКУ УКС НСО	611,0	611,0				70,3	70,3				540,7	0,0	12%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области		ГКУ УКС НСО	12 000,0	12 000,0				904,9	904,9	904,9			11 095,1	0,0	8%	8%
Недостроенное здание поликлиники по ул.Тусиновское шоссе в Дзержинском районе г.Новосибирска		ГКУ УКС НСО	346,4	346,4					0,0				346,4	0,0	0%	0%
Строительство объектов культуры																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"			364 766,4	361 327,5	3 438,9	0,0	51 686,9	13 831,3	65 418,2	65 001,3	417,0	0,0	296 326,2	0,0	18%	18%
Вводные объекты 2017 года																
Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Военный городок №1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"		ГКУ УКС НСО	61 979,9	61 979,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	61 879,9	0,0	0%	0%
Вводные объекты 2018 года																
Капитальный ремонт МАУ ДК "Родина" г.Бердска	910	Администрация района	58 394,2	57 810,3	583,9		28 365,1		28 365,1	28 081,4	283,7		29 728,9	0,0	49%	49%
Реконструкция РДК им. Кирова Болотинского района	469	Администрация района	54 474,5	53 929,8	544,7		23 321,9		23 221,9	23 088,6	133,3		30 841,2	0,0	43%	43%
Строительство КДЦ в с. Прокудское Коченёвского района	517	Администрация района	36 652,5	36 286,0	366,5			13 731,3	13 731,3	13 731,3			22 554,7	0,0	37%	37%
Дом культуры в с. Украинка Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района		ГКУ УКС НСО	25 000,0	25 000,0					0,0				25 000,0	0,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты																
Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии		ГКУ УКС НСО	8 104,0	8 104,0					0,0				8 104,0	0,0	0%	0%
Строительство районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке	400	Администрация района	50 505,1	50 000,0	505,1				0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Строительство РДК в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района	400	Администрация района	38 603,5	38 217,5	386,0				0,0				38 217,5	0,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО "Ореол" по ул.Ульяновская, 70 в г.Барабинске НСО. Корректировка	176	Администрация района	21 052,6	20 000,0	1 052,6				0,0				20 000,0	0,0	0%	0%
Разработка типовой проектной документации по объектам культуры		ГКУ УКС НСО	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов спорта																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"			1 234 292,8	692 609,5	11 683,3	530 000,0	17 329,9	33 742,3	49 771,7	49 771,7	0,0	0,0	642 837,8	530 000,0	4%	4%
Вводные объекты 2016, 2017 года																
Строительство спортивного комплекса в р. п. Колывань. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием		ГКУ УКС НСО	185,7	185,7					0,0				185,7	0,0	0%	0%
Спортивный комплекс в г.Болотное (спортзал и стадион)		ГКУ УКС НСО	1 000,0	1 000,0					0,0				1 000,0	0,0	0%	0%
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.Кулино Новосибирской области		ГКУ УКС НСО	17 800,0	17 800,0			17 329,9		17 329,9	17 329,9			470,1	0,0	97%	97%
Вводные объекты 2018 года																
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске		ГКУ УКС НСО	142 259,3	142 259,3				19 200,1	19 202,6	19 202,6			123 056,7	0,0	13%	13%
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области		ГКУ УКС НСО	75 961,2	45 961,2		30 000,0			0,0				45 961,2	30 000,0	0%	0%
Строительство стадиона в р.п. Мошково 1-й пусковой комплекс - футбольное поле		Администрация района	23 002,9	21 852,8	1 150,1				0,0				21 852,8	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Спортивное ядро. Реконструкция стадиона г.Чулым НСО		Администрация района	32 078,7	21 545,5	10 533,2			965,3	0,0				21 545,5	0,0	0%	3%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			942 005,0	442 005,0	0,0	500 000,0	0,0	13 577,0	13 239,2	13 239,2	0,0	0,0	428 765,8	500 000,0	1%	1%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышев Новосибирской области		ГКУ УКС НСО	196 498,5	196 498,5				12 700,0	12 700,0	12 700,0			183 798,5	0,0	6%	6%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске		ГКУ УКС НСО	60 000,0	60 000,0				69,9	0,0				60 000,0	0,0	0%	0%
Плавательный бассейн в с.Северном		ГКУ УКС НСО	70,0	70,0					0,0				70,0	0,0	0%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское		ГКУ УКС НСО	1 730,0	1 730,0				168,5	119,6	119,6			1 610,4	0,0	7%	10%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Барабинске		ГКУ УКС НСО	205,0	205,0					0,0				205,0	0,0	0%	0%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Карасуке Карасукского района		ГКУ УКС НСО	1 240,0	1 240,0					0,0				1 240,0	0,0	0%	0%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г.Искитиме		ГКУ УКС НСО	2 275,0	2 275,0					0,0				2 275,0	0,0	0%	0%
Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36x18 м)		ГКУ УКС НСО	5 200,0	5 200,0				314,8	314,8	314,8			4 885,2	0,0	6%	6%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске		ГКУ УКС НСО	1 060,5	1 060,5					0,0				1 060,5	0,0	0%	0%
Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р. п. Кольвань Кольванского района		ГКУ УКС НСО	300,0	300,0					0,0				300,0	0,0	0%	0%
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ГКУ УКС НСО	1 800,0	1 800,0				166,0	104,8	104,8			1 695,2	0,0	6%	9%
Региональный центр волейбола в г.Новосибирске		ГКУ УКС НСО	671 526,0	171 526,0		500 000,0		157,8	0,0				171 526,0	500 000,0	0%	0%
Строительство малобюджетного спортивного зала арочного типа в с.Палецкое Баганского района Новосибирской области		ГКУ УКС НСО	50,0	50,0					0,0				50,0	0,0	0%	0%
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками в с.Баган Новосибирской области		ГКУ УКС НСО	50,0	50,0					0,0				50,0	0,0	0%	0%
Строительство прочих объектов																
Государственная программа Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы"			350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0%	0%
Переходящие объекты			350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания в г.Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112		ГКУ УКС НСО	350,0	350,0					0,0				350,0	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2020 годах»			95 031,6	90 000,0	5 031,6	0,0	0,0	13 402,4	950,2	0,0	950,2	0,0	90 000,0	0,0	1%	14%
Реконструкция НФС г.Куйбышев		Администрация района	95 031,6	90 000,0	5 031,6			13 402,4	950,2		950,2		90 000,0	0,0	1%	14%
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы"			10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция нежилых помещений, расположенных по Красному проспекту, 74 под общежитие		ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа		ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				0,0					5 000,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			57 400,0	57 400,0	0,0	0,0	0,0	432,0	83,0	83,0	0,0	0,0	57 317,0	0,0	0%	1%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			57 400,0	57 400,0	0,0	0,0	0,0	432,0	83,0	83,0	0,0	0,0	57 317,0	0,0	0%	1%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	2 400,0	2 400,0				287,9	0,0				2 400,0	0,0	0%	12%
Реконструкция здания по ул.Семьи Шамшиных, 56		ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				144,1	83,0	83,0			4 917,0	0,0	2%	3%
Объекты инженерной инфраструктуры Первомайского района г. Новосибирска (наружные сети школы)		ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0					0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы"			224 371,7	155 000,0	0,0	69 371,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 000,0	69 371,7	0%	0%
выплаты молодым семьям при рождении ребенка			5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	0%
субсидии районам		Администрация района	219 371,7	150 000,0	0,0	69 371,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	69 371,7	0%	0%
Баганский район			7 228,7	4 500,0		2 728,7	0,0	0,0	0,0				4 500,0	2 728,7	0%	0%
Барабинский район			7 363,9	5 250,0		2 113,9	0,0	0,0	0,0				5 250,0	2 113,9	0%	0%
Болотнинский район			3 714,3	2 550,0		1 164,3	0,0	0,0	0,0				2 550,0	1 164,3	0%	0%
Венгеровский район			2 027,4	1 500,0		527,4	0,0	0,0	0,0				1 500,0	527,4	0%	0%
Доволенский район			1 018,4	900,0		118,4	0,0	0,0	0,0				900,0	118,4	0%	0%
Здвинский район			4 634,0	3 450,0		1 184,0	0,0	0,0	0,0				3 450,0	1 184,0	0%	0%
Искитимский район			3 335,1	2 250,0		1 085,1	0,0	0,0	0,0				2 250,0	1 085,1	0%	0%
Карасукский район			21 118,4	14 250,0		6 868,4	0,0	0,0	0,0				14 250,0	6 868,4	0%	0%
Каргатский район			4 756,7	3 300,0		1 456,7	0,0	0,0	0,0				3 300,0	1 456,7	0%	0%
Кольванский район			3 295,7	1 950,0		1 345,7	0,0	0,0	0,0				1 950,0	1 345,7	0%	0%
Кочневский район			4 207,7	3 300,0		907,7	0,0	0,0	0,0				3 300,0	907,7	0%	0%
Кочковский район			1 418,8	1 200,0		218,8	0,0	0,0	0,0				1 200,0	218,8	0%	0%
Краснозерский район			909,8	750,0		159,8	0,0	0,0	0,0				750,0	159,8	0%	0%
Куйбышевский район			10 882,8	8 100,0		2 782,8	0,0	0,0	0,0				8 100,0	2 782,8	0%	0%
Кулинский район			11 999,2	8 100,0		3 899,2	0,0	0,0	0,0				8 100,0	3 899,2	0%	0%
Кыштовский район			4 084,8	2 400,0		1 684,8	0,0	0,0	0,0				2 400,0	1 684,8	0%	0%
Маслянинский район			7 586,1	4 500,0		3 086,1	0,0	0,0	0,0				4 500,0	3 086,1	0%	0%
Мошковский район			5 676,2	4 500,0		1 176,2	0,0	0,0	0,0				4 500,0	1 176,2	0%	0%
Новосибирский район			11 837,9	7 500,0		4 337,9	0,0	0,0	0,0				7 500,0	4 337,9	0%	0%
Ордынский район			3 047,3	2 250,0		797,3	0,0	0,0	0,0				2 250,0	797,3	0%	0%
Северный район			1 499,0	1 050,0		449,0	0,0	0,0	0,0				1 050,0	449,0	0%	0%
Сузунский район			6 561,6	5 250,0		1 311,6	0,0	0,0	0,0				5 250,0	1 311,6	0%	0%
Татарский район			1 552,4	1 200,0		352,4	0,0	0,0	0,0				1 200,0	352,4	0%	0%
Тогучинский район			4 477,8	3 000,0		1 477,8	0,0	0,0	0,0				3 000,0	1 477,8	0%	0%
Убинский район			2 452,5	1 800,0		652,5	0,0	0,0	0,0				1 800,0	652,5	0%	0%
Усть-Тарский район			2 678,0	1 800,0		878,0	0,0	0,0	0,0				1 800,0	878,0	0%	0%
Чановский район			11 363,2	7 200,0		4 163,2	0,0	0,0	0,0				7 200,0	4 163,2	0%	0%
Черепановский район			6 169,5	4 800,0		1 369,5	0,0	0,0	0,0				4 800,0	1 369,5	0%	0%
Чистоозерный район			3 295,1	1 800,0		1 495,1	0,0	0,0	0,0				1 800,0	1 495,1	0%	0%
Чульмский район			3 931,2	2 400,0		1 531,2	0,0	0,0	0,0				2 400,0	1 531,2	0%	0%
г. Бердск			6 030,4	4 500,0		1 530,4	0,0	0,0	0,0				4 500,0	1 530,4	0%	0%
г.Искитим			5 043,0	3 750,0		1 293,0	0,0	0,0	0,0				3 750,0	1 293,0	0%	0%
р.п. Кольцово			3 454,0	1 950,0		1 504,0	0,0	0,0	0,0				1 950,0	1 504,0	0%	0%
г.Обь			6 584,6	4 500,0		2 084,6	0,0	0,0	0,0				4 500,0	2 084,6	0%	0%
г. Новосибирск			34 136,2	22 500,0		11 636,2	0,0	0,0	0,0				22 500,0	11 636,2	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы"			335 025,7	323 657,7	11 368,0	0,0	0,0	41 130,6	41 130,6	41 130,6	0,0	0,0	282 527,1	0,0	12%	12%
Подпрограмма "Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области", в том числе:			53 500,0	50 000,0	3 500,0	0,0	0,0	232,3	232,3	232,3	0,0	0,0	49 767,7	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Мероприятия по описанию границ муниципальных образований, Разработка схем территориального планирования планировочных районов, Описание границ зон с особым условием использования, градпроектирование, снятие адм.барьеров		Минстрой	36 000,0	36 000,0			232,3	232,3	232,3				35 767,7	0,0	1%	1%
субсидии районам			17 500,0	14 000,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	0%	0%
Баганский район			1 000,0	800,0	200,0			0,0					800,0	0,0	0%	0%
Здвинский район			1 375,0	1 100,0	275,0			0,0					1 100,0	0,0	0%	0%
Кочковский район			1 375,0	1 100,0	275,0			0,0					1 100,0	0,0	0%	0%
Купинский район			1 000,0	800,0	200,0			0,0					800,0	0,0	0%	0%
Маслянинский район			2 500,0	2 000,0	500,0			0,0					2 000,0	0,0	0%	0%
Ордынский район			1 000,0	800,0	200,0			0,0					800,0	0,0	0%	0%
Сузунский район			2 250,0	1 800,0	450,0			0,0					1 800,0	0,0	0%	0%
Тогучинский район			2 000,0	1 600,0	400,0			0,0					1 600,0	0,0	0%	0%
Чановский район			1 375,0	1 100,0	275,0			0,0					1 100,0	0,0	0%	0%
Черепановский район			2 250,0	1 800,0	450,0			0,0					1 800,0	0,0	0%	0%
Чистоозерный район			1 375,0	1 100,0	275,0			0,0					1 100,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура", в том числе:			21 052,6	20 000,0	1 052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0%	0%
Субсидии на инженерное обустройство площадок комплексной застройки, в т.ч. малоэтажной застройки		Администрация района	21 052,6	20 000,0	1 052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0%	0%
Новосибирский район			21 052,6	20 000,0	1 052,6			0,0					20 000,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			64 202,1	61 492,0	2 710,1	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	60 892,0	0,0	1%	1%
инженерное обеспечение «проблемных» жилых домов		Администрация района	54 202,1	51 492,0	2 710,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 492,0	0,0	0%	0%
г.Новосибирск			54 202,1	51 492,0	2 710,1			0,0					51 492,0	0,0	0%	0%
субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			10 000,0	10 000,0			600,0	600,0	600,0				9 400,0	0,0	6%	6%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"			82 105,3	78 000,0	4 105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 000,0	0,0	0%	0%
Барабинский район			8 526,3	8 100,0	426,3		0,0	0,0					8 100,0	0,0	0%	0%
Исхитимский район			4 000,0	3 800,0	200,0		0,0	0,0					3 800,0	0,0	0%	0%
Карасукский район			6 842,1	6 500,0	342,1		0,0	0,0					6 500,0	0,0	0%	0%
Каргатский район			8 526,3	8 100,0	426,3		0,0	0,0					8 100,0	0,0	0%	0%
Коченевский район			4 736,8	4 500,0	236,8		0,0	0,0					4 500,0	0,0	0%	0%
Купинский район			5 368,4	5 100,0	268,4		0,0	0,0					5 100,0	0,0	0%	0%
Мошковский район			5 789,5	5 500,0	289,5		0,0	0,0					5 500,0	0,0	0%	0%
Ордынский район			20 105,3	19 100,0	1 005,3		0,0	0,0					19 100,0	0,0	0%	0%
Убинский район			3 473,7	3 300,0	173,7		0,0	0,0					3 300,0	0,0	0%	0%
Черепановский район			6 315,8	6 000,0	315,8		0,0	0,0					6 000,0	0,0	0%	0%
г. Исхитим			4 210,5	4 000,0	210,5		0,0	0,0					4 000,0	0,0	0%	0%
г. Новосибирск			4 210,5	4 000,0	210,5		0,0	0,0					4 000,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	80 000,0	80 000,0			34 749,0	34 749,0	34 749,0				45 251,0	0,0	43%	43%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			6 000,0	6 000,0			688,3	688,3	688,3				5 311,7	0,0	11%	11%
Подпрограмма "Фонд пространственных данных Новосибирской области"			28 165,7	28 165,7			4 861,0	4 861,0	4 861,0				23 304,7	0,0	17%	17%
Прочие программы																
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	9 124,4	0,0	0,0	9 124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 124,4	0%	0%
Купинский район			722,1			722,1	0,0	0,0					0,0	722,1	0%	0%
г. Новосибирск			8 402,3			8 402,3	0,0	0,0					0,0	8 402,3	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность	Заказчик	Лимит 2018 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2017г	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2018				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	6 964,2	0,0	0,0	6 964,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 964,2	0%	0%
г. Новосибирск			6 964,2			6 964,2	0,0	0,0					0,0	6 964,2	0%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	55 892,0	5 776,5		50 115,5	0,0	0,0	0,0		0,0		5 776,5	50 115,5	0%	0%
Барабинский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Карасукский район			7 220,6			7 220,6	0,0	0,0					0,0	7 220,6	0%	0%
Кочковский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Краснозерский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Куйбышевский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Купинский район			4 332,4			4 332,4	0,0	0,0					0,0	4 332,4	0%	0%
Маслянинский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Мошковский район			4 332,4			4 332,4	0,0	0,0					0,0	4 332,4	0%	0%
Новосибирский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Ордынский район			4 332,4			4 332,4	0,0	0,0					0,0	4 332,4	0%	0%
Сузунский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Чановский район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
Черепановский район			4 332,4			4 332,4	0,0	0,0					0,0	4 332,4	0%	0%
Чистоозерный район			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
г. Бердск			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
г.Искитим			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
г.Обь			1 444,2			1 444,2	0,0	0,0					0,0	1 444,2	0%	0%
г. Новосибирск			14 011,4	5 776,5		8 234,9	0,0	0,0					5 776,5	8 234,9	0%	0%
Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц			5 167,7	0,0	0,0	5 167,7	0,0	5 167,7	5 167,7	0,0	0,0	5 167,7	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			2 953,0			2 953,0	2 953,0	2 953,0				2 953,0	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			2 214,7			2 214,7	2 214,7	2 214,7				2 214,7	0,0	0,0	100%	100%
Погашение судебных расходов ГКУ НСО "УКС" и Минстрой			10 000,0	10 000,0			0,0	0,0				10 000,0	0,0	0,0	0%	0%