

## Строительная программа на 2021 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
<b>Всего, в том числе</b>			<b>12 664 208,5</b>	<b>8 244 790,2</b>	<b>36 873,1</b>	<b>4 382 545,2</b>	<b>341 392,1</b>	<b>2 118 762,0</b>	<b>2 157 628,8</b>	<b>1 797 907,4</b>	<b>2 033,1</b>	<b>357 688,3</b>	<b>6 446 882,9</b>	<b>4 024 856,9</b>	<b>17%</b>	<b>0%</b>
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			4 838 342,8	3 217 585,7	18 334,9	1 602 422,3	271 677,1	1 262 229,0	1 162 588,4	971 914,8	1 676,1	188 997,5	2 245 670,8	1 413 424,8	24%	19%
<b>Вводные объекты</b>	<b>4 980</b>		<b>3 571 826,5</b>	<b>2 214 860,3</b>	<b>8 034,9</b>	<b>1 348 931,4</b>	<b>94 748,6</b>	<b>1 004 347,2</b>	<b>723 520,8</b>	<b>533 007,7</b>	<b>1 515,5</b>	<b>188 997,5</b>	<b>1 681 852,5</b>	<b>1 159 933,9</b>	<b>20%</b>	<b>14%</b>
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	введен 160	ГКУ НСО УКС	19 132,1	19 132,1				78 994,3	795,9	795,9			18 336,2	0,0	0,0	0,0
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок (введен в 2020)	введен 200 / 80	ГКУ НСО УКС	711,7	711,7				796,1	711,7	711,7			0,0	0,0	711,7	0,0
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово (введен в 2020)	введен 220 / 60	ГКУ НСО УКС	199,7	199,7				135,0	15,4	15,4			184,3	0,0	8%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов, 11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	628,7	628,7				619,3	619,3	619,3			9,3	0,0	99%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая (введен в 2020)	введен 175 / 90	ГКУ НСО УКС	1 677,0	1 677,0				84,1	8,4	8,4			1 668,6	0,0	1%	1%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				2 550,0	0,0	0,0			9,4	0,0	0%	0%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2 (введен в 2020)	введен 40 / 40	ГКУ НСО УКС	39,1	39,1				97,7	9,8	9,8			29,3	0,0	25%	25%
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	ГКУ НСО УКС	393 108,2	393 108,2			22,9	102 088,9	103 218,4	103 218,4			289 889,8	0,0	26%	25%
Школа в с.Верх-Тула	1100	ГКУ НСО УКС	712 005,9	712 005,9				385 004,5	262 868,2	262 868,2			449 137,7	0,0	37%	37%
Школа по ул. Большевицкая в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	ГКУ НСО УКС	750 150,6	216 011,8		534 138,8		50 543,8	8 352,7	8 352,7			207 659,1	534 138,8	1%	0%
Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г.Новосибирске	1100	ГКУ НСО УКС	462 078,0	257 754,7		204 323,3		154 994,7	23 572,9	23 572,9			234 181,8	204 323,3	5%	0%
<b>Ясли "Демография" от 1.5 до 3 лет</b>	<b>1450 / 559</b>		<b>1 232 086,2</b>	<b>613 582,0</b>	<b>8 034,9</b>	<b>610 469,3</b>	<b>94 725,8</b>	<b>228 439,0</b>	<b>323 348,0</b>	<b>132 835,0</b>	<b>1 515,5</b>	<b>188 997,5</b>	<b>480 747,0</b>	<b>421 471,8</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	199 739,2	100 810,4	3 801,0	95 127,8	94 725,8	988,3	95 714,1	93 867,0	550,2	1 296,9	6 943,4	93 830,9	48%	48%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	240 718,9	140 131,6	4 233,9	96 353,4		35 766,5	35 997,4	18 089,8	965,3	16 942,3	122 041,8	79 411,1	15%	15%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	70 948,8	70 948,8				105,7	105,7	105,7			70 843,1	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г.Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	ГКУ НСО УКС	257 079,3	69 890,8		187 188,5		104 126,2	104 147,1	4 574,4		99 572,6	65 316,4	87 615,9	41%	40%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	ГКУ НСО УКС	208 867,5	79 543,0		129 324,5		12 150,1	12 062,1	671,2		11 390,9	78 871,8	117 933,6	6%	5%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	ГКУ НСО УКС	137 514,7	88 953,6		48 561,1		60 033,3	60 082,2	11 521,1		48 561,1	77 432,5	0,0	44%	43%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	ГКУ НСО УКС	24 059,4	10 578,5		13 480,9		15 160,6	15 168,2	3 934,4		11 233,7	6 644,1	2 247,2	63%	63%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	93 158,4	52 725,3		40 433,1		108,3	71,2	71,2			52 654,1	40 433,1	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>5 291</b>		<b>1 266 516,3</b>	<b>1 002 725,4</b>	<b>10 300,0</b>	<b>253 490,9</b>	<b>176 928,5</b>	<b>257 881,8</b>	<b>439 067,7</b>	<b>438 907,1</b>	<b>160,6</b>	<b>0,0</b>	<b>563 818,3</b>	<b>253 490,9</b>	<b>35%</b>	<b>33%</b>
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мария г.Новосибирска	641 024,2	379 933,3	7 600,0	253 490,9	6 038,7	112 476,7	118 515,3	118 354,8	160,6		261 578,5	253 490,9	18%	18%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	299	Мария г.Новосибирска	52 700,0	50 000,0	2 700,0				0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1100	ГКУ НСО УКС	468 702,2	468 702,2			170 889,8	144 336,9	316 663,1	316 663,1			152 039,1	0,0	68%	66%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	ГКУ НСО УКС	47 274,5	47 274,5				1 068,3	3 889,2	3 889,2			43 385,3	0,0	8%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Рельево Тогучинского района	200	ГКУ НСО УКС	18 215,4	18 215,4					0,0				18 215,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Забалуева г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Большая г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтово Каргатского района		ГКУ НСО УКС	3 600,0	3 600,0					0,0				3 600,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	80	ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"</b>			<b>1 737 203,3</b>	<b>1 396 320,6</b>	<b>0,0</b>	<b>340 882,8</b>	<b>6 809,0</b>	<b>458 655,1</b>	<b>484 076,5</b>	<b>479 926,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4 150,4</b>	<b>916 394,5</b>	<b>336 732,3</b>	<b>28%</b>	<b>26%</b>
<b>Вводные объекты</b>			<b>752 000,5</b>	<b>411 117,7</b>	<b>0,0</b>	<b>340 882,8</b>	<b>809,8</b>	<b>56 728,8</b>	<b>61 968,0</b>	<b>57 817,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 150,4</b>	<b>353 300,2</b>	<b>336 732,3</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" (ввод в 2020 году)		ГКУ НСО УКС	1,3	1,3					0,0				1,3	0,0	0%	0%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер" (ввод в 2020 году)		ГКУ НСО УКС	57,5	57,5			46,7		46,7	46,7			10,8	0,0	81%	39%
Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	359 636,6	18 753,8		340 882,8			4 378,8	228,3		4 150,4	18 525,5	336 732,3	1%	0%
<b>ФАПы</b>			<b>398 305,1</b>	<b>398 305,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>763,1</b>	<b>56 728,8</b>	<b>57 551,6</b>	<b>57 551,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>340 753,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>
<b>Вводные ФАП</b>			<b>392 305,1</b>	<b>392 305,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>763,1</b>	<b>56 728,8</b>	<b>57 542,5</b>	<b>57 542,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>334 762,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кольванская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	6,9	6,9			2,1		2,1	2,1			4,8	0,0	30%	13%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2,8	2,8				18,6	2,8	2,8			0,0	0,0	99%	99%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	6,4	6,4				35,2	0,0				6,4	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	83,7	83,7					0,0				83,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулчинская ЦРБ" (ввод в 2020 году)		ГКУ НСО УКС	2 485,5	2 485,5			761,0		761,0	761,0			1 724,5	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3					0,0				15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 362,8	11 362,8				3 676,3	3 676,3	3 676,3			7 686,5	0,0	32%	32%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченёвская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				124,1	133,2	133,2			11 502,5	0,0	1%	1%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 788,3	15 788,3					0,0				15 788,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2				1 339,0	1 350,7	1 350,7			13 989,5	0,0	9%	9%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалева Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченёвская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерна Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			7 234,0	7 245,8	7 245,8				8 094,4	0,0	47%	47%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривош Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				9,1	9,1				11 626,6	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бажинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Очино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозёрная ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	16 822,8	16 822,8			9 600,4	9 612,2	9 612,2				7 210,6	0,0	57%	57%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ОЦГБ"		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Шипуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			3 486,9	3 496,0	3 496,0				11 844,2	0,0	23%	23%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1			9 841,8	9 841,8	9 841,8				4 177,3	0,0	70%	70%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 393,1	14 393,1			8 933,1	8 933,0	8 933,0			5 460,1	0,0	62%	62%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1			12 439,5	12 451,2	12 451,2			1 567,9	0,0	89%	89%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Преображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0				15 858,3	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Новониколаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кулинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0				11 635,7	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Морозово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Бердская ЦГБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0				11 635,7	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Петропавловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0				11 635,7	0,0	0%	0%	
<b>Переходящие ФАП (вводные в 2022 году)</b>			<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 990,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Болчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Старогорнасталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				9,1	9,1			1 190,9	0,0	1%	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Первоуральск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0				1 200,0	0,0	0%	0%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>979 202,9</b>	<b>979 202,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 999,2</b>	<b>401 926,4</b>	<b>422 099,4</b>	<b>422 099,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557 103,5</b>	<b>0,0</b>	<b>43%</b>	<b>41%</b>
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	37,4	37,4				9,3	9,3			28,1	0,0	25%	0%	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	4 085,4	4 085,4			921,7	921,7	921,7			3 163,7	0,0	23%	0%	
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0				0,0				176,0	0,0	0%	0%	
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8				0,0				124,8	0,0	0%	0%	
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе	300 посещений	ГКУ НСО УКС	173 174,8	173 174,8			54 397,3	54 397,3	54 397,3			118 777,5	0,0	31%	31%	
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	89 коек	ГКУ НСО УКС	329 745,3	329 745,3			5 999,2	286 380,9	292 380,1	292 380,1		37 365,2	0,0	89%	89%	
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	256 224,0	256 224,0			60 226,5	74 374,9	74 374,9			181 849,0	0,0	29%	24%	
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 134,3	3 134,3				0,0				3 134,3	0,0	0%	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание эндоскопического отделения ГБУЗ НСО "НОКОД"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского поликлинического отделения и отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				0,0					5 000,0	0,0	0%	0%
Инфекционная больница в Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	75 000,0	75 000,0				0,0					75 000,0	0,0	0%	0%
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	60 коек	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				16,0	16,0				5 984,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	5 500,0	5 500,0				0,0					5 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦБ" мощностью 550 п/см	550 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Пожок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП № 18" мощностью 300 п/см	300 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 500,0	4 500,0				0,0					4 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с.Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	200 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	4 100,9	4 100,9				0,0					4 100,9	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов культуры</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			505 799,2	353 257,6	4 501,6	148 040,0	0,0	2 405,1	2 443,6	2 443,6	0,0	0,0	350 813,9	148 040,0	0%	0%
<b>Вводные объекты</b>			58 031,5	30 731,5	0,0	27 300,0	0,0	61,9	100,5	100,5	0,0	0,0	30 631,0	27 300,0	0%	0%
Здание дома культуры в п. Мирный Коураского сельсовета Тогулинского района			58 031,5	30 731,5		27 300,0		61,9	100,5	100,5			30 631,0	27 300,0	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			447 767,7	322 526,1	4 501,6	120 740,0	0,0	2 343,2	2 343,2	2 343,2	0,0	0,0	320 182,9	120 740,0	1%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области			160 156,1	158 554,5	1 601,6				0,0				158 554,5	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	15 622,8	15 222,8	400,0			2 343,2	2 343,2	2 343,2			12 879,6	0,0	15%	15%
Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра	2 984,4 кв.м., зрительный зал на 211 мест	Мэрия г.Новосибирска	243 980,0	120 740,0	2 500,0	120 740,0			0,0				120 740,0	120 740,0	0%	0%
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	7 000,0	7 000,0					0,0				7 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское		ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0					0,0				6 000,0	0,0	0%	0%
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"		ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	0%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8					0,0				8,8	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов спорта</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 325 791,4	2 412 848,7	3 232,8	1 909 709,9	62 889,2	327 303,2	323 999,0	227 221,1	357,1	96 420,8	2 185 627,6	1 813 289,1	7%	0%
<b>Вводные объекты</b>			265 190,6	265 190,6	0,0	0,0	0,0	58 355,0	59 770,5	59 770,5	0,0	0,0	205 420,1	0,0	23%	22%
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ГКУ НСО УКС	49 558,4	49 558,4				6 995,1	8 363,4	8 363,4			41 195,0	0,0	17%	14%
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Кольцово	Трибуны на 198 мест	ГКУ НСО УКС	215 632,2	215 632,2				51 360,0	51 407,1	51 407,1			164 225,1	0,0	24%	23%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			4 060 600,8	2 147 658,1	3 232,8	1 909 709,9	62 889,2	268 948,1	264 228,5	167 450,6	357,1	96 420,8	1 980 207,5	1 813 289,1	7%	0%
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 850,0	3 850,0				15,6	15,6	15,6			3 834,4	0,0	0%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ГКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0				609,8	529,5	529,5			1 470,5	0,0	26%	30%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	51 330,0	51 330,0				45,0	45,0	45,0			51 285,0	0,0	0%	0%
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ГКУ НСО УКС	246 615,8	109 957,0		136 658,8	8,1	30 456,2	30 507,2	28 666,1		1 841,2	81 290,9	134 817,6	12%	12%
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	3 564 736,5	1 791 685,4		1 773 051,1	60 100,6	192 503,6	183 494,8	88 915,1		94 579,7	1 702 770,3	1 678 471,4	5%	0%
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	57 369,1	57 369,1			2 780,5	10 115,9	14 922,1	14 922,1			42 447,0	0,0	26%	19%
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрация района	134 699,4	131 466,6	3 232,8			35 202,1	34 714,3	34 357,2	357,1		97 109,4	0,0	26%	26%
<b>Строительство прочих объектов</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0%	0%
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина, 17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ГКУ НСО УКС	10,3	10,3				6,5	0,0				10,3	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			6 790,0	6 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6 790,0	0,0	0%	0%
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича-Данченко		ГКУ НСО УКС	6 790,0	6 790,0					0,0				6 790,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			375 668,9	75 668,9	0,0	300 000,0	0,0	7 524,0	6 474,6	6 474,6	0,0	0,0	69 194,3	300 000,0	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	304 700,0	4 700,0		300 000,0			150,1	150,1			4 549,9	300 000,0	0%	0%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	70 968,9	70 968,9				7 524,0	6 324,5	6 324,5			64 644,4	0,0	9%	0%
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			5 247,4	5 247,4	0,0	0,0	16,8	811,7	828,5	828,5	0,0	0,0	4 419,0	0,0	16%	16%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	5 247,4	5 247,4			16,8	811,7	828,5	828,5			4 419,0	0,0	16%	16%
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			200 000,0	200 000,0					19 985,8	19 985,8			180 014,2	0,0	10%	0%
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			76 823,4	55 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	66 162,0	47 162,0	0,0	19 000,0	7 838,0	2 823,4	86%	0%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0					148,3	148,3			851,7	0,0	15%	0%
ИМБТ региона		Администрация района	75 823,4	54 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	66 013,8	47 013,8	0,0	19 000,0	6 986,2	2 823,4	87%	0%
Баганский район			6 470,8	4 608,4		1 862,4			5 399,6	3 845,5		1 554,1	762,9	308,3	83%	0%
Барабинский район			2 790,8	1 987,6		803,2			2 790,8	1 987,6		803,2	0,0	0,0	100%	0%
Болотнинский район			612,1	435,9		176,2			612,1	435,9		176,2	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 342,8	956,3		386,5			1 342,8	956,3		386,5	0,0	0,0	100%	0%
Доволенский район			392,4	279,5		112,9			392,4	279,4		112,9	0,0	0,0	100%	0%
Здвинский район			970,9	691,5		279,4			970,9	691,5		279,4	0,0	0,0	100%	0%
Искитимский район			1 431,4	1 019,4		412,0			1 431,4	1 019,4		412,0	0,0	0,0	100%	0%
Карасукский район			7 028,9	5 005,9		2 023,0			6 838,1	4 869,9		1 968,1	135,9	54,9	97%	0%
Каргатский район			1 165,5	830,0		335,5			1 165,5	830,0		335,5	0,0	0,0	100%	0%
Колыванский район			1 396,5	994,6		401,9			1 396,5	994,6		401,9	0,0	0,0	100%	0%
Коченевский район			1 178,9	839,6		339,3			1 178,9	839,6		339,3	0,0	0,0	100%	0%
Кочковский район			604,8	430,7		174,1			604,8	430,7		174,1	0,0	0,0	100%	0%
Краснозерский район			1 155,9	823,2		332,7			1 155,9	823,2		332,7	0,0	0,0	100%	0%
Куйбышевский район			3 640,4	2 592,6		1 047,8			3 640,4	2 592,6		1 047,8	0,0	0,0	100%	0%
Купинский район			454,0	323,3		130,7			454,0	323,3		130,7	0,0	0,0	100%	0%
Кыштовский район			1 075,8	766,2		309,6			1 075,8	766,2		309,6	0,0	0,0	100%	0%
Маслянинский район			1 442,8	1 027,5		415,3			1 442,8	1 027,5		415,3	0,0	0,0	100%	0%
Мошковский район			1 521,5	1 083,6		437,9			1 521,5	1 083,6		437,9	0,0	0,0	100%	0%
Новосибирский район			1 432,7	1 020,3		412,4			1 432,7	1 020,3		412,4	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			2 711,4	1 931,0		780,4			2 711,4	1 931,0		780,4	0,0	0,0	100%	0%
Северный район			1 022,0	727,8		294,2			1 022,0	727,8		294,2	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			1 439,6	1 025,3		414,3			1 250,0	890,2		359,8	135,0	54,6	87%	0%
Татарский район			765,7	545,3		220,4			765,7	545,3		220,4	0,0	0,0	100%	0%
Тогучинский район			1 401,5	998,1		403,4			1 401,5	998,1		403,4	0,0	0,0	100%	0%
Убинский район			943,0	671,6		271,4			754,4	537,3		217,1	134,3	54,3	80%	0%
Усть-Таржский район			832,4	592,8		239,6			832,3	592,8		239,6	0,1	0,0	100%	0%
Чановский район			4 149,6	2 955,3		1 194,3			4 149,6	2 955,3		1 194,3	0,0	0,0	100%	0%
Черепановский район			1 835,0	1 306,9		528,1			1 835,0	1 306,9		528,1	0,0	0,0	100%	0%
Чистоозерный район			1 410,6	1 004,6		406,0			1 410,6	1 004,6		406,0	0,0	0,0	100%	0%
Чулымский район			962,1	685,2		276,9			962,1	685,2		276,9	0,0	0,0	100%	0%
г. Бердск			1 540,8	1 097,3		443,5			1 540,8	1 097,3		443,5	0,0	0,0	100%	0%
г.Искитим			1 232,6	877,8		354,8			1 232,6	877,8		354,8	0,0	0,0	100%	0%
р.п. Кольцово			1 099,4	783,0		316,4			1 099,4	783,0		316,4	0,0	0,0	100%	0%
г.Обь			1 420,1	1 011,4		408,7			1 420,1	1 011,4		408,7	0,0	0,0	100%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
г. Новосибирск			16 948,7	12 070,5		4 878,2		8 779,5	6 252,6		2 526,9	5 818,0	2 351,3	52%	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			338 932,8	328 129,0	10 803,8	0,0	0,0	23 376,9	27 506,7	27 506,7	0,0	0,0	300 622,3	0,0	8%	7%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			115 855,6	115 855,6	0,0	0,0	0,0	21 054,7	21 054,7	21 054,7	0,0	0,0	94 800,9	0,0	18%	18%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации, на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	5 603,4	5 603,4				2 502,5	2 502,5	2 502,5			3 100,9	0,0	45%	45%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			110 252,2	110 252,2				18 552,2	18 552,2	18 552,2			91 700,0	0,0	17%	17%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	1 790,2	1 790,2	1 790,2	0,0	0,0	2 209,8	0,0	45%	45%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				1 790,2	1 790,2	1 790,2			2 209,8	0,0	45%	45%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	31 578,9	30 000,0	1 578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0%	0%
Баганский район			1 761,6	1 673,5	88,1								1 673,5	0,0	0%	0%
Венгеровский район			2 701,1	2 566,0	135,1								2 566,0	0,0	0%	0%
Каргатский район			1 702,8	1 617,7	85,1								1 617,7	0,0	0%	0%
Кочковский район			6 018,5	5 717,6	300,9								5 717,6	0,0	0%	0%
Купинский район			5 739,4	5 452,4	287,0								5 452,4	0,0	0%	0%
Мошковский район			2 055,2	1 952,4	102,8								1 952,4	0,0	0%	0%
Убинский район			1 761,6	1 673,5	88,1								1 673,5	0,0	0%	0%
Чистоозерный район			9 838,8	9 346,9	491,9								9 346,9	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	157 894,7	150 000,0	7 894,7	0,0	0,0	0,0	4 129,7	4 129,7	0,0	0,0	145 870,3	0,0	3%	0%
Баганский район			28 690,7	27 256,2	1 434,5								27 256,2	0,0	0%	0%
Венгеровский район			23 909,0	22 713,5	1 195,5								22 713,5	0,0	0%	0%
Здвинский район			6 520,6	6 194,6	326,0								6 194,6	0,0	0%	0%
Карасукский район			6 520,6	6 194,6	326,0								6 194,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Ордынский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Татарский район			5 311,9	5 046,3	265,6				4 129,7	4 129,7			916,6	0,0	78%	0%
Черепановский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Чулымский район			21 735,5	20 648,7	1 086,8								20 648,7	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	26 603,6	25 273,4	1 330,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 273,4	0,0	0%	0%
Баганский район			2 869,1	2 725,6	143,5								2 725,6	0,0	0%	0%
Венгеровский район			2 869,1	2 725,6	143,5								2 725,6	0,0	0%	0%
Кочневский район			956,3	908,5	47,8								908,5	0,0	0%	0%
Краснозерский район			2 651,7	2 519,1	132,6								2 519,1	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			1 434,5	1 362,8	71,7								1 362,8	0,0	0%	0%
Кыштовский район			956,3	908,5	47,8								908,5	0,0	0%	0%
Маслянинский район			1 912,6	1 817,0	95,6								1 817,0	0,0	0%	0%
Ордынский район			2 651,7	2 519,1	132,6								2 519,1	0,0	0%	0%
Сузунский район			956,3	908,5	47,8								908,5	0,0	0%	0%
Татарский район			1 912,6	1 817,0	95,6								1 817,0	0,0	0%	0%
Чановский район			3 825,4	3 634,1	191,3								3 634,1	0,0	0%	0%
Черепановский район			3 608,0	3 427,6	180,4								3 427,6	0,0	0%	0%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	900,0	0,0	10%	10%
Предоставление субсидий гражданам на строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области			100,0	100,0				100,0	100,0	100,0			0,0	0,0	100%	100%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			900,0	900,0				0,0	0,0				900,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			2 000,0	2 000,0				432,0	432,0	432,0			1 568,0	0,0	22%	22%
Прочие программы																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 235,8	0,0	0%	0%
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 235,8	0,0	0%	0%
Венгеровский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Кочневский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			14 345,4	14 345,4					0,0				14 345,4	0,0	0%	0%
Кыштовский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Маслянинский район			19 127,2	19 127,2					0,0				19 127,2	0,0	0%	0%
Ордынский район			4 781,8	4 781,8					0,0				4 781,8	0,0	0%	0%
Сузунский район			9 563,6	9 563,6					0,0				9 563,6	0,0	0%	0%
Татарский район			19 127,2	19 127,2					0,0				19 127,2	0,0	0%	0%
Чановский район			38 254,4	38 254,4					0,0				38 254,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			14 345,4	14 345,4					0,0				14 345,4	0,0	0%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	0,0	100%	0%
Барабинский район			892,7			892,7			892,7			892,7	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			3 570,7			3 570,7			3 570,7			3 570,7	0,0	0,0	100%	0%
г. Новосибирск			8 929,3			8 929,3			8 929,3			8 929,3	0,0	0,0	100%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	13 055,2	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	0,0	100%	94%
Куйбышевский район			892,7			892,7			892,7			892,7	0,0	0,0	100%	0%
г. Бердск			1 386,1			1 386,1		1 386,1	1 386,1			1 386,1	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			11 669,1			11 669,1		11 669,1	11 669,1			11 669,1	0,0	0,0	100%	100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	39 281,8	6 955,6		32 326,2	8 951,2	21 778,9	21 778,9	0,0		21 778,9	6 955,6	10 547,3	55%	23%
Баганский район			1 851,5			1 851,5			1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%
Искитимский район			1 785,4			1 785,4			1 785,3			1 785,3	0,0	0,1	100%	0%
Карасукский район			3 636,9			3 636,9			3 636,8			3 636,8	0,0	0,1	100%	0%
Куйбышевский район			1 851,5			1 851,5			1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%
Купинский район			1 851,5			1 851,5			1 851,4			1 851,4	0,0	0,1	100%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Чулымский район			1 851,5			1 851,5		1 851,4				1 851,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Бердск			1 785,4			1 785,4		1 785,3				1 785,3	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			24 668,1	6 955,6		17 712,5		7 165,8				7 165,8	6 955,6	10 546,7	29%	29%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю			35 000,0	35 000,0				13 865,7	13 865,7	13 865,7			21 134,3	0,0	40%	40%
Погашение судебных расходов			3 740,7	3 740,7				578,5	578,5	578,5			3 162,2	0,0	15%	15%