

## Строительная программа на 2020 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
<b>Всего, в том числе</b>			<b>16 360 185,8</b>	<b>8 936 227,2</b>	<b>76 072,6</b>	<b>7 347 886,1</b>	<b>228 173,0</b>	<b>10 720 409,9</b>	<b>11 306 879,9</b>	<b>5 939 799,3</b>	<b>122 805,7</b>	<b>5 244 274,9</b>	<b>2 996 427,9</b>	<b>2 103 611,2</b>	<b>69%</b>	<b>55%</b>
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			6 625 325,3	3 911 776,1	64 796,2	2 648 753,0	185 922,1	4 736 016,8	4 550 289,6	2 798 409,1	119 687,6	1 632 192,9	1 113 367,0	1 016 560,1	69%	68%
<b>Вводные объекты</b>	<b>7 555</b>		<b>1 650 998,4</b>	<b>1 084 165,2</b>	<b>35 271,6</b>	<b>531 561,6</b>	<b>178 691,3</b>	<b>1 528 943,8</b>	<b>1 522 090,1</b>	<b>990 875,9</b>	<b>64 515,0</b>	<b>466 699,2</b>	<b>93 289,3</b>	<b>64 862,4</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>
Детский сад по ул.Охотской в Завельцовском районе (введен в 2019 году)	200	гку НСО УКС	25 581,0	25 581,0			25 522,7	61,9	25 580,9	25 580,9			0,1	0,0	100%	100%
Школа в р.п. Маслянино (введен в 2019 году)	275	гку НСО УКС	146 449,6	146 449,6			146 393,7	89,3	146 393,7	146 393,7			55,9	0,0	100%	100%
Пристройка к детскому саду по ул.Советская, 225 г. Каргат Каргатского района (введен в 2019 году)		гку НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово (введен в 2019 году)		гку НСО УКС	230,4	230,4				2 303,5	230,4	230,4			0,0	0,0	100%	1000%
Школа в микрорайоне "Южный" г. Бердск	введен 1100	гку НСО УКС	112 473,8	112 473,8			500,9	102 712,8	106 932,4	106 932,4			5 541,4	0,0	95%	92%
Школа в р.п. Краснообск	1 100	гку НСО УКС	446 864,5	370 876,7				611 913,5	422 150,3	346 162,5			75 987,8	24 714,2	94%	92%
Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для Лицея №130 им. академика М.А.Лаврентьева"	введен 525	Мэрия г.Новосибирска	524 535,3	305 088,0	5 271,6	214 175,7		530 008,9	530 008,9	305 088,0	10 745,2	214 175,7	0,0	0,0	101%	101%
Школа по ул.Тюленина в Калининском районе	введен 1100	Мэрия г.Новосибирска	200 000,0	30 000,0	30 000,0	140 000,0	6 274,1	211 462,7	217 736,7	28 935,3	53 769,8	135 031,6	1 064,7	4 968,4	109%	109%
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	160	гку НСО УКС	194 854,4	93 456,3				70 297,7	73 047,6	31 543,5			41 504,2	61 912,8	37%	36%
<b>Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет</b>	<b>4900 / 1825</b>		<b>3 116 883,6</b>	<b>2 017 537,6</b>	<b>27 154,6</b>	<b>1 072 191,4</b>	<b>7 221,4</b>	<b>2 471 486,7</b>	<b>2 288 046,3</b>	<b>1 381 070,5</b>	<b>51 916,6</b>	<b>855 059,2</b>	<b>636 467,1</b>	<b>217 132,2</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>
<b>Вводные в 2020 году</b>	<b>3 570</b>		<b>2 686 491,5</b>	<b>1 848 067,3</b>	<b>23 241,9</b>	<b>815 182,3</b>	<b>7 221,4</b>	<b>2 201 274,2</b>	<b>2 066 157,9</b>	<b>1 328 352,8</b>	<b>35 356,8</b>	<b>702 448,3</b>	<b>519 714,5</b>	<b>112 734,0</b>	<b>77%</b>	<b>75%</b>
Здание детского сада-яслей по ул.Авиастроителей, 5а в Дзержинском районе	320 / 95	Мэрия г.Новосибирска	389 501,1	171 032,3	7 279,5	211 189,3		392 562,7	385 294,4	170 882,6	6 814,3	207 597,4	149,7	3 591,9		
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 9а в Кировском районе	введен 165 / 50	Мэрия г.Новосибирска	108 315,0	91 593,4	1 488,3	15 233,3	1 238,4	107 614,5	108 815,1	91 556,0	2 025,8	15 233,3	37,4	0,0	100%	100%
Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе	190 / 50	Мэрия г.Новосибирска	151 689,8	98 149,0	2 179,0	51 361,8	1 535,5	138 957,1	141 903,8	87 906,6	2 635,4	51 361,8	10 242,4	0,0	94%	93%
Здание детского сада-яслей по ул.Воинской, 79а в Октябрьском районе	220 / 60	Мэрия г.Новосибирска	128 801,2	106 801,1	1 614,7	20 385,4	50,5	107 273,8	81 850,6	61 632,9	603,4	19 614,2	45 168,2	771,2		
Здание детского сада-яслей по ул.Тельмана, 3б в Первомайском районе	220 / 60	Мэрия г.Новосибирска	107 868,9	88 094,6	1 373,6	18 400,7	1 252,7	78 457,9	79 710,6	55 025,3	6 284,6	18 400,7	33 069,3	0,0	74%	74%
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 25а в Кировском районе	120 / 70	Мэрия г.Новосибирска	91 816,6	81 136,3	1 072,2	9 608,1	706,6	77 544,7	78 251,2	67 674,9	968,2	9 608,1	13 461,4	0,0	85%	85%
Здание детского сада-яслей по ул.Владимира Заровного, 30 в Октябрьском районе	220 / 60	Мэрия г.Новосибирска	139 392,3	128 236,3	1 547,9	9 608,1	1 401,2	135 925,2	132 143,9	119 321,5	3 214,3	9 608,1	8 914,8	0,0	95%	99%
Детский сад по ул.Заозерной в Ленинском районе	350 / 80	Мэрия г.Новосибирска	247 642,6	104 450,9	4 695,9	138 495,8	311,7	241 414,3	238 261,9	93 902,9	5 863,2	138 495,8	10 548,0	0,0	96%	98%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 в Кировском районе	введен 165 / 50	Мэрия г.Новосибирска	94 438,4	88 176,8	1 028,3	5 233,3	442,0	97 292,2	97 734,2	88 127,0	4 373,9	5 233,3	49,8	0,0	103%	103%
Здание детского сада-яслей по ул.Виталия Потылицына, 9/2 в Октябрьском районе	введен 165 / 50	Мэрия г.Новосибирска	87 872,7	81 676,8	962,6	5 233,3	280,7	89 203,1	89 483,8	81 676,8	2 573,7	5 233,3	0,0	0,0	102%	102%
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок	200 / 80	гку НСО УКС	150 272,0	129 610,5		20 661,5		138 174,5	109 029,3	88 367,8		20 661,5	41 242,7	0,0	73%	72%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	гку НСО УКС	86 504,9	73 290,8		13 214,1	2,1	823,8	518,3	518,3			72 772,5	13 214,1	1%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Криводановка Новосибирского района	введен 220 / 60	гку НСО УКС	128 146,6	105 588,8		22 557,8		95 805,6	95 723,9	73 166,1		22 557,8	32 422,7	0,0	75%	75%
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово	220 / 60	гку НСО УКС	126 031,8	103 474,0		22 557,8		39 432,9	39 309,8	16 752,0		22 557,8	86 722,0	0,0	31%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов, 11	200 / 80	гку НСО УКС	123 393,8	101 620,1		21 773,7		142 756,7	83 764,4	61 990,7		21 773,7	39 629,4	0,0	68%	68%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание детского сада-яслей в г. Обь, ул. Калинина	200 / 80	гку НСО УКС	143 360,4	117 028,7		26 331,7		102 661,7	86 231,3	59 899,6		26 331,7	57 129,1	0,0	60%	59%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая	175 / 90	гку НСО УКС	225 076,3	96 825,6				128 250,7	122 762,6	74 000,4		48 762,2	22 825,2	79 488,5	55%	53%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	гку НСО УКС	73 317,4	28 231,5				45 085,9	40 053,7	10 636,2		29 417,5	17 595,3	15 668,4	55%	54%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2	40 / 40	гку НСО УКС	83 049,8	53 049,8				30 000,0	55 315,2	25 315,2		30 000,0	27 734,6	0,0	67%	66%
<b>Переходящие (вводные в 2021 году)</b>	<b>1 330</b>		<b>430 392,1</b>	<b>169 470,3</b>	<b>3 912,7</b>	<b>257 009,1</b>	<b>0,0</b>	<b>270 212,5</b>	<b>221 888,4</b>	<b>52 717,6</b>	<b>16 559,8</b>	<b>152 611,0</b>	<b>116 752,7</b>	<b>104 398,1</b>	<b>52%</b>	<b>63%</b>
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мэрия г.Новосибирска	81 647,2	8 083,3	1 963,9	71 600,0		87 125,8	67 401,6	2 110,3	14 643,0	50 648,3	5 973,0	20 951,7	83%	107%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе	265 / 80	Мэрия г.Новосибирска	81 041,7	8 059,7	1 948,8	71 033,2		72 244,4	42 122,1	5 726,2	1 916,8	34 479,1	2 333,5	36 554,1	52%	89%
Здание детского сада-яслей в г.Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	гку НСО УКС	98 181,7	76 981,7				21 200,0	29 818,0	29 839,1	20 239,1	9 600,0	56 742,6	11 600,0	30%	30%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	гку НСО УКС	35 546,7	14 346,7				21 200,0	22 187,3	22 771,7	1 571,7	21 200,0	12 775,0	0,0	64%	61%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	гку НСО УКС	55 363,8	31 014,5				24 349,3	761,9	761,9		30 252,6	24 349,3	0,0	1%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	гку НСО УКС	24 625,0	9 625,0				15 000,0	9 686,7	9 772,0	1 633,3	8 138,7	7 991,7	6 861,3	40%	39%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	гку НСО УКС	53 986,0	21 359,4				32 626,6	49 150,3	49 220,1	20 675,2	28 544,9	684,2	4 081,7	91%	90%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>6 933</b>		<b>1 857 443,3</b>	<b>810 073,3</b>	<b>2 370,0</b>	<b>1 045 000,0</b>	<b>9,3</b>	<b>735 586,3</b>	<b>740 153,2</b>	<b>426 462,7</b>	<b>3 256,0</b>	<b>310 434,4</b>	<b>383 610,6</b>	<b>734 565,6</b>	<b>40%</b>	<b>39%</b>
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	гку НСО УКС	269 069,3	269 069,3				9,3	196 012,7	196 051,5	196 051,5		73 017,7	0,0	73%	72%
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	гку НСО УКС	250 000,0	75 000,0				175 000,0	63 562,6	68 454,0	20 501,4	47 952,6	54 498,6	127 047,4	27%	25%
Здание школы по ул. Михаила Немылкина в г.Новосибирске	1100	гку НСО УКС	692 857,1	242 857,1				450 000,0	331 247,2	420 278,2	157 796,4	262 481,8	85 060,7	187 518,2	61%	48%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мэрия г.Новосибирска	152 370,0	150 000,0	2 370,0			43 262,4	43 262,4	40 006,4	3 256,0	109 993,6	0,0	0,0	28%	28%
Школа в п. Восход	1100	гку НСО УКС	7 168,1	7 168,1				555,5	5 526,2	5 526,2		1 641,9	0,0	0,0	77%	8%
Школа в с.Верх-Тула	1100	гку НСО УКС	445 000,0	25 000,0				420 000,0	100 904,9	894,7	894,7	24 105,3	420 000,0	0,0	0%	23%
Простройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля №149 г. Новосибирск		гку НСО УКС	2 007,4	2 007,4					0,0			2 007,4	0,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	гку НСО УКС	33 676,4	33 676,4				41,1	5 686,1	5 686,1		27 990,4	0,0	0,0	17%	0%
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Репьево Тогучинского района	200	гку НСО УКС	133,0	133,0					0,0			133,0	0,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада в с.Чистополье Кочневского района	80	гку НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0			5 000,0	0,0	0,0	0%	0%
Здание школы в г. Татарске Татарского района	546	гку НСО УКС	162,0	162,0					0,0			162,0	0,0	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"</b>			<b>3 183 190,7</b>	<b>1 411 676,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 771 513,8</b>	<b>1,0</b>	<b>2 798 889,0</b>	<b>2 733 484,7</b>	<b>1 119 324,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 614 160,2</b>	<b>292 352,4</b>	<b>157 353,6</b>	<b>86%</b>	<b>88%</b>
<b>Вводные объекты</b>			<b>704 231,9</b>	<b>627 560,9</b>	<b>0,0</b>	<b>76 671,0</b>	<b>0,0</b>	<b>509 345,4</b>	<b>507 968,6</b>	<b>438 391,6</b>	<b>0,0</b>	<b>69 577,0</b>	<b>189 169,3</b>	<b>7 094,0</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>
Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района	140 посещений в смену	гку НСО УКС	53 598,6	53 598,6				52 907,8	52 830,8	52 830,8		767,8	0,0	0,0	99%	99%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница"	103 койко-мест	гку НСО УКС	133 284,5	133 284,5				118 441,7	118 441,7	118 441,7		14 842,8	0,0	0,0	89%	89%
Здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района	75 пос/см	гку НСО УКС	50 715,8	50 715,8				46 642,4	46 689,0	46 689,0		4 026,8	0,0	0,0	92%	92%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет			
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер"		ГКУ НСО УКС	45 346,7	45 346,7			33 356,1	32 678,8	32 678,8				12 667,9	0,0	72%	73%	
<b>ФАПы</b>			452 014,1	375 343,1	0,0	76 671,0	0,0	276 481,6	275 893,0	206 316,0	0,0	69 577,0	169 027,1	7 094,0	61%	61%	
<b>Вводные в 2020 году</b>			421 286,3	344 615,3	0,0	76 671,0	0,0	257 997,4	257 328,4	187 751,4	0,0	69 577,0	156 863,9	7 094,0	61%	61%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Белово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линьская районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6			4 833,5	13 128,5	13 152,9	8 319,4			4 833,5	2 066,2	0,0	86%	86%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новые Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				8 734,4	7 349,2	7 349,2				3 817,5	0,0	66%	78%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	9 599,0	6 052,0			3 547,0	5 663,1	5 682,5	2 135,5			3 547,0	3 916,5	0,0	59%	59%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				772,4	772,4	772,4				14 446,7	0,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Светлое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2			3 546,5	10 897,7	10 916,6	7 370,1			3 546,5	250,1	0,0	98%	98%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Лесниковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7			3 547,0	6 122,4	6 141,3	2 594,3			3 547,0	5 025,4	0,0	55%	55%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тальменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 347,7	9 985,8			5 361,9	11 558,6	11 590,2	6 228,3			5 361,9	3 757,5	0,0	76%	75%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Балта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	14 394,8	9 561,3			4 833,5	12 043,8	12 068,2	7 234,7			4 833,5	2 326,6	0,0	84%	84%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				4 701,5	4 725,9	4 725,9				10 493,2	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Полойка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8			5 361,9	14 589,3	14 620,9	9 259,0			5 361,9	2 261,8	0,0	87%	86%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Зятовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 477,1	6 930,1			3 547,0	9 970,3	9 989,2	6 442,2			3 547,0	487,9	0,0	95%	95%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Радуга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	12 714,9	7 881,4			4 833,5	8 687,6	8 711,9	3 878,4			4 833,5	4 003,0	0,0	69%	68%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассказово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				11 048,1	11 071,2	11 071,2				95,5	0,0	99%	99%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Обский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	9 866,7	9 866,7				6 835,8	6 854,7	6 854,7				3 012,0	0,0	69%	69%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7			3 547,0	7 577,1	7 596,0	4 049,0			3 547,0	3 570,7	0,0	68%	68%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кудрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				2 220,1	2 239,0	2 239,0				8 927,7	0,0	20%	20%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				2 504,1	2 528,4	2 528,4				12 690,7	0,0	17%	16%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тюменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 049,0	6 502,0			3 547,0	8 595,5	8 614,4	5 067,4			3 547,0	1 434,6	0,0	86%	86%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сарыбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 945,9	10 945,9				9 359,6	9 378,5	9 378,5			1 567,4	0,0	86%	86%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				3 469,6	3 489,6	3 489,6			7 677,1	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				2 419,7	2 438,6	2 438,6			8 728,1	0,0	22%	22%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Романово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5		8 252,3	8 271,2	4 724,7		3 546,5	2 895,5	0,0	74%	74%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Отважный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		3 481,0	3 499,9	3 499,9			4 119,8	3 547,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Кайгородский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ»	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		14 520,0	14 544,4	9 710,9		4 833,5	674,7	0,0	96%	95%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рельево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ»	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				12 031,7	12 056,1	12 056,1			3 163,0	0,0	79%	79%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Елбань Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	14 110,3	14 110,3				6 586,3	6 612,5	6 612,5			7 497,8	0,0	47%	47%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Широкий Яр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	12 387,0		4 495,7		13 067,0	13 098,6	8 602,9		4 495,7	3 784,1	0,0	78%	77%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7				7 830,8	7 909,8	7 909,8			8 972,9	0,0	47%	46%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Биаза Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,7		5 362,0		13 683,1	13 714,7	8 352,7		5 362,0	3 168,0	0,0	81%	81%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Займика Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7				1 671,8	1 672,0	1 672,0			15 210,7	0,0	10%	10%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бедрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		2 803,6	2 822,5	2 822,5			4 797,2	3 547,0	25%	25%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новая Чебула Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотинская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		13 170,8	13 195,1	8 361,6		4 833,5	2 024,0	0,0	87%	87%
<b>Переходящие (вводные в 2021 году)</b>			<b>30 727,8</b>	<b>30 727,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 484,2</b>	<b>18 564,6</b>	<b>18 564,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 163,2</b>	<b>0,0</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				973,8	973,8	973,8			226,2	0,0	81%	81%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Береговое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	12 446,6	12 446,6				11 990,7	12 015,1	12 015,1			431,5	0,0	97%	96%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерня Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				450,2	450,2	450,2			749,8	0,0	38%	38%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	8 681,2	8 681,2				870,0	889,4	889,4			7 791,8	0,0	10%	10%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				626,5	626,5	626,5			573,5	0,0	52%	52%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				811,7	811,7	811,7			388,3	0,0	68%	68%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				642,5	642,5	642,5			557,5	0,0	54%	54%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				642,5	654,7	654,7			545,3	0,0	55%	54%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				625,6	649,9	649,9			550,1	0,0	54%	52%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				850,7	850,7	850,7			349,3	0,0	71%	71%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			2 448 231,0	753 388,2	0,0	1 694 842,8	1,0	2 271 059,4	2 206 951,5	662 368,4	0,0	1 544 583,2	91 019,9	150 259,6	90%	93%
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	25 700,1	25 700,1				25 438,1	25 418,4	25 418,4			281,7	0,0	99%	98%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	12 132,9	12 132,9				3 217,8	3 217,8	3 217,8			8 915,1	0,0	27%	7%
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0					0,0				176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8					0,0				124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе	300 посещений	ГКУ НСО УКС	116 089,1	116 089,1			1,0	97 748,4	98 332,8	98 332,8			17 756,3	0,0	85%	84%
Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области	213 коек	ГКУ НСО УКС	2 172 875,3	478 032,5		1 694 842,8		2 056 104,9	1 980 234,8	435 651,6		1 544 583,2	42 380,9	150 259,6	91%	95%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 посещений в смену	ГКУ НСО УКС	10 078,3	10 078,3				2 287,5	2 287,5	2 287,5			7 790,8	0,0	23%	23%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	7 839,1	7 839,1				7 344,7	7 344,7	7 344,7			494,5	0,0	94%	94%
Реконструкция ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" р.п. Чистоозерное Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	490,0	490,0				489,0	489,0	489,0			1,0	0,0	100%	100%
Реконструкция Каргатской ЦРБ. Новый хирургический корпус.	60 коек	ГКУ НСО УКС	8 500,0	8 500,0					0,0				8 500,0	0,0	0%	0%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	89 коек	ГКУ НСО УКС	89 085,3	89 085,3				77 850,3	89 047,8	89 047,8			37,5	0,0	100%	87%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области	46 коек	ГКУ НСО УКС	5 140,2	5 140,2				578,7	578,7	578,7			4 561,5	0,0	11%	11%
<b>Строительство объектов культуры</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			262 084,4	196 924,3	2 860,2	62 300,0	0,0	101 305,5	67 096,4	37 538,3	118,1	29 440,0	159 386,0	32 860,0	26%	27%
<b>Вводные объекты</b>			128 421,1	65 914,6	206,5	62 300,0	0,0	79 541,1	59 568,1	30 081,4	46,7	29 440,0	35 833,2	32 860,0	46%	62%
Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Искитимский район	введен	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Строительство РДК в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района	379	Администрация района	20 649,7	20 443,2	206,5			4 331,7	4 331,7	4 285,0	46,7		16 158,2	0,0	21%	21%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание дома культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района	100	ГКУ НСО УКС	56 312,8	25 162,8		31 150,0		38 690,0	28 757,2	15 027,2		13 730,0	10 135,6	17 420,0	51%	69%
Здание дома культуры в п. Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района	100	ГКУ НСО УКС	51 449,2	20 299,2		31 150,0		36 425,9	26 469,8	10 759,8		15 710,0	9 539,4	15 440,0	51%	71%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			133 663,3	131 009,7	2 653,7	0,0	0,0	21 764,4	7 528,3	7 456,9	71,4	0,0	123 552,8	0,0	6%	0%
Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии		ГКУ НСО УКС	8 233,8	8 233,8					0,0				8 233,8	0,0	0%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	55 007,3	54 457,2	550,1				0,0				54 457,2	0,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	14 957,8	14 209,9	747,9		4 051,1	4 051,1	3 979,7	71,4			10 230,1	0,0	27%	27%
Здание дома культуры в с. Веселый Кут Кулинского района	50	ГКУ НСО УКС	2 100,0	2 100,0			1 550,0	1 588,6	1 588,6				511,4	0,0	76%	74%
Здание дома культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогучинского района	100	ГКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0			1 850,0	1 888,6	1 888,6				111,4	0,0	94%	93%
Реконструкция здания по ул. М. Горького д. 52, в г. Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р С.Афанасьева	2 984,4 кв. м., зрит. зал на 211 мест	Мария г. Новосибирска	51 355,7	50 000,0	1 355,7		14 313,4	0,0					50 000,0	0,0	0%	28%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8				0,0					8,8	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов спорта</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"</b>			4 816 177,3	2 679 820,7	2 631,6	2 133 725,0	42 250,0	2 677 029,5	3 459 948,6	1 796 126,1	0,0	1 663 822,5	883 694,5	469 902,5	72%	25%
<b>Вводные объекты</b>			1 079 963,0	529 963,0	0,0	550 000,0	19 645,7	1 356 450,3	1 066 939,4	520 531,4	0,0	546 408,0	9 431,6	3 592,0	99%	99%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышеве Новосибирской области (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	20 137,0	20 137,0			19 645,7	93,5	19 645,7	19 645,7			491,3	0,0	98%	98%
Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36*18м) (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	17,2	17,2				1 027,1	17,1	17,1			0,1	0,0	100%	5971%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске	Трибуны на 160 мест, единовремене	ГКУ НСО УКС	104 003,8	104 003,8				96 377,7	96 430,4	96 430,4			7 573,4	0,0	93%	92%
Региональный центр волейбола в г. Новосибирске	введен	ГКУ НСО УКС	955 805,0	405 805,0		550 000,0		1 258 952,1	950 846,2	404 438,2		546 408,0	1 366,8	3 592,0	99%	99%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			3 736 214,3	2 149 857,7	2 631,6	1 583 725,0	22 604,3	1 320 579,3	2 393 009,2	1 275 594,8	0,0	1 117 414,5	874 262,9	466 310,5	64%	4%
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Северном Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8 636,1	8 636,1			15,3	42,0	57,2	57,2			8 578,9	0,0	1%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ГКУ НСО УКС	2 000,8	2 000,8				1 425,7	1 352,5	1 352,5			648,3	0,0	68%	67%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	41 185,8	41 185,8				28 944,1	28 905,4	28 905,4			12 280,3	0,0	70%	70%
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ГКУ НСО УКС	90 421,6	24 037,8		66 383,8	0,0	44 068,3	44 122,5	11 813,0		32 309,6	12 224,9	34 074,2	49%	49%
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ГКУ НСО УКС	34 269,8	34 269,8				1 387,3	1 387,3	1 387,3			32 882,6	0,0	4%	4%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г. Искитиме		ГКУ НСО УКС	1 839,3	1 839,3				4 020,6	543,5	543,5			1 295,8	0,0	30%	30%
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	местимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	3 294 678,9	1 890 678,9		1 404 000,0	22 589,0	1 137 996,9	2 212 689,7	1 198 689,7		1 014 000,0	691 989,2	390 000,0	67%	0%
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово	Трибуны на 198 мест	ГКУ НСО УКС	164 567,8	51 226,6		113 341,2		74 521,4	75 778,0	4 673,1		71 104,9	46 553,5	42 236,3	46%	45%
Здание спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Аникина в Кировском районе г. Новосибирска	110 чел./Мас.	ГКУ НСО УКС	4 982,5	4 982,5					0,0				4 982,5	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0				13 983,5	13 983,5	13 983,5			21 016,5	0,0	40%	40%
Реконструкция лыжероллерной трассы Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул.Биатлонная, д.1		ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				5 911,6	5 911,6	5 911,6			88,4	0,0	99%	99%
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрация района	52 631,6	50 000,0	2 631,6			8 277,9	8 277,9	8 277,9			41 722,1	0,0	16%	16%
<b>Строительство прочих объектов</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0%	0%
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ГКУ НСО УКС	10,3	10,3					0,0				10,3	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			832 936,1	155 436,1	0,0	677 500,0	0,0	318 309,9	300 280,8	49 523,4	0,0	250 757,4	105 912,7	426 742,6	0,4	0,3
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	784 947,2	107 447,2		677 500,0		253 428,3	252 439,4	1 681,9		250 757,4	105 765,3	426 742,6	32%	32%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	47 988,9	47 988,9				64 881,5	47 841,5	47 841,5			147,4	0,0	100%	56%
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			3 291,6	3 291,6	0,0	0,0	0,0	1 604,1	1 604,1	1 604,1	0,0	0,0	1 687,5	0,0	49%	49%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			3 291,6	3 291,6	0,0	0,0	0,0	1 604,1	1 604,1	1 604,1	0,0	0,0	1 687,5	0,0	49%	49%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	2 291,6	2 291,6				1 604,1	1 604,1	1 604,1			687,5	0,0	70%	70%
Строительство водовода (участок от микрорайона "Д" до ВНС II подъема) для водоснабжения объектов научно-технологического парка Новосибирского Академгородка		ГКУ НСО УКС	250,0	250,0					0,0				250,0	0,0	0%	0%
Водовод Д=820 мм от Н.Ельцовки до микрорайона "Д" в Советском районе города Новосибирска		ГКУ НСО УКС	750,0	750,0					0,0				750,0	0,0	0%	0%
Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области"			319 756,6	319 756,6					26 188,8	26 188,8			293 567,8	0,0	8%	0%
<b>Долгосрочные, ведомственные целевые программы</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			78 786,4	54 500,0	3 000,0	21 286,4	0,0	23 758,4	78 152,4	54 005,7	3 000,0	21 146,7	494,3	139,7	99%	30%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			500,0	500,0					360,0	360,0			140,0	0,0	72%	0%
ИМЕТ районам		Администрация района	78 286,4	54 000,0	3 000,0	21 286,4	0,0	23 758,4	77 792,5	53 645,7	3 000,0	21 146,7	354,3	139,7	99%	30%
Баганский район			5 275,4	3 620,9	227,1	1 427,4		3 916,3	5 275,4	3 620,9	227,1	1 427,4	0,0	0,0	100%	74%
Барабинский район			1 935,3	1 388,1	0,0	547,2		0,0	1 935,3	1 388,1	0,0	547,2	0,0	0,0	100%	0%
Болотнинский район			882,0	548,7	117,0	216,3		0,0	882,0	548,7	117,0	216,3	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 154,3	756,2	100,0	298,1		0,0	865,7	549,2	100,0	216,5	207,00153	81,59847	75%	0%
Доволенский район			567,0	371,6	48,9	146,5		567,0	567,0	371,6	48,9	146,5	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			567,0	380,1	37,1	149,8		567,0	567,0	380,1	37,1	149,8	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			520,7	327,4	64,3	129,0		0,0	520,7	327,4	64,3	129,0	0,0	0,0	100%	0%
Карасуский район			6 528,8	4 467,7	300,0	1 761,1		3 021,6	6 528,7	4 467,6	300,0	1 761,1	0,1	0,0	100%	46%
Каргатский район			2 048,0	1 469,0	0,0	579,0		522,3	2 035,2	1 459,8	0,0	575,4	9,2	3,6	99%	26%
Колыванский район			871,9	535,7	125,0	211,2		0,0	871,9	535,7	125,0	211,2	0,0	0,0	100%	0%
Коченевский район			1 008,0	651,3	100,0	256,7		1 008,0	1 008,0	651,3	100,0	256,7	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Кочковский район			873,0	626,2	0,0	246,8		873,0	626,2	0,0	246,8	0,0	0,0	100%	100%	
Краснозерский район			806,4	549,1	40,9	216,4		0,0	806,4	549,1	40,9	216,4	0,0	0,0	100%	0%
Куйбышевский район			2 348,5	1 468,5	301,1	578,9		1 554,0	2 348,5	1 468,5	301,1	578,9	0,0	0,0	100%	66%
Кулунский район			3 992,2	2 697,2	231,8	1 063,2		0,0	3 992,2	2 697,2	231,8	1 063,2	0,0	0,0	100%	0%
Кыштовский район			1 936,4	1 388,9	0,0	547,5		1 075,8	1 936,4	1 388,9	0,0	547,5	0,0	0,0	100%	56%
Маслянинский район			3 558,9	2 552,7	0,0	1 006,2		3 558,9	3 558,9	2 552,7	0,0	1 006,2	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 285,2	921,8	0,0	363,4		1 285,2	1 285,2	921,8	0,0	363,4	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			3 104,3	2 226,6	0,0	877,7		0,0	3 104,3	2 226,6	0,0	877,7	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			1 910,3	1 355,8	20,0	534,5		0,0	1 910,3	1 355,8	20,0	534,5	0,0	0,0	100%	0%
Северный район			817,6	586,4	0,0	231,2		0,0	817,6	586,4	0,0	231,2	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			912,9	574,2	112,3	226,4		0,0	912,9	574,2	112,3	226,4	0,0	0,0	100%	0%
Татарский район			992,7	712,0	0,0	280,7		0,0	992,7	712,0	0,0	280,7	0,0	0,0	100%	0%
Тогучинский район			1 521,5	1 005,2	120,0	396,3		0,0	1 521,5	1 005,2	120,0	396,3	0,0	0,0	100%	0%
Убинский район			806,4	531,8	65,0	209,6		806,4	806,4	531,8	65,0	209,6	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарский район			1 030,2	703,1	50,0	277,1		0,0	1 030,2	703,1	50,0	277,1	0,0	0,0	100%	0%
Чановский район			4 635,0	3 145,2	250,0	1 239,8		1 202,6	4 635,0	3 145,2	250,0	1 239,8	0,0	0,0	100%	26%
Черепановский район			2 041,2	1 334,2	181,0	526,0		1 260,0	2 041,2	1 334,2	181,0	526,0	0,0	0,0	100%	62%
Чистоозерный район			2 041,2	1 442,6	30,0	568,6		1 323,0	2 041,2	1 442,6	30,0	568,6	0,0	0,0	100%	65%
Чулымский район			1 827,8	1 311,0	0,0	516,8		0,0	1 635,4	1 173,0		462,4	138,0	54,4	89%	0%
г. Бердск			2 738,7	1 964,4	0,0	774,3		0,0	2 738,7	1 964,4	0,0	774,3	0,0	0,0	100%	0%
г. Искитим			1 521,5	1 091,3	0,0	430,2		0,0	1 521,5	1 091,3	0,0	430,2	0,0	0,0	100%	0%
р.п. Кольцово			1 011,0	607,3	164,3	239,4		0,0	1 011,0	607,3	164,3	239,4	0,0	0,0	100%	0%
г.Обь			1 217,3	647,8	314,2	255,3		1 217,2	1 217,2	647,7	314,2	255,3	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			13 997,8	10 040,1	0,0	3 957,7		0,0	13 997,8	10 040,1	0,0	3 957,7	0,0	0,0	100%	0%
<b>Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"</b>			<b>189 169,4</b>	<b>186 384,8</b>	<b>2 784,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 457,4</b>	<b>51 603,6</b>	<b>51 603,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134 781,1</b>	<b>0,0</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>
<b>Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»</b>			<b>123 546,7</b>	<b>123 546,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 789,7</b>	<b>39 789,7</b>	<b>39 789,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 757,1</b>	<b>0,0</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	11 624,8	11 624,8				3 178,7	3 178,7	3 178,7			8 446,1	0,0	27%	27%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			111 921,9	111 921,9				36 611,0	36 611,0	36 611,0			75 310,9	0,0	33%	33%
<b>Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"</b>			<b>42 211,0</b>	<b>40 300,4</b>	<b>1 910,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 926,7</b>	<b>2 926,7</b>	<b>2 926,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 373,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
ИМЕТ на реализацию мероприятий по исполнению обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию (г. Новосибирск)			38 211,0	36 300,4	1 910,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 300,4	0,0	0%	0%
<i>Инженерное обеспечение "проблемных домов"</i>			3 990,1	3 790,6	199,5				0,0				3 790,6	0,0	0%	0%
<i>Благоустройство «проблемных» жилых домов</i>			8 840,9	8 398,8	442,0				0,0				8 398,8	0,0	0%	0%
<i>Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов</i>			25 380,0	24 111,0	1 269,0				0,0				24 111,0	0,0	0%	0%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				2 926,7	2 926,7	2 926,7			1 073,3	0,0	73%	73%
<b>Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильем помещениями многодетных малообеспеченных семей"</b>		Администрация района	<b>14 379,5</b>	<b>13 660,5</b>	<b>719,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 220,2</b>	<b>4 220,2</b>	<b>4 220,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 440,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>
Баганский район			3 355,2	3 187,5	167,8			1 757,7	1 757,7	1 757,7			1 429,8	0,0	52%	52%
Искитимский район			3 115,6	2 959,8	155,8			0,0	0,0				2 959,8	0,0	0%	0%
Карасукский район			2 842,1	2 700,0	142,1			2 462,5	2 462,5	2 462,5			237,5	0,0	87%	87%
Тогучинский район			1 917,3	1 821,4	95,9			0,0	0,0				1 821,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			3 149,3	2 991,9	157,5			0,0	0,0				2 991,9	0,0	0%	0%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 31.10.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	3 101,4	2 946,3	155,1	0,0	0,0	0,0	2 946,2	2 946,2	0,0	0,0	0,1	0,0	95%	0%
Тогучинский район			641,1	609,0	32,1				608,9	608,9			0,1	0,0	95%	0%
Черепановский район			2 460,3	2 337,3	123,0				2 337,3	2 337,3			0,0	0,0	95%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	4 250,8	4 250,8	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	350,0	0,0	0,0	3 900,8	0,0	8%	4%
Предоставление субсидий гражданам на строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области			200,0	200,0					200,0	200,0			0,0	0,0	100%	0%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			1 000,0	1 000,0				150,0	150,0	150,0			850,0	0,0	15%	15%
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов при предоставлении гражданам кредитов (займов) по льготной ставке			3 050,8	3 050,8					0,0				3 050,8	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			1 680,0	1 680,0				1 370,8	1 370,8	1 370,8			309,2	0,0	82%	82%
<b>Прочие программы</b>																
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	14 779,6	0,0	0,0	14 779,6	0,0	6 955,3	14 779,2	0,0	0,0	14 779,2	0,0	0,4	100%	47%
Венгеровский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Карасукский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Тогучинский район			869,5			869,5		0,0	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Бердск			1 738,9			1 738,9		1 738,8	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	100%
г. Обь			869,5			869,5		0,0	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Новосибирск			9 562,7			9 562,7		3 477,7	9 562,7			9 562,7	0,0	0,0	100%	36%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	14 498,4	0,0	0,0	14 498,4	0,0	6 085,9	14 498,2	0,0	0,0	14 498,2	0,0	0,2	100%	42%
Куйбышевский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Бердск			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			12 759,4			12 759,4		4 347,1	12 759,4			12 759,4	0,0	0,0	100%	34%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 485,5	6 955,6		3 529,9		1 738,8	8 694,2	5 216,5		3 477,7	1 739,1	52,2	83%	17%
Баганский район			1 738,9	1 738,9				0,0	1 738,8	1 738,8			0,1	0,0	100%	0%
Искитимский район			1 738,9	1 738,9				0,0	1 738,8	1 738,8			0,1	0,0	100%	0%
Карасукский район			1 738,9			1 738,9		0,0	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	0%
г. Бердск			1 738,9	1 738,9					1 738,8	1 738,8			0,1	0,0	100%	0%
г. Новосибирск			3 529,9	1 738,9		1 791,0		1 738,8	1 738,8			1 738,8	1 738,9	52,2	49%	49%
Погашение судебных расходов			9 694,3	9 694,3				259,1	259,1	259,1			9 435,2	0,0	3%	3%