

## Строительная программа на 2020 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
<b>Всего, в том числе</b>			16 513 346,4	9 089 387,8	76 072,6	7 347 886,1	228 173,0	9 662 611,0	10 104 509,9	5 296 320,0	97 926,9	4 710 262,9	3 793 067,8	2 637 623,1	61%	48%
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			6 640 399,1	3 926 849,9	64 796,2	2 648 753,0	185 922,1	4 035 172,0	3 742 140,8	2 330 899,4	94 808,8	1 316 432,5	1 595 950,4	1 332 320,5	56%	57%
<b>Вводные объекты</b>	7 555		1 650 998,4	1 084 165,2	35 271,6	531 561,6	178 691,3	1 504 347,7	1 485 634,4	982 419,2	48 679,7	454 535,5	101 746,0	77 026,1	90%	90%
Детский сад по ул.Охотской в Завельцовском районе (введен в 2019 году)	200	ГКУ НСО УКС	25 581,0	25 581,0			25 522,7	61,9	25 580,9	25 580,9			0,1	0,0	100%	100%
Школа в р.п. Маслянино (введен в 2019 году)	275	ГКУ НСО УКС	146 449,6	146 449,6			146 393,7	89,3	146 393,7	146 393,7			55,9	0,0	100%	100%
Пристройка к детскому саду по ул.Советская, 225 г. Каргат Каргатского района (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	230,4	230,4				2 303,5	230,4	230,4			0,0	0,0	100%	1000%
Школа в микрорайоне "Южный" г. Бердск	введен 1100	ГКУ НСО УКС	112 473,8	112 473,8			500,9	102 712,8	106 932,4	106 932,4			5 541,4	0,0	95%	92%
Школа в р.п. Краснообск	1 100	ГКУ НСО УКС	446 864,5	370 876,7			75 987,8	609 113,5	419 113,8	343 126,0		75 987,8	27 750,7	0,0	94%	91%
Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для "Лицея №130 им. академика М.А.Лаврентьева"	введен 525	Мэрия г.Новосибирска	524 535,3	305 088,0	5 271,6	214 175,7		530 008,9	525 206,2	305 088,0	5 942,5	214 175,7	0,0	0,0	100%	101%
Школа по ул. Тюленина в Калининском районе	введен 1100	Мэрия г.Новосибирска	200 000,0	30 000,0	30 000,0	140 000,0	6 274,1	207 250,5	206 704,1	28 935,3	42 737,2	135 031,6	1 064,7	4 968,4	103%	107%
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	160	ГКУ НСО УКС	194 854,4	93 456,3			101 398,1	52 713,8	55 463,7	26 123,2		29 340,5	67 333,1	72 057,6	28%	27%
<b>Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет</b>	4900 / 1825		3 116 957,4	2 017 611,4	27 154,6	1 072 191,4	7 221,4	2 027 684,0	1 832 162,9	1 055 260,3	46 129,1	730 773,4	962 351,1	341 418,0	59%	59%
<b>Вводные в 2020 году</b>	3 570		2 686 565,3	1 848 141,1	23 241,9	815 182,3	7 221,4	1 836 126,6	1 665 441,7	1 019 261,5	30 554,8	615 625,4	828 879,6	199 556,9	62%	61%
Здание детского сада-яслей по ул.Авиастроителей, 5а в Дзержинском районе	320 / 95	Мэрия г.Новосибирска	389 501,1	171 032,3	7 279,5	211 189,3		349 306,0	349 306,0	134 917,3	6 791,3	207 597,4	36 115,0	3 591,9		
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 9а в Кировском районе	165 / 50	Мэрия г.Новосибирска	108 315,0	91 593,4	1 488,3	15 233,3	1 238,4	107 195,2	108 433,5	91 338,8	1 861,3	15 233,3	254,6	0,0	100%	100%
Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе	190 / 50	Мэрия г.Новосибирска	151 689,8	98 149,0	2 179,0	51 361,8	1 535,5	129 570,6	131 884,7	78 782,0	1 740,9	51 361,8	19 367,0	0,0	87%	86%
Здание детского сада-яслей по ул.Воинской, 79а в Октябрьском районе	220 / 60	Мэрия г.Новосибирска	128 801,2	106 801,1	1 614,7	20 385,4	50,5	81 771,0	60 114,1	39 925,6	574,3	19 614,2	66 875,5	771,2		
Здание детского сада-яслей по ул.Тельмана, 3б в Первомайском районе	220 / 60	Мэрия г.Новосибирска	107 868,9	88 094,6	1 373,6	18 400,7	1 252,7	37 507,3	38 760,0	14 634,2	5 725,1	18 400,7	73 460,4	0,0	36%	36%
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 25а в Кировском районе	120 / 70	Мэрия г.Новосибирска	91 816,6	81 136,3	1 072,2	9 608,1	706,6	77 496,0	73 604,2	63 288,1	708,0	9 608,1	17 848,2	0,0	80%	85%
Здание детского сада-яслей по ул.Владимира Заровного,30 в Октябрьском районе	220 / 60	Мэрия г.Новосибирска	139 392,3	128 236,3	1 547,9	9 608,1	1 401,2	60 919,2	61 995,7	50 064,4	2 323,2	9 608,1	78 171,9	0,0	44%	45%
Детский сад по ул.Заозерной в Ленинском районе	350 / 80	Мэрия г.Новосибирска	247 642,6	104 450,9	4 695,9	138 495,8	311,7	235 860,4	191 615,0	48 102,2	5 017,0	138 495,8	56 348,7	0,0	77%	95%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 в Кировском районе	введен 165 / 50	Мэрия г.Новосибирска	94 438,4	88 176,8	1 028,3	5 233,3	442,0	96 544,0	96 872,6	88 127,0	3 512,3	5 233,3	49,8	0,0	103%	103%
Здание детского сада-яслей по ул.Виталия Потеялицына,9/2 в Октябрьском районе	введен 165 / 50	Мэрия г.Новосибирска	87 872,7	81 676,8	962,6	5 233,3	280,7	89 066,8	89 211,5	81 676,8	2 301,4	5 233,3	0,0	0,0	102%	102%
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок	200 / 80	ГКУ НСО УКС	150 272,0	129 610,5			20 661,5	136 791,6	107 646,5	86 985,0		20 661,5	42 625,5	0,0	72%	71%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	86 504,9	73 290,8			13 214,1	823,8	488,7	488,7			72 802,1	13 214,1	1%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Криводановка Новосибирского района	введен 220 / 60	ГКУ НСО УКС	128 146,6	105 588,8			22 557,8	95 805,6	95 723,9	73 166,1		22 557,8	32 422,7	0,0	75%	75%
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово	220 / 60	ГКУ НСО УКС	126 031,8	103 474,0			22 557,8	27 621,0	27 621,0	5 063,2		22 557,8	98 410,8	0,0	22%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			Всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			Всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	123 393,8	101 620,1		21 773,7		132 404,0	73 411,7	61 576,6		11 835,1	40 043,5	9 938,6	59%	59%
Здание детского сада-яслей в г. Обь, ул. Калинина	200 / 80	ГКУ НСО УКС	143 360,4	117 028,7		26 331,7		102 027,3	85 596,9	59 265,2		26 331,7	57 763,5	0,0	60%	58%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая	175 / 90	ГКУ НСО УКС	225 076,3	96 825,6		128 250,7		20 175,0	22 734,7	22 734,7			74 090,9	128 250,7	10%	9%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	ГКУ НСО УКС	73 391,2	28 305,3		45 085,9		23 325,9	23 395,7	9 945,7		13 450,0	18 359,6	31 635,9	32%	32%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2	40 / 40	ГКУ НСО УКС	83 049,8	53 049,8		30 000,0		31 915,8	27 025,2	9 179,8		17 845,4	43 870,0	12 154,6	33%	38%
<b>Переходящие (вводные в 2021 году)</b>	<b>1 330</b>		<b>430 392,1</b>	<b>169 470,3</b>	<b>3 912,7</b>	<b>257 009,1</b>	<b>0,0</b>	<b>191 557,3</b>	<b>166 721,2</b>	<b>35 998,9</b>	<b>15 574,3</b>	<b>115 148,0</b>	<b>133 471,4</b>	<b>141 861,1</b>	<b>39%</b>	<b>44%</b>
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мэрия г.Новосибирска	81 647,2	8 083,3	1 963,9	71 600,0		67 401,6	67 401,6	2 110,3	14 643,0	50 648,3	5 973,0	20 951,7	83%	83%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе	265 / 80	Мэрия г.Новосибирска	81 041,7	8 059,7	1 948,8	71 033,2		41 870,5	15 517,2	4 701,4	931,3	9 884,4	3 358,3	61 148,8	19%	52%
Здание детского сада-яслей в г.Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	ГКУ НСО УКС	98 181,7	76 981,7		21 200,0		4 818,0	4 839,1	4 839,1			72 142,6	21 200,0	5%	5%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	ГКУ НСО УКС	35 546,7	14 346,7		21 200,0		22 175,6	22 760,0	1 560,0		21 200,0	12 786,7	0,0	64%	61%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	ГКУ НСО УКС	55 363,8	31 014,5		24 349,3			756,7	756,7			30 257,8	24 349,3	1%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Белярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	ГКУ НСО УКС	24 625,0	9 625,0		15 000,0		6 205,4	6 290,7	1 420,3		4 870,4	8 204,7	10 129,6	26%	25%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	53 986,0	21 359,4		32 626,6		49 086,2	49 155,9	20 611,0		28 544,9	748,4	4 081,7	91%	90%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>6 933</b>		<b>1 872 443,3</b>	<b>825 073,3</b>	<b>2 370,0</b>	<b>1 045 000,0</b>	<b>9,3</b>	<b>503 140,3</b>	<b>424 343,5</b>	<b>293 219,9</b>	<b>0,0</b>	<b>131 123,6</b>	<b>531 853,4</b>	<b>913 876,4</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	ГКУ НСО УКС	269 069,3	269 069,3			9,3	180 740,6	180 779,5	180 779,5			88 289,8	0,0	67%	66%
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	ГКУ НСО УКС	250 000,0	75 000,0		175 000,0		1 180,9	447,9	99,5		348,4	74 900,5	174 651,6	0%	0%
Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г.Новосибирске	1100	ГКУ НСО УКС	692 857,1	242 857,1		450 000,0		279 906,7	231 021,9	100 246,7		130 775,2	142 610,4	319 224,8	33%	40%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мэрия г.Новосибирска	152 370,0	150 000,0	2 370,0			40 006,4	0,0				150 000,0	0,0	0%	26%
Школа в п. Восход	1100	ГКУ НСО УКС	7 168,1	7 168,1				457,8	5 516,4	5 516,4			1 651,7	0,0	77%	6%
Школа в с.Верх-Тула	1100	ГКУ НСО УКС	445 000,0	25 000,0		420 000,0		806,8	894,7	894,7			24 105,3	420 000,0	0%	0%
Пристройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля №149 г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	2 007,4	2 007,4					0,0				2 007,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	ГКУ НСО УКС	33 676,4	33 676,4				41,1	5 683,1	5 683,1			27 993,3	0,0	17%	0%
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Рельево Тогучинского района	200	ГКУ НСО УКС	15 133,0	15 133,0					0,0				15 133,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	80	ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы в г. Татарске Татарского района	546	ГКУ НСО УКС	162,0	162,0					0,0				162,0	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"</b>			<b>3 216 150,0</b>	<b>1 444 636,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 771 513,8</b>	<b>1,0</b>	<b>2 669 162,4</b>	<b>2 583 753,6</b>	<b>1 008 441,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 575 312,5</b>	<b>436 195,2</b>	<b>196 201,3</b>	<b>80%</b>	<b>83%</b>
<b>Вводные объекты</b>			<b>716 991,2</b>	<b>640 320,2</b>	<b>0,0</b>	<b>76 671,0</b>	<b>0,0</b>	<b>418 478,6</b>	<b>419 347,0</b>	<b>365 244,5</b>	<b>0,0</b>	<b>54 102,5</b>	<b>275 075,7</b>	<b>22 568,5</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>
Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района	140 посещений в смену	ГКУ НСО УКС	53 598,6	53 598,6				52 725,5	52 725,5	52 725,5			873,1	0,0	98%	98%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница"	103 койко-мест	ГКУ НСО УКС	133 284,5	133 284,5				99 333,5	99 333,5	99 333,5			33 951,0	0,0	75%	74%
Здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района	75 пос/см	ГКУ НСО УКС	53 715,8	53 715,8				46 315,1	46 361,6	46 361,6			7 354,2	0,0	86%	86%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер"		ГКУ НСО УКС	45 346,7	45 346,7				15 580,9	15 667,7	15 667,7			29 679,0	0,0	35%	34%
<b>ФАПы</b>			461 773,4	385 102,4	0,0	76 671,0	0,0	221 971,0	222 786,6	168 684,1	0,0	54 102,5	216 418,3	22 568,5	48%	48%
<b>Вводные в 2020 году</b>			431 045,6	354 374,6	0,0	76 671,0	0,0	204 523,5	205 258,7	151 156,2	0,0	54 102,5	203 218,4	22 568,5	48%	47%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Белово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линевская районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		11 581,9	11 606,3	6 772,8		4 833,5	3 612,8	0,0	76%	76%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новые Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				4 496,8	4 515,7	4 515,7			6 651,0	0,0	40%	40%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождествена Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		870,1	889,6	889,6			6 730,1	3 547,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				772,4	772,4	772,4			14 446,7	0,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Светлое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5		10 038,8	10 057,7	6 511,2		3 546,5	1 109,0	0,0	90%	90%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Лесниковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		2 284,3	2 303,1	2 303,1			5 316,6	3 547,0	21%	20%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тальменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8		5 361,9		10 224,7	10 256,3	4 894,4		5 361,9	6 626,4	0,0	61%	61%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Балта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		12 043,8	12 068,2	7 234,7		4 833,5	3 150,9	0,0	79%	79%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Рождествена Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				4 701,5	4 725,9	4 725,9			10 493,2	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Полойка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8		5 361,9		13 335,7	13 367,3	8 005,4		5 361,9	3 515,4	0,0	79%	79%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Зятьковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		9 540,5	9 559,3	6 012,3		3 547,0	1 607,4	0,0	86%	85%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Радуга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		3 019,8	3 044,2	3 044,2			7 341,4	4 833,5	20%	20%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассказово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				10 587,0	10 610,1	10 610,1			556,6	0,0	95%	95%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Обской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				3 288,9	3 307,8	3 307,8			7 858,9	0,0	30%	29%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		3 411,5	3 430,4	3 430,4			4 189,3	3 547,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кудрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				2 220,1	2 239,0	2 239,0			8 927,7	0,0	20%	20%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1			625,6	650,0	650,0				14 569,1	0,0	4%	4%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тюменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0	6 635,5	6 654,4	3 107,4		3 547,0		4 512,3	0,0	60%	59%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сарыбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7			8 435,3	8 454,2	8 454,2				2 712,5	0,0	76%	76%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7			1 654,8	1 674,9	1 674,9				9 491,8	0,0	15%	15%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7			1 493,1	1 512,0	1 512,0				9 654,7	0,0	14%	13%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Романово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5	5 383,8	5 402,7	1 856,2		3 546,5		5 764,0	0,0	48%	48%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Отважный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0	591,4	610,3	610,3				7 009,4	3 547,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Кайгородский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская ЦРБ»	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5	13 462,6	13 487,0	8 653,5		4 833,5		1 732,1	0,0	89%	88%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рельево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская ЦРБ»	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1			10 797,8	10 822,2	10 822,2				4 396,9	0,0	71%	71%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Елбань Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	14 110,3	14 110,3			6 586,3	6 612,5	6 612,5				7 497,8	0,0	47%	47%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Широкий Яр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	12 387,0		4 495,7	11 733,0	11 764,7	7 269,0		4 495,7		5 118,0	0,0	70%	69%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7			6 841,4	6 920,3	6 920,3				9 962,4	0,0	41%	41%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Биваз Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,7		5 362,0	12 782,6	12 814,3	7 452,3		5 362,0		4 068,4	0,0	76%	76%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	30 пос/см	ГКУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7			1 671,8	1 672,0	1 672,0				15 210,7	0,0	10%	10%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бедрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0	1 547,2	1 566,1	1 566,1				6 053,6	3 547,0	14%	14%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новая Чебула Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5	11 863,6	11 887,9	7 054,4		4 833,5		3 331,2	0,0	78%	78%
<b>Переходящие (вводные в 2021 году)</b>			<b>30 727,8</b>	<b>30 727,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 447,5</b>	<b>17 527,9</b>	<b>17 527,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 199,9</b>	<b>0,0</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Стенной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0			973,8	973,8	973,8				226,2	0,0	81%	81%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Береговое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	12 446,6	12 446,6			10 954,1	10 978,4	10 978,4				1 468,2	0,0	88%	88%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерна Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦБ"	15 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0			450,2	450,2	450,2				749,8	0,0	38%	38%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			275 077,4	209 917,3	2 860,2	62 300,0	0,0	70 245,0	64 472,5	34 914,4	118,1	29 440,0	175 002,8	32 860,0	23%	14%
<b>Вводные объекты</b>			139 514,1	77 007,6	206,5	62 300,0	0,0	59 541,1	59 568,1	30 081,4	46,7	29 440,0	46 926,2	32 860,0	43%	43%
Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Искитимский район	введен	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3		0,1	0,0	99%	995%	
Строительство РДК в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района	379	Администрация района	20 649,7	20 443,2	206,5			4 331,7	4 331,7	4 285,0	46,7		16 158,2	0,0	21%	21%
Здание дома культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района	100	ГКУ НСО УКС	60 649,8	29 499,8		31 150,0		28 690,0	28 757,2	15 027,2		13 730,0	14 472,6	17 420,0	47%	47%
Здание дома культуры в п.Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района	100	ГКУ НСО УКС	58 205,2	27 055,2		31 150,0		26 425,9	26 469,8	10 759,8		15 710,0	16 295,4	15 440,0	45%	45%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			135 563,3	132 909,7	2 653,7	0,0	0,0	10 703,9	4 904,4	4 833,1	71,4	0,0	128 076,6	0,0	4%	0%
Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии		ГКУ НСО УКС	8 233,8	8 233,8					0,0				8 233,8	0,0	0%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	55 007,3	54 457,2	550,1				0,0				54 457,2	0,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО «Орел» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	14 957,8	14 209,9	747,9			1 427,3	1 427,3	1 355,9	71,4		12 854,0	0,0	10%	10%
Здание дома культуры в с. Веселый Кут Кулунского района	50	ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				1 550,0	1 588,6	1 588,6			1 411,4	0,0	53%	52%
Здание дома культуры в п. Мирный Коураского сельсовета Тогучинского района	100	ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				1 850,0	1 888,6	1 888,6			1 111,4	0,0	63%	62%
Реконструкция здания по ул.М. Горького, д.52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р С.Афанасьева	2 984,4 кв.м., зрит. зал на 211 мест	Мэрия г.Новосибирска	51 355,7	50 000,0	1 355,7			5 876,6	0,0				50 000,0	0,0	0%	11%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8					0,0				8,8	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов спорта</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 828 377,3	2 692 020,7	2 631,6	2 133 725,0	42 250,0	2 591 171,0	3 369 210,2	1 745 215,5	0,0	1 623 994,7	946 805,2	509 730,3	70%	23%
<b>Вводные объекты</b>			1 086 063,0	536 063,0	0,0	550 000,0	19 645,7	1 343 934,3	1 054 353,0	507 945,0	0,0	546 408,0	28 118,0	3 592,0	97%	97%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышев Новосибирской области (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	20 137,0	20 137,0				93,5	19 645,7	19 645,7			491,3	0,0	98%	98%
Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36*18м) (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	17,2	17,2				1 027,1	17,1	17,1			0,1	0,0	100%	5971%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообке	Трибуны на 160 мест, единовреме	ГКУ НСО УКС	104 003,8	104 003,8				83 861,7	83 844,0	83 844,0			20 159,8	0,0	81%	80%
Региональный центр волейбола в г.Новосибирске	введен Трибуны блок 1 -	ГКУ НСО УКС	961 905,0	411 905,0		550 000,0		1 258 952,1	950 846,2	404 438,2		546 408,0	7 466,8	3 592,0	99%	99%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			3 742 314,3	2 155 957,7	2 631,6	1 583 725,0	22 604,3	1 247 236,6	2 314 857,1	1 237 270,5	0,0	1 077 586,6	918 687,2	506 138,4	62%	2%
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8 636,1	8 636,1				42,0	57,2	57,2			8 578,9	0,0	1%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ГКУ НСО УКС	2 000,8	2 000,8				1 347,9	1 274,8	1 274,8			726,0	0,0	64%	63%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	45 185,8	45 185,8				13 165,0	13 126,3	13 126,3			32 059,5	0,0	29%	29%
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ГКУ НСО УКС	90 421,6	24 037,8		66 383,8	0,0	20 451,8	17 439,3	5 875,0		11 564,3	18 162,9	54 819,5	19%	23%
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ГКУ НСО УКС	34 269,8	34 269,8				1 306,3	1 306,3	1 306,3			32 963,6	0,0	4%	4%
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г.Искитиме		ГКУ НСО УКС	1 839,3	1 839,3				4 020,6	0,0				1 839,3	0,0	0%	30%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	местимост ь трибун главной арены - 10 587 мест; вместимост	ГКУ НСО Арена	3 294 678,9	1 890 678,9		1 404 000,0	22 589,0	1 137 108,7	2 210 602,4	1 196 602,4		1 014 000,0	694 076,5	390 000,0	67%	0%
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Колыцово	Трибуны на 198 мест	ГКУ НСО УКС	166 667,8	53 326,6		113 341,2		54 561,1	55 817,7	3 795,4		52 022,4	49 531,2	61 318,8	33%	33%
Здание спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Анимина в Кировском районе г.Новосибирска	110 чел.час.	ГКУ НСО УКС	4 982,5	4 982,5					0,0				4 982,5	0,0	0%	0%
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0				1 043,7	1 043,7	1 043,7			33 956,3	0,0	3%	3%
Реконструкция лыжероллерной трассы Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул.Биатлонная, д.1		ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				5 911,6	5 911,6	5 911,6			88,4	0,0	99%	99%
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрац ия района	52 631,6	50 000,0	2 631,6			8 277,9	8 277,9	8 277,9			41 722,1	0,0	16%	16%
<b>Строительство прочих объектов</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"</b>			10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0%	0%
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ГКУ НСО УКС	10,3	10,3					0,0				10,3	0,0	0%	0%
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"</b>			910 976,1	233 476,1	0,0	677 500,0	0,0	216 236,6	159 907,1	48 725,7	0,0	111 181,4	184 750,4	566 318,6	0,2	0,2
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	862 987,2	185 487,2		677 500,0		151 355,5	112 365,6	1 184,2		111 181,4	184 303,0	566 318,6	13%	18%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	47 988,9	47 988,9				64 881,1	47 541,5	47 541,5			447,4	0,0	99%	56%
<b>Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ</b>			3 291,6	3 291,6	0,0	0,0	0,0	1 434,7	1 434,7	1 434,7	0,0	0,0	1 856,9	0,0	44%	44%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			3 291,6	3 291,6	0,0	0,0	0,0	1 434,7	1 434,7	1 434,7	0,0	0,0	1 856,9	0,0	44%	44%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	2 291,6	2 291,6				1 434,7	1 434,7	1 434,7			856,9	0,0	63%	63%
Строительство водовода (участок от микрорайона "Д" до ВНС II подъема) для водоснабжения объектов научно-технологического парка Новосибирского Академгородка		ГКУ НСО УКС	250,0	250,0					0,0				250,0	0,0	0%	0%
Водовод Д=820 мм от Н.Ельцовки до микрорайона "Д" в Советском районе города Новосибирска		ГКУ НСО УКС	750,0	750,0					0,0				750,0	0,0	0%	0%
<b>Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области"</b>			319 756,6	319 756,6					23 669,9	23 669,9			296 086,7	0,0	7%	0%
<b>Долгосрочные, ведомственные целевые программы</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"</b>			79 286,4	55 000,0	3 000,0	21 286,4	0,0	23 758,4	78 152,4	54 005,7	3 000,0	21 146,7	994,3	139,7	99%	30%
<b>социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка</b>			1 000,0	1 000,0					360,0	360,0			640,0	0,0	36%	0%
<b>ИМБТ районам</b>			78 286,4	54 000,0	3 000,0	21 286,4	0,0	23 758,4	77 792,5	53 645,7	3 000,0	21 146,7	354,3	139,7	99%	30%
Баганский район			5 275,4	3 620,9	227,1	1 427,4		3 916,3	5 275,4	3 620,9	227,1	1 427,4	0,0	0,0	100%	74%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Барабинский район			1 935,3	1 388,1	0,0	547,2		0,0	1 935,3	1 388,1	0,0	547,2	0,0	0,0	100%	0%
Болотнинский район			882,0	548,7	117,0	216,3		0,0	882,0	548,7	117,0	216,3	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 154,3	756,2	100,0	298,1		0,0	865,7	549,2	100,0	216,5	207,0	81,6	75%	0%
Доволенский район			567,0	371,6	48,9	146,5		567,0	567,0	371,6	48,9	146,5	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			567,0	380,1	37,1	149,8		567,0	567,0	380,1	37,1	149,8	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			520,7	327,4	64,3	129,0		0,0	520,7	327,4	64,3	129,0	0,0	0,0	100%	0%
Карасукский район			6 528,8	4 467,7	300,0	1 761,1		3 021,6	6 528,7	4 467,6	300,0	1 761,1	0,1	0,0	100%	46%
Каргатский район			2 048,0	1 469,0	0,0	579,0		522,3	2 035,2	1 459,8	0,0	575,4	9,2	3,6	99%	26%
Кольванский район			871,9	535,7	125,0	211,2		0,0	871,9	535,7	125,0	211,2	0,0	0,0	100%	0%
Коченевский район			1 008,0	651,3	100,0	256,7		1 008,0	1 008,0	651,3	100,0	256,7	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			873,0	626,2	0,0	246,8		873,0	873,0	626,2	0,0	246,8	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			806,4	549,1	40,9	216,4		0,0	806,4	549,1	40,9	216,4	0,0	0,0	100%	0%
Куйбышевский район			2 348,5	1 468,5	301,1	578,9		1 554,0	2 348,5	1 468,5	301,1	578,9	0,0	0,0	100%	66%
Кулунский район			3 992,2	2 697,2	231,8	1 063,2		0,0	3 992,2	2 697,2	231,8	1 063,2	0,0	0,0	100%	0%
Кыштовский район			1 936,4	1 388,9	0,0	547,5		1 075,8	1 936,4	1 388,9	0,0	547,5	0,0	0,0	100%	56%
Маслянинский район			3 558,9	2 552,7	0,0	1 006,2		3 558,9	3 558,9	2 552,7	0,0	1 006,2	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 285,2	921,8	0,0	363,4		1 285,2	1 285,2	921,8	0,0	363,4	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			3 104,3	2 226,6	0,0	877,7		0,0	3 104,3	2 226,6	0,0	877,7	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			1 910,3	1 355,8	20,0	534,5		0,0	1 910,3	1 355,8	20,0	534,5	0,0	0,0	100%	0%
Северный район			817,6	586,4	0,0	231,2		0,0	817,6	586,4	0,0	231,2	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			912,9	574,2	112,3	226,4		0,0	912,9	574,2	112,3	226,4	0,0	0,0	100%	0%
Татарский район			992,7	712,0	0,0	280,7		0,0	992,7	712,0	0,0	280,7	0,0	0,0	100%	0%
Тогучинский район			1 521,5	1 005,2	120,0	396,3		0,0	1 521,5	1 005,2	120,0	396,3	0,0	0,0	100%	0%
Убинский район			806,4	531,8	65,0	209,6		806,4	806,4	531,8	65,0	209,6	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Таркский район			1 030,2	703,1	50,0	277,1		0,0	1 030,2	703,1	50,0	277,1	0,0	0,0	100%	0%
Чановский район			4 635,0	3 145,2	250,0	1 239,8		1 202,6	4 635,0	3 145,2	250,0	1 239,8	0,0	0,0	100%	26%
Черепановский район			2 041,2	1 334,2	181,0	526,0		1 260,0	2 041,2	1 334,2	181,0	526,0	0,0	0,0	100%	62%
Чистоозерный район			2 041,2	1 442,6	30,0	568,6		1 323,0	2 041,2	1 442,6	30,0	568,6	0,0	0,0	100%	65%
Чулымский район			1 827,8	1 311,0	0,0	516,8		0,0	1 635,4	1 173,0	0,0	462,4	138,0	54,4	89%	0%
г. Бердск			2 738,7	1 964,4	0,0	774,3		0,0	2 738,7	1 964,4	0,0	774,3	0,0	0,0	100%	0%
г.Искитим			1 521,5	1 091,3	0,0	430,2		0,0	1 521,5	1 091,3	0,0	430,2	0,0	0,0	100%	0%
р.п. Кольцово			1 011,0	607,3	164,3	239,4		0,0	1 011,0	607,3	164,3	239,4	0,0	0,0	100%	0%
г.Обь			1 217,3	647,8	314,2	255,3		1 217,2	1 217,2	647,7	314,2	255,3	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			13 997,8	10 040,1	0,0	3 957,7		0,0	13 997,8	10 040,1	0,0	3 957,7	0,0	0,0	100%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			190 563,8	187 779,2	2 784,6	0,0	0,0	40 351,7	43 497,9	43 497,9	0,0	0,0	144 281,3	0,0	23%	21%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			123 621,2	123 621,2	0,0	0,0	0,0	32 811,7	32 811,7	32 811,7	0,0	0,0	90 809,5	0,0	27%	27%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	11 624,8	11 624,8				2 700,7	2 700,7	2 700,7			8 924,1	0,0	23%	23%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			111 996,4	111 996,4				30 111,0	30 111,0	30 111,0			81 885,4	0,0	27%	27%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			42 211,0	40 300,4	1 910,5	0,0	0,0	1 926,7	1 926,7	1 926,7	0,0	0,0	38 373,7	0,0	5%	5%
ИМБТ на реализацию мероприятий по исполнению обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию (г. Новосибирск)			38 211,0	36 300,4	1 910,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 300,4	0,0	0%	0%
Инженерное обеспечение "проблемных домов"			3 990,1	3 790,6	199,5				0,0				3 790,6	0,0	0%	0%
Благоустройство «проблемных» жилых домов			8 840,9	8 398,8	442,0				0,0				8 398,8	0,0	0%	0%
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			25 380,0	24 111,0	1 269,0				0,0				24 111,0	0,0	0%	0%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				1 926,7	1 926,7	1 926,7			2 073,3	0,0	48%	48%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	14 379,5	13 660,5	719,0	0,0	0,0	4 220,2	4 220,2	4 220,2	0,0	0,0	9 440,3	0,0	29%	29%
Баганский район			3 355,2	3 187,5	167,8			1 757,7	1 757,7	1 757,7			1 429,8	0,0	52%	52%
Искитимский район			3 115,6	2 959,8	155,8			0,0	0,0				2 959,8	0,0	0%	0%
Карасукский район			2 842,1	2 700,0	142,1			2 462,5	2 462,5	2 462,5			237,5	0,0	87%	87%
Тогучинский район			1 917,3	1 821,4	95,9			0,0	0,0				1 821,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			3 149,3	2 991,9	157,5			0,0	0,0				2 991,9	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	3 101,4	2 946,3	155,1	0,0	0,0	0,0	2 946,2	2 946,2	0,0	0,0	0,1	0,0	95%	0%
Тогучинский район			641,1	609,0	32,1				608,9	608,9			0,1	0,0	95%	0%
Черепановский район			2 460,3	2 337,3	123,0				2 337,3	2 337,3			0,0	0,0	95%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	4 250,8	4 250,8	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	350,0	0,0	0,0	3 900,8	0,0	8%	4%
Предоставление субсидий гражданам на строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области			200,0	200,0					200,0	200,0			0,0	0,0	100%	0%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			1 000,0	1 000,0				150,0	150,0	150,0			850,0	0,0	15%	15%
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов при предоставлении гражданам кредитов (займов) по льготной ставке			3 050,8	3 050,8					0,0				3 050,8	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			3 000,0	3 000,0				1 243,0	1 243,0	1 243,0			1 757,0	0,0	41%	41%
<b>Прочие программы</b>																
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	14 779,6	0,0	0,0	14 779,6	0,0	6 955,3	14 779,2	0,0	0,0	14 779,2	0,0	0,4	100%	47%
Венгеровский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Карасукский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Тогучинский район			869,5			869,5		0,0	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Бердск			1 738,9			1 738,9		1 738,8	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	100%
г. Обь			869,5			869,5		0,0	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Новосибирск			9 562,7			9 562,7		3 477,7	9 562,7			9 562,7	0,0	0,0	100%	36%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	14 498,4	0,0	0,0	14 498,4	0,0	6 085,9	14 498,2	0,0	0,0	14 498,2	0,0	0,2	100%	42%
Куйбышевский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Бердск			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			12 759,4			12 759,4		4 347,1	12 759,4			12 759,4	0,0	0,0	100%	34%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 485,5	6 955,6		3 529,9	1 738,8	8 694,2	5 216,5			3 477,7	1 739,1	52,2	83%	17%
Баганский район			1 738,9	1 738,9				0,0	1 738,8	1 738,8			0,1	0,0	100%	0%
Искитимский район			1 738,9	1 738,9				0,0	1 738,8	1 738,8			0,1	0,0	100%	0%
Карасукский район			1 738,9			1 738,9		0,0	1 738,8		1 738,8		0,0	0,1	100%	0%
г. Бердск			1 738,9	1 738,9				1 738,8	1 738,8				0,1	0,0	100%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
г. Новосибирск			3 529,9	1 738,9		1 791,0		1 738,8	1 738,8			1 738,8	1 738,9	52,2	49%	49%
Погашение судебных расходов			9 694,3	9 694,3				299,1	299,1	299,1			9 395,2	0,0	3%	3%