

## Строительная программа на 2020 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирова ния	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
<b>Всего, в том числе</b>			<b>15 841 610,8</b>	<b>9 371 084,2</b>	<b>74 949,4</b>	<b>6 395 577,3</b>	<b>228 173,0</b>	<b>5 006 685,5</b>	<b>5 216 479,0</b>	<b>2 999 564,7</b>	<b>33 611,8</b>	<b>2 183 302,4</b>	<b>6 371 519,4</b>	<b>4 212 274,9</b>	<b>33%</b>	<b>20%</b>
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			6 248 344,6	3 955 239,9	64 351,7	2 228 753,0	185 922,1	1 701 650,7	1 592 133,8	1 139 465,8	30 565,1	422 102,8	2 815 774,0	1 806 650,2	25%	24%
<b>Вводные объекты</b>	<b>4 460</b>		<b>1 642 153,9</b>	<b>1 075 765,2</b>	<b>34 827,1</b>	<b>531 561,6</b>	<b>178 691,3</b>	<b>496 093,5</b>	<b>495 088,2</b>	<b>417 140,0</b>	<b>19 396,4</b>	<b>58 551,7</b>	<b>658 625,2</b>	<b>473 009,9</b>	<b>30%</b>	<b>29%</b>
Детский сад по ул.Охотской в Завельцовском районе (введен в 2019 году)	200	ГКУ НСО УКС	25 581,0	25 581,0			25 522,7	61,9	25 580,9	25 580,9			0,1	0,0	100%	100%
Школа в р.п. Маслянино (введен в 2019 году)	275	ГКУ НСО УКС	148 049,6	148 049,6			146 393,7	89,3	146 393,7	146 393,7			1 655,9	0,0	99%	99%
Престройка к детскому саду по ул.Советская, 225 г. Каргат Каргатского района (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово (введен в 2019 году)		ГКУ НСО УКС	230,4	230,4				2 303,5	230,4	230,4			0,0	0,0	100%	1000%
Школа в микрорайоне "Южный" г. Бердск	1 100	ГКУ НСО УКС	146 473,8	146 473,8			500,9	105 272,0	89 519,7	89 519,7			56 954,1	0,0	61%	72%
Школа в р.п. Краснообск	1 100	ГКУ НСО УКС	446 864,5	370 876,7		75 987,8		205 334,0	58 208,4	26 079,0		32 129,3	344 797,7	43 858,5	13%	1%
Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для "Лицея №130 им. академика М.А.Лаврентьева"	525	Мария г.Новосибирска	480 090,8	261 088,0	4 827,1	214 175,7		117 240,1	110 892,0	108 585,6	2 306,4		152 502,4	214 175,7	23%	24%
Школа по ул.Туленина в Калининском районе	1 100	Мария г.Новосибирска	200 000,0	30 000,0	30 000,0	140 000,0	6 274,1	41 296,6	37 031,5	3 519,1	17 090,0	16 422,4	26 480,9	123 577,6	19%	24%
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	160	ГКУ НСО УКС	194 854,4	93 456,3		101 398,1		24 402,7	27 222,4	17 222,4		10 000,0	76 233,9	91 398,1	14%	13%
<b>Ясли "Пемографит" от 1,5 до 3 лет</b>	<b>4900 / 1825</b>		<b>3 146 380,9</b>	<b>2 047 034,9</b>	<b>27 154,6</b>	<b>1 072 191,4</b>	<b>7 221,4</b>	<b>1 027 647,7</b>	<b>938 920,6</b>	<b>602 700,8</b>	<b>11 168,7</b>	<b>325 051,1</b>	<b>1 444 334,1</b>	<b>747 140,3</b>	<b>30%</b>	<b>27%</b>
<b>Вводные в 2020 году</b>	<b>3 570</b>		<b>2 599 266,4</b>	<b>1 760 842,2</b>	<b>23 241,9</b>	<b>815 182,3</b>	<b>7 221,4</b>	<b>990 689,7</b>	<b>900 452,7</b>	<b>588 047,1</b>	<b>11 168,7</b>	<b>301 236,9</b>	<b>1 172 795,1</b>	<b>513 945,4</b>	<b>35%</b>	<b>31%</b>
Здание детского сада-яслей по ул.Авиастроителей, 5а в Дзержинском районе	320 / 95	Мария г.Новосибирска	389 501,1	171 032,3	7 279,5	211 189,3		277 020,4	277 020,5	125 794,2	5 140,4	146 085,8	45 238,1	65 103,5		
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 9а в Кировском районе	165 / 50	Мария г.Новосибирска	124 415,0	107 693,4	1 488,3	15 233,3	1 238,4	40 484,6	38 452,9	22 808,9	410,7	15 233,3	84 884,5	0,0	31%	34%
Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе	190 / 50	Мария г.Новосибирска	135 589,8	82 049,0	2 179,0	51 361,8	1 535,5	106 247,8	104 491,9	68 237,7	1 182,4	35 071,8	13 811,3	16 290,0	77%	79%
Здание детского сада-яслей по ул.Войсковой, 79а в Октябрьском районе	220 / 60	Мария г.Новосибирска	128 801,2	106 801,1	1 614,7	20 385,4	50,5	49 150,2	46 438,0	36 120,6	317,5	10 000,0	70 680,5	10 385,4		
Здание детского сада-яслей по ул.Тельмана, 36 в Первомайском районе	220 / 60	Мария г.Новосибирска	107 868,9	88 094,6	1 373,6	18 400,7	1 252,7	2 380,0	3 632,7	2 579,9	1 052,8		85 514,7	18 400,7	3%	3%
Здание детского сада-яслей по ул.Мира, 25а в Кировском районе	120 / 70	Мария г.Новосибирска	91 816,6	81 136,3	1 072,2	9 608,1	706,6	46 705,2	45 967,8	36 099,4	260,3	9 608,1	45 036,9	0,0	50%	52%
Здание детского сада-яслей по ул.Владимира Заровного,30 в Октябрьском районе	220 / 60	Мария г.Новосибирска	139 392,3	128 236,3	1 547,9	9 608,1	1 401,2	45 298,9	45 732,9	44 960,2	772,6		83 276,1	9 608,1	33%	34%
Детский сад по ул.Заозерной в Ленинском районе	350 / 80	Мария г.Новосибирска	247 642,6	104 450,9	4 695,9	138 495,8	311,7	44 260,4	33 173,7	11 857,1	1 250,3	20 066,4	92 593,8	118 429,4	13%	18%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 в Кировском районе	165 / 50	Мария г.Новосибирска	94 438,4	88 176,8	1 028,3	5 233,3	442,0	78 829,3	79 072,1	73 469,1	369,7	5 233,3	14 707,7	0,0	84%	84%
Здание детского сада-яслей по ул.Виталия Потылицына,9/2 в Октябрьском районе	165 / 50	Мария г.Новосибирска	87 872,7	81 676,8	962,6	5 233,3	280,7	72 788,4	72 893,4	67 248,1	412,0	5 233,3	14 428,7	0,0	83%	83%
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок	200 / 80	ГКУ НСО УКС	113 803,9	93 142,4		20 661,5		52 038,8	25 219,9	14 249,8		10 970,1	78 892,6	9 691,4	22%	19%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	86 504,9	73 290,8		13 214,1	2,1	525,5	190,4	190,4			73 100,4	13 214,1	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Криводановка Новосибирского района	220 / 60	ГКУ НСО УКС	128 146,6	105 588,8		22 557,8		80 099,0	80 051,5	57 493,7		22 557,8	48 095,1	0,0	62%	62%
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово	220 / 60	ГКУ НСО УКС	126 031,8	103 474,0		22 557,8		45,8	45,8	45,8			103 428,2	22 557,8	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	123 393,8	101 620,1		21 773,7		46 957,6	12 757,3	922,2		11 835,1	100 697,9	9 938,6	10%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Обь, ул. Калинина	200 / 80	ГКУ НСО УКС	126 011,6	99 679,9		26 331,7		37 734,7	21 243,2	11 901,3		9 341,9	87 778,6	16 989,8	17%	15%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая	175 / 90	ГКУ НСО УКС	225 076,3	96 825,6		128 250,7		7,5	2 655,2	2 655,2			94 170,4	128 250,7	1%	0%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13	60 / 20	ГКУ НСО УКС	73 391,2	28 305,3		45 085,9		8 055,6	8 125,4	8 125,4			20 179,9	45 085,9	11%	11%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2	40 / 40	КГУ НСО УКС	49 567,8	19 567,8		30 000,0		2 060,1	3 288,1	3 288,1			16 279,7	30 000,0	7%	4%
<b>Переходящие (вводные в 2021 году)</b>	<b>1 330</b>		<b>547 114,5</b>	<b>286 192,7</b>	<b>3 912,7</b>	<b>257 009,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36 958,0</b>	<b>38 467,9</b>	<b>14 653,7</b>	<b>0,0</b>	<b>23 814,2</b>	<b>271 539,0</b>	<b>233 194,9</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	81 647,2	8 083,3	1 963,9	71 600,0			0,0				8 083,3	71 600,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	81 041,7	8 059,7	1 948,8	71 033,2			0,0				8 059,7	71 033,2	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г.Исаятими, микрорайон Подгорный	320 / 75	КГУ НСО УКС	150 000,0	128 800,0		21 200,0		4 391,6	4 405,4	4 405,4			124 394,6	21 200,0	3%	3%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	КГУ НСО УКС	100 450,8	79 250,8		21 200,0		15 401,7	15 986,1	1 263,6		14 722,5	77 987,2	6 477,5	16%	15%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	КГУ НСО УКС	55 363,8	31 014,5		24 349,3			756,7	756,66299			30 257,8	24 349,3	1%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	КГУ НСО УКС	24 625,0	9 625,0		15 000,0		579,4	664,7	664,7			8 960,3	15 000,0	3%	2%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	КГУ НСО УКС	53 986,0	21 359,4		32 626,6		16 585,3	16 655,1	7 563,4		9 091,7	13 796,0	23 534,9	31%	30%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>6 721</b>		<b>1 459 809,8</b>	<b>832 439,8</b>	<b>2 370,0</b>	<b>625 000,0</b>	<b>9,3</b>	<b>177 909,5</b>	<b>158 125,0</b>	<b>119 625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 500,0</b>	<b>712 814,8</b>	<b>586 500,0</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	КГУ НСО УКС	269 069,3	269 069,3			9,3	119 601,8	84 048,3	84 048,3			185 021,0	0,0	31%	43%
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	КГУ НСО УКС	250 000,0	75 000,0		175 000,0		447,9	0,0				75 000,0	175 000,0	0%	0%
Здание школы по ул. Михаила Немыткина в г.Новосибирске	1100	КГУ НСО УКС	692 857,1	242 857,1		450 000,0		56 991,1	71 080,2	32 580,2		38 500,0	210 276,9	411 500,0	10%	8%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мария г.Новосибирска	152 370,0	150 000,0	2 370,0				0,0				150 000,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1100	КГУ НСО УКС	3 211,0	3 211,0				305,2	2 717,3	2 717,3			493,7	0,0	85%	10%
Школа в с.Верх-Тула	1100	КГУ НСО УКС	25 000,0	25 000,0				537,9	268,9	268,9			24 731,1	0,0	1%	2%
Пристройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля №149 г. Новосибирск		КГУ НСО УКС	2 007,4	2 007,4					0,0				2 007,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	КГУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				25,6	10,3	10,3			49 989,7	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района	200	КГУ НСО УКС	15 133,0	15 133,0					0,0				15 133,0	0,0	0%	0%
Здание школы в г. Татарске Татарского района	546	КГУ НСО УКС	162,0	162,0					0,0				162,0	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"</b>			<b>3 428 627,2</b>	<b>1 511 922,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 916 705,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 230 349,4</b>	<b>1 213 681,9</b>	<b>413 981,9</b>	<b>0,0</b>	<b>799 700,0</b>	<b>1 097 940,3</b>	<b>1 117 005,0</b>	<b>35%</b>	<b>36%</b>
<b>Вводные объекты</b>			<b>698 983,2</b>	<b>622 312,2</b>	<b>0,0</b>	<b>76 671,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138 587,2</b>	<b>117 150,6</b>	<b>117 150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>505 161,6</b>	<b>76 671,0</b>	<b>17%</b>	<b>20%</b>
Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района		КГУ НСО УКС	53 598,6	53 598,6				16 364,6	3 367,3	3 367,3			50 231,3	0,0	6%	30%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница"		КГУ НСО УКС	133 284,5	133 284,5				73 008,1	64 073,5	64 073,5			69 211,0	0,0	48%	55%
Здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района		КГУ НСО УКС	53 715,8	53 715,8				26 714,4	26 760,9	26 760,9			26 954,9	0,0	50%	50%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер"		КГУ НСО УКС	27 338,7	27 338,7					80,3	80,3			27 258,4	0,0	0%	0%
<b>ФАПы</b>			<b>461 773,4</b>	<b>385 102,4</b>	<b>0,0</b>	<b>76 671,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 572,9</b>	<b>23 963,3</b>	<b>23 963,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361 139,1</b>	<b>76 671,0</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
<b>Вводные в 2020 году</b>			<b>431 045,6</b>	<b>354 374,6</b>	<b>0,0</b>	<b>76 671,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 500,1</b>	<b>22 868,6</b>	<b>22 868,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>331 506,0</b>	<b>76 671,0</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Белово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линьевская районная больница"		КГУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		887,5	899,7	899,7			9 485,9	4 833,5	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новые Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"		КГУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				794,6	804,0	804,0			10 362,7	0,0	7%	7%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0			9,7	9,7			7 610,0	3 547,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1					0,0				15 219,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Светлое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5		748,3	757,8	757,8			6 862,4	3 546,5	7%	7%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Песниковский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		730,0	739,4	739,4			6 880,3	3 547,0	7%	7%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Тальменка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8		5 361,9		811,8	827,6	827,6			10 693,2	5 361,9	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Балта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		690,0	702,2	702,2			9 683,4	4 833,5	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Рождественка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				1 075,1	1 087,3	1 087,3			14 131,8	0,0	7%	7%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Поповка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 882,7	11 520,8		5 361,9		814,2	830,0	830,0			10 690,8	5 361,9	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Зятьковка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		730,0	739,4	739,4			6 880,3	3 547,0	7%	7%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Радуга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		890,6	902,8	902,8			9 482,8	4 833,5	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Расказово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				1 020,0	1 033,6	1 033,6			10 133,1	0,0	9%	9%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Обской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				881,0	890,4	890,4			10 276,3	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		505,3	532,1	532,1			7 087,6	3 547,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кудрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				509,0	535,7	535,7			10 631,0	0,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернавока Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1					0,0				15 219,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Тюмена Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		640,0	649,4	649,4			6 970,3	3 547,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сарыбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				857,1	866,6	866,6			10 300,1	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Копыванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				890,2	899,7	899,7			10 267,0	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	11 166,7				699,8	709,2	709,2			10 457,5	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Романово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 620,2		3 546,5		505,2	522,5	522,5			7 097,7	3 546,5	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Отаважский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		504,9	522,2	522,2			7 097,5	3 547,0	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Кайгородский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозёрская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		927,7	927,7	927,7			9 457,9	4 833,5	6%	6%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Репьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогуинская ЦРБ»		КГУ НСО УКС	15 219,1	15 219,1				904,8	917,0	917,0			14 302,1	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Елбана Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	14 110,3	14 110,3				1 078,5	1 091,6	1 091,6			13 018,7	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Широкий Яр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	16 882,7	12 387,0		4 495,7		908,4	921,5	921,5			11 465,5	4 495,7	5%	5%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		КГУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7				701,0	716,8	716,8			16 165,9	0,0	4%	4%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Биаза Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		КГУ НСО УКС	16 882,7	11 520,7		5 362,0		723,4	739,3	739,3			10 781,4	5 362,0	4%	4%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		КГУ НСО УКС	16 882,7	16 882,7					0,0				16 882,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бедрино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	11 166,7	7 619,7		3 547,0		1 001,0	1 010,4	1 010,4			6 609,3	3 547,0	9%	9%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новая Чебула Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"		КГУ НСО УКС	15 219,1	10 385,6		4 833,5		1 070,8	1 083,0	1 083,0			9 302,6	4 833,5	7%	7%
<b>Переходящие (вводные в 2021 году)</b>			<b>30 727,8</b>	<b>30 727,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 072,8</b>	<b>1 094,7</b>	<b>1 094,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 633,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Береговое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		КГУ НСО УКС	12 446,6	12 446,6				1 072,8	1 085,0	1 085,0			11 361,6	0,0	9%	9%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Китерия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	8 681,2	8 681,2					9,7	9,7			8 671,5	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0					0,0				1 200,0	0,0	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>2 698 916,2</b>	<b>858 882,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 840 034,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 090 689,5</b>	<b>1 095 436,6</b>	<b>295 736,6</b>	<b>0,0</b>	<b>799 700,0</b>	<b>563 145,5</b>	<b>1 040 334,0</b>	<b>41%</b>	<b>40%</b>
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»		КГУ НСО УКС	37 900,1	37 900,1				25 415,6	25 402,9	25 402,9			12 497,1	0,0	67%	67%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция		КГУ НСО УКС	12 132,9	12 132,9				2 943,1	2 795,8	2 795,8			9 337,1	0,0	23%	5%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"		КГУ НСО УКС	176,0	176,0				0,0					176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"		КГУ НСО УКС	124,8	124,8				0,0					124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе		КГУ НСО УКС	119 089,1	119 089,1			1,0	26 394,0	20 823,6	20 823,6			98 265,5	0,0	17%	22%
Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области		КГУ НСО УКС	2 359 017,9	518 983,9		1 840 034,0		1 025 256,4	1 025 256,4	225 556,4		799 700,0	293 427,5	1 040 334,0	43%	43%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»		КГУ НСО УКС	10 078,3	10 078,3				2 287,5	2 287,5	2 287,5			7 790,8	0,0	23%	23%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)		КГУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				7 305,1	7 305,1	7 305,1			42 694,9	0,0	15%	15%
Здание педиатрического отделения с возможностью перепрофилирования в инфекционное отделение ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	2 181,7	2 181,7				0,0					2 181,7	0,0	0%	0%
Реконструкция ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" р.п. Чистоозерное Новосибирской области		КГУ НСО УКС	490,0	490,0				0,0					490,0	0,0	0%	0%
Реконструкция Каргатской ЦРБ. Новый хирургический корпус.		КГУ НСО УКС	13 500,0	13 500,0				0,0					13 500,0	0,0	0%	0%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"		КГУ НСО УКС	89 085,3	89 085,3				1 087,8	11 565,4	11 565,4			77 519,9	0,0	13%	1%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Копыванская ЦРБ» в р.п. Копывань, Новосибирской области		КГУ НСО УКС	5 140,2	5 140,2				0,0					5 140,2	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов культуры</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			313 983,0	248 433,9	3 249,2	62 300,0	0,0	9 515,2	9 596,2	9 549,4	46,7	0,0	238 884,4	62 300,0	3%	0%
<b>Вводные объекты</b>			139 514,1	77 007,6	206,5	62 300,0	0,0	9 515,2	9 519,0	9 472,3	46,7	0,0	67 535,3	62 300,0	7%	7%
Дом культуры в д. Шадрино Евсинский сельсовет Искитимский район	введен	КГУ НСО УКС	9,4	9,4				93,5	9,3	9,3			0,1	0,0	99%	995%
Строительство РДК в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района	379	Администрация района	20 649,7	20 443,2	206,5			4 331,7	4 331,7	4 285,0	46,7		16 158,2	0,0	21%	21%
Здание дома культуры в с. Вознесенка Лозовского сельсовета Баганского района	100	КГУ НСО УКС	60 649,8	29 499,8		31 150,0		2 690,0	2 734,0	2 734,0			26 765,8	31 150,0	5%	4%
Здание дома культуры в п.Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района	100	КГУ НСО УКС	58 205,2	27 055,2		31 150,0		2 400,0	2 444,0	2 444,0			24 611,2	31 150,0	4%	4%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			174 468,9	171 426,3	3 042,7	0,0	0,0	0,0	77,2	77,2	0,0	0,0	171 349,1	0,0	0%	0%
Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии		КГУ НСО УКС	8 233,8	8 233,8				0,0					8 233,8	0,0	0%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	93 913,0	92 973,8	939,1			0,0					92 973,8	0,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО «Ореол» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	14 957,8	14 209,9	747,9			0,0					14 209,9	0,0	0%	0%
Здание дома культуры в с. Веселый Кут Купинского района	50	КГУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				38,6	38,6	38,6			2 961,4	0,0	1%	0%
Здание дома культуры в п. Мирный Коуратовского сельсовета Тогучинского района	100	КГУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0				38,6	38,6	38,6			2 961,4	0,0	1%	0%
Реконструкция здания по ул.М. Горького д 52, в г.Новосибирске Новосибирской области под размещение театра п/р С.Афанасьева	2 984,4 кв.м.	Муниципалитет г.Новосибирска	51 355,7	50 000,0	1 355,7			0,0					50 000,0	0,0	0%	0%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочни Кочковского района Новосибирской области		КГУ НСО УКС	8,8	8,8				0,0					8,8	0,0	0%	0%
<b>Строительство объектов спорта</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 786 213,7	2 649 857,1	2 631,6	2 133 725,0	42 250,0	1 966 814,9	2 183 755,3	1 274 910,8	0,0	908 844,4	1 374 946,3	1 224 880,6	46%	10%
<b>Вводные объекты</b>			1 073 675,4	523 675,4	0,0	550 000,0	19 645,7	818 757,4	535 520,1	223 824,4	0,0	311 695,7	299 851,0	238 304,3	50%	49%



Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			79 286,4	55 000,0	3 000,0	21 286,4	0,0	23 758,4	73 382,9	50 482,9	3 000,0	19 900,0	4 517,1	1 386,4	93%	30%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0					0,0				1 000,0	0,0	0%	0%
ИМБТ районам		Администрация района	78 286,4	54 000,0	3 000,0	21 286,4	0,0	23 758,4	73 382,9	50 482,9	3 000,0	19 900,0	3 517,1	1 386,4	94%	30%
Баганский район			5 275,4	3 620,9	227,1	1 427,4		3 916,3	5 275,4	3 620,9	227,1	1 427,4	0,0	0,0	100%	74%
Барабинский район			1 935,3	1 388,1	0,0	547,2		0,0	1 935,3	1 388,1	0,0	547,2	0,0	0,0	100%	0%
Болотинский район			882,0	548,7	117,0	216,3		0,0	882,0	548,7	117,0	216,3	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 154,3	756,2	100,0	298,1		0,0	1 154,3	756,2	100,0	298,1	0,0	0,0	100%	0%
Доволенский район			567,0	371,6	48,9	146,5		567,0	567,0	371,6	48,9	146,5	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			567,0	380,1	37,1	149,8		567,0	567,0	380,1	37,1	149,8	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			520,7	327,4	64,3	129,0		0,0	520,7	327,4	64,3	129,0	0,0	0,0	100%	0%
Карасукский район			6 720,0	4 604,8	300,0	1 815,2		3 021,6	6 528,7	4 467,6	300,0	1 761,1	137,2	54,1	97%	45%
Каргатский район			2 070,2	1 484,9	0,0	585,3		522,3	2 040,6	1 463,7	0,0	577,0	21,2	8,4	99%	25%
Кольванский район			871,9	535,7	125,0	211,2		0,0	871,9	535,7	125,0	211,2	0,0	0,0	100%	0%
Коченевский район			1 008,0	651,3	100,0	256,7		1 008,0	1 008,0	651,3	100,0	256,7	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			873,0	626,2	0,0	246,8		873,0	873,0	626,2	0,0	246,8	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			806,4	549,1	40,9	216,4		0,0	806,4	549,1	40,9	216,4	0,0	0,0	100%	0%
Куйбышевский район			2 348,5	1 468,5	301,1	578,9		1 554,0	2 348,5	1 468,5	301,1	578,9	0,0	0,0	100%	66%
Кутинский район			3 992,2	2 697,2	231,8	1 063,2		0,0	3 992,2	2 697,2	231,8	1 063,2	0,0	0,0	100%	0%
Кыштовский район			1 936,4	1 388,9	0,0	547,5		1 075,8	1 936,4	1 388,9	0,0	547,5	0,0	0,0	100%	56%
Маслянинский район			3 558,9	2 552,7	0,0	1 006,2		3 558,9	3 558,9	2 552,7	0,0	1 006,2	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 436,4	1 030,3	0,0	406,1		1 285,2	1 285,2	921,8	0,0	363,4	108,4	42,8	89%	89%
Новосибирский район			3 104,3	2 226,6	0,0	877,7		0,0	3 104,3	2 226,6	0,0	877,7	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			1 910,3	1 355,8	20,0	534,5		0,0	1 910,3	1 355,8	20,0	534,5	0,0	0,0	100%	0%
Северный район			817,6	586,4	0,0	231,2		0,0	817,6	586,4	0,0	231,2	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			912,9	574,2	112,3	226,4		0,0	912,9	574,2	112,3	226,4	0,0	0,0	100%	0%
Татарский район			992,7	712,0	0,0	280,7		0,0	992,7	712,0	0,0	280,7	0,0	0,0	100%	0%
Тогучинский район			1 521,5	1 005,2	120,0	396,3		0,0	1 521,5	1 005,2	120,0	396,3	0,0	0,0	100%	0%
Убинский район			806,4	531,8	65,0	209,6		806,4	806,4	531,8	65,0	209,6	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарковский район			1 030,2	703,1	50,0	277,1		0,0	1 030,2	703,1	50,0	277,1	0,0	0,0	100%	0%
Чановский район			4 635,0	3 145,2	250,0	1 239,8		1 202,6	4 635,0	3 145,2	250,0	1 239,8	0,0	0,0	100%	26%
Черепановский район			2 041,2	1 334,2	181,0	526,0		1 260,0	2 041,2	1 334,2	181,0	526,0	0,0	0,0	100%	62%
Чистоозерный район			2 041,2	1 442,6	30,0	568,6		1 323,0	2 041,2	1 442,6	30,0	568,6	0,0	0,0	100%	65%
Чулымский район			1 463,2	1 049,5	0,0	413,7		0,0	1 442,8	1 034,9	0,0	407,9	14,6	5,8	99%	0%
г. Беардск			2 738,7	1 964,4	0,0	774,3		0,0	2 738,7	1 964,4	0,0	774,3	0,0	0,0	100%	0%
г.Искитим			1 521,5	1 091,3	0,0	430,2		0,0	1 521,5	1 091,3	0,0	430,2	0,0	0,0	100%	0%
р.п. Кольцово			1 011,0	607,3	164,3	239,4		0,0	1 011,0	607,3	164,3	239,4	0,0	0,0	100%	0%
г.Обь			1 217,3	647,8	314,2	255,3		1 217,2	1 217,2	647,7	314,2	255,3	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			13 997,8	10 040,1	0,0	3 957,7		0,0	9 486,8	6 804,5	0,0	2 682,3	3 235,5	1 275,4	68%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			166 762,9	165 046,0	1 716,9	0,0	0,0	21 297,9	21 297,9	21 297,9	0,0	0,0	143 748,1	0,0	13%	13%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			121 375,7	121 375,7	0,0	0,0	0,0	19 734,1	19 734,1	19 734,1	0,0	0,0	101 641,6	0,0	16%	16%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	9 379,3	9 379,3				2 034,1	2 034,1	2 034,1			7 345,2	0,0	22%	22%
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы			111 996,4	111 996,4				17 700,0	17 700,0	17 700,0			94 296,4	0,0	16%	16%
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			19 956,9	18 959,0	997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 959,0	0,0	0%	0%
Субсидии на инженерное обустройство площадок комплексной застройки, в т.ч. малотажной застройки		Администрация района	19 956,9	18 959,0	997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 959,0	0,0	0%	0%
Маслянинский район			12 619,0	11 988,0	631,0				0,0				11 988,0	0,0	0%	0%
Тогучинский район			7 337,9	6 971,0	366,9				0,0				6 971,0	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	526,7	526,7	526,7	0,0	0,0	3 473,3	0,0	13%	13%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 000,0	4 000,0				526,7	526,7	526,7			3 473,3	0,0	13%	13%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2020 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2019г	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2020				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильем помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	14 379,5	13 660,5	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 660,5	0,0	0%	0%
Баганский район			3 355,2	3 187,5	167,8		0,0	0,0					3 187,5	0,0	0%	0%
Исцитимский район			3 115,6	2 959,8	155,8		0,0	0,0					2 959,8	0,0	0%	0%
Карасукский район			1 198,3	1 138,4	59,9		0,0	0,0					1 138,4	0,0	0%	0%
Кочковский район			1 437,9	1 366,1	71,9		0,0	0,0					1 366,1	0,0	0%	0%
Мошковский район			1 677,6	1 593,7	83,9		0,0	0,0					1 593,7	0,0	0%	0%
Тогучинский район			1 917,3	1 821,4	95,9		0,0	0,0					1 821,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			1 677,6	1 593,7	83,9		0,0	0,0					1 593,7	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	4 050,8	4 050,8	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0		3 900,8	0,0	4%	4%
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			1 000,0	1 000,0			150,0	150,0	150,0				850,0	0,0	15%	15%
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов при предоставлении гражданам кредитов (займов) по льготной ставке			3 050,8	3 050,8				0,0					3 050,8	0,0	0%	0%
Подпрограмма "Развитие рынка наемного жилья"			3 000,0	3 000,0			887,1	887,1	887,1				2 112,9	0,0	30%	30%
Прочие программы																
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	14 779,6	0,0	0,0	14 779,6	0,0	6 955,3	14 779,2	0,0	0,0	14 779,2	0,0	0,4	100%	47%
Венгеровский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Карасукский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
Тогучинский район			869,5			869,5		0,0	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Бердск			1 738,9			1 738,9		1 738,8	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	100%
г. Обь			869,5			869,5		0,0	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	0%
г. Новосибирск			9 562,7			9 562,7		3 477,7	9 562,7			9 562,7	0,0	0,0	100%	36%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	14 498,4	0,0	0,0	14 498,4	0,0	6 085,9	14 498,2	0,0	0,0	14 498,2	0,0	0,2	100%	42%
Куйбышевский район			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Бердск			869,5			869,5		869,4	869,4			869,4	0,0	0,1	100%	100%
г. Новосибирск			12 759,4			12 759,4		4 347,1	12 759,4			12 759,4	0,0	0,0	100%	34%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 485,4	6 955,5		3 529,9		1 738,8	6 955,3	3 477,672		3 477,672	3 477,8	52,2	66%	17%
Баганский район			3 477,7	3 477,7				0,0	1 738,8	1 738,8			1 738,9	0,0	50%	0%
Исцитимский район			1 738,9	1 738,9				0,0	1 738,8	1 738,8			0,1	0,0	100%	0%
Карасукский район			1 738,9			1 738,9		0,0	1 738,8			1 738,8	0,0	0,1	100%	0%
г. Новосибирск			3 529,9	1 738,9		1 791,0		1 738,8	1 738,8			1 738,8	1 738,9	52,2	49%	49%
Погашение судебных расходов			9 694,3	9 694,3				291,3	291,3	291,3			9 403,0	0,0	3%	3%