

Строительная программа на 2021 год

тыс.руб.																
Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Всего, в том числе			12 664 158,5	8 244 808,7	36 804,7	4 382 545,2	341 392,1	1 218 110,0	1 249 462,2	1 092 834,3	504,6	156 123,3	7 151 974,4	4 226 421,9	10%	0%
Строительство объектов образования																
Государственная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			4 838 274,4	3 217 585,7	18 266,5	1 602 422,3	271 677,1	716 021,7	670 933,7	574 213,4	349,3	96 371,1	2 643 372,2	1 506 051,2	14%	8%
Вводные объекты	4 980		3 571 826,5	2 214 860,3	8 034,9	1 348 931,4	94 748,6	535 460,5	309 186,7	212 626,9	188,7	96 371,1	2 002 233,4	1 252 560,3	9%	1%
Детский сад по ул.Краузе в Калининском районе г.Новосибирска	введен 160	ГКУ НСО УКС	19 132,1	19 132,1				78 994,3	333,1	333,1			18 799,0	0,0	2%	7%
Здание детского сада-яслей в г.Обь, ул. Военный городок (введен в 2020)	введен 200 / 80	ГКУ НСО УКС	711,7	711,7				796,1					711,7	0,0	0%	100%
Здание детского сада-яслей в р.п. Кольцово (введен в 2020)	введен 220 / 60	ГКУ НСО УКС	199,7	199,7				127,3	12,7	12,7			187,0	0,0	6%	0%
Здание детского сада-яслей в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов,11	200 / 80	ГКУ НСО УКС	628,7	628,7				619,3	0,0				628,7	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамоново Маслянинского района, ул. Полевая (введен в 2020)	введен 175 / 90	ГКУ НСО УКС	1 677,0	1 677,0				84,1	8,4	8,4			1 668,6	0,0	1%	1%
Здание детского сада-яслей в р.п. Мошково Мошковского района, пл. Пионерская, 13	60 / 20	ГКУ НСО УКС	9,4	9,4				8,0	0,0	0,0			9,4	0,0	0%	0%
Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2 (введен в 2020)	введен 40 / 40	ГКУ НСО УКС	39,1	39,1					0,0				39,1	0,0	0%	0%
Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2	750	ГКУ НСО УКС	393 108,2	393 108,2			22,9	57 348,4	58 477,9	58 477,9			334 630,3	0,0	15%	14%
Школа в с.Верх-Тула	1100	ГКУ НСО УКС	712 005,9	712 005,9				169 978,3	47 090,2	47 090,2			664 915,7	0,0	7%	7%
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	ГКУ НСО УКС	750 150,6	216 011,8		534 138,8		35 544,1	5 339,5	5 339,5			210 672,3	534 138,8	1%	0%
Здание школы по ул. Михаила Немцытина в г.Новосибирске	1100	ГКУ НСО УКС	462 078,0	257 754,7		204 323,3		92 117,8	3 423,3	3 423,3			254 331,4	204 323,3	1%	0%
Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет	1450 / 559		1 232 086,2	613 582,0	8 034,9	610 469,3	94 725,8	99 842,9	194 501,5	97 941,8	188,7	96 371,1	515 640,2	514 098,2	16%	16%
Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	199 739,2	100 810,4	3 801,0	95 127,8	94 725,8		94 725,8	93 240,2	188,7	1 296,9	7 570,2	93 830,9	47%	47%
Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе	265 / 80	Мария г.Новосибирска	240 718,9	140 131,6	4 233,9	96 353,4			0,0				140 131,6	96 353,4	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	70 948,8	70 948,8				86,3	66,7	66,7			70 882,1	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в г.Искитим, микрорайон Подгорный	320 / 75	ГКУ НСО УКС	257 079,3	69 890,8		187 188,5		51 583,8	51 604,8	2 334,4		49 270,4	67 556,4	137 918,1	20%	20%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	230 / 94	ГКУ НСО УКС	208 867,5	79 543,0		129 324,5		12 037,9	11 950,0	559,1		11 390,9	78 983,9	117 933,6	6%	5%
Здание детского сада-яслей в г. Бердске, микрорайон Южный	110 / 110	ГКУ НСО УКС	137 514,7	88 953,6		48 561,1		30 109,1	30 158,0	1 390,7		28 767,4	87 562,9	19 793,7	22%	21%
Здание детского сада-яслей в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, 27	40 / 20	ГКУ НСО УКС	24 059,4	10 578,5		13 480,9		5 917,5	5 925,0	279,4		5 645,6	10 299,1	7 835,3	25%	24%
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	93 158,4	52 725,3		40 433,1		108,3	71,2	71,2			52 654,1	40 433,1	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты	5 291		1 266 447,9	1 002 725,4	10 231,6	253 490,9	176 928,5	180 561,2	361 747,1	361 586,5	160,6	0,0	641 138,9	253 490,9	29%	27%
Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе	1100	Мария г.Новосибирска	641 024,2	379 933,3	7 600,0	253 490,9	6 038,7	112 136,7	118 175,3	118 014,8	160,6		261 918,5	253 490,9	18%	18%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	299	Мария г.Новосибирска	52 631,6	50 000,0	2 631,6				0,0				50 000,0	0,0	0%	0%
Школа в п. Восход	1100	ГКУ НСО УКС	468 702,2	468 702,2			170 889,8	68 408,9	240 735,1	240 735,1			227 967,1	0,0	51%	50%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	132	ГКУ НСО УКС	47 274,5	47 274,5				15,7	2 836,7	2 836,7			44 437,8	0,0	6%	0%
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Репьево Тоугучинского района	200	ГКУ НСО УКС	18 215,4	18 215,4				0,0					18 215,4	0,0	0%	0%
Здание школы по ул.Забалуева г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание школы по ул. Большая г. Новосибирска	1100	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтово Картатского района		ГКУ НСО УКС	3 600,0	3 600,0				0,0					3 600,0	0,0	0%	0%
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	80	ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0				0,0					5 000,0	0,0	0%	0%
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			1 737 203,35	1 396 320,5	0,0	340 882,8	6 809,0	266 718,3	281 969,8	281 969,8	0,0	0,0	1 114 350,8	340 882,8	16%	15%
Вводные объекты			752 000,5	411 117,7	0,0	340 882,8	809,8	23 063,2	23 894,4	23 894,4	0,0	0,0	387 223,3	340 882,8	3%	3%
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" (ввод в 2020 году)	введен	ГКУ НСО УКС	1,3	1,3				0,0					1,3	0,0	0%	0%
Здание корпуса патоморфологической лаборатории в БУЗ НСО "Новосибирский областной клинический онкологический диспансер" (ввод в 2020 году)	введен 250 п/см	ГКУ НСО УКС	57,5	57,5			46,7	46,7	46,7				10,8	0,0	81%	39%
Здание врачебной амбулатории с подстанцией ССМП в с. Верх-Тула Новосибирского района БУЗ НСО "Новосибирская клиническая центральная районная больница"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	359 636,6	18 753,8		340 882,8		0,0					18 753,8	340 882,8	0%	0%
ФАПы			398 305,1	398 305,1	0,0	0,0	763,1	23 063,2	23 847,7	23 847,7	0,0	0,0	374 457,4	0,0	6%	6%
Вводные ФАП			392 305,1	392 305,1	0,0	0,0	763,1	23 063,2	23 847,7	23 847,7	0,0	0,0	368 457,4	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Амба Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кольванская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	6,9	6,9			2,1	0,0					6,9	0,0	0%	13%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Элитный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2,8	2,8				0,0					2,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	6,4	6,4				0,0					6,4	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кубовая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	83,7	83,7				0,0					83,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Мальково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ" (ввод в 2020 году)		ГКУ НСО УКС	2 485,5	2 485,5			761,0	761,0	761,0				1 724,5	0,0	31%	31%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Лепокурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 362,8	11 362,8				3 676,3	3 676,3	3 676,3			7 686,5	0,0	32%	32%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Буньково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				124,1	124,1	124,1			11 511,6	0,0	1%	1%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоцелинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 788,3	15 788,3				0,0					15 788,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Степной Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2				1 339,0	1 339,0	1 339,0			14 001,2	0,0	9%	9%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Пятилетка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черлановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Крохалевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кульча Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Катерия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ИЦГБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2			952,5	952,5	952,5				14 387,7	0,0	6%	6%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Кривоаш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Чаргары Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бажинск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Новый Майзас Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Победа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Очкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чистоозёрная ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ночка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Куликовское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	16 822,8	16 822,8			1 328,5	1 340,3	1 340,3				15 482,5	0,0	8%	8%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Крещенское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Красноглинное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ОЦГБ"		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Ургун Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 591,8	17 591,8				0,0					17 591,8	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Шилуновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 340,2	15 340,2				0,0					15 340,2	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Кошкуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1			7 225,2	7 225,2	7 225,2				6 793,9	0,0	52%	51%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Таган Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 393,1	14 393,1				0,0					14 393,1	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Золотая Грива Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 019,1	14 019,1			8 417,7	8 429,4	8 429,4				5 589,7	0,0	60%	60%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Преображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	15 858,3	15 858,3				0,0					15 858,3	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Новоиколаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кулпинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Морозово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Бердская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Петропавловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	11 635,7	11 635,7				0,0					11 635,7	0,0	0%	0%
Переходящие ФАП (водные в 2022 году)			6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Ивановка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Витамина Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Старогорнасталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 200,0	1 200,0				0,0					1 200,0	0,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			979 202,9	979 202,9	0,0	0,0	5 999,2	243 655,1	258 075,3	258 075,3	0,0	0,0	721 127,5	0,0	26%	25%
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	37,4	37,4					5,5	5,5			31,9	0,0	15%	0%
Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	4 085,4	4 085,4			837,8	751,2	751,2				3 334,2	0,0	18%	0%
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0					0,0				176,0	0,0	0%	0%
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8					0,0				124,8	0,0	0%	0%
Строительство поликлиники по ул. Кубовой в Завельцовском районе	300 посещений	ГКУ НСО УКС	173 174,8	173 174,8			32 125,7	32 016,7	32 016,7				141 158,1	0,0	18%	18%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	89 коек	ГКУ НСО УКС	329 745,3	329 745,3			5 999,2	190 509,1	196 508,3	196 508,3			133 237,0	0,0	60%	60%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	256 224,0	256 224,0			20 182,6	28 793,7	28 793,7				227 430,3	0,0	11%	8%
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 134,3	3 134,3					0,0				3 134,3	0,0	0%	0%
Здание эндоскопического отделения ГБУЗ НСО "НОКОД"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	0%
Здание детского поликлинического отделения и отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	0%
Инфекционная больница в Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	75 000,0	75 000,0					0,0				75 000,0	0,0	0%	0%
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»	60 коек	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0					0,0				6 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 п/см	ГКУ НСО УКС	5 500,0	5 500,0				0,0					5 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 п/см	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиникисмешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ТКБ № 2")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Милурицкий Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	150 п/см	ГКУ НСО УКС	4 050,0	4 050,0				0,0					4 050,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ТП № 18" мощностью 300 п/см	300 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ТКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	100 п/см	ГКУ НСО УКС	4 500,0	4 500,0				0,0					4 500,0	0,0	0%	0%
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с.Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	200 п/см	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	4 100,9	4 100,9				0,0					4 100,9	0,0	0%	0%
Строительство объектов культуры																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			505 799,2	353 257,6	4 501,6	148 040,0	0,0	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0	353 219,0	148 040,0	0%	0%
Вводные объекты			73 654,3	45 954,3	400,0	27 300,0	0,0	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0	45 915,7	27 300,0	0%	0%
Реконструкция здания ДК КДО «Орел» по ул. Ульяновская, 70 в г. Барабинске Новосибирской области	176	Администрация района	15 622,8	15 222,8	400,0			0,0					15 222,8	0,0	0%	0%
Здание дома культуры в п. Мирный Коуракского сельсовета Тогучинского района	100	ГКУ НСО УКС	58 031,5	30 731,5		27 300,0		38,6	38,6				30 692,9	27 300,0	0%	0%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			432 144,9	307 303,3	4 101,6	120 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 303,3	120 740,0	0%	0%
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	160 156,1	158 554,5	1 601,6			0,0					158 554,5	0,0	0%	0%
Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра	2 984,4 кв.м., зрит. зал на 211 мест	Мария г.Новосибирска	243 980,0	120 740,0	2 500,0	120 740,0		0,0					120 740,0	120 740,0	0%	0%
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	7 000,0	7 000,0				0,0					7 000,0	0,0	0%	0%
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское		ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0				0,0					6 000,0	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"		ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	0%
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	8,8	8,8				0,0					8,8	0,0	0%	0%
Строительство объектов спорта																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 325 791,4	2 412 848,7	3 232,8	1 909 709,9	62 889,2	200 355,9	199 614,6	162 372,6	155,3	37 086,6	2 250 476,1	1 872 623,3	5%	0%
Вводные объекты			265 190,6	265 190,6	0,0	0,0	0,0	44 078,8	44 198,2	44 198,2	0,0	0,0	220 992,4	0,0	17%	16%
Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань, Новосибирской области	50 человек в смену	ГКУ НСО УКС	49 558,4	49 558,4				30,0	102,3	102,3			49 456,1	0,0	0%	0%
Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Кольцово	Трибуны на 198 мест	ГКУ НСО УКС	215 632,2	215 632,2				44 048,8	44 095,9	44 095,9			171 536,3	0,0	20%	20%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			4 060 600,8	2 147 658,1	3 232,8	1 909 709,9	62 889,2	156 277,1	155 416,3	118 174,4	155,3	37 086,6	2 029 483,7	1 872 623,3	4%	0%
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	3 850,0	3 850,0				15,6	15,6	15,6			3 834,4	0,0	0%	0%
Спортивный комплекс в с. Убинское	Трибуны на 400 мест/	ГКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0				451,7	371,4	371,4			1 628,6	0,0	19%	23%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	51 330,0	51 330,0				45,0	45,0	45,0			51 285,0	0,0	0%	0%
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске		ГКУ НСО УКС	246 615,8	109 957,0		136 658,8	8,1	26 996,6	27 151,6	27 151,6			82 805,4	136 658,8	11%	11%
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	местимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	3 564 736,5	1 791 685,4		1 773 051,1	60 100,6	112 340,9	106 477,9	69 391,2		37 086,6	1 722 294,2	1 735 964,5	3%	0%
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	57 369,1	57 369,1			2 780,5	9 956,3	14 883,9	14 883,9			42 485,1	0,0	26%	18%
Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области		Администрация района	134 699,4	131 466,6	3 232,8			6 471,0	6 471,0	6 315,7	155,3		125 150,9	0,0	5%	5%
Строительство прочих объектов																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0%	0%
Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с.Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа	22 места	ГКУ НСО УКС	10,3	10,3				6,5	0,0				10,3	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			6 790,0	6 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 790,0	0,0	0%	0%
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича-Данченко		ГКУ НСО УКС	6 790,0	6 790,0					0,0				6 790,0	0,0	0%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			375 668,9	75 668,9	0,0	300 000,0	0,0	24,0	226,4	226,4	0,0	0,0	75 442,5	300 000,0	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	304 700,0	4 700,0		300 000,0			150,1	150,1			4 549,9	300 000,0	0%	0%
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	70 968,9	70 968,9				24,0	76,3	76,3			70 892,6	0,0	0%	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			5 247,4	5 247,4	0,0	0,0	16,8	474,9	491,7	491,7	0,0	0,0	4 755,7	0,0	9%	9%
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	5 247,4	5 247,4			16,8	474,9	491,7	491,7			4 755,7	0,0	9%	9%
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			200 000,0	200 000,0					19 985,8	19 985,8			180 014,2	0,0	10%	0%
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			76 823,4	55 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	41 692,9	29 692,9	0,0	12 000,0	25 307,1	9 823,4	54%	0%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 000,0	1 000,0					0,0				1 000,0	0,0	0%	0%
ИМБТ районам		Администрация района	75 823,4	54 000,0	0,0	21 823,4	0,0	0,0	41 692,9	29 692,9	0,0	12 000,0	24 307,1	9 823,4	55%	0%
Баганский район			6 470,8	4 608,4		1 862,4			4 000,0	2 848,7		1 151,3	1 759,7	711,1	62%	0%
Барабинский район			2 790,8	1 987,6		803,2			2 790,8	1 987,6		803,2	0,0	0,0	100%	0%
Болотнинский район			612,1	435,9		176,2			612,1	435,9		176,2	0,0	0,0	100%	0%
Венгеровский район			1 342,8	956,3		386,5			0,0				956,3	386,5	0%	0%
Доволенский район			392,4	279,5		112,9			392,4	279,4		112,9	0,0	0,0	100%	0%
Здвинский район			970,9	691,5		279,4			0,0				691,5	279,4	0%	0%
Искитимский район			1 431,4	1 019,4		412,0			0,0				1 019,4	412,0	0%	0%
Карасукский район			7 028,9	5 005,9		2 023,0			5 000,0	3 560,9		1 439,1	1 444,9	584,0	71%	0%
Каргатский район			1 165,5	830,0		335,5			1 165,5	830,0		335,5	0,0	0,0	100%	0%
Кольванский район			1 396,5	994,6		401,9			0,0				994,6	401,9	0%	0%
Коченевский район			1 178,9	839,6		339,3			0,0				839,6	339,3	0%	0%
Кочковский район			604,8	430,7		174,1			0,0				430,7	174,1	0%	0%
Краснозерский район			1 155,9	823,2		332,7			0,0				823,2	332,7	0%	0%
Куйбышевский район			3 640,4	2 592,6		1 047,8			2 000,0	1 424,4		575,6	1 168,3	472,1	55%	0%
Купинский район			454,0	323,3		130,7			0,0				323,3	130,7	0%	0%
Кыштовский район			1 075,8	766,2		309,6			1 075,8	766,2		309,6	0,0	0,0	100%	0%
Маслянинский район			1 442,8	1 027,5		415,3			1 442,8	1 027,5		415,3	0,0	0,0	100%	0%
Мошковский район			1 521,5	1 083,6		437,9			1 521,5	1 083,6		437,9	0,0	0,0	100%	0%
Новосибирский район			1 432,7	1 020,3		412,4			1 432,7	1 020,3		412,4	0,0	0,0	100%	0%
Ордынский район			2 711,4	1 931,0		780,4			0,0				1 931,0	780,4	0%	0%
Северный район			1 022,0	727,8		294,2			1 022,0	727,8		294,2	0,0	0,0	100%	0%
Сузунский район			1 439,6	1 025,3		414,3			1 250,0	890,2		359,8	135,0	54,6	87%	0%
Татарский район			765,7	545,3		220,4			765,7	545,3		220,4	0,0	0,0	100%	0%
Тогучинский район			1 401,5	998,1		403,4			0,0				998,1	403,4	0%	0%
Убинский район			943,0	671,6		271,4			0,0				671,6	271,4	0%	0%
Усть-Тарский район			832,4	592,8		239,6			832,3	592,8		239,6	0,1	0,0	100%	0%
Чановский район			4 149,6	2 955,3		1 194,3			4 149,6	2 955,3		1 194,3	0,0	0,0	100%	0%
Черепановский район			1 835,0	1 306,9		528,1			0,0				1 306,9	528,1	0%	0%
Чистоозерный район			1 410,6	1 004,6		406,0			0,0				1 004,6	406,0	0%	0%
Чулымский район			962,1	685,2		276,9			721,6	513,9		207,7	171,3	69,2	75%	0%
г. Бердск			1 540,8	1 097,3		443,5			1 521,5	1 083,6		437,9	13,7	5,6	99%	0%
г. Искитим			1 232,6	877,8		354,8			1 217,2	866,9		350,3	11,0	4,4	99%	0%
р.п. Кольцово			1 099,4	783,0		316,4			0,0				783,0	316,4	0%	0%
г.Обь			1 420,1	1 011,4		408,7			0,0				1 011,4	408,7	0%	0%
г. Новосибирск			16 948,7	12 070,5		4 878,2			8 779,5	6 252,6		2 526,9	5 818,0	2 351,3	52%	0%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			338 932,8	328 129,0	10 803,8	0,0	0,0	10 047,1	10 047,1	10 047,1	0,0	0,0	318 081,8	0,0	3%	3%
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			115 855,6	115 855,6	0,0	0,0	0,0	7 979,9	7 979,9	7 979,9	0,0	0,0	107 875,7	0,0	7%	7%
Расходы на подготовку, утверждение, согласование градостроительной документации, на подготовку исследовательских работ в целях развития агломераций НСО		Минстрой	5 603,4	5 603,4				1 427,7	1 427,7	1 427,7			4 175,7	0,0	25%	25%

Наименование направлений и объектов	Мощность / ввод	Заказчик	Лимит 2021 года				Кредиторская задолженность по переходящим объектам 2020г	Выполнение январь-март	Финансирование на 31.03.2021				остаток финансирования		% финансирования	% выполнения
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет		
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 235,8	0,0	0%	0%
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			148 235,8	148 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 235,8	0,0	0%	0%
Венгеровский район			4 781,8	4 781,8				0,0					4 781,8	0,0	0%	0%
Коченевский район			9 563,6	9 563,6				0,0					9 563,6	0,0	0%	0%
Краснозерский район			4 781,8	4 781,8				0,0					4 781,8	0,0	0%	0%
Куйбышевский район			14 345,4	14 345,4				0,0					14 345,4	0,0	0%	0%
Кыштовский район			9 563,6	9 563,6				0,0					9 563,6	0,0	0%	0%
Маслянинский район			19 127,2	19 127,2				0,0					19 127,2	0,0	0%	0%
Ордынский район			4 781,8	4 781,8				0,0					4 781,8	0,0	0%	0%
Сузунский район			9 563,6	9 563,6				0,0					9 563,6	0,0	0%	0%
Татарский район			19 127,2	19 127,2				0,0					19 127,2	0,0	0%	0%
Чановский район			38 254,4	38 254,4				0,0					38 254,4	0,0	0%	0%
Черепановский район			14 345,4	14 345,4				0,0					14 345,4	0,0	0%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 392,7	0,0	0,0	13 392,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 392,7	0%	0%
Барабинский район			892,7			892,7		0,0					0,0	892,7	0%	0%
Венгеровский район			3 570,7			3 570,7		0,0					0,0	3 570,7	0%	0%
г. Новосибирск			8 929,3			8 929,3		0,0					0,0	8 929,3	0%	0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	13 947,9	0,0	0,0	13 947,9	0,0	1 738,8	1 738,8	0,0	0,0	1 738,8	0,0	12 209,1	12%	12%
Куйбышевский район			892,7			892,7		0,0					0,0	892,7	0%	0%
г. Бердск			1 386,1			1 386,1	892,7	892,7				892,7	0,0	493,4	64%	64%
г. Новосибирск			11 669,1			11 669,1	846,2	846,2				846,2	0,0	10 822,9	7%	7%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"		Администрация района	39 281,8	6 955,6		32 326,2	8 926,7	8 926,7	0,0			8 926,7	6 955,6	23 399,5	23%	23%
Искитимский район			1 785,4			1 785,4		0,0					0,0	1 785,4	0%	0%
Карасукский район			1 785,4			1 785,4		0,0					0,0	1 785,4	0%	0%
г. Бердск			1 785,4			1 785,4	1 760,9	1 760,9				1 760,9	0,0	24,5	99%	99%
г. Новосибирск			33 925,6	6 955,6		26 970,0	7 165,8	7 165,8				7 165,8	6 955,6	19 804,2	21%	21%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю (Расходы на содержание перинатального центра)			35 000,0	35 000,0			13 535,7	13 535,7	13 535,7				21 464,3	0,0	39%	39%
Погашение судебных расходов			3 759,2	3 759,2			260,3	260,3	260,3				3 498,9	0,0	7%	7%