

Строительная программа на 2023 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
			27 214 415,1										16 465 155,1		39,5%	
Всего, в том числе			27 551 573,8	23 690 811,7	337 158,7	3 523 603,4	17 912,8	9 786 843,3	10 852 679,5	8 496 107,5	103 419,4	2 253 152,6	15 194 704,2	1 270 450,9	35,9%	63,9%
Строительство объектов образования																
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			9 063 765,9	7 161 072,5	236 534,1	1 666 159,3	14 510,0	2 952 084,3	3 373 611,3	2 511 930,3	76 939,6	784 741,3	4 649 142,1	881 418,0	35%	47%
Вводные объекты			4 773 670,4	3 618 338,7	178 155,8	977 175,9	14 510,0	2 513 368,2	2 429 945,5	1 802 351,5	58 265,0	569 329,0	1 815 987,2	407 846,9	50%	58%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	1 117,3	1 117,3				9 580,2	1 117,3	1 117,3			0,0	0,0	100%	
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	введен 825	ГКУ НСО УКС	164 000,9	164 000,9				167 017,5	164 000,9	164 000,9			0,0	0,0	100%	
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	566 970,2	474 067,2				345 234,7	318 536,2	225 633,2		92 903,0	248 434,0	0,0	48%	100%
Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе	975	Мария г.Новосибирска	1 238 146,8	723 291,6	62 027,0	452 828,2		159 935,2	352 672,4	233 458,0	8 262,2	110 952,1	489 833,6	341 876,1	32%	25%
Здание школы по ул. Забалуева,100 в Ленинском районе	825	Мария г.Новосибирска	1 427 336,0	1 064 037,7	71 404,0	291 894,3		1 090 619,7	1 009 470,6	686 248,4	31 327,9	291 894,3	377 789,3	0,0	64%	100%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	249	Мария г.Новосибирска	342 300,0	325 000,0	17 300,0			395 190,2	276 843,7	264 000,6		12 843,0	60 999,4	0,0	81%	
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Репьево Тоугучинского района	220	ГКУ НСО УКС	350 000,0	350 000,0				104 148,9	166 510,5	166 510,5			183 489,5	0,0	48%	
Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет	770 / 289		683 799,2	516 824,0	27 424,8	139 550,4	0,0	241 641,8	140 794,0	61 382,6	5 831,9	73 579,6	455 441,4	65 970,8	12%	53%
Здание детского сада-яслей в г. Тоугучин, ул. Бригадная, 22	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	84,3	84,3				842,3	84,2	84,2			0,1	0,0	100%	
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	145 000,0	145 000,0				494,4	494,4	494,4			144 505,6	0,0	0%	
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	91 925,1	91 925,1					0,0				91 925,1	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе	320 / 95	Мария г.Новосибирска	446 789,8	279 814,6	27 424,8	139 550,4		240 305,1	140 215,4	60 804,0	5 831,9	73 579,6	219 010,6	65 970,8	22%	53%
Переходящие и вновь начинаемые объекты	6 330		4 290 095,5	3 542 733,8	58 378,3	688 983,4	0,0	438 716,1	943 665,7	709 578,8	18 674,6	215 412,3	2 833 155,0	473 571,1	20%	31%
Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей,16 в Дзержинском районе с увеличением объема	825	Мария г.Новосибирска	647 400,0	615 000,0	32 400,0			195 014,9	295 561,3	285 651,2	9 910,2		329 348,8	0,0	46%	
Здание школы по ул. Кубовой, 100 в Завельцовском районе	825	Мария г.Новосибирска	400 619,1	303 220,8	20 100,0	77 298,3		565,5	130 157,8	48 322,5	4 537,0	77 298,3	254 898,3	0,0	16%	100%
Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	150 600,0	109 141,7		41 458,3		280,0	97 576,9	56 118,6		41 458,3	53 023,1	0,0	51%	100%
Школа в с. Толмачево Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 137 904,6	901 976,7		235 927,9		18 397,0	8 069,8	8 069,8			893 906,9	235 927,9	1%	0%
Школа в с. Марусино Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 139 691,4	902 048,2		237 643,2		720,6	5 672,1	5 672,1			896 376,1	237 643,2	1%	0%
Школа в п. Элитный Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	408 000,1	311 344,4		96 655,7		202 344,8	207 097,2	110 441,5		96 655,7	200 902,9	0,0	35%	100%
Реконструкция здания МКОУ Чижская СОШ №7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чиж, ул. Школьная, 1	680	Администрация Коченевского района	204 708,3	200 000,0	4 708,3			14 013,7	183 801,2	179 573,8	4 227,4		20 426,2	0,0	90%	
Здание школы д. Лукошино Кулинского района	100	ГКУ НСО УКС	130 000,0	130 000,0				7 379,7	7 379,7	7 379,7			122 620,3	0,0	6%	
Здание школы в г. Татарске Татарского района	550	ГКУ НСО УКС	558,9	558,9					0,0				558,9	0,0	0%	
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтово Каргатского района	40	ГКУ НСО УКС	199,5	199,5					0,0				199,5	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание детского сада в с.Чистополье Кочневского района	60	ГКУ НСО УКС	5 831,8	5 831,8				0,0				5 831,8	0,0	0%		
Средняя общеобразовательная школа в р.п.Посевная Черепановского района	550	ГКУ НСО УКС	25 811,7	25 811,7				4 264,3	4 264,3			21 547,4	0,0	17%		
Здание пристройки к школе №1 с.Довольное	300	ГКУ НСО УКС	15 600,1	15 600,1				4 085,4	4 085,4			11 514,7	0,0	26%		
Здание детского сада по ул. Забалуева, 94 в Ленинском районе	200	Мария г.Новосибирска	16 850,0	16 000,0	850,0			0,0				16 000,0	0,0	0%		
Здание детского сада по ул. Забалуева в Ленинском районе		Мария г.Новосибирска	6 320,0	6 000,0	320,0			0,0				6 000,0	0,0	0%		
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			5 976 362,0	4 289 892,0	0,0	1 686 469,9	3 402,7	3 168 490,7	3 091 811,1	1 734 907,2	0,0	1 356 903,9	2 554 984,8	329 566,1	40%	80%
Вводные объекты			4 291 978,2	3 230 245,4	0,0	1 061 732,8	3 402,7	2 702 388,2	2 576 585,9	1 514 853,2	0,0	1 061 732,8	1 715 392,3	0,0	47%	100%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	589 297,2	589 297,2			267,8	85 730,0	63 180,8	63 180,8		526 116,4	0,0	11%		
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	291 219,6	291 219,6				92 902,4	76 784,5	76 784,5		214 435,1	0,0	26%		
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	25 670,8	25 670,8				2 671,3	2 733,0	2 733,0		22 937,8	0,0	11%		
Поликлиники и врачебные амбулатории			3 426 374,3	1 739 904,4	0,0	1 686 469,9	2 511,7	2 523 314,8	2 388 462,9	1 031 559,1	0,0	1 356 903,9	708 345,3	329 566,1	59%	80%
Вводные			2 614 972,2	1 553 239,5	0,0	1 061 732,8	2 511,7	2 197 596,6	2 073 306,4	1 011 573,7	0,0	1 061 732,8	541 665,8	0,0	65%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	536,3	536,3				3 638,6	536,3	536,3		0,0	0,0	100%		
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	333,9	333,9				3 338,3	333,8	333,8		0,1	0,0	100%		
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	4 075,3	4 075,3				4 265,8	4 075,3	4 075,3		0,0	0,0	100%		
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	5 070,0	5 070,0				8 950,6	5 070,0	5 070,0		0,0	0,0	100%		
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 820,1	10 820,1				15 647,2	10 820,1	10 820,1		0,0	0,0	100%		
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	106 730,3	106 730,3				52 204,6	27 189,2	27 189,2		79 541,1	0,0	25%		
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	135 161,5	135 161,5				139 800,8	70 049,6	70 049,6		65 111,9	0,0	52%		
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 пос/см	ГКУ НСО УКС	36 318,1	36 318,1			4,3	52 597,9	26 327,3	26 327,3		9 990,8	0,0	72%		
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 пос/см	ГКУ НСО УКС	698 874,1	226 975,4		471 898,7		584 963,9	584 963,9	113 065,2		471 898,7	113 910,2	0,0	50%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	190 737,2	64 711,2		126 026,0	2 507,4	153 069,6	170 563,5	44 537,5		126 026,0	20 173,7	0,0	69%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	202 415,9	76 389,8		126 026,1		238 668,1	200 058,3	74 032,2		126 026,1	2 357,6	0,0	97%	100%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	347 511,9	272 102,8		75 409,1		67 106,2	98 593,8	23 184,7		75 409,1	248 918,1	0,0	9%	100%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 пос/см	ГКУ НСО УКС	876 387,6	614 014,8		262 372,8		873 344,9	874 725,2	612 352,3		262 372,8	1 662,4	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Переходящие			811 402,1	186 664,9	0,0	624 737,2	0,0	325 718,2	315 156,5	19 985,4	0,0	295 171,1	166 679,5	329 566,1	11%	47%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	208 823,2	15 913,0		192 910,2		101 606,2	87 400,0	4 654,2		82 745,8	11 258,8	110 164,4	29%	43%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	356 259,6	30 781,1		325 478,5		224 112,0	225 092,9	12 667,6		212 425,3	18 113,5	113 053,2	41%	65%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	203 404,3	97 055,8		106 348,5			209,3	209,3			96 846,5	106 348,5	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	42 915,0	42 915,0					2 454,3	2 454,3			40 460,7	0,0	6%	
ФАПы			831 071,4	831 071,4	0,0	0,0	623,3	323 487,8	362 216,7	362 216,7	0,0	0,0	468 854,7	0,0	44%	
Вводные			770 818,4	770 818,4	0,0	0,0	623,3	323 487,8	360 581,2	360 581,2	0,0	0,0	410 237,2	0,0	47%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Займка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен в 2021 году	ГКУ НСО УКС	2,8	2,8					0,0				2,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	3 732,2	3 732,2				3 732,2	3 732,2	3 732,2			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Картатская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	2 781,6	2 781,6				2 781,6	2 781,6	2 781,6			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриповка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	17 849,6	17 849,6				2 744,8	5 545,9	5 545,9			12 303,7	0,0	31%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 701,5	20 701,5				7 678,5	9 869,0	9 869,0			10 832,5	0,0	48%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 953,8	30 953,8				21 075,8	22 773,3	22 773,3			8 180,5	0,0	74%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	22 208,7	22 208,7				11 491,4	11 483,6	11 483,6			10 725,1	0,0	52%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 903,8	25 903,8				4 165,5	4 165,5	4 165,5			21 738,3	0,0	16%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 325,1	20 325,1				7 044,8	9 457,4	9 457,4			10 867,7	0,0	47%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 180,5	19 180,5				2 030,9	1 624,7	1 624,7			17 555,8	0,0	8%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	18 310,5	18 310,5				8 274,9	10 047,1	10 047,1			8 263,4	0,0	55%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 082,2	25 082,2				8 729,1	10 433,9	10 433,9			14 648,3	0,0	42%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	21 318,5	21 318,5					0,0				21 318,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	20 793,0	20 793,0				3 941,3	6 349,2	6 349,2			14 443,8	0,0	31%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	23 121,8	23 121,8				4 472,7	7 640,7	7 640,7			15 481,1	0,0	33%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	11 842,0	11 842,0				12 345,8	10 820,3	10 820,3			1 021,7	0,0	91%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ТКБ №2"		ГКУ НСО УКС	20 803,7	20 803,7				19 038,2	19 270,0	19 270,0			1 533,7	0,0	93%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	23 986,7	23 986,7					0,0	0,0			23 986,7	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 010,2	19 010,2				6 388,7	8 654,5	8 654,5			10 355,7	0,0	46%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 531,5	16 531,5			618,7	17 968,7	16 253,7	16 253,7			277,8	0,0	98%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	29 779,3	29 779,3				27 190,3	27 182,6	27 182,6			2 596,7	0,0	91%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	28 712,0	28 712,0				27 454,9	23 073,3	23 073,3			5 638,7	0,0	80%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	18 550,1	18 550,1				21 309,4	18 550,1	18 550,1			0,1	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	22 041,5	22 041,5				14 912,1	15 526,0	15 526,0			6 515,6	0,0	70%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	23 248,8	23 248,8				16 664,7	17 417,9	17 417,9			5 830,9	0,0	75%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница»		ГКУ НСО УКС	27 970,3	27 970,3				2 214,9	6 604,2	6 604,2			21 366,1	0,0	24%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	23 558,8	23 558,8				19 524,4	19 524,4	19 524,4			4 034,4	0,0	83%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"		ГКУ НСО УКС	24 228,2	24 228,2				7 647,9	10 107,7	10 107,7			14 120,5	0,0	42%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 360,0	26 360,0			4,6	6 424,8	9 677,4	9 677,4			16 682,6	0,0	37%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	18 210,8	18 210,8					3 420,3	3 420,3			14 790,5	0,0	19%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3					62,2	62,2			28 476,1	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	25 467,0	25 467,0				11 581,6	14 064,2	14 064,2			11 402,7	0,0	55%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 196,8	25 196,8					0,0	0,0			25 196,8	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	29 619,2	29 619,2				19 815,8	21 198,9	21 198,9			8 420,3	0,0	72%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 359,1	26 359,1				3 048,8	7 035,2	7 035,2			19 323,9	0,0	27%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3				1 793,6	6 234,1	6 234,1			22 304,2	0,0	22%	
Переходящие			60 253,0	60 253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 635,5	1 635,5	0,0	0,0	58 617,6	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					83,1	83,1			2 616,9	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 689,2	2 689,2					93,6	93,6			2 595,6	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					83,1	83,1			2 616,9	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 635,1	2 635,1					62,2	62,2			2 572,9	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 572,8	2 572,8					62,2	62,2			2 510,6	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 505,3	2 505,3					62,2	62,2			2 443,1	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Роцинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					77,9	77,9			2 622,1	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					62,2	62,2			2 637,8	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					109,3	109,3			2 590,7	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					62,2	62,2			2 637,8	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индьерь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 515,5	2 515,5					62,2	62,2			2 453,3	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 689,3	2 689,3					62,2	62,2			2 627,1	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 517,3	2 517,3					62,2	62,2			2 455,1	0,0	2%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербакки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 657,0	2 657,0				137,5	137,5			2 519,5	0,0	5%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 408,7	2 408,7				62,2	62,2			2 346,5	0,0	3%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				62,2	62,2			2 637,8	0,0	2%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 419,4	2 419,4				130,2	130,2			2 289,2	0,0	5%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Сирпа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 595,9	2 595,9				70,6	70,6			2 525,4	0,0	3%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Девуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0				2 700,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 656,7	2 656,7				62,2	62,2			2 594,6	0,0	2%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 656,8	2 656,8				62,2	62,2			2 594,6	0,0	2%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				104,0	104,0			2 596,0	0,0	4%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 434,0	2 434,0				0,0				2 434,0	0,0	0%		
Переходящие и вновь начинаемые объекты			812 728,6	812 728,6	0,0	0,0	0,0	140 384,3	198 433,2	198 433,2	0,0	0,0	614 295,5	0,0	24%	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 койек	ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				0,0				50 000,0	0,0	0%		
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 койек	ГКУ НСО УКС	216 800,0	216 800,0				37 143,8	85 164,3	85 164,3		131 635,7	0,0	39%		
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тоугинская центральная районная больница"	60 койек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0				1 314,2	0,0			176,0	0,0	0%		
Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области	46 койек	ГКУ НСО УКС	313 366,5	313 366,5				96 963,8	97 055,5	97 055,5		216 311,0	0,0	31%		
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койки	ГКУ НСО УКС	82 000,0	82 000,0				4 962,5	8 423,6	8 423,6		73 576,4	0,0	10%		
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 койек	ГКУ НСО УКС	106 179,2	106 179,2					3 302,6	3 302,6		102 876,6	0,0	3%		
Здание поликлиники по ул.Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО "ГП№ 17"		ГКУ НСО УКС	1 623,4	1 623,4					0,0			1 623,4	0,0	0%		
Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе	5 машин	ГКУ НСО УКС	13 374,6	13 374,6					4 487,2	4 487,2		8 887,4	0,0	34%		
Здание врачебной амбулатории в р.п. Посевная Черепановского района (ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»)		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0			10 000,0	0,0	0%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	9 390,6	9 390,6				0,0					9 390,6	0,0	0%	
Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО "Купинский медицинский техникум"	150 чел	ГКУ НСО УКС	9 818,3	9 818,3				0,0					9 818,3	0,0	0%	
Строительство объектов культуры																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			1 166 272,4	1 085 829,0	16 005,8	64 437,7	0,0	440 138,3	616 818,5	592 985,8	1 825,7	22 007,0	492 843,1	42 430,7	55%	34%
Вводные объекты			200 771,5	198 763,7	2 007,8	0,0	0,0	112 835,9	107 835,9	106 757,5	1 078,4	0,0	92 006,2	0,0	54%	
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	200 771,5	198 763,7	2 007,8			112 835,9	107 835,9	106 757,5	1 078,4		92 006,2	0,0	54%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			965 500,9	887 065,3	13 998,0	64 437,7	0,0	327 302,4	508 982,6	486 228,4	747,3	22 007,0	400 836,9	42 430,7	55%	34%
Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе	800 учащихся	Мария г.Новосибирска	210 600,0	200 000,0	10 600,0			681,0	180 534,8	180 432,8	102,0		19 567,2	0,0	90%	
Реконструкция здания музея по ул.Советской, 24 в Центральном районе	480 музейных предметов / 576 человек	Мария г.Новосибирска	67 757,0	14 159,0	3 398,0	50 200,0		20 529,5	18 109,7	3 842,2	645,3	13 622,2	10 316,8	36 577,8	27%	27%
Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г. Купино, Купинский район, Новосибирская область с размещением учебного корпуса Детская школа искусств Купинского района Новосибирской области	100	ГКУ НСО УКС	50 236,2	35 998,5		14 237,7		12 951,5	10 749,8	2 365,0		8 384,8	33 633,5	5 852,9	7%	59%
Здание государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области "Молодёжный драматический театр "На окраине", по ул. Совхозная, 119, в г. Карасуке Новосибирской области, реконструкция	180	ГКУ НСО УКС	24 000,0	24 000,0				1 329,7	1 329,7	1 329,7			22 670,3	0,0	6%	
Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	115 000,0	115 000,0				21 146,9	21 261,6	21 261,6			93 738,4	0,0	18%	
Здание ДШИ в г.Черепаново	220	ГКУ НСО УКС	150 000,0	150 000,0				80 255,7	99 225,5	99 225,5			50 774,5	0,0	66%	
Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	287	ГКУ НСО УКС	264 487,5	264 487,5				178 928,6	161 043,4	161 043,4			103 444,1	0,0	61%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское	550	ГКУ НСО УКС	13 380,0	13 380,0					0,0				13 380,0	0,0	0%	
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"	300	ГКУ НСО УКС	1 950,0	1 950,0					0,0				1 950,0	0,0	0%	
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район	100	ГКУ НСО УКС	4 555,5	4 555,5				4 368,8	4 368,8	4 368,8			186,7	0,0	96%	
Реконструкция здания ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"	830	ГКУ НСО УКС	18 524,0	18 524,0					5 248,6	5 248,6			13 275,4	0,0	28%	
Здание районного дома культуры с детской школой искусств в г.Чулыме Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				7 110,8	7 110,8	7 110,8			7 889,2	0,0	47%	
Здание ДК в р.п.Дорогино Черепановского района	350	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	200	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	10,8	10,8					0,0				10,8	0,0	0%	
Строительство объектов спорта																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			3 947 178,1	3 947 178,1	0,0	0,0	0,0	316 448,0	809 867,8	809 867,8	0,0	0,0	3 137 310,3	0,0	21%	
Вводные объекты			3 699 770,5	3 699 770,5	0,0	0,0	0,0	291 511,3	720 354,0	720 354,0	0,0	0,0	2 979 416,5	0,0	19%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	2 790 089,4	2 790 089,4				23 016,9	452 811,2	452 811,2			2 337 278,2	0,0	16%	
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	896 пос/см	ГКУ НСО УКС	788 121,1	788 121,1				168 087,6	164 086,2	164 086,2			624 034,9	0,0	21%	
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области. 2 этап здание трибуны.	1500 мест	ГКУ НСО УКС	121 560,0	121 560,0				100 406,7	103 456,5	103 456,5			18 103,5	0,0	85%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			247 407,6	247 407,6	0,0	0,0	0,0	24 936,7	89 513,8	89 513,8	0,0	0,0	157 893,8	0,0	36%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	33 791,9	33 791,9					0,0				33 791,9	0,0	0%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	35 345,2	35 345,2				135,0	24 971,3	24 971,3			10 373,9	0,0	71%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвижк Здвинского района	64 чел/см	ГКУ НСО УКС	155 655,5	155 655,5				22 629,1	62 370,0	62 370,0			93 285,5	0,0	40%	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	12 615,0	12 615,0				2 172,6	2 172,6	2 172,6			10 442,4	0,0	17%	
Крытый конно-спортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бакинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	
Строительство прочих объектов																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			8 028,1	8 028,1	0,0	0,0	0,0	280,0	484,4	484,4	0,0	0,0	7 543,7	0,0	6%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	8 028,1	8 028,1				280,0	484,4	484,4			7 543,7	0,0	6%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			75 043,2	75 043,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 043,2	0,0	0%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСНД "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	53 243,2	53 243,2					0,0				53 243,2	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г.Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 2 (строительство)		ГКУ НСО УКС	18 300,0	18 300,0					0,0				18 300,0	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г. Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 1 (реконструкция)		ГКУ НСО УКС	3 500,0	3 500,0					0,0				3 500,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			196 355,5	196 355,5	0,0	0,0	0,0	215,4	9 525,1	9 525,1	0,0	0,0	186 830,4	0,0	5%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	35 756,0	35 756,0				215,4	215,4	215,4			35 540,6	0,0	1%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	130 599,5	130 599,5					9 309,7	9 309,7			121 289,8	0,0	7%	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			87 100,0	87 100,0	0,0	0,0	0,0	11 907,2	597,2	597,2	0,0	0,0	86 502,8	0,0	1%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	30 700,0	30 700,0				11 907,2	348,7	348,7			30 351,3	0,0	1%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	56 400,0	56 400,0					248,5	248,5			56 151,5	0,0	0%	
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			71 361,8	71 361,8	0,0	0,0	0,0	2 437,7	2 437,7	2 437,7	0,0	0,0	68 924,1	0,0	3%	
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	49 500,0	49 500,0				56,0	56,0	56,0			49 444,0	0,0	0%	
Снос здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватулина,63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»		ГКУ НСО УКС	10 348,7	10 348,7					0,0				10 348,7	0,0	0%	
Реконструкция Чулымского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	7 513,1	7 513,1					0,0				7 513,1	0,0	0%	
Приют для животных в г. Барабинске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	4 000,0	4 000,0				2 381,7	2 381,7	2 381,7			1 618,3	0,0	60%	
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий"			726 456,1	726 456,1					0,0				726 456,1	0,0	0%	
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			133 382,4	64 165,0	2 876,2	66 341,2	0,0	89 084,2	131 285,5	62 727,5	2 655,5	65 902,6	1 437,5	438,6	98%	99%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 165,0	1 165,0					144,0	144,0			1 021,0	0,0	12%	
ИМБТ районам		Администрация района	132 217,4	63 000,0	2 876,2	66 341,2	0,0	89 084,2	131 141,5	62 583,5	2 655,5	65 902,6	416,5	438,6	99%	99%
Баганский район			7 158,4	3 312,4	357,9	3 488,1		6 061,9	6 939,0	3 205,6	357,8	3 375,6	106,8	112,5	97%	97%
Барабинский район			4 268,8	2 079,3	0,0	2 189,5		4 260,8	4 260,8	2 075,4	0,0	2 185,4	3,9	4,1	100%	100%
Болотинский район			2 685,0	1 250,8	117,0	1 317,2		1 803,0	2 685,0	1 250,8	117,0	1 317,2	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			2 308,5	1 075,7	100,0	1 132,8		1 154,2	2 288,4	1 075,7	80,0	1 132,7	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			756,0	354,5	28,1	373,4		756,0	756,0	354,5	28,1	373,4	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			1 234,8	583,4	37,1	614,3		630,0	1 234,8	583,4	37,1	614,3	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 507,9	725,0	19,5	763,4		0,0	1 507,8	724,9	19,5	763,4	0,0	0,0	100%	100%
Карасукский район			12 653,3	5 919,7	500,0	6 233,6		9 525,5	12 604,7	5 899,6	492,7	6 212,5	20,1	21,2	100%	100%
Каргатский район			774,9	377,4	0,0	397,5		774,9	774,9	377,4	0,0	397,5	0,0	0,0	100%	100%
Кольванский район			622,4	242,3	125,0	255,1		549,5	550,0	242,3	52,6	255,1	0,0	0,0	100%	100%
Коченевский район			2 068,8	959,0	100,0	1 009,8		1 058,4	2 066,4	959,0	97,6	1 009,8	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			604,8	294,6	0,0	310,2		0,0	604,8	294,6	0,0	310,2	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			1 291,3	597,0	65,7	628,6		1 291,2	1 291,2	596,9	65,7	628,6	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			6 620,3	3 167,7	117,0	3 335,6		3 460,1	6 600,3	3 162,3	107,9	3 330,1	5,3	5,6	100%	100%
Кулунский район			3 362,9	1 638,0	0,0	1 724,9		2 328,1	3 362,8	1 638,0	0,0	1 724,8	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			1 075,8	524,0	0,0	551,8		0,0	1 075,7	524,0	0,0	551,8	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 442,8	702,8	0,0	740,0		1 442,8	1 442,8	702,7	0,0	740,0	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 562,2	760,9	0,0	801,3		0,0	1 562,2	760,9	0,0	801,3	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8		3 024,0	4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8	0,0	0,0	100%	100%
Ордынский район			3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6		1 721,6	3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			1 022,0	497,8	0,0	524,2		0,0	1 022,0	497,8	0,0	524,2	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5		1 721,6	3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	592,3	0,0	623,8		1 216,1	1 216,1	592,3	0,0	623,7	0,0	0,0	100%	100%
Тогулчинский район			1 580,6	711,4	120,0	749,2		1 567,4	1 580,5	711,4	120,0	749,1	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			2 016,0	943,0	80,0	993,0		1 008,0	2 016,0	943,0	80,0	993,0	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарковский район			1 055,4	514,1	0,0	541,3		1 055,4	1 055,4	514,0	0,0	541,3	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 391,1	2 138,8	0,0	2 252,3		1 808,1	4 391,1	2 138,8	0,0	2 252,3	0,0	0,0	100%	100%
Черепановский район			2 856,0	1 335,9	113,4	1 406,7		2 856,0	2 856,0	1 335,9	113,4	1 406,7	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Чистоозерный район			1 413,5	643,2	93,0	677,3		1 409,0	1 409,0	643,2	88,5	677,3	0,0	0,0	100%	100%
Чулымский район			1 032,5	478,6	50,0	503,9		0,0	1 011,2	478,5	28,7	503,9	0,0	0,0	100%	100%
г. Бердск			5 012,7	2 441,6	0,0	2 571,1		2 079,8	4 438,1	2 161,7	0,0	2 276,4	279,9	294,7	89%	89%
г.Искитим			1 179,2	574,4	0,0	604,8		0,0	1 179,1	574,3	0,0	604,8	0,0	0,0	100%	100%
р.п. Кольцово			4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3		4 323,5	4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 442,0	958,6	474,0	1 009,4		0,0	2 358,3	958,5	390,3	1 009,4	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			39 040,9	19 016,2	0,0	20 024,7		30 197,3	39 040,8	19 016,2	0,0	20 024,7	0,0	0,0	100%	100%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			5 071 429,6	4 989 687,0	81 742,6	0,0		2 500 452,5	2 507 096,7	2 485 098,1	21 998,7	0,0	2 504 588,9	0,0	50%	
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			159 923,0	155 579,3	4 343,7	0,0	0,0	82 193,4	82 193,4	81 375,1	818,3	0,0	74 204,2	0,0	52%	
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой	6 334,8	6 334,8				6 334,7	6 334,7	6 334,7			0,1	0,0	100%	
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	130 870,5	130 870,5				71 760,0	71 760,0	71 760,0			59 110,5	0,0	55%	
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в неё изменений			22 717,7	18 374,0	4 343,7	0,0	0,0	4 098,7	4 098,7	3 280,4	818,3	0,0	15 093,6	0,0	18%	
Баганский район			388,9	311,1	77,8			140,0	140,0	112,0	28,0		199,1	0,0	36%	
Искитимский район			309,0	247,2	61,8			309,0	309,0	247,2	61,8		0,0	0,0	100%	
Карасукский район			8 590,4	6 872,3	1 718,1				0,0				6 872,3	0,0	0%	
Каргатский район			1 536,0	1 228,8	307,2			1 141,0	1 141,0	1 032,8	108,3		196,0	0,0	84%	
Краснозерский район			1 000,0	800,0	200,0				0,0				800,0	0,0	0%	
Куйбышевский район			1 268,6	1 242,0	26,6				0,0				1 242,0	0,0	0%	
Маслянинский район			2 000,0	1 600,0	400,0			361,5	361,5	322,8	38,7		1 277,2	0,0	20%	
Ордынский район			734,1	585,9	148,2			293,6	293,6	234,3	59,3		351,6	0,0	40%	
Сузунский район			370,0	296,0	74,0			109,8	109,8	87,9	22,0		208,1	0,0	30%	
Татарский район			693,1	308,1	385,0			346,5	346,5	154,0	192,5		154,1	0,0	50%	
Тогучинский район			3 400,6	2 940,9	459,7			749,2	749,2	599,4	149,8		2 341,5	0,0	20%	
Убинский район			2 427,1	1 941,7	485,4			648,0	648,0	490,0	158,0		1 451,7	0,0	25%	
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			3 568 382,3	3 568 382,3	0,0	0,0	0,0	2 055 056,1	2 055 056,1	2 055 056,1	0,0	0,0	1 513 326,2	0,0	58%	
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		АО "АРЖС НСО"	994 152,3	994 152,3				994 152,3	994 152,3	994 152,3			0,0	0,0	100%	
Финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		Мэрия г. Новосибирска	627 000,0	627 000,0				285 000,0	285 000,0	285 000,0			342 000,0	0,0	45%	
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			1 947 230,0	1 947 230,0	0,0	0,0	0,0	775 903,8	775 903,8	775 903,8	0,0	0,0	1 171 326,2	0,0	40%	
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мошницкого сельсовета Новосибирской области ООО "Специализированный застройщик "Антей"			1 633 230,0	1 633 230,0				461 903,8	461 903,8	461 903,8			1 171 326,2	0,0	28%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске ООО "Специализированный застройщик "Темпо"			314 000,0	314 000,0				314 000,0	314 000,0				0,0	0,0	100%	
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			160 029,3	152 257,7	7 771,6	0,0	0,0	34 156,5	34 156,5	32 603,4	1 553,1	0,0	119 654,3	0,0	21%	
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мэрия г. Новосибирска	155 429,3	147 657,7	7 771,6	0,0	0,0	31 061,6	31 061,6	29 508,5	1 553,1	0,0	118 149,2	0,0	20%	
Инженерное обеспечение "проблемных" домов			87 700,3	83 315,2	4 385,1				0,0				83 315,2	0,0	0%	
Благоустройство "проблемных" жилых домов			36 629,0	34 797,5	1 831,5				0,0				34 797,5	0,0	0%	
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			31 100,0	29 545,0	1 555,0			31 061,6	31 061,6	29 508,5	1 553,1		36,5	0,0	100%	
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 600,0	4 600,0				3 094,9	3 094,9	3 094,9			1 505,1	0,0	67%	
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	46 842,1	44 500,0	2 342,1	0,0	0,0	6 682,5	13 326,7	12 660,4	666,3	0,0	31 839,6	0,0	28%	
Баганский район			5 263,2	5 000,0	263,2		1 419,4	2 803,2	2 663,0	140,2			2 337,0	0,0	53%	
Карасукский район			5 263,2	5 000,0	263,2		5 263,2	5 263,2	5 000,0	263,2			0,0	0,0	100%	
Каргатский район			7 368,4	7 000,0	368,4				0,0				7 000,0	0,0	0%	
Кочковский район			7 368,4	7 000,0	368,4				0,0				7 000,0	0,0	0%	
Кулунский район			5 263,2	5 000,0	263,2			5 260,4	4 997,4	263,0			2,6	0,0	100%	
Мошковский район			7 894,7	7 500,0	394,7			0,0					7 500,0	0,0	0%	
г. Искитим			8 421,1	8 000,0	421,1			0,0					8 000,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	816 313,7	764 687,8	51 625,9	0,0	0,0	239 713,1	239 713,1	225 471,7	14 241,4	0,0	539 216,1	0,0	29%	
Баганский район			56 895,8	54 051,0	2 844,8				0,0				54 051,0	0,0	0%	
Барабинский район			93 881,3	89 187,2	4 694,1		23 792,2	23 792,2	23 058,6	733,7			66 128,6	0,0	26%	
Доволенский район			52 064,5	49 461,3	2 603,2				0,0				49 461,3	0,0	0%	
Каргатский район			33 168,9	31 510,5	1 658,4				0,0				31 510,5	0,0	0%	
Кочневский район			49 228,6	46 767,2	2 461,4		45 474,5	45 474,5	43 185,6	2 288,9			3 581,6	0,0	92%	
Кочковский район			68 275,0	54 051,0	14 224,0				0,0				54 051,0	0,0	0%	
Краснозерский район			52 586,4	49 957,1	2 629,3		3 940,6	3 940,6	3 743,6	197,0			46 213,5	0,0	7%	
Куйбышевский район			38 045,5	36 143,2	1 902,3		27 557,8	27 557,8	26 179,9	1 377,9			9 963,3	0,0	72%	
Кыштовский район			17 189,7	16 330,2	859,5				0,0				16 330,2	0,0	0%	
Маслянинский район			52 456,9	49 834,1	2 622,8		46 000,6	46 000,6	42 167,3	3 833,4			7 666,8	0,0	85%	
Сузунский район			34 350,5	32 633,0	1 717,5		15 059,7	15 059,7	13 376,6	1 683,1			19 256,4	0,0	41%	
Татарский район			112 657,5	107 024,6	5 632,9		8 991,4	8 991,4	8 135,1	856,3			98 889,5	0,0	8%	
Убинский район			34 499,3	32 774,3	1 725,0		30 683,9	30 683,9	29 323,3	1 360,6			3 451,0	0,0	89%	
Чановский район			55 281,6	52 517,5	2 764,1				0,0				52 517,5	0,0	0%	
Черепановский район			12 219,1	11 608,1	611,0		12 219,1	12 219,1	11 608,1	611,0			0,0	0,0	100%	
Чистоозерный район			21 052,6	20 000,0	1 052,6				0,0				20 000,0	0,0	0%	
Чулымский район			17 934,0	17 037,3	896,7		16 337,9	16 337,9	15 521,0	816,9			1 516,3	0,0	91%	
г. Искитим			9 684,3	9 200,1	484,2		9 655,4	9 655,4	9 172,7	482,7			27,4	0,0	100%	
г. Обь			4 842,2	4 600,1	242,1				0,0				4 600,1	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	313 185,7	297 526,4	15 659,3	0,0	0,0	82 650,8	82 650,8	77 931,3	4 719,5	0,0	219 595,1	0,0	26%	
Баганский район			9 985,3	9 486,0	499,3		681,9	681,9	647,9	34,1			8 838,1	0,0	7%	
Барабинский район			26 538,9	25 212,0	1 326,9		5 636,3	5 636,3	5 394,8	241,5			19 817,2	0,0	21%	
Доволенский район			9 296,7	8 831,9	464,8		2 755,4	2 755,4	2 617,7	137,7			6 214,2	0,0	30%	
Карасукский район			22 530,7	21 404,2	1 126,5		8 695,1	8 695,1	8 354,5	340,6			13 049,7	0,0	39%	
Каргатский район			10 199,5	9 689,5	510,0		0,0	0,0					9 689,5	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Кочневский район			16 945,4	16 098,1	847,3			12 058,8	12 058,8	11 455,9	602,9		4 642,2	0,0	71%	
Кочковский район			8 107,7	7 702,3	405,4			1 435,2	1 435,2	1 363,5	71,8		6 338,8	0,0	18%	
Краснозерский район			12 690,4	12 055,9	634,5			100,0	100,0	95,0	5,0		11 960,9	0,0	1%	
Куйбышевский район			27 132,1	25 775,5	1 356,6			8 495,0	8 495,0	8 038,4	456,6		17 737,1	0,0	31%	
Кулинский район			18 103,1	17 197,9	905,2			4 917,8	4 917,8	4 671,9	245,9		12 526,0	0,0	27%	
Кыштовский район			6 231,3	5 919,7	311,6			2 912,2	2 912,2	2 679,3	232,9		3 240,4	0,0	45%	
Маслянинский район			2 166,1	2 057,8	108,3			1 408,9	1 408,9	1 352,4	56,6		705,4	0,0	66%	
Северный район			9 798,1	9 308,2	489,9			939,2	939,2	891,8	47,4		8 416,4	0,0	10%	
Сузунский район			14 453,7	13 731,0	722,7			2 629,3	2 629,3	2 462,7	166,6		11 268,3	0,0	18%	
Татарский район			50 102,5	47 597,4	2 505,1			15 062,6	15 062,6	13 785,4	1 277,1		33 812,0	0,0	29%	
Тогучинский район			8 639,6	8 207,6	432,0			2 295,5	2 295,5	2 180,7	114,8		6 026,9	0,0	27%	
Убинский район			5 182,0	4 922,9	259,1			4 265,6	4 265,6	4 052,3	213,3		870,6	0,0	82%	
Чановский район			36 152,9	34 345,3	1 807,6			4 756,1	4 756,1	4 520,1	236,0		29 825,2	0,0	13%	
Черепановский район			6 759,2	6 421,2	338,0			3 605,9	3 605,9	3 367,0	238,9		3 054,2	0,0	52%	
Чистоозерный район			7 296,8	6 932,0	364,8			0,0	0,0				6 932,0	0,0	0%	
г. Обь			4 873,7	4 630,0	243,7			0,0	0,0				4 630,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	6 753,5	6 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 753,5	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			928,5	928,5									928,5	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату приобретаемых жилых помещений			5 825,0	5 825,0									5 825,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Подпрограмма "Семья и дети"			920 950,0	920 950,0	0,0	0,0	0,0	243 868,7	243 868,7	243 868,7	0,0	0,0	677 081,4	0,0	26%	
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			920 950,0	920 950,0	0,0	0,0	0,0	243 868,7	243 868,7	243 868,7	0,0	0,0	677 081,4	0,0	26%	
Баганский район			12 517,1	12 517,1				0,0	0,0				12 517,1	0,0	0%	
Барабинский район			87 738,4	87 738,4				22 764,9	22 764,9	22 764,9			64 973,5	0,0	26%	
Доволенский район			12 517,1	12 517,1				0,0	0,0				12 517,1	0,0	0%	
Карасукский район			75 102,4	75 102,4				14 911,7	14 911,7	14 911,7			60 190,7	0,0	20%	
Каргатский район			9 853,9	9 853,9				0,0	0,0				9 853,9	0,0	0%	
Кочневский район			48 447,0	48 447,0				28 336,9	28 336,9	28 336,9			20 110,1	0,0	58%	
Краснозерский район			7 870,3	7 870,3				0,0	0,0				7 870,3	0,0	0%	
Куйбышевский район			106 382,9	106 382,9				38 540,0	38 540,0	38 540,0			67 843,0	0,0	36%	
Кулинский район			41 306,3	41 306,3				5 739,5	5 739,5	5 739,5			35 566,8	0,0	14%	
Кыштовский район			25 211,5	25 211,5				17 886,4	17 886,4	17 886,4			7 325,1	0,0	71%	
Маслянинский район			14 440,4	14 440,4				3 192,0	3 192,0	3 192,0			11 248,4	0,0	22%	
Сузунский район			90 559,5	90 559,5				9 650,3	9 650,3	9 650,3			80 909,2	0,0	11%	
Татарский район			238 997,9	238 997,9				67 609,1	67 609,1	67 609,1			171 388,8	0,0	28%	
Убинский район			7 945,6	7 945,6				7 708,6	7 708,6	7 708,6			237,0	0,0	97%	
Чановский район			108 606,4	108 606,4				17 656,2	17 656,2	17 656,2			90 950,2	0,0	16%	
Черепановский район			33 453,2	33 453,2				9 873,0	9 873,0	9 873,0			23 580,2	0,0	30%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 869,4	0,0	0,0	13 869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 869,4		0%
г. Новосибирск			13 869,4			13 869,4			0,0				0,0	13 869,4		0%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-сентябрь	Финансирование на 30.09.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	16 246,5	0,0	0,0	16 246,5	0,0	16 246,4	16 246,4	0,0	0,0	16 246,4	0,0	0,1		100%
Баганский район			1 737,7			1 737,7		1 737,6	1 737,6			1 737,6	0,0	0,1		100%
Татарский район			1 919,6			1 919,6		1 919,6	1 919,6			1 919,6	0,0	0,0		100%
г. Бердск			9 598,0			9 598,0		9 598,0	9 598,0			9 598,0	0,0	0,0		100%
г. Новосибирск			2 991,2			2 991,2		2 991,2	2 991,2			2 991,2	0,0	0,0		100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 079,4	0,0	0,0	10 079,4	0,0	3 512,3	7 351,5	0,0	0,0	7 351,5	0,0	2 727,9		73%
Карасукский район			3 512,4			3 512,4		3 512,3	3 512,3			3 512,3	0,0	0,1		100%
Куйбышевский район			3 839,2			3 839,2			3 839,2			3 839,2	0,0	0,0		100%
г. Новосибирск			2 727,8			2 727,8			0,0				0,0	2 727,8		0%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ГКУ НСО УКС	58 135,9	58 135,9				35 134,7	35 134,7	35 134,7			23 001,2	0,0	60%	
Расходы на погашение судебных расходов			9 557,5	9 557,5				6 542,9	6 542,9	6 542,9			3 014,6	0,0	68%	