

## Строительная программа на 2023 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
			26 468 628,6					811 589,5					25 657 039,0		3%	
<b>Всего, в том числе</b>			<b>26 793 400,3</b>	<b>22 945 025,1</b>	<b>324 771,7</b>	<b>3 523 603,4</b>	<b>17 912,8</b>	<b>720 659,8</b>	<b>814 000,1</b>	<b>382 033,3</b>	<b>2 410,6</b>	<b>429 556,2</b>	<b>22 562 991,8</b>	<b>3 094 047,2</b>	<b>1,7%</b>	<b>12,2%</b>
<b>Строительство объектов образования</b>																
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			9 436 230,0	7 548 136,6	221 934,1	1 666 159,3	14 510,0	86 578,1	86 791,0	85 933,5	857,5	0,0	7 462 203,0	1 666 159,3	1%	0%
<b>Вводные объекты</b>			<b>6 775 651,7</b>	<b>5 161 348,9</b>	<b>163 555,8</b>	<b>1 450 747,0</b>	<b>14 510,0</b>	<b>47 824,4</b>	<b>42 694,5</b>	<b>42 694,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 118 654,4</b>	<b>1 450 747,0</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
Школа в п. Восход	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	1 256,1	1 256,1					0,0				1 256,1	0,0	0%	
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	1 117,3	1 117,3				9 403,3	940,3	940,3			177,0	0,0	84%	
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	825	ГКУ НСО УКС	164 000,9	164 000,9				3 351,8	335,2	335,2			163 665,7	0,0	0%	
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	579 624,5	486 721,5		92 903,0			2 450,8	2 450,8			484 270,7	92 903,0	1%	0%
Школа в с. Толмачево Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 137 904,6	901 976,7		235 927,9			7 213,7	7 213,7			894 763,0	235 927,9	1%	0%
Школа в с. Марусино Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 139 691,4	902 048,2		237 643,2			0,0				902 048,2	237 643,2	0%	0%
Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе	975	Мария г.Новосибирска	1 063 346,8	557 291,6	53 227,0	452 828,2			4 978,7	4 978,7			552 312,9	452 828,2	1%	0%
Здание школы по ул. Забалуева,100 в Ленинском районе	825	Мария г.Новосибирска	1 427 336,0	1 064 037,7	71 404,0	291 894,3			0,0				1 064 037,7	291 894,3	0%	0%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	249	Мария г.Новосибирска	342 300,0	325 000,0	17 300,0		14 510,0	17 553,4	14 510,0	14 510,0			310 490,0	0,0	4%	
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Репьево Тогучинского района	220	ГКУ НСО УКС	350 000,0	350 000,0				16 673,5	12 181,6	12 181,6			337 818,4	0,0	3%	
<b>Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет</b>	<b>770 / 289</b>		<b>569 074,1</b>	<b>407 898,9</b>	<b>21 624,8</b>	<b>139 550,4</b>	<b>0,0</b>	<b>842,3</b>	<b>84,2</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>407 814,7</b>	<b>139 550,4</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	84,3	84,3				842,3	84,2	84,2			0,1	0,0	100%	
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	145 000,0	145 000,0					0,0				145 000,0	0,0	0%	
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	92 000,0	92 000,0					0,0				92 000,0	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе	320 / 95	Мария г.Новосибирска	331 989,8	170 814,6	21 624,8	139 550,4			0,0				170 814,6	139 550,4	0%	0%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	<b>5 230</b>		<b>2 660 578,3</b>	<b>2 386 787,7</b>	<b>58 378,3</b>	<b>215 412,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38 753,8</b>	<b>44 096,5</b>	<b>43 239,0</b>	<b>857,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 343 548,7</b>	<b>215 412,3</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей,16 в Дзержинском районе с увеличением объема	825	Мария г.Новосибирска	647 400,0	615 000,0	32 400,0				0,0				615 000,0	0,0	0%	
Здание школы по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе	825	Мария г.Новосибирска	400 619,1	303 220,8	20 100,0	77 298,3			0,0				303 220,8	77 298,3	0%	0%
Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	450 000,0	408 541,7		41 458,3			5 228,0	5 228,0			403 313,7	41 458,3	1%	0%
Школа в п. Элитный Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	600 000,1	503 344,4		96 655,7			114,7	114,7			503 229,7	96 655,7	0%	0%
Реконструкция здания МКОУ Чижская СОШ №7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чиж. ул. Школьная, 1	680	Администрация Коченевского района	204 708,3	200 000,0	4 708,3			38 753,8	38 753,8	37 896,3	857,5		162 103,7	0,0	19%	
Здание школы д. Лукошино Купинского района	100	ГКУ НСО УКС	287 585,0	287 585,0					0,0				287 585,0	0,0	0%	
Здание школы в г. Татарске Татарского района	550	ГКУ НСО УКС	558,9	558,9					0,0				558,9	0,0	0%	
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтово Каргатского района	40	ГКУ НСО УКС	2 408,5	2 408,5					0,0				2 408,5	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	60	ГКУ НСО УКС	7 313,6	7 313,6				0,0					7 313,6	0,0	0%	
Средняя общеобразовательная школа в р.п.Посевная Черепановского района	550	ГКУ НСО УКС	25 811,7	25 811,7				0,0					25 811,7	0,0	0%	
Здание пристройки к школе №1 с.Довольное	300	ГКУ НСО УКС	11 003,1	11 003,1				0,0					11 003,1	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Забалуева, 94 в Ленинском районе	200	Мария г.Новосибирска	16 850,0	16 000,0	850,0			0,0					16 000,0	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Забалуева в Ленинском районе		Мария г.Новосибирска	6 320,0	6 000,0	320,0			0,0					6 000,0	0,0	0%	
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			6 313 421,8	4 626 951,9	0,0	1 686 469,9	3 402,7	524 505,1	470 036,1	81 601,8	0,0	388 434,2	4 545 350,1	1 298 035,7	2%	23%
<b>Вводные объекты</b>			3 880 396,8	2 974 688,4	0,0	905 708,4	3 402,7	230 619,0	179 182,0	59 962,1	0,0	119 219,8	2 914 726,3	786 488,6	2%	13%
Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	2,6	2,6					0,0				2,6	0,0	0%	
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	295 502,2	295 502,2			267,8	6 930,6	1 739,0	1 739,0			293 763,2	0,0	1%	
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	24 268,7	24 268,7					0,0				24 268,7	0,0	0%	
<b>Поликлиники и врачебные амбулатории</b>			4 172 612,9	2 486 143,0	0,0	1 686 469,9	2 511,7	489 967,8	451 659,4	63 225,2	0,0	388 434,2	2 422 917,8	1 298 035,7	3%	23%
<b>Вводные</b>			2 768 028,7	1 862 320,3	0,0	905 708,4	2 511,7	202 439,6	166 204,5	46 984,7	0,0	119 219,8	1 815 335,7	786 488,6	3%	13%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	536,3	536,3					0,0				536,3	0,0	0%	
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	501,1	501,1				3 338,3	0,0				501,1	0,0	0%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГП №18" мощностью 300 п/см	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	40 703,6	40 703,6					0,0				40 703,6	0,0	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 пос/см	ГКУ НСО УКС	4 075,3	4 075,3				4 104,2	4 051,2	4 051,2			24,1	0,0	99%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	15 100,0	15 100,0				8 738,2	4 900,0	4 900,0			10 200,0	0,0	32%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	50 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 820,1	10 820,1				11 613,8	10 416,7	10 416,7			403,3	0,0	96%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	97 730,3	97 730,3				9 113,6	0,0				97 730,3	0,0	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	135 161,5	135 161,5					0,0				135 161,5	0,0	0%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 пос/см	ГКУ НСО УКС	28 961,1	28 961,1			4,3	4,3	4,3	4,3			28 956,8	0,0	0%	
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 пос/см	ГКУ НСО УКС	888 794,1	416 895,4				129 879,5	117 935,2	17 455,5		100 479,7	399 440,0	371 419,0	4%	21%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	224 837,2	98 811,2			2 507,4	11 966,3	9 061,3	9 061,3			89 749,8	126 026,0	9%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	270 758,9	144 732,8				23 685,8	19 771,1	1 031,0		18 740,1	143 701,8	107 286,0	1%	15%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	454 822,1	379 413,0					64,5	64,5			379 348,5	75 409,1	0%	0%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	595 227,1	488 878,6					0,0				488 878,6	106 348,5	0%	0%
<b>Переходящие</b>			1 404 584,2	623 822,7	0,0	780 761,5	0,0	287 528,2	285 455,0	16 240,5	0,0	269 214,4	607 582,1	511 547,1	3%	34%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	409 501,4	147 128,6		262 372,8		216 130,4	217 510,2	12 650,7		204 859,5	134 477,9	57 513,3	9%	78%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	208 823,2	15 913,0		192 910,2		24 722,5	21 269,4	1 155,9		20 113,5	14 757,1	172 796,7	7%	10%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	356 259,6	30 781,1		325 478,5		46 675,4	46 675,4	2 434,0		44 241,4	28 347,1	281 237,1	8%	14%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	430 000,0	430 000,0					0,0				430 000,0	0,0	0%	
<b>ФАПы</b>			850 094,6	850 094,6	0,0	0,0	623,3	21 248,8	11 238,5	11 238,5	0,0	0,0	838 856,1	0,0	1%	
<b>Вводные</b>			792 594,6	792 594,6	0,0	0,0	623,3	21 248,8	11 238,5	11 238,5	0,0	0,0	781 356,1	0,0	1%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская. Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен в 2021 году	ГКУ НСО УКС	2,8	2,8					0,0				2,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Волчанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская ЦРБ"	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	2 000,0	2 000,0					0,0				2 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Витамина Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	5 000,0	5 000,0					0,0				5 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	7 000,0	7 000,0				3 732,2	1 722,6	1 722,6			5 277,4	0,0	25%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	11 204,2	11 204,2				2 781,6	2 781,6	2 781,6			8 422,6	0,0	25%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	18 017,2	18 017,2					0,0				18 017,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 701,5	20 701,5					0,0				20 701,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	31 102,4	31 102,4					0,0				31 102,4	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	22 208,7	22 208,7					0,0				22 208,7	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 131,1	26 131,1					0,0				26 131,1	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 914,9	20 914,9					0,0				20 914,9	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 180,5	19 180,5					0,0				19 180,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	18 839,3	18 839,3					0,0				18 839,3	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	17 393,2	17 393,2					0,0				17 393,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	21 475,0	21 475,0					0,0				21 475,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	22 869,6	22 869,6				0,0					22 869,6	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	23 121,8	23 121,8			1 806,2	1 806,2	1 806,2				21 315,6	0,0	8%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	11 500,0	11 500,0			2 749,9	0,0					11 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ГКБ №2"		ГКУ НСО УКС	22 359,9	22 359,9				0,0					22 359,9	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	23 986,7	23 986,7				0,0					23 986,7	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 010,2	19 010,2				0,0					19 010,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	13 315,9	13 315,9			618,7	5 375,8	618,7	618,7			12 697,2	0,0	5%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Запивино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	29 915,8	29 915,8				0,0					29 915,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	28 741,3	28 741,3				0,0					28 741,3	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	22 214,3	22 214,3			2 104,6	1 683,7	1 683,7				20 530,6	0,0	8%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	23 925,0	23 925,0				0,0					23 925,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	23 351,5	23 351,5				0,0					23 351,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»		ГКУ НСО УКС	27 970,3	27 970,3				0,0					27 970,3	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	26 212,1	26 212,1				951,5	951,5	951,5			25 260,6	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"		ГКУ НСО УКС	22 548,2	22 548,2			1 470,9	1 470,9	1 470,9				21 077,3	0,0	7%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 360,0	26 360,0			4,6	77,3	4,6	4,6			26 355,4	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	18 210,8	18 210,8				0,0					18 210,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3				0,0					28 538,3	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	27 916,0	27 916,0				0,0				27 916,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 196,8	25 196,8				0,0				25 196,8	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	29 261,9	29 261,9				0,0				29 261,9	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 359,1	26 359,1			198,8	198,8	198,8			26 160,3	0,0	1%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3				0,0				28 538,3	0,0	0%		
<b>Переходящие</b>			<b>57 500,0</b>	<b>57 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Роцинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Идереь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0				2 500,0	0,0	0%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергуово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербани Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Сирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 500,0	2 500,0				0,0					2 500,0	0,0	0%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>970 940,8</b>	<b>970 940,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 357,8</b>	<b>5 399,2</b>	<b>5 399,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>965 541,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1%</b>	
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 коек	ГКУ НСО УКС	252 826,6	252 826,6				6 357,8	5 318,3	5 318,3			247 508,3	0,0	2%	
Здание лечебного корпуса № 5 детской туберкулезной больницы в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "ГОНКТБ"	160 коек	ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				0,0					50 000,0	0,0	0%	
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 коек	ГКУ НСО УКС	160 000,0	160 000,0				0,0					160 000,0	0,0	0%	
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0				0,0					176,0	0,0	0%	
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8				0,0					124,8	0,0	0%	
Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области	46 коек	ГКУ НСО УКС	150 000,0	150 000,0				80,9	80,9				149 919,1	0,0	0%	
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койки	ГКУ НСО УКС	82 000,0	82 000,0				0,0					82 000,0	0,0	0%	
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 коек	ГКУ НСО УКС	214 190,0	214 190,0				0,0					214 190,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание поликлиники по ул.Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО "ТП№ 17"		ГКУ НСО УКС	1 623,4	1 623,4				0,0					1 623,4	0,0	0%	
Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе	5 машин	ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				0,0					50 000,0	0,0	0%	
Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО "Купинский медицинский техникум"	150 чел	ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0				0,0					10 000,0	0,0	0%	
<b>Строительство объектов культуры</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"</b>			1 108 769,7	1 028 326,3	16 005,8	64 437,7	0,0	6 961,3	5 057,4	5 057,4	0,0	0,0	1 023 268,9	64 437,7	0%	0%
<b>Вводные объекты</b>			200 771,5	198 763,7	2 007,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198 763,7	0,0	0%	
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация района	200 771,5	198 763,7	2 007,8			0,0					198 763,7	0,0	0%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			907 998,2	829 562,6	13 998,0	64 437,7	0,0	6 961,3	5 057,4	5 057,4	0,0	0,0	824 505,2	64 437,7	1%	0%
Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе	800 учащихся	Мария г.Новосибирска	210 600,0	200 000,0	10 600,0			0,0					200 000,0	0,0	0%	
Реконструкция здания музея по ул.Советской, 24 в Центральном районе	480 музейных предметов / 576 человек	Мария г.Новосибирска	67 757,0	14 159,0	3 398,0	50 200,0		0,0					14 159,0	50 200,0	0%	0%
Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г. Купино, Купинский район, Новосибирская область с размещением учебного корпуса Детская школа искусств Купинского района Новосибирской области	100	ГКУ НСО УКС	50 236,2	35 998,5		14 237,7		1 334,4	0,0				35 998,5	14 237,7	0%	0%
Здание государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области "Молодежный драматический театр" На окраине", по ул. Совхозная, 119, в г. Карасуке Новосибирской области, реконструкция	180	ГКУ НСО УКС	40 000,0	40 000,0				0,0					40 000,0	0,0	0%	
Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	115 000,0	115 000,0				0,0					115 000,0	0,0	0%	
Здание ДШИ в г.Черепаново	220	ГКУ НСО УКС	150 000,0	150 000,0				0,0					150 000,0	0,0	0%	
Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	287	ГКУ НСО УКС	197 949,6	197 949,6			5 626,9	5 057,4	5 057,4				192 892,2	0,0	3%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское	550	ГКУ НСО УКС	11 200,0	11 200,0				0,0					11 200,0	0,0	0%	
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"	300	ГКУ НСО УКС	1 950,0	1 950,0				0,0					1 950,0	0,0	0%	
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район	100	ГКУ НСО УКС	4 555,5	4 555,5				0,0					4 555,5	0,0	0%	
Реконструкция здания ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"	830	ГКУ НСО УКС	13 750,0	13 750,0				0,0					13 750,0	0,0	0%	
Здание ДК в г.Чулыме Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	
Здание ДК в р.п.Дорогино Черепановского района	350	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	200	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				0,0					15 000,0	0,0	0%	
<b>Строительство объектов спорта</b>																
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"</b>			1 973 311,0	1 971 663,1	1 647,9	0,0	0,0	24 239,3	90 189,1	90 189,1	0,0	0,0	1 881 474,0	0,0	5%	
<b>Вводные объекты</b>			1 615 370,5	1 615 370,5	0,0	0,0	0,0	24 239,3	90 189,1	90 189,1	0,0	0,0	1 525 181,4	0,0	6%	
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест, вместимость	ГКУ НСО Арена	690 089,4	690 089,4				18 765,4	84 715,2	84 715,2			605 374,2	0,0	12%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	896 пос/см	ГКУ НСО УКС	788 121,1	788 121,1				0,0					788 121,1	0,0	0%	
Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области	1500 мест	ГКУ НСО УКС	137 160,0	137 160,0			5 473,9	5 473,9	5 473,9				131 686,1	0,0	4%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			357 940,5	356 292,6	1 647,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356 292,6	0,0	0%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	33 791,9	33 791,9				0,0					33 791,9	0,0	0%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	35 345,2	35 345,2				0,0					35 345,2	0,0	0%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвижск Здвинского района	64 чел/см	ГКУ НСО УКС	155 655,5	155 655,5				0,0					155 655,5	0,0	0%	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	11 500,0	11 500,0				0,0					11 500,0	0,0	0%	
Крытый конно-спортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бажинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				0,0					50 000,0	0,0	0%	
Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п. Мошково Новосибирской области		Администрация Мошковского района	71 647,9	70 000,0	1 647,9			0,0					70 000,0	0,0	0%	
<b>Строительство прочих объектов</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	0%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	25 000,0	25 000,0				0,0					25 000,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			82 800,0	82 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 800,0	0,0	0%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСид "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	82 800,0	82 800,0				0,0					82 800,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			350 000,0	350 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350 000,0	0,0	0%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	300 000,0	300 000,0				0,0					300 000,0	0,0	0%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0				0,0					30 000,0	0,0	0%	
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	20 000,0	20 000,0				0,0					20 000,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			32 900,0	32 900,0	0,0	0,0	0,0	7 213,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32 900,0	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	20 700,0	20 700,0				7 213,8	0,0				20 700,0	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	12 200,0	12 200,0				0,0					12 200,0	0,0	0%	
<b>Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ</b>			230 307,0	230 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230 307,0	0,0	0%	



Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	210 000,0	210 000,0				0,0				210 000,0	0,0	0%		
Снос здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина,63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»		ГКУ НСО УКС	10 348,7	10 348,7				0,0				10 348,7	0,0	0%		
Реконструкция Чулымского специального дома-интернат для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	5 958,3	5 958,3				0,0				5 958,3	0,0	0%		
Приют для животных в г.Барабинске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	4 000,0	4 000,0				0,0				4 000,0	0,0	0%		
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий"			726 456,1	726 456,1				0,0				726 456,1	0,0	0%		
<b>Долгосрочные, ведомственные целевые программы</b>																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			133 382,4	64 165,0	2 876,2	66 341,2	0,0	0,0	76 929,1	37 544,8	0,0	39 384,3	26 620,2	26 956,9	59%	59%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 165,0	1 165,0				144,0	144,0			1 021,0	0,0	12%		
<b>ИМБТ районам</b>		Администрация района	132 217,4	63 000,0	2 876,2	66 341,2	0,0	0,0	76 785,1	37 400,8	0,0	39 384,3	25 599,2	26 956,9	59%	59%
Баганский район			7 158,4	3 312,4	357,9	3 488,1			6 797,7	3 311,1		3 486,7	1,4	1,4	100%	100%
Барабинский район			4 518,6	2 200,9	0,0	2 317,7			1 800,0	876,8		923,2	1 324,2	1 394,4	40%	40%
Болотнинский район			1 803,0	821,2	117,0	864,8			1 686,0	821,2		864,8	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			1 442,8	654,1	100,0	688,7			1 342,8	654,0		688,7	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			756,0	354,5	28,1	373,4			727,9	354,5		373,4	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			630,0	288,8	37,1	304,1			592,9	288,8		304,1	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 507,9	725,0	19,5	763,4			1 488,3	724,9		763,4	0,0	0,0	100%	100%
Карасукский район			11 959,6	5 581,8	500,0	5 877,8			11 459,5	5 581,8		5 877,8	0,0	0,0	100%	100%
Каргатский район			1 033,2	503,3	0,0	529,9			774,9	377,4		397,5	125,8	132,5	75%	75%
Кольванский район			1 318,2	581,2	125,0	612,0			502,4	244,7		257,7	336,5	354,3	42%	42%
Коченевский район			2 116,4	982,2	100,0	1 034,2			1 968,8	959,0		1 009,8	23,2	24,4	98%	98%
Кочковский район			604,8	294,6	0,0	310,2			604,8	294,6		310,2	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			1 291,3	597,0	65,7	628,6			0,0			597,0	628,6	0,0	0%	
Куйбышевский район			5 660,3	2 700,1	117,0	2 843,2			5 112,4	2 490,1		2 622,2	209,9	221,0	92%	92%
Кулунский район			3 362,9	1 638,0	0,0	1 724,9			3 362,8	1 638,0		1 724,8	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			1 075,8	524,0	0,0	551,8			1 075,7	524,0		551,8	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 442,8	702,8	0,0	740,0			1 442,8	702,7		740,0	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 562,2	760,9	0,0	801,3			1 562,2	760,9		801,3	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8			2 000,0	974,2		1 025,8	1 130,0	1 190,0	46%	46%
Ордынский район			3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6			0,0			1 877,1	1 976,6	0,0	0%	
Северный район			1 022,0	497,8	0,0	524,2			0,0			497,8	524,2	0,0	0%	
Сузунский район			3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5			3 249,1	1 582,6		1 666,5	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	592,3	0,0	623,8			1 216,1	592,3		623,7	0,0	0,0	100%	100%
Тогучинский район			1 760,2	798,9	120,0	841,3			1 640,1	798,9		841,2	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			1 023,0	459,3	80,0	483,7			929,2	452,6		476,6	6,7	7,1	99%	99%
Усть-Таркский район			1 055,4	514,1	0,0	541,3			1 055,4	514,0		541,3	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 218,9	2 055,0	0,0	2 163,9			0,0			2 055,0	2 163,9	0,0	0%	
Черепановский район			2 856,0	1 335,9	113,4	1 406,7			0,0			1 335,9	1 406,7	0,0	0%	
Чистоозерный район			1 480,2	675,7	93,0	711,5			1 140,7	555,6		585,1	120,1	126,4	82%	82%
Чулымский район			1 762,3	834,0	50,0	878,3			982,5	478,5		503,9	355,5	374,3	57%	57%
г. Бердск			5 306,1	2 584,5	0,0	2 721,6			2 000,0	974,2		1 025,8	1 610,3	1 695,8	38%	38%
г.Искитим			1 768,7	861,5	0,0	907,2			1 179,1	574,3		604,8	287,2	302,4	67%	67%
р.п. Кольцово			4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3			4 159,2	2 025,9		2 133,3	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 863,7	1 164,0	474,0	1 225,7			1 967,9	958,5		1 009,4	205,4	216,3	82%	82%
г. Новосибирск			40 680,1	19 814,6	0,0	20 865,5			12 964,1	6 314,6		6 649,5	13 500,0	14 216,0	32%	32%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			5 165 499,1	5 083 191,4	82 307,7	0,0	0,0	59 105,7	59 705,7	58 152,6	1 553,1	0,0	5 025 038,8	0,0	1%	
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			155 819,4	155 819,4	0,0	0,0	0,0	15 634,7	15 634,7	15 634,7	0,0	0,0	140 184,7	0,0	10%	
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой	9 994,0	9 994,0				6 334,7	6 334,7	6 334,7			3 659,3	0,0	63%	
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	127 451,4	127 451,4				9 300,0	9 300,0	9 300,0			118 151,4	0,0	7%	
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в нее изменений			18 374,0	18 374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 374,0	0,0	0%	
Баганский район			311,1	311,1					0,0				311,1	0,0	0%	
Искитимский район			1 258,0	1 258,0					0,0				1 258,0	0,0	0%	
Карасуский район			6 872,3	6 872,3					0,0				6 872,3	0,0	0%	
Каргатский район			1 228,8	1 228,8					0,0				1 228,8	0,0	0%	
Краснозерский район			800,0	800,0					0,0				800,0	0,0	0%	
Маслянинский район			1 600,0	1 600,0					0,0				1 600,0	0,0	0%	
Ордынский район			585,9	585,9					0,0				585,9	0,0	0%	
Сузунский район			296,0	296,0					0,0				296,0	0,0	0%	
Татарский район			400,0	400,0					0,0				400,0	0,0	0%	
Тогучинский район			3 080,2	3 080,2					0,0				3 080,2	0,0	0%	
Убинский район			1 941,7	1 941,7					0,0				1 941,7	0,0	0%	
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			3 568 382,3	3 568 382,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 568 382,3	0,0	0%	
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		АО "АРЖС НСО"	994 152,3	994 152,3					0,0				994 152,3	0,0	0%	
Организация комплексного освоения земельных участков в рамках новых инвестиционных проектов и инфраструктурных бюджетных кредитов			2 574 230,0	2 574 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 574 230,0	0,0	0%	
Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		Мария г. Новосибирска	627 000,0	627 000,0					0,0				627 000,0	0,0	0%	
Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			1 947 230,0	1 947 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 947 230,0	0,0	0%	
Новосибирский район			1 633 230,0	1 633 230,0					0,0				1 633 230,0	0,0	0%	
г. Новосибирск			314 000,0	314 000,0					0,0				314 000,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			160 029,3	152 257,7	7 771,6	0,0	0,0	31 061,6	31 661,6	30 108,5	1 553,1	0,0	122 149,2	0,0	20%	
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мария г. Новосибирска	155 429,3	147 657,7	7 771,6	0,0	0,0	31 061,6	31 061,6	29 508,5	1 553,1	0,0	118 149,2	0,0	20%	
Инженерное обеспечение "проблемных" домов			87 700,3	83 315,2	4 385,1				0,0				83 315,2	0,0	0%	
Благоустройство "проблемных" жилых домов			36 629,0	34 797,5	1 831,5				0,0				34 797,5	0,0	0%	
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			31 100,0	29 545,0	1 555,0			31 061,6	31 061,6	29 508,5	1 553,1		36,5	0,0	100%	
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 600,0	4 600,0					600,0	600,0			4 000,0	0,0	13%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	31 578,9	30 000,0	1 578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0%	
Баганский район			5 263,2	5 000,0	263,2			0,0					5 000,0	0,0	0%	
Карасукский район			5 263,2	5 000,0	263,2			0,0					5 000,0	0,0	0%	
Каргатский район			7 368,4	7 000,0	368,4			0,0					7 000,0	0,0	0%	
Купинский район			5 263,2	5 000,0	263,2			0,0					5 000,0	0,0	0%	
г. Искитим			8 421,1	8 000,0	421,1			0,0					8 000,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	949 588,8	891 299,0	58 289,8	0,0	0,0	2 534,2	2 534,2	2 534,2	0,0	0,0	888 764,8	0,0	0%	
Баганский район			56 895,8	54 051,0	2 844,8			0,0					54 051,0	0,0	0%	
Барабинский район			93 881,3	89 187,2	4 694,1			0,0					89 187,2	0,0	0%	
Доволенский район			65 240,4	61 978,4	3 262,0			0,0					61 978,4	0,0	0%	
Каргатский район			33 168,9	31 510,5	1 658,4			0,0					31 510,5	0,0	0%	
Кочневский район			49 228,6	46 767,2	2 461,4			0,0					46 767,2	0,0	0%	
Кочковский район			68 275,0	54 051,0	14 224,0			0,0					54 051,0	0,0	0%	
Краснозерский район			69 383,7	65 914,5	3 469,2			0,0					65 914,5	0,0	0%	
Куйбышевский район			38 045,5	36 143,2	1 902,3			0,0					36 143,2	0,0	0%	
Купинский район			44 183,3	41 974,1	2 209,2			0,0					41 974,1	0,0	0%	
Кыштовский район			17 189,7	16 330,2	859,5			0,0					16 330,2	0,0	0%	
Маслянинский район			32 281,2	30 667,1	1 614,1			0,0					30 667,1	0,0	0%	
Северный район			68 758,7	65 320,8	3 437,9			0,0					65 320,8	0,0	0%	
Сузунский район			26 767,6	25 429,2	1 338,4			0,0					25 429,2	0,0	0%	
Татарский район			87 879,3	83 485,3	4 394,0			0,0					83 485,3	0,0	0%	
Тогучинский район			49 228,7	46 767,2	2 461,5			0,0					46 767,2	0,0	0%	
Убинский район			25 495,3	24 220,5	1 274,8			0,0					24 220,5	0,0	0%	
Чановский район			55 281,6	52 517,5	2 764,1			0,0					52 517,5	0,0	0%	
Черепановский район			2 671,6	2 538,0	133,6		2 534,2	2 534,2	2 534,2				3,8	0,0	100%	
Чистоозерный район			51 206,2	48 645,9	2 560,3			0,0					48 645,9	0,0	0%	
г. Искитим			9 684,3	9 200,1	484,2			0,0					9 200,1	0,0	0%	
г. Обь			4 842,2	4 600,1	242,1			0,0					4 600,1	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	293 346,9	278 679,5	14 667,4	0,0	0,0	9 875,1	9 875,1	9 875,1	0,0	0,0	268 804,4	0,0	4%	
Баганский район			9 985,3	9 486,0	499,3			0,0					9 486,0	0,0	0%	
Барабинский район			24 440,0	23 218,0	1 222,0		1 683,9	1 683,9	1 683,9				21 534,1	0,0	7%	
Доволенский район			9 296,7	8 831,9	464,8		1 912,3	1 912,3	1 912,3				6 919,6	0,0	22%	
Карасукский район			22 530,7	21 404,2	1 126,5		1 594,1	1 594,1	1 594,1				19 810,1	0,0	7%	
Каргатский район			10 199,5	9 689,5	510,0			0,0					9 689,5	0,0	0%	
Кочневский район			15 445,4	14 673,1	772,3		2 328,7	2 328,7	2 328,7				12 344,4	0,0	16%	
Кочковский район			8 107,7	7 702,3	405,4			0,0					7 702,3	0,0	0%	
Краснозерский район			10 823,9	10 282,7	541,2			0,0					10 282,7	0,0	0%	
Куйбышевский район			25 507,1	24 231,7	1 275,4			0,0					24 231,7	0,0	0%	
Купинский район			18 103,1	17 197,9	905,2			0,0					17 197,9	0,0	0%	
Кыштовский район			6 231,3	5 919,7	311,6			0,0					5 919,7	0,0	0%	
Маслянинский район			2 166,1	2 057,8	108,3		47,2	47,2	47,2				2 010,6	0,0	2%	
Северный район			9 798,1	9 308,2	489,9			0,0					9 308,2	0,0	0%	
Сузунский район			13 373,1	12 704,4	668,7			0,0					12 704,4	0,0	0%	
Татарский район			41 344,3	39 277,1	2 067,2			0,0					39 277,1	0,0	0%	
Тогучинский район			8 639,6	8 207,6	432,0			0,0					8 207,6	0,0	0%	
Убинский район			3 633,1	3 451,4	181,7			0,0					3 259,9	0,0	6%	
Чановский район			36 152,9	34 345,3	1 807,6		191,5	191,5	191,5				34 345,3	0,0	0%	
Черепановский район			5 398,6	5 128,7	269,9		2 117,5	2 117,5	2 117,5				3 011,2	0,0	41%	
Чистоозерный район			7 296,8	6 932,0	364,8			0,0					6 932,0	0,0	0%	
г. Обь			4 873,7	4 630,0	243,7			0,0					4 630,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-февраль	Финансирование на 28.02.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	6 753,5	6 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 753,5	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			928,5	928,5				0,0					928,5	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату приобретаемых жилых помещений			5 825,0	5 825,0				0,0					5 825,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Подпрограмма "Семья и дети"			1 155 964,4	1 155 964,4	0,0	0,0	0,0	11 348,5	22 846,2	22 846,2	0,0	0,0	1 133 118,2	0,0	2%	
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			1 155 964,4	1 155 964,4	0,0	0,0	0,0	11 348,5	22 846,2	22 846,2	0,0	0,0	1 133 118,2	0,0	2%	
Баганский район			12 517,1	12 517,1				0,0					12 517,1	0,0	0%	
Барабинский район			73 745,8	73 745,8				0,0					73 745,8	0,0	0%	
Карасукский район			150 204,8	150 204,8				0,0					150 204,8	0,0	0%	
Каргатский район			36 485,9	36 485,9				0,0					36 485,9	0,0	0%	
Коченевский район			56 201,7	56 201,7				0,0	11 497,6	11 497,6			44 704,1	0,0	20%	
Краснозерский район			20 387,4	20 387,4				0,0					20 387,4	0,0	0%	
Кулбашевский район			133 904,1	133 904,1				0,0					133 904,1	0,0	0%	
Купинский район			78 712,8	78 712,8				0,0					78 712,8	0,0	0%	
Кыштовский район			25 211,5	25 211,5				0,0					25 211,5	0,0	0%	
Маслянинский район			14 440,4	14 440,4				0,0					14 440,4	0,0	0%	
Сузунский район			90 559,5	90 559,5				0,0					90 559,5	0,0	0%	
Татарский район			192 143,2	192 143,2				11 348,5	11 348,5	11 348,5			180 794,7	0,0	6%	
Тогучинский район			10 830,3	10 830,3				0,0					10 830,3	0,0	0%	
Убинский район			6 173,4	6 173,4				0,0					6 173,4	0,0	0%	
Чановский район			188 502,4	188 502,4				0,0					188 502,4	0,0	0%	
Черепановский район			33 453,2	33 453,2				0,0					33 453,2	0,0	0%	
г. Обь			32 490,9	32 490,9				0,0					32 490,9	0,0	0%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 869,4	0,0	0,0	13 869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 869,4		0%
г. Новосибирск			13 869,4			13 869,4		0,0					0,0	13 869,4		0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	16 246,5	0,0	0,0	16 246,5	0,0	0,0	1 737,6	0,0	0,0	1 737,6	0,0	14 508,9		11%
Баганский район			1 737,7			1 737,7		1 737,6				1 737,6	0,0	0,1		100%
г. Новосибирск			14 508,8			14 508,8		0,0					0,0	14 508,8		0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 079,4	0,0	0,0	10 079,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 079,4		0%
г. Новосибирск			10 079,4			10 079,4		0,0					0,0	10 079,4		0%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ПКУ НСО УКС	9 605,9	9 605,9				708,0	708,0	708,0			8 897,9	0,0	7%	
Расходы на погашение судебных расходов			9 557,5	9 557,5				0,0					9 557,5	0,0	0%	