

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			5 297 360,8	4 811 769,7	0,0	0,0	485 591,2	5 776,9	1 545 899,2	1 535 422,8	1 153 005,9	0,0	382 416,9	3 658 763,8	103 174,3	24%	79%
Вводные объекты			4 417 269,0	3 931 677,8	0,0	0,0	485 591,2	5 776,9	1 509 888,3	1 449 733,3	1 067 316,4	0,0	382 416,9	2 864 361,4	103 174,3	27%	79%
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	47 500,0	47 500,0					925,4	856,7	856,7		46 643,3	0,0	2%		
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	2 953,2	2 953,2				2 953,2		2 953,2	2 953,2		0,0	0,0	100%		
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области	46 кв.кв	ГКУ НСО УКС	639 170,6	639 170,6				217 507,7		184 807,6	184 807,6		454 363,0	0,0	29%		
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	26 581,8	26 581,8				980,0		903,8	903,8		25 678,0	0,0	3%		
Строительство блока помещений инженерных служб с лестнично-лифтовой группой. 1 этап реконструкции здания лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	33 250,0	33 250,0						0,0			33 250,0	0,0	0%		
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	798 512,8	798 512,8					336 266,9	336 266,9	336 266,9		462 245,9		42%		
Поликлиники и врачебные амбулатории			2 102 155,5	1 616 564,4	0,0	0,0	485 591,2	2 823,7	853 306,9	834 103,0	451 686,2	0,0	382 416,9	1 164 878,2	103 174,3	28%	79%
Вводные			2 102 155,5	1 616 564,4	0,0	0,0	485 591,2	2 823,7	853 306,9	834 103,0	451 686,2	0,0	382 416,9	1 164 878,2	103 174,3	28%	79%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	1 757,2	1 757,2				1 757,2		1 757,2	1 757,2		0,0	0,0	100%		
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	1 066,5	1 066,5				1 066,5		1 066,5	1 066,5		0,0	0,0	100%		
Здание детской поликлиники мощностью 250 пос/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	261 358,9	155 220,0			106 138,9		44 907,6	39 237,1	36 272,5		2 964,6	118 947,5	103 174,3	23%	3%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	510 972,9	302 618,0			208 354,9		295 337,5	294 356,6	86 001,7		208 354,9	216 616,3	0,0	28%	100%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	127 000,0	127 000,0				92 050,5		76 218,9	76 218,9		50 781,1	0,0	60%		
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200 000,0	1 028 902,7			171 097,3		421 011,2	421 466,7	250 369,4		171 097,3	778 533,3	0,0	24%	
ФАПы			855 795,0	855 795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 901,5	89 961,9	89 961,9	0,0	0,0	765 833,1	0,0	11%	
Вводные			767 145,0	767 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 901,5	89 842,0	89 842,0	0,0	0,0	677 303,0	0,0	12%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	9 631,8	9 631,8					7 398,1	5 918,4	5 918,4		3 713,4	0,0	61%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	94,2	94,2					117,7	94,2	94,2		0,0	0,0	100%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черлановская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0					6 313,0	5 050,4	5 050,4		949,6	0,0	84%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 746,4	10 746,4					5 440,3	5 440,3	5 440,3		5 306,1	0,0	51%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 588,2	17 588,2					1 992,8	1 594,3	1 594,3		15 993,9	0,0	9%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	20 000,0	20 000,0					18 922,8	18 860,6	18 860,6		1 139,4	0,0	94%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	20 473,2	20 473,2					22 844,7	18 277,5	18 277,5		2 195,7	0,0	89%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 611,2	17 611,2					14 358,0	11 486,4	11 486,4			6 124,9	0,0	65%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогуинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Эдвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					103,9	20,8	20,8			29 979,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					77,7	15,5	15,5			29 984,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рошчинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0					77,7	15,5	15,5			34 984,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Илдер Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0					77,7	15,5	15,5			34 984,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					77,7	15,5	15,5			29 984,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогуинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					77,7	15,5	15,5			29 984,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербачи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					11 946,3	11 946,3	11 946,3			18 053,7	0,0	40%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селигла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					11 075,1	11 075,1	11 075,1			18 924,9	0,0	37%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Сиряла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Дуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таржская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Переходящие			88 650,0	88 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	119,9	0,0	0,0	88 530,1	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0						0,0				3 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кузнецовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вознесенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Шилово-Курья Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бергуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Вороновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кулинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Новоключи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кулинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новояркуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Первомайское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Баратаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Верх-Урюм Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0						0,0				3 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Сельская Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Маяк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Форпост -Каргат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малый Оеш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кольванская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					60,0	60,0				2 790,0	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Катково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченёвская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Майское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гербаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Черновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Сарапулка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					60,0	60,0				2 790,0	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Гусиный Брод Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоокровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новоображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Инской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Емельяновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Варваровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чистоозерная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Иванкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. им. Крупской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Яржи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Борозлянка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тоучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			791 441,8	791 441,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36 010,9	85 569,6	85 569,6	0,0	0,0	705 872,3	0,0	11%	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	25 590,3	25 590,3					1 706,8	1 706,8	1 706,8			23 883,5	0,0	7%	
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 коек	ГКУ НСО УКС	367 186,9	367 186,9					32 363,2	70 982,2	70 982,2			296 204,6	0,0	19%	
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койки	ГКУ НСО УКС	117 479,9	117 479,9						3 746,9	3 746,9			113 732,9	0,0	3%	
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 коек	ГКУ НСО УКС	227 069,5	227 069,5					445,7	1 562,2	1 562,2			225 507,3	0,0	1%	
Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе	5 машин	ГКУ НСО УКС	6 777,0	6 777,0						0,0				6 777,0	0,0	0%	
Здание врачебной амбулатории в р.п. Посевная Черепановского района (ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»)		ГКУ НСО УКС	1 495,2	1 495,2					1 495,1	1 495,1	1 495,1			0,1	0,0	100%	
Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	19 959,2	19 959,2						0,0				19 959,2	0,0	0%	
Здание пищеблока ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0						0,0				10 000,0	0,0	0%	
Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО "Кулпинский медицинский техникум"	150 чел	ГКУ НСО УКС	15 184,0	15 184,0						6 076,3	6 076,3			9 107,7	0,0	40%	
Капитальный ремонт канализационной насосной станции, сетей канализации по объекту «Реконструкция комплекса зданий и сооружений ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3»		ГКУ НСО УКС	700,0	700,0						0,0				700,0	0,0	0%	
Строительство объектов культуры																	
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			1 060 064,1	929 086,4	0,0	16 400,0	114 577,7	43,7	424 622,0	373 305,6	298 693,3	6 804,6	67 807,7	630 393,1	46 770,0	32%	59%
Водные объекты			756 983,3	636 605,6	0,0	5 800,0	114 577,7	0,0	326 378,3	310 811,9	240 335,8	2 668,4	67 807,7	396 269,8	46 770,0	38%	
Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	216 049,2	216 049,2					29 232,1	52 555,6	52 555,6			163 493,6	0,0	24%	
Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	287	ГКУ НСО УКС	104 727,8	104 727,8					77 129,0	77 119,5	77 119,5			27 608,3	0,0	74%	
Здание ДШИ в г.Черепаново	220	ГКУ НСО УКС	246 600,0	246 600,0					90 426,3	71 467,8	71 467,8			175 132,2	0,0	29%	
Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г.Кулдино, Кулпинский район, Новосибирская область, с размещением учебного корпуса Детской школы искусств Кулпинского района Новосибирской области	100	ГКУ НСО УКС	73 675,7	44 999,8			28 675,9		58 013,2	56 332,6	28 045,9		28 286,6	16 953,9	389,3	62%	99%
Реконструкция здания музея по ул.Советской, 24 в Центральном районе	480 музейных предметов / 576 человек	Мария г.Новосибирска	115 930,6	24 228,8		5 800,0	85 901,8		71 577,7	53 336,5	11 147,0	2 668,4	39 521,1	13 081,8	46 380,7	46%	46%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			303 080,9	292 480,9	0,0	10 600,0	0,0	43,7	98 243,7	62 493,7	58 357,6	4 136,2	0,0	234 123,3	0,0	20%	
Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе	800 учащихся	Мария г.Новосибирска	200 600,0	190 000,0		10 600,0		43,7	97 620,8	50 156,1	46 019,9	4 136,2		143 980,1	0,0	24%	
Здание государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области "Молодежный драматический театр "На окраине", по ул. Совхозная, 119, в г. Карасуке Новосибирской области, реконструкция	180	ГКУ НСО УКС	31 864,4	31 864,4						11 270,9	11 270,9			20 593,5	0,0	35%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское	550	ГКУ НСО УКС	9 751,9	9 751,9						0,0				9 751,9	0,0	0%	
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район	100	ГКУ НСО УКС	124,3	124,3						0,0				124,3	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реконструкция здания ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"	830	ГКУ НСО УКС	7,7	7,7					0,0					7,7	0,0	0%	
Здание районного дома культуры с детской школой искусств в г.Чулыме Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	21 040,0	21 040,0				599,5	599,5	599,5				20 440,5	0,0	3%	
Здание ДК в р.п.Дорогино Черепановского района	350	ГКУ НСО УКС	24 106,2	24 106,2					0,0					24 106,2	0,0	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	200	ГКУ НСО УКС	15 575,5	15 575,5				6,5	467,2	467,2				15 108,3	0,0	3%	
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	10,8	10,8				17,0	0,0					10,8	0,0	0%	
Строительство объектов спорта																	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			1 497 621,7	1 497 621,7	0,0	0,0	0,0	0,0	169 876,3	137 305,8	137 305,8	0,0	0,0	1 360 316,0	0,0	9%	
Вводные объекты			818 630,5	818 630,5	0,0	0,0	0,0	0,0	147 420,2	77 250,8	77 250,8	0,0	0,0	741 379,7	0,0	9%	
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	введен в 2023 году	ГКУ НСО Арена	742 579,5	742 579,5				60 532,8	1 199,8	1 199,8				741 379,7	0,0	0%	
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	введен 896 пос/см	ГКУ НСО УКС	76 051,0	76 051,0				86 887,5	76 051,0	76 051,0				0,0	0,0	100%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			678 991,2	678 991,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22 456,1	60 054,9	60 054,9	0,0	0,0	618 936,3	0,0	9%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района		ГКУ НСО УКС	219 046,8	219 046,8				900,6	15 749,0	15 749,0				203 297,8	0,0	7%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	126 825,0	126 825,0				3 954,0	28 462,2	28 462,2				98 362,8	0,0	22%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	160 256,9	160 256,9				17 601,4	15 843,8	15 843,8				144 413,1	0,0	10%	
Крытый конноспортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бажинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	122 412,5	122 412,5					0,0					122 412,5	0,0	0%	
Строительство плавательного бассейна в г.Тогучин Тогучинского района		ГКУ НСО УКС	26 700,0	26 700,0					0,0					26 700,0	0,0	0%	
Плавательный бассейн в р.п.Коченево Коченевского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	23 750,0	23 750,0					0,0					23 750,0	0,0	0%	
Строительство прочих объектов																	
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			16 182,6	16 182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 182,6	0,0	0%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	16 087,6	16 087,6					0,0					16 087,6	0,0	0%	
Колледж в микрорайоне "Клюквенный" города Новосибирска		ГКУ НСО УКС	95,0	95,0					0,0					95,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			188 171,4	188 171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 983,2	6 372,8	6 372,8	0,0	0,0	181 798,6	0,0	3%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСид "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	60 452,5	60 452,5					0,0					60 452,5	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г.Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 2 (строительство)		ГКУ НСО УКС	42 176,4	42 176,4				1 983,2	2 703,1	2 703,1				39 473,3	0,0	6%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г. Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 1 (реконструкция)		ГКУ НСО УКС	85 542,5	85 542,5					3 669,7	3 669,7				81 872,8	0,0	4%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			143 480,0	143 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 257,8	7 257,8	0,0	0,0	136 222,3	0,0	5%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	67 829,6	67 829,6						1 390,9	1 390,9			66 438,6	0,0	2%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	57 028,3	57 028,3						0,0				57 028,3	0,0	0%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	18 622,2	18 622,2						5 866,8	5 866,8			12 755,4	0,0	32%	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			61 373,1	61 373,1		0,0	0,0	0,0	0,0	296,7	296,7	0,0	0,0	61 076,4	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	29 238,4	29 238,4						0,0				29 238,4	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	32 134,7	32 134,7						296,7	296,7			31 838,0	0,0	1%	
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			314 899,2	314 899,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9 606,0	9 949,3	9 949,3	0,0	0,0	304 949,8	0,0	3%	
Водные объекты			306 300,9	306 300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 606,0	9 949,3	9 949,3	0,0	0,0	296 351,5	0,0	3%	
Реконструкция объекта капитального строительства "Новая подстанция "Академическая", 1 этап, г.Новосибирск" (РБК)		ГКУ НСО УКС	186 300,9	186 300,9					9 606,0	9 949,3	9 949,3			176 351,5	0,0	5%	
Реконструкция объекта капитального строительства "Новая подстанция "Академическая", 1 этап, г.Новосибирск" (ОБ)		ГКУ НСО УКС	120 000,0	120 000,0						0,0				120 000,0	0,0	0%	
Переходящие			8 598,3	8 598,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 598,3	0,0	0%	
Реконструкция Чуймского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	7 653,6	7 653,6						0,0				7 653,6	0,0	0%	
Снос здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Ватутина, 63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"		ГКУ НСО УКС	944,7	944,7						0,0				944,7	0,0	0%	
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в целях урегулирования обязательств застройщиков перед гражданами – участниками долевого строительства на территории Новосибирской области			726 456,1	726 456,1						325 634,0	325 634,0			400 822,1	0,0	45%	
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			7 657 152,8	7 543 397,8	6 278,0	59 054,5	54 700,5	0,0	4 546 394,6	4 630 182,3	4 559 257,6	16 224,8	54 699,8	2 984 140,1	0,7	60%	100%
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодых семей"			124 844,7	67 248,0	0,0	2 896,2	54 700,5	0,0	80 290,8	123 682,2	66 086,2	2 896,2	54 699,8	1 161,8	0,7	98%	100%
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 161,0	1 161,0				0,0		0,0				1 161,0	0,0	0%	
ИМБТ районам		Администрации МО	123 683,7	66 087,0	0,0	2 896,2	54 700,5	0,0	80 290,8	123 682,2	66 086,2	2 896,2	54 699,8	0,8	0,7	100%	100%
Баганский район			4 371,7	2 186,6			375,2	1 809,9	2 335,5	4 371,7	2 186,6	375,2	1 809,85200	0,0	0,0	100%	100%
Барабинский район			4 383,1	2 398,1			0,0	1 985,0	4 383,1	4 383,1	2 398,1	0,0	1 984,93672	0,0	0,0	100%	100%
Болотнинский район			1 822,9	933,4			117,0	772,5	0,0	1 822,8	933,3	117,0	772,51879	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			1 154,3	576,8			100,0	477,5	1 154,2	1 154,2	576,8	100,0	477,41911	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			821,1	427,4			40,0	353,7	630,0	821,1	427,4	40,0	353,73330	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			1 261,8	649,8			74,2	537,8	806,4	1 261,8	649,8	74,2	537,82315	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 969,9	1 055,0			41,6	873,3	1 969,8	1 969,8	1 055,0	41,6	873,21770	0,1	0,0	100%	100%
Карасукский район			10 849,1	5 662,3			500,0	4 686,8	8 809,3	10 849,0	5 662,3	500,0	4 686,71636	0,0	0,0	100%	100%
Каргатский район			1 033,2	565,3			0,0	467,9	0,0	1 033,2	565,3	0,0	467,90071	0,0	0,0	100%	100%
Кольванский район			1 239,3	609,7			125,0	504,6	1 239,2	1 239,2	609,6	125,0	504,59146	0,0	0,0	100%	100%
Коченевский район			1 891,0	981,8			96,6	812,6	0,0	1 891,0	981,8	96,6	812,62198	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			2 259,7	1 236,4			0,0	1 023,3	2 259,7	2 259,7	1 236,4	0,0	1 023,33308	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			2 167,4	1 138,8			86,1	942,5	2 164,6	2 167,3	1 138,7	86,1	942,51661	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Куйбышевский район			4 302,6	2 298,1		102,4	1 902,1		4 302,6	4 302,6	2 298,1	102,4	1 902,12549	0,0	0,0	100%	100%
Кулинский район			2 193,3	1 200,0		0,0	993,3		2 193,3	2 193,3	1 200,0	0,0	993,25049	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			860,6	470,9		0,0	389,7		860,6	860,6	470,9	0,0	389,72705	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 329,1	727,2		0,0	601,9		0,0	1 329,0	727,2	0,0	601,87152	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			2 824,7	1 545,5		0,0	1 279,2		2 824,6	2 824,6	1 545,4	0,0	1 279,16635	0,1	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 536,0	2 481,8		0,0	2 054,2		0,0	4 535,9	2 481,8	0,0	2 054,17540	0,0	0,0	100%	100%
Ордынский район			5 865,5	3 198,3		20,0	2 647,2		0,0	5 865,5	3 198,3	20,0	2 647,22072	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			613,2	335,5		0,0	277,7		0,0	613,2	335,5	0,0	277,69336	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			1 721,7	835,7		194,2	691,8		0,0	1 721,6	835,7	194,2	691,72355	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	665,4		0,0	550,7		1 216,1	1 216,1	665,4	0,0	550,71343	0,0	0,0	100%	100%
Тогучинский район			654,6	289,8		124,9	239,9		654,6	654,6	289,8	124,9	239,87858	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			1 386,1	704,4		98,6	583,1		1 386,0	1 386,0	704,4	98,6	583,02931	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарковский район			1 540,8	843,0		0,0	697,8		1 540,7	1 540,7	843,0	0,0	697,74266	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			5 040,0	2 757,6		0,0	2 282,4		3 780,0	5 040,0	2 757,6	0,0	2 282,44248	0,0	0,0	100%	100%
Черепановский район			2 686,2	1 421,5		88,2	1 176,5		1 058,4	2 686,2	1 421,5	88,2	1 176,54475	0,0	0,0	100%	100%
Чистоозерный район			1 217,2	652,8		24,0	540,4		1 217,2	1 217,2	652,8	24,0	540,35263	0,0	0,0	100%	100%
Чулымский район			1 540,8	815,7		50,0	675,1		0,0	1 540,7	815,6	50,0	675,10044	0,0	0,0	100%	100%
г. Бердск			6 697,0	3 664,2		0,0	3 032,8		3 348,5	6 697,0	3 664,1	0,0	3 032,82397	0,0	0,0	100%	100%
г.Искитим			2 009,1	1 099,2		0,0	909,9		0,0	2 009,1	1 099,2	0,0	909,84719	0,0	0,0	100%	100%
р.п. Кольцово			3 348,5	1 742,2		164,3	1 442,0		0,0	3 348,5	1 742,2	164,3	1 442,00658	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 458,7	1 085,9		474,0	898,8		2 458,6	2 458,6	1 085,9	474,0	898,77042	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			34 417,5	18 831,0		0,0	15 586,5		27 698,0	34 417,4	18 830,9	0,0	15 586,45607	0,1	0,0	100%	100%
Комплекс процессных мероприятий "Градостроительное развитие территорий Новосибирской области"			240 715,8	238 100,8	5 923,7	2 615,0	0,0	0,0	99 048,0	107 382,3	106 883,9	498,4	0,0	131 216,8	0,0	45%	
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой НСО	9 484,4	9 484,4					7 288,0	7 288,0	7 288,0			2 196,4	0,0	77%	
Субсидия ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	185 408,2	185 408,2	5 923,7				91 760,0	91 760,0	91 760,0			93 648,2	0,0	49%	
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в нее изменений		Администрации МО	45 823,1	43 208,1	0,0	2 615,0	0,0	0,0		8 334,3	7 835,9	498,4	0,0	35 372,2	0,0	18%	
Баганский район			3 246,6	2 979,1			267,5			655,0	655,0	0,0		2 324,1	0,0	22%	
Барабинский район			3 319,9	3 193,2			126,7			809,8	787,4	22,3		2 405,8	0,0	25%	
Болотинский район			1 749,8	1 722,5			27,3			342,4	336,9	5,5		1 385,6	0,0	20%	
Венгеровский район			2 869,6	2 843,6			26,0			441,9	436,8	5,1		2 406,8	0,0	15%	
Карасукский район			1 090,6	872,5			218,1			275,9	275,9			596,6	0,0	32%	
Каргатский район			730,2	619,7			110,5			524,5	442,0	82,5		177,7	0,0	71%	
Кольванский район			1 947,7	1 916,5			31,2			95,7	94,2	1,5		1 822,3	0,0	5%	
Коченевский район			1 521,3	1 303,6			217,7			448,1	413,5	34,6		890,1	0,0	32%	
Краснозерский район			417,6	326,9			90,7			0,0	364,1	37,3		0,0	0,0	100%	
Куйбышевский район			1 800,0	1 762,2			37,8			0,0				1 762,2	0,0	0%	
Кулинский район			1 246,7	1 228,0			18,7			208,2	206,9	1,3		1 021,1	0,0	17%	
Кыштовский район			915,0	851,2			63,8			63,8	51,0	12,8		800,2	0,0	6%	
Маслянинский район			150,5	120,4			30,1			150,5	120,4	30,1		0,0	0,0	100%	
Ордынский район			1 371,2	1 344,0			27,2			287,5	281,8	5,8		1 062,2	0,0	21%	
Северный район			4 056,1	4 010,5			45,6			658,9	652,3	6,6		3 358,2	0,0	16%	
Сузунский район			2 397,6	1 918,1			479,5			1 566,5	1 333,2	233,3		584,9	0,0	70%	
Татарский район			3 919,3	3 852,7			66,6			0,0				3 852,7	0,0	0%	
Тогучинский район			238,5	229,4			9,1			0,0				229,4	0,0	0%	
Убинский район			3 370,4	2 777,6			592,8			762,7	762,7			2 014,9	0,0	27%	
Усть-Тарковский район			1 800,0	1 778,4			21,6			415,3	399,4	15,9		1 379,0	0,0	22%	
Чановский район			4 200,0	4 145,3			54,7			0,0				4 145,3	0,0	0%	
Черепановский район			80,8	79,3			1,5			0,0				79,3	0,0	0%	
Чистоозерный район			1 858,3	1 834,9			23,4			0,0				1 834,9	0,0	0%	
Чулымский район			1 525,5	1 498,5			27,0			263,5	259,5	4,0		1 239,0	0,0	17%	
Проект "Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО "АРЖС НСО"			5 043 224,1	5 043 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 398 757,0	3 398 757,0	3 398 757,0	0,0	0,0	1 644 467,1	0,0	67%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам (Территория поселка Клюквенный (ул.Подневица) в Калининском районе г.Новосибирска)		АО "АРЖС НСО"	3 104 467,1	3 104 467,1					1 460 000,0	1 460 000,0	1 460 000,0			1 644 467,1	0,0	47%	
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета (1 этап инфраструктурного проекта "Территория инновационной и научно-образовательной деятельности "СмартСити-Новосибирск")		АО "АРЖС НСО"	1 938 757,0	1 938 757,0					1 938 757,0	1 938 757,0	1 938 757,0			0,0	0,0	100%	
Проект "Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства"			968 000,0	968 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695 164,2	695 164,2	695 164,2	0,0	0,0	272 835,8	0,0	72%	
Финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам (Жилая застройка в микрорайоне "Чистая слобода)		Мэрия г. Новосибирска	653 000,0	653 000,0					380 164,2	380 164,2	380 164,2			272 835,8	0,0	58%	
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			315 000,0	315 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315 000,0	315 000,0	315 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%	
Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета (ООО "Строительные решения. Специализированный застройщик") <i>Скандинавские кварталы</i>		ООО "Строительные решения. Специализированный застройщик"	315 000,0	315 000,0					315 000,0	315 000,0	315 000,0			0,0	0,0	100%	
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			160 013,4	152 241,8	0,0	7 771,6	0,0	0,0	31 052,4	31 452,4	29 899,8	1 552,6	0,0	122 342,0	0,0	20%	
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию <i>Инженерное обеспечение "проблемных" домов</i>		Мэрия г. Новосибирска	155 429,3	147 657,7	0,0	7 771,6	0,0	0,0	31 052,4	31 052,4	29 499,8	1 552,6	0,0	118 157,9	0,0	20%	
<i>Благоустройство "проблемных" жилых домов</i>			87 700,3	83 315,2		4 385,1			31 052,4	31 052,4	29 499,8	1 552,6		53 815,4	0,0	35%	
<i>Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов</i>			36 629,0	34 797,5		1 831,5				0,0				34 797,5	0,0	0%	
<i>Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов</i>			31 100,0	29 545,0		1 555,0				0,0				29 545,0	0,0	0%	
Содействие гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 584,1	4 584,1						400,0	400,0			4 184,1	0,0	9%	
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий"			93 926,5	89 584,4	354,2	4 342,1	0,0	0,0	7 260,6	38 922,5	37 324,5	1 598,1	0,0	52 260,0	0,0	42%	
Содействие местным бюджетам в обеспечении жилыми помещениями многодетных семей		Администрации МО	86 842,1	82 500,0	0,0	4 342,1	0,0	0,0	7 260,6	38 922,5	37 324,5	1 598,1	0,0	45 175,5	0,0	45%	
Барабинский район			8 421,1	8 000,0		421,1				7 368,4	7 000,0	368,4		1 000,0	0,0	87%	
Карасукский район			7 368,4	7 000,0		368,4			7 260,6	7 260,6	7 000,0	260,6		0,0	0,0	100%	
Кольванский район			12 105,3	11 500,0		605,3				0,0				11 500,0	0,0	0%	
Коченевский район			7 368,4	7 000,0		368,4				7 368,4	7 000,0	368,4		0,0	0,0	100%	
Купинский район			13 157,9	12 500,0		657,9				6 013,6	5 713,0	300,7		6 787,0	0,0	46%	
Мошковский район			7 894,7	7 500,0		394,7				0,0				7 500,0	0,0	0%	
Чистоозерный район			7 368,4	7 000,0		368,4				6 000,0	5 700,0	300,0		1 300,0	0,0	81%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
г. Новосибирск			23 157,9	22 000,0		1 157,9			4 911,5	4 911,5			17 088,5	0,0	22%		
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилых помещений			7 084,4	7 084,4	354,2				0,0				7 084,4	0,0	0%		
Комплекс процессных мероприятий "Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области"			1 026 428,3	984 998,7	0,0	41 429,6	0,0	0,0	234 821,6	234 821,6	225 142,0	9 679,6	0,0	759 856,7	0,0	23%	
Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья		Администрации МО	828 592,0	787 162,4	0,0	41 429,6	0,0	0,0	178 616,5	178 616,5	168 936,9	9 679,6	0,0	618 225,5	0,0	21%	
Баганский район			56 895,8	54 051,0		2 844,8			0,0					54 051,0	0,0	0%	
Барабинский район			34 613,7	32 883,0		1 730,7			619,9	619,9	588,9	31,0		32 294,1	0,0	2%	
Доволенский район			87 965,3	83 567,0		4 398,3			9 035,7	9 035,7	8 843,3	192,4		74 723,7	0,0	11%	
Кольванский район			33 592,8	31 913,2		1 679,6			33 592,8	33 592,8	31 913,2	1 679,6		0,0	0,0	100%	
Кочковский район			67 665,6	64 282,3		3 383,3			13 778,8	13 778,8	10 395,5	3 383,3		53 886,8	0,0	16%	
Краснозерский район			540,6	513,6		27,0			513,6	513,6	513,6	0,0		0,0	0,0	100%	
Кулинский район			67 665,6	64 282,3		3 383,3			0,0					64 282,3	0,0	0%	
Кыштовский район			86 568,3	82 239,9		4 328,4			14 782,4	14 782,4	14 554,7	227,7		67 685,2	0,0	18%	
Маслянинский район			52 788,7	50 149,3		2 639,4			19 195,9	19 195,9	18 236,1	959,8		31 913,2	0,0	36%	
Сузунский район			9 598,0	9 118,1		479,9			4 799,0	4 799,0	4 559,0	239,9		4 559,1	0,0	50%	
Татарский район			119 830,2	113 838,7		5 991,5			57 164,9	57 164,9	54 768,3	2 396,5		59 070,4	0,0	48%	
Тогулчинский район			63 346,6	60 179,3		3 167,3			1 973,1	1 973,1	1 973,1			58 206,2	0,0	3%	
Чановский район			65 745,9	62 458,6		3 287,3			0,0					62 458,6	0,0	0%	
Черепановский район			70 257,3	66 744,4		3 512,9			11 775,4	11 775,4	11 775,4			54 969,0	0,0	18%	
г. Бердск			11 517,6	10 941,7		575,9			11 385,0	11 385,0	10 815,8	569,3		126,0	0,0	99%	
Оплата расходов местных бюджетов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда		Администрации МО	197 836,3	197 836,3	0,0	0,0	0,0	0,0	56 205,1	56 205,1	56 205,1	0,0	0,0	141 631,2	0,0	28%	
Баганский район			7 916,9	7 916,9					2 731,2	2 731,2	2 731,2			5 185,7	0,0	34%	
Барабинский район			1 533,8	1 533,8					537,9	537,9	537,9			995,9	0,0	35%	
Болотнинский район			15 456,6	15 456,6					0,0					15 456,6	0,0	0%	
Венгеровский район			11 970,9	11 970,9					0,0					11 970,9	0,0	0%	
Доволенский район			8 255,2	8 255,2					2 072,0	2 072,0	2 072,0			6 183,2	0,0	25%	
Завинский район			7 713,9	7 713,9					0,0					7 713,9	0,0	0%	
Карасукский район			17 863,7	17 863,7					9 076,1	9 076,1	9 076,1			8 787,6	0,0	51%	
Кочковский район			3 501,3	3 501,3					3 142,5	3 142,5	3 142,5			358,8	0,0	90%	
Краснозерский район			3 939,9	3 939,9					0,0					3 939,9	0,0	0%	
Куйбышевский район			26 955,4	26 955,4					8 352,0	8 352,0	8 352,0			18 603,4	0,0	31%	
Кулинский район			13 470,6	13 470,6					5 007,7	5 007,7	5 007,7			8 462,9	0,0	37%	
Кыштовский район			3 713,0	3 713,0					3 314,0	3 314,0	3 314,0			399,0	0,0	89%	
Маслянинский район			3 000,0	3 000,0					3 000,0	3 000,0	3 000,0			0,0	0,0	100%	
Мошковский район			11 826,6	11 826,6					0,0					11 826,6	0,0	0%	
Ордынский район			3 347,2	3 347,2					0,0					3 347,2	0,0	0%	
Сузунский район			16 133,9	16 133,9					6 710,4	6 710,4	6 710,4			9 423,5	0,0	42%	
Татарский район			19 675,8	19 675,8					4 376,5	4 376,5	4 376,5			15 299,3	0,0	22%	
Убинский район			4 339,2	4 339,2					0,0					4 339,2	0,0	0%	
Чановский район			5 785,6	5 785,6					1 616,4	1 616,4	1 616,4			4 169,2	0,0	28%	
Черепановский район			11 436,8	11 436,8					6 268,3	6 268,3	6 268,3			5 168,5	0,0	55%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Комплекс процессных мероприятий "Семья и Дети"			963 962,3	963 962,3	0,0	0,0	0,0	0,0	312 573,2	312 573,2	312 573,2	0,0	0,0	651 389,1	0,0	32%	
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		Администрации МО	963 962,3	963 962,3	0,0	0,0	0,0	0,0	312 573,2	312 573,2	312 573,2	0,0	0,0	651 389,1	0,0	32%	
Баганский район			12 517,1	12 517,1					0,0					12 517,1	0,0	0%	
Барабинский район			52 994,9	52 994,9					40 131,3	40 131,3	40 131,3			12 863,6	0,0	76%	
Карасукский район			162 631,7	162 631,7					55 858,6	55 858,6	55 858,6			106 773,1	0,0	34%	
Коченевский район			34 348,0	34 348,0					13 031,1	13 031,1	13 031,1			21 316,9	0,0	38%	
Кочковский район			14 886,4	14 886,4					14 886,4	14 886,4	14 886,4			0,0	0,0	100%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-август	Финансирование на 31.08.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Куйбышевский район			173 569,2	173 569,2				55 269,3	55 269,3	55 269,3			118 299,9	0,0	32%		
Кулинский район			59 044,3	59 044,3					0,0				59 044,3	0,0	0%		
Маслянинский район			38 641,5	38 641,5				5 069,2	5 069,2	5 069,2			33 572,3	0,0	13%		
Сузунский район			86 784,6	86 784,6				21 428,9	21 428,9	21 428,9			65 355,7	0,0	25%		
Татарский район			146 845,7	146 845,7				91 969,2	91 969,2	91 969,2			54 876,5	0,0	63%		
Тогучинский район			12 880,5	12 880,5				1 814,7	1 814,7	1 814,7			11 065,8	0,0	14%		
Чановский район			130 176,9	130 176,9					0,0				130 176,9	0,0	0%		
Черепановский район			38 641,5	38 641,5				13 114,6	13 114,6	13 114,6			25 526,9	0,0	34%		
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрации МО	5 453,3	0,0		0,0	5 453,3	0,0	0,0	3 308,1	0,0	0,0	3 308,1	0,0	2 145,2	61%	
г. Бердск			2 011,5				2 011,5			2 011,4			2 011,4	0,0	0,1	100%	
г. Новосибирск			3 441,8				3 441,8			1 296,7			1 296,7	0,0	2 145,1	38%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрации МО	16 620,4	0,0	0,0	0,0	16 620,4	0,0	2 605,3	3 749,8	0,0	0,0	3 749,8	0,0	12 870,6	23%	
г. Новосибирск			16 620,4				16 620,4		2 605,3	3 749,8			3 749,8	0,0	12 870,6	23%	
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ГКУ НСО УКС	19 588,1	19 588,1					1 230,7	1 230,7	1 230,7		18 357,4	0,0	6%		
Расходы на погашение судебных расходов			15 950,7	15 950,7					15 950,7	15 950,7	15 950,7		0,0	0,0	100%		