

Строительная программа на 2023 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО		фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
			25 176 443,1						18 919 758,7				5 945 451,1		76,1%	
Всего, в том числе			25 517 352,9	21 666 510,0	311 233,3	340 909,8	3 509 933,1	17 981 007,0	19 197 811,9	15 412 554,2	278 053,2	3 507 204,5	5 942 722,5	2 728,6	72,2%	99,9%
Строительство объектов образования																
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			9 341 471,0	7 436 979,0	10 300,0	238 332,7	1 666 159,3	5 835 121,3	6 270 941,4	4 393 153,5	211 628,5	1 666 159,3	3 033 525,4	0,0	59%	100%
Вводные объекты			5 069 610,6	3 912 480,3	0,0	179 954,4	977 175,9	4 599 381,3	3 988 644,9	2 851 215,4	160 253,5	977 175,9	1 061 264,9	0,0	73%	100%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	1 117,3	1 117,3				9 580,2	1 117,3	1 117,3			0,0	0,0	100%	
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	введен 825	ГКУ НСО УКС	164 000,9	164 000,9				167 017,5	164 000,9	164 000,9			0,0	0,0	100%	
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	введен 180	ГКУ НСО УКС	523 458,5	430 555,5			92 903,0	620 570,0	522 968,3	430 065,3		92 903,0	490,2	0,0	100%	100%
Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе	введен 1 этап 975	Мария г.Новосибирска	1 074 146,0	567 591,6		53 726,2	452 828,2	934 524,6	848 126,7	349 949,9	45 348,6	452 828,2	217 641,7	0,0	62%	100%
Здание школы по ул. Забалуева,100 в Ленинском районе	введен 825	Мария г.Новосибирска	1 629 003,4	1 255 605,7		81 503,4	291 894,3	1 545 040,6	1 398 092,3	1 035 374,1	70 823,9	291 894,3	220 231,6	0,0	82%	100%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	введен 249	Мария г.Новосибирска	342 300,0	325 000,0		17 300,0	438 523,4	300 871,4	300 871,4	284 113,9	16 757,5	40 886,1	0,0	87%		
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Рельево Тогучинского района	220	ГКУ НСО УКС	658 826,4	658 826,4			137 270,9	248 392,7	248 392,7	248 392,7		410 433,7	0,0	38%		
Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет	770 / 289		676 758,2	509 783,0		27 424,8	139 550,4	746 854,1	505 075,3	338 201,4	27 323,5	139 550,4	171 581,6	0,0	66%	100%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	84,3	84,3				842,3	84,2	84,2		0,1	0,0	100%		
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	137 959,0	137 959,0				96 154,4	57 455,2	57 455,2		80 503,8	0,0	42%		
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	91 925,1	91 925,1				888,8	847,4	847,4		91 077,7	0,0	1%		
Здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе	введен 320 / 95	Мария г.Новосибирска	446 789,8	279 814,6		27 424,8	139 550,4	648 968,7	446 688,5	279 814,6	27 323,5	139 550,4	0,0	0,0	100%	100%
Переходящие и вновь начинаемые объекты	6 330		4 271 860,4	3 524 498,7	10 300,0	58 378,3	688 983,4	1 235 740,0	2 282 296,5	1 541 938,1	51 375,0	688 983,4	1 972 260,6	0,0	44%	100%
Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей,16 в Дзержинском районе с увеличением объема	825	Мария г.Новосибирска	647 400,0	615 000,0		32 400,0	402 509,9	647 400,0	647 400,0	615 000,0	32 400,0	0,0	0,0	100%		
Здание школы по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе	825	Мария г.Новосибирска	400 619,1	303 220,8		20 100,0	77 298,3	754,0	140 562,3	48 819,5	14 444,5	77 298,3	254 401,3	0,0	16%	100%
Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	150 600,0	109 141,7			41 458,3	280,0	97 691,6	56 233,3		41 458,3	52 908,4	0,0	52%	100%
Школа в с. Толмачево Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 137 904,6	901 976,7			235 927,9	244 128,0	308 325,9	72 398,0		235 927,9	829 578,7	0,0	8%	100%
Школа в с. Марусино Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 139 691,4	902 048,2			237 643,2	152 173,0	473 095,1	235 451,9		237 643,2	666 596,3	0,0	26%	100%
Школа в п. Элитный Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	408 000,1	311 344,4			96 655,7	397 527,1	402 397,2	305 741,5		96 655,7	5 602,9	0,0	98%	100%
Реконструкция здания МКОУ Чикская СОШ №7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Школьная, 1	680	Администрация Коченевского района	204 708,3	200 000,0		4 708,3	30 870,2	196 980,3	196 980,3	192 449,8	4 530,5	7 550,2	0,0	96,2%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание школы д. Лукошино Купинского района	100	ГКУ НСО УКС	111 764,9	111 764,9				7 379,7	7 379,7	7 379,7			104 385,1	0,0	7%	
Здание школы в г. Татарске Татарского района	550	ГКУ НСО УКС	558,9	558,9				118,0	114,7	114,7			444,2	0,0	21%	
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтовое Каргатского района	40	ГКУ НСО УКС	199,5	199,5					0,0				199,5	0,0	0%	
Здание детского сада в с.Чистополье Кочневского района	60	ГКУ НСО УКС	5 831,8	5 831,8					0,0				5 831,8	0,0	0%	
Средняя общеобразовательная школа в р.п.Посевная Черепановского района	550	ГКУ НСО УКС	25 811,7	25 811,7	10 300,0				4 264,3	4 264,3			11 247,4	0,0	27%	
Здание пристройки к школе №1 с.Довольное	300	ГКУ НСО УКС	15 600,1	15 600,1					4 085,4	4 085,4			11 514,7	0,0	26%	
Здание детского сада по ул. Забалуева, 94 в Ленинском районе	200	Мария г.Новосибирска	16 850,0	16 000,0			850,0		0,0				16 000,0	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Забалуева в Ленинском районе		Мария г.Новосибирска	6 320,0	6 000,0			320,0		0,0				6 000,0	0,0	0%	
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			5 660 253,5	3 973 783,5	72 799,4	0,0	1 686 469,9	4 881 067,1	4 761 651,9	3 075 181,9	0,0	1 686 469,9	825 802,2	0,0	79%	100%
Вводные объекты			4 140 886,2	2 972 805,0	0,0	0,0	1 168 081,2	4 127 484,7	3 746 475,0	2 578 393,7	0,0	1 168 081,2	394 411,3	0,0	87%	100%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	введен 33 койки	ГКУ НСО УКС	589 297,2	589 297,2				535 350,4	468 485,0	468 485,0			120 812,2	0,0	79%	
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	введен 106 коек	ГКУ НСО УКС	332 397,3	332 397,3				332 180,3	288 344,2	288 344,2			44 053,1	0,0	87%	
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	25 670,8	25 670,8				2 749,1	2 824,7	2 824,7			22 846,1	0,0	11%	
Поликлиники и врачебные амбулатории			3 151 310,3	1 571 188,9	29 800,0	0,0	1 580 121,4	3 213 959,8	3 007 452,1	1 427 330,7	0,0	1 580 121,4	114 058,2	0,0	93%	100%
Вводные			2 492 568,2	1 430 835,5	0,0	0,0	1 061 732,8	2 653 969,0	2 379 321,9	1 317 589,2	0,0	1 061 732,8	113 246,3	0,0	92%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	536,3	536,3				3 638,6	536,3	536,3			0,0	0,0	100%	
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	333,9	333,9				3 338,3	333,8	333,8			0,1	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	4 075,3	4 075,3				4 265,8	4 075,3	4 075,3			0,0	0,0	100%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	5 070,0	5 070,0				8 950,6	5 070,0	5 070,0			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 820,1	10 820,1				15 647,2	10 820,1	10 820,1			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Минчуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	84 073,8	84 073,8				176 663,8	83 007,2	83 007,2			1 066,5	0,0	99%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	122 710,1	122 710,1				215 273,6	122 710,1	122 710,1			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	36 318,1	36 318,1				68 660,7	36 318,1	36 318,1			0,0	0,0	100%	
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	введен 350 пос/см	ГКУ НСО УКС	680 531,4	208 632,7			471 898,7	680 765,7	680 531,4	208 632,7		471 898,7	0,0	0,0	100%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	введен 150 пос/см	ГКУ НСО УКС	189 737,2	63 711,2			126 026,0	188 681,2	189 718,5	63 692,5		126 026,0	18,7	0,0	100%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	введен 150 пос/см	ГКУ НСО УКС	200 891,5	74 865,4			126 026,1	243 003,2	200 891,5	74 865,4		126 026,1	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	281 082,9	205 673,8			75 409,1	145 714,9	168 922,0	93 512,8		75 409,1	112 161,0	0,0	45%	100%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	введен 750 пос/см	ГКУ НСО УКС	876 387,6	614 014,8			262 372,8	899 365,4	876 387,6	614 014,8		262 372,8	0,0	0,0	100%	100%
Переходящие			658 742,1	140 353,4	29 800,0	0,0	518 388,7	559 990,8	628 130,2	109 741,5	0,0	518 388,7	811,9	0,0	99%	100%
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	208 823,2	15 913,0			192 910,2	144 264,0	208 689,7	15 779,5		192 910,2	133,5	0,0	99%	100%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	356 259,6	30 781,1			325 478,5	354 776,8	355 757,7	30 279,1		325 478,5	501,9	0,0	98%	100%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	91 205,0	91 205,0	29 800,0		0,0	60 950,0	61 228,6	61 228,6			176,4		100%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	2 454,3	2 454,3					2 454,3	2 454,3			0,0	0,0	100%	
ФАПы			748 849,2	642 500,7	0,0	0,0	106 348,5	603 633,6	609 656,6	503 308,1	0,0	106 348,5	139 192,6	0,0	78%	
Вводные			700 952,7	594 604,2	0,0	0,0	106 348,5	603 236,0	607 499,1	501 150,6	0,0	106 348,5	93 453,6	0,0	84%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Займика Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен в 2021 году	ГКУ НСО УКС	2,8	2,8					2,8	2,8			0,0	0,0	99%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	3 732,2	3 732,2				3 732,2	3 732,2	3 732,2			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	2 781,6	2 781,6				2 781,6	2 781,6	2 781,6			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 781,4	16 781,4				10 476,1	11 731,0	11 731,0			5 050,4	0,0	70%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	18 661,9	1 039,5			17 622,4	18 669,6	18 661,9	1 039,5		17 622,4	0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	29 633,2	29 633,2				29 640,9	29 633,2	29 633,2			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	21 883,1	7 437,8			14 445,3	21 890,8	21 883,1	7 437,8		14 445,3	0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	23 929,6	23 929,6				23 903,8	23 903,8	23 903,8			25,8	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Албалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	18 533,4	18 533,4				18 541,1	18 533,4	18 533,4			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	14 265,0	14 265,0				7 522,8	6 018,3	6 018,3			8 246,7	0,0	42%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	17 166,9	961,2			16 205,7	17 174,6	17 166,9	961,2		16 205,7	0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	24 595,9	24 595,9				24 603,7	24 595,9	24 595,9			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"	введен	ГКУ НСО УКС	20 021,7	20 021,7				20 021,7	20 021,7	20 021,7			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	16 050,6	16 050,6				4 018,6	6 418,8	6 418,8			9 631,8	0,0	40%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен	ГКУ НСО УКС	20 382,3	20 382,3				20 390,1	20 382,3	20 382,3			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	10 822,8	10 822,8				12 348,9	10 822,8	10 822,8			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ГКБ №2"	введен	ГКУ НСО УКС	20 598,3	20 598,3				20 671,1	20 598,3	20 598,3			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	21 847,1	21 847,1				21 854,8	21 847,1	21 847,1			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	17 856,7	17 856,7				17 864,4	17 856,7	17 856,7			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	16 253,7	16 253,7				17 968,7	16 253,7	16 253,7			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	27 182,6	27 182,6				27 190,3	27 182,6	27 182,6			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	23 073,3	23 073,3				27 454,9	23 073,3	23 073,3			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	18 550,1	18 550,1				21 309,4	18 550,1	18 550,1			0,1	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	18 012,2	1 005,2			17 006,9	18 019,9	18 012,2	1 005,2		17 006,9	0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	20 506,3	1 140,8			19 365,6	20 506,3	20 506,3	1 140,8		19 365,6	0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»		ГКУ НСО УКС	24 192,4	24 192,4				2 214,9	6 604,2	6 604,2			17 588,2	0,0	27%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	19 524,4	19 524,4				19 524,4	19 524,4	19 524,4			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"	введен	ГКУ НСО УКС	22 084,5	22 084,5				22 088,2	22 008,9	22 008,9			75,6	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	22 916,7	1 214,1			21 702,6	22 973,9	22 916,7	1 214,1		21 702,6	0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	17 171,0	17 171,0				17 061,0	17 076,8	17 076,8			94,2	0,0	99%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	29 762,1	29 762,1				10 839,3	10 901,5	10 901,5			18 860,6	0,0	37%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ»	введен	ГКУ НСО УКС	24 025,9	24 025,9				24 033,6	24 025,9	24 025,9			0,0	0,0	100%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	23 618,3	23 618,3				782,1	5 349,4	5 349,4			18 268,9	0,0	23%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ»	введен	ГКУ НСО УКС	27 057,6	27 057,6				27 139,0	27 057,6	27 057,6			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Можаный Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	23 463,4	23 463,4				23 463,4	23 463,4	23 463,4			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	24 011,8	24 011,8				4 559,7	8 400,6	8 400,6			15 611,2	0,0	35%	
Переходящие			47 896,5	47 896,5	0,0	0,0	0,0	397,6	2 157,5	2 157,5	0,0	0,0	45 739,0	0,0	5%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тоугинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 101,0	2 101,0					83,1	83,1			2 017,9	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 245,8	2 245,8					93,6	93,6			2 152,2	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Суэунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 017,0	2 017,0					83,1	83,1			1 933,9	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 160,7	2 160,7					62,2	62,2			2 098,5	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 248,3	2 248,3					62,2	62,2			2 186,2	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 030,6	2 030,6					62,2	62,2			1 968,4	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 109,9	2 109,9					77,9	77,9			2 032,0	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 314,8	2 314,8					62,2	62,2			2 252,6	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черелановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 480,3	2 480,3				198,8	308,1	308,1			2 172,2	0,0	12%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 221,9	2 221,9					62,2	62,2			2 159,7	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индёр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 183,7	2 183,7					62,2	62,2			2 121,5	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 195,5	2 195,5					62,2	62,2			2 133,4	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тоугинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 028,5	2 028,5					62,2	62,2			1 966,4	0,0	3%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербакки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 244,6	2 244,6					137,5	137,5			2 107,1	0,0	6%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	1 929,0	1 929,0					62,2	62,2			1 866,8	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикля Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 234,9	2 234,9					62,2	62,2			2 172,7	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 007,8	2 007,8					130,2	130,2			1 877,6	0,0	6%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 279,4	2 279,4					70,6	70,6			2 208,8	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	2 249,6	2 249,6				198,8	261,0	261,0			1 988,6	0,0	12%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	62,2	62,2					62,2	62,2			0,1	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 179,5	2 179,5					62,2	62,2			2 117,4	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 262,2	2 262,2					104,0	104,0			2 158,1	0,0	5%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 109,3	2 109,3					62,2	62,2			2 047,1	0,0	3%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			812 728,6	812 728,6	42 999,4	0,0	0,0	193 194,0	384 889,2	384 889,2	0,0	0,0	384 840,0	0,0	50%	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0	14 300,0				0,0				35 700,0	0,0	0%	
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочовская центральная районная больница»	300 коек	ГКУ НСО УКС	216 800,0	216 800,0	19 900,0			47 915,7	94 856,7	94 856,7			102 043,3	0,0	48%	
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0	176,0			1 314,2	0,0				0,0	0,0		
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области	46 коек	ГКУ НСО УКС	313 366,5	313 366,5				139 001,6	271 258,3	271 258,3			42 108,2	0,0	87%	
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койки	ГКУ НСО УКС	82 000,0	82 000,0				4 962,5	8 423,6	8 423,6			73 576,4	0,0	10%	
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 коек	ГКУ НСО УКС	106 179,2	106 179,2					3 302,6	3 302,6			102 876,6	0,0	3%	
Здание поликлиники по ул.Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО "ТП№ 17"		ГКУ НСО УКС	1 623,4	1 623,4	1 623,4				0,0				0,0	0,0		
Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе	5 машин	ГКУ НСО УКС	13 374,6	13 374,6					7 048,0	7 048,0			6 326,6	0,0	53%	
Здание врачебной амбулатории в р.п. Посевная Черепановского района (ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»)		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0	7 000,0				0,0				3 000,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	9 390,6	9 390,6					0,0				9 390,6	0,0	0%	
Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО "Кулинский медицинский техникум"	150 чел	ГКУ НСО УКС	9 818,3	9 818,3					0,0				9 818,3	0,0	0%	
Строительство объектов культуры																
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			1 138 160,7	1 057 717,3	19 020,0	16 005,8	64 437,7	587 545,8	1 028 900,5	948 742,8	15 719,9	64 437,7	89 954,4	0,0	91%	100%
Вводные объекты			200 771,5	198 763,7		2 007,8	0,0	194 521,5	172 196,2	170 474,2	1 722,0	0,0	28 289,5	0,0	86%	
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	введен 400	Администрация Карасукского района	200 771,5	198 763,7		2 007,8		194 521,5	172 196,2	170 474,2	1 722,0		28 289,5	0,0	86%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			937 389,2	858 953,6	19 020,0	13 998,0	64 437,7	393 024,4	856 704,3	778 268,6	13 998,0	64 437,7	61 665,0	0,0	93%	100%
Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе	800 учащихся	Мария г.Новосибирска	210 600,0	200 000,0		10 600,0		42 634,0	210 600,0	200 000,0	10 600,0		0,0	0,0	100%	
Реконструкция здания музея по ул.Советской, 24 в Центральном районе	480 музейных предметов / 576 человек	Мария г.Новосибирска	67 757,0	14 159,0		3 398,0	50 200,0	43 974,1	67 757,0	14 159,0	3 398,0	50 200,0	0,0	0,0	100%	100%
Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г. Кулино, Кулинский район, Новосибирская область с размещением учебного корпуса Детская школа искусств Кулинского района Новосибирской области	100	ГКУ НСО УКС	23 324,5	9 086,8			14 237,7	26 958,7	23 224,4	8 986,7		14 237,7	100,1	0,0	99%	100%
Здание государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области "Молодёжный драматический театр "На окраине", по ул. Совхозная, 119, в г. Карасуке Новосибирской области, реконструкция	180	ГКУ НСО УКС	22 800,0	22 800,0				1 329,7	2 590,0	2 590,0			20 210,0	0,0	11%	
Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	115 000,0	115 000,0				104 890,8	104 954,9	104 954,9			10 045,1	0,0	91%	
Здание ДШИ в г.Черепаново	220	ГКУ НСО УКС	150 000,0	150 000,0				120 093,9	149 589,8	149 589,8			410,2	0,0	100%	
Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	287	ГКУ НСО УКС	264 487,5	264 487,5	1 900,0			28 077,6	257 875,4	257 875,4			4 712,1	0,0	98%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское	550	ГКУ НСО УКС	13 380,0	13 380,0					3 521,0	3 521,0			9 859,0	0,0	26%	
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"	300	ГКУ НСО УКС	1 950,0	1 950,0	1 950,0				0,0				0,0	0,0		
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район	100	ГКУ НСО УКС	4 555,5	4 555,49098				4 368,8	4 368,8	4 368,8			186,7	0,0	96%	
Реконструкция здания ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"	830	ГКУ НСО УКС	18 524,0	18 524,0				12 516,3	17 764,8	17 764,8			759,2	0,0	96%	
Здание районного дома культуры с детской школой искусств в г.Чульме Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0				8 180,5	14 458,2	14 458,2			541,8	0,0	96%	
Здание ДК в р.п.Дорогино Черепановского района	350	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0	6 970,0				0,0				8 030,0	0,0	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	200	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0	8 200,0				0,0				6 800,0	0,0	0%	
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	10,8	10,8					0,0				10,8	0,0	0%	
Строительство объектов спорта																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			2 353 072,4	2 353 072,4	10 000,0	0,0	0,0	908 279,4	1 361 877,2	1 361 877,2	0,0	0,0	981 195,2	0,0	58%	
Вводные объекты			2 105 664,8	2 105 664,8	0,0	0,0	0,0	853 773,6	1 240 543,7	1 240 543,7	0,0	0,0	865 121,2	0,0	59%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	введен вместимость трибун главной арены - 10 587 мест;	ГКУ НСО Арена	1 195 983,7	1 195 983,7				23 510,0	453 204,2	453 204,2			742 779,5	0,0	38%	
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	896 пос/см	ГКУ НСО УКС	788 121,1	788 121,1				706 087,9	665 784,1	665 784,1			122 337,0	0,0	84%	
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области. 2 этап здание трибуны.	введен 1500 мест	ГКУ НСО УКС	121 560,0	121 560,0				124 175,7	121 555,4	121 555,4			4,6	0,0	100%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			247 407,6	247 407,6	10 000,0	0,0	0,0	54 505,8	121 333,5	121 333,5	0,0	0,0	116 074,1	0,0	51%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	33 791,9	33 791,9					0,0				33 791,9	0,0	0%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	35 345,2	35 345,2				11 444,8	35 150,1	35 150,1			195,1	0,0	99%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвижск Здвинского района	64 чел/см	ГКУ НСО УКС	155 655,5	155 655,5				30 446,0	73 568,5	73 568,5			82 087,0	0,0	47%	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	12 615,0	12 615,0				12 615,0	12 615,0	12 615,0			0,0	0,0	100%	
Крытый конно-спортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бажинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0	10 000,0				0,0				0,0	0,0		
Строительство прочих объектов																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			8 028,1	8 028,1				280,0	484,4	484,4	0,0	0,0	7 543,7	0,0	6%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	8 028,1	8 028,11533				280,0	484,4	484,4			7 543,7	0,0	6%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			74 819,9	74 819,9	14 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 230,9	0,0	0%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСиД "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	53 243,2	53 243,2					0,0				53 243,2	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г.Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 2 (строительство)		ГКУ НСО УКС	18 300,0	18 300,0	14 300,0				0,0				4 000,0	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г. Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 1 (реконструкция)		ГКУ НСО УКС	3 276,7	3 276,7	289,0				0,0				2 987,7	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			192 593,9	192 593,9	147 525,3	0,0	0,0	215,4	15 448,6	15 448,6	0,0	0,0	29 620,0	0,0	34%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	35 756,0	35 756,0	30 425,3			215,4	215,4	215,4			5 115,3	0,0	4%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	26 238,4	26 238,4	14 600,0				0,0				11 638,4	0,0	0%	
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	130 599,5	130 599,5	102 500,0				15 233,2	15 233,2			12 866,3	0,0	54%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			87 100,0	87 100,0			0,0	0,0	12 205,8	986,2	986,2	0,0	0,0	86 113,8	0,0	1%	
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с звездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	30 700,0	30 700,0					12 205,8	737,7	737,7			29 962,3	0,0	2%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	56 400,0	56 400,0						248,5	248,5			56 151,5	0,0	0%	
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			71 361,8	71 361,8	9 131,3	0,0	0,0	18 337,7	19 567,4	19 567,4	0,0	0,0	42 663,1	0,0	31%		
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	49 500,0	49 500,0					15 956,0	17 185,6	17 185,6			32 314,4	0,0	35%	
Снос здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина,63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»		ГКУ НСО УКС	10 348,7	10 348,7						0,0				10 348,7	0,0	0%	
Реконструкция Чулымского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	7 513,1	7 513,1	7 513,1					0,0				0,0	0,0		
Приют для животных в г.Барабинске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	4 000,0	4 000,0	1 618,2				2 381,7	2 381,7	2 381,7			0,1	0,0	100%	
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий"			726 456,1	726 456,1				726 456,1	726 456,1	726 456,1				0,0	0,0	100%	
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			133 382,4	64 165,0	1 021,0	2 876,2	66 341,2	132 388,3	132 388,3	63 143,4	2 904,3	66 340,6	0,6	0,6	98%	100%	
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 165,0	1 165,0	1 021,0				144,0	144,0				0,0	0,0	100%	
ИМБТ районам		Администрация района	132 217,4	63 000,0		2 876,2	66 341,2	132 244,3	132 244,3	62 999,4	2 904,3	66 340,6	0,6	0,6	100%	100%	
Баганский район			6 939,1	3 205,6			357,9	3 375,6	6 927,6	6 927,6	3 205,6	346,4	3 375,6	0,0	0,0	100%	100%
Барабинский район			4 260,8	2 075,4			0,0	2 185,4	4 260,8	4 260,8	2 075,4	0,0	2 185,4	0,0	0,0	100%	100%
Болотнинский район			2 685,0	1 250,8			117,0	1 317,2	2 685,0	2 685,0	1 250,8	117,0	1 317,2	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			2 308,5	1 075,7			100,0	1 132,8	2 308,4	2 308,4	1 075,7	100,0	1 132,7	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			756,0	354,5			28,1	373,4	756,0	756,0	354,5	28,1	373,4	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			1 234,8	583,4			37,1	614,3	1 234,8	1 234,8	583,4	37,1	614,3	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 507,9	725,0			19,5	763,4	1 507,8	1 507,8	724,9	19,5	763,4	0,0	0,0	100%	100%
Карасукский район			12 612,1	5 899,6			500,0	6 212,5	12 610,3	12 610,3	5 899,6	498,3	6 212,5	0,0	0,0	100%	100%
Каргатский район			774,9	377,4			0,0	397,5	774,9	774,9	377,4	0,0	397,5	0,0	0,0	100%	100%
Кольванский район			622,4	242,3			125,0	255,1	549,5	549,5	242,3	52,1	255,1	0,0	0,0	100%	100%
Коченевский район			2 068,8	959,0			100,0	1 009,8	2 066,4	2 066,4	959,0	97,6	1 009,8	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			604,8	294,6			0,0	310,2	604,8	604,8	294,6	0,0	310,2	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			1 291,3	597,0			65,7	628,6	1 291,2	1 291,2	596,9	65,7	628,6	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			6 609,4	3 162,3			117,0	3 330,1	6 644,1	6 644,1	3 162,3	151,7	3 330,1	0,0	0,0	100%	100%
Кулпинский район			3 362,9	1 638,0			0,0	1 724,9	3 362,8	3 362,8	1 638,0	0,0	1 724,8	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			1 075,8	524,0			0,0	551,8	1 075,7	1 075,7	524,0	0,0	551,8	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 442,8	702,8			0,0	740,0	1 442,8	1 442,8	702,7	0,0	740,0	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 562,2	760,9			0,0	801,3	1 562,2	1 562,2	760,9	0,0	801,3	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 320,0	2 104,2			0,0	2 215,8	4 320,0	4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8	0,0	0,0	100%	100%
Ордынский район			3 873,7	1 877,1			20,0	1 976,6	3 873,7	3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			1 022,0	497,8			0,0	524,2	1 022,0	1 022,0	497,8	0,0	524,2	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			3 443,3	1 582,6			194,2	1 666,5	3 443,3	3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	592,3			0,0	623,8	1 216,1	1 216,1	592,3	0,0	623,7	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Тогучинский район			1 580,6	711,4		120,0	749,2	1 567,4	1 567,4	711,4	106,9	749,1	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			2 016,0	943,0		80,0	993,0	2 016,0	2 016,0	943,0	80,0	993,0	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Таржский район			1 055,4	514,1		0,0	541,3	1 055,4	1 055,4	514,0	0,0	541,3	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 391,1	2 138,8		0,0	2 252,3	4 391,1	4 391,1	2 138,8	0,0	2 252,3	0,0	0,0	100%	100%
Черепановский район			3 710,0	1 751,8		113,4	1 844,8	3 914,4	3 914,4	1 751,8	317,8	1 844,8	0,0	0,0	100%	100%
Чистоозерный район			1 413,5	643,2		93,0	677,3	1 409,0	1 409,0	643,2	88,5	677,3	0,0	0,0	100%	100%
Чулымский район			1 032,5	478,6		50,0	503,9	1 011,2	1 011,2	478,5	28,7	503,9	0,0	0,0	100%	100%
г. Бердск			4 438,1	2 161,7		0,0	2 276,4	4 438,1	4 438,1	2 161,7	0,0	2 276,4	0,0	0,0	100%	100%
г.Искитим			1 179,2	574,4		0,0	604,8	1 179,1	1 179,1	574,3	0,0	604,8	0,0	0,0	100%	100%
р.п. Кольцово			4 323,5	2 025,9		164,3	2 133,3	4 323,5	4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 442,0	958,6		474,0	1 009,4	2 358,3	2 358,3	958,5	390,3	1 009,4	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			39 040,9	19 016,2		0,0	20 024,7	39 040,8	39 040,8	19 016,2	0,0	20 024,7	0,0	0,0	100%	100%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			4 768 200,2	4 684 505,1	17 136,8	83 695,1	0,0	4 061 100,4	4 061 100,4	4 013 299,9	47 800,5	0,0	654 068,3	0,0	86%	
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			159 643,9	155 300,2	10 383,3	4 343,7	0,0	139 810,2	139 810,2	137 690,0	2 120,2	0,0	7 226,8	0,0	95%	
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой	6 334,8	6 334,8				6 334,7	6 334,7	6 334,7			0,1	0,0	100%	
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	130 591,4	130 591,4	10 383,3			120 208,0	120 208,0	120 208,0			0,0	0,0	100%	
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в неё изменений			22 717,7	18 374,0		4 343,7	0,0	13 267,4	13 267,4	11 147,3	2 120,2	0,0	7 226,7	0,0	61%	
Баганский район			388,9	311,1		77,8		327,0	327,0	291,3	35,8		19,8	0,0	94%	
Искитимский район			309,0	247,2		61,8		309,0	309,0	247,2	61,8		0,0	0,0	100%	
Карасукский район			8 590,4	6 872,3		1 718,1		2 907,9	2 907,9	2 689,7	218,1		4 182,6	0,0	39%	
Каргатский район			1 536,0	1 228,8		307,2		1 516,7	1 516,7	1 213,3	303,3		15,5	0,0	99%	
Краснозерский район			1 000,0	800,0		200,0		738,4	738,4	590,7	147,7		209,3	0,0	74%	
Куйбышевский район			1 268,6	1 242,0		26,6		406,0	406,0	397,5	8,5		844,5	0,0	32%	
Маслянинский район			2 000,0	1 600,0		400,0		804,5	804,5	643,6	160,9		956,4	0,0	40%	
Ордынский район			734,1	585,9		148,2		734,0	734,0	585,9	148,2		0,0	0,0	100%	
Сузунский район			370,0	296,0		74,0		242,4	242,4	193,4	49,0		102,6	0,0	65%	
Татарский район			693,1	308,1		385,0		596,8	596,8	308,0	288,7		0,1	0,0	100%	
Тогучинский район			3 400,6	2 940,9		459,7		2 559,9	2 559,9	2 286,7	273,2		654,2	0,0	78%	
Убинский район			2 427,1	1 941,7		485,4		2 124,9	2 124,9	1 699,9	425,0		241,8	0,0	88%	
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			3 226 382,3	3 226 382,3		0,0	0,0	3 046 180,8	3 046 180,8	3 046 180,8	0,0	0,0	180 201,5	0,0	94%	
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		АО "АРЖС НСО"	994 152,3	994 152,3				994 152,3	994 152,3	994 152,3			0,0	0,0	100%	
Финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		Мария г. Новосибирска	285 000,0	285 000,0				285 000,0	285 000,0	285 000,0			0,0	0,0	100%	
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			1 947 230,0	1 947 230,0		0,0	0,0	1 767 028,5	1 767 028,5	1 767 028,5	0,0	0,0	180 201,5	0,0	91%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области ООО "Специализированный застройщик "Антей"			1 633 230,0	1 633 230,0				1 453 028,5	1 453 028,5	1 453 028,5				180 201,5	0,0	89%	
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске ООО "Специализированный застройщик "Темпо"			314 000,0	314 000,0				314 000,0	314 000,0	314 000,0				0,0	0,0	100%	
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			194 276,7	184 792,7				172 558,2	172 558,2	164 112,9	8 445,3	0,0		20 679,8	0,0	89%	
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мэрия г. Новосибирска	189 676,7	180 192,7				168 904,9	168 904,9	160 459,6	8 445,3	0,0		19 733,1	0,0	89%	
Инженерное обеспечение "проблемных" домов			32 969,3	31 320,8				18 195,7	18 195,7	17 285,9	909,8			14 034,9	0,0	55%	
Благоустройство "проблемных" жилых домов			53 560,9	50 882,8				47 562,7	47 562,7	45 184,6	2 378,1			5 698,2	0,0	89%	
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			103 146,5	97 989,1				103 146,5	103 146,5	97 989,1	5 157,4			0,0	0,0	100%	
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 600,0	4 600,0				3 653,4	3 653,4	3 653,4				946,7	0,0	79%	
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	46 842,1	44 500,0				36 092,3	36 092,3	34 287,6	1 804,7	0,0		10 212,4	0,0	77%	
Баганский район			5 263,2	5 000,0				5 252,6	5 252,6	4 990,0	262,6			10,0	0,0	100%	
Карасукский район			5 263,2	5 000,0				5 263,2	5 263,2	5 000,0	263,2			0,0	0,0	100%	
Каргатский район			7 368,4	7 000,0				7 317,4	7 317,4	6 951,5	365,9			48,5	0,0	99%	
Кочковский район			7 368,4	7 000,0				4 577,6	4 577,6	4 348,7	228,9			2 651,3	0,0	62%	
Купинский район			5 263,2	5 000,0				5 260,4	5 260,4	4 997,4	263,0			2,6	0,0	100%	
Мошковский район			7 894,7	7 500,0				0,0	0,0					7 500,0	0,0	0%	
г. Искитим			8 421,1	8 000,0				8 421,1	8 421,1	8 000,0	421,1			0,0	0,0	100%	
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	821 116,0	769 250,0				496 194,2	496 194,2	470 681,9	25 512,3	0,0		298 568,1	0,0	61%	
Баганский район			56 895,8	54 051,0					0,0					54 051,0	0,0	0%	
Барабинский район			93 881,3	89 187,2				60 257,0	60 257,0	56 300,3	3 956,7			32 886,9	0,0	63%	
Доволенский район			56 866,8	54 023,5				55 628,9	55 628,9	52 847,4	2 781,4			1 176,1	0,0	98%	
Каргатский район			33 168,9	31 510,5					0,0					31 510,5	0,0	0%	
Кочневский район			49 228,6	46 767,2				45 474,5	45 474,5	43 185,6	2 288,9			3 581,6	0,0	92%	
Кочковский район			68 275,0	54 051,0					0,0					54 051,0	0,0	0%	
Краснозерский район			52 586,4	49 957,1				16 807,8	16 807,8	16 451,6	356,2			33 505,5	0,0	33%	
Куйбышевский район			38 045,5	36 143,2				31 528,1	31 528,1	29 951,7	1 576,4			6 191,5	0,0	83%	
Кыштовский район			17 189,7	16 330,2				12 635,5	12 635,5	11 776,0	859,5			4 554,2	0,0	72%	
Маслянинский район			52 456,9	49 834,1				52 456,9	52 456,9	49 834,0	2 622,9			0,1	0,0	100%	
Сузунский район			34 350,5	32 633,0				34 350,5	34 350,5	32 633,0	1 717,5			0,0	0,0	100%	
Татарский район			112 657,5	107 024,6				112 155,3	112 155,3	106 547,5	5 607,8			477,1	0,0	100%	
Убинский район			34 499,3	32 774,3				31 845,2	31 845,2	30 252,9	1 592,3			2 521,4	0,0	92%	
Чановский район			55 281,6	52 517,5					0,0					52 517,5	0,0	0%	
Черепановский район			12 219,1	11 608,1				12 219,1	12 219,1	11 608,1	611,0			0,0	0,0	100%	
Чистоозерный район			21 052,6	20 000,0					0,0					20 000,0	0,0	0%	
Чулымский район			17 934,0	17 037,3				16 337,9	16 337,9	15 521,0	816,9			1 516,3	0,0	91%	
г. Искитим			9 684,3	9 200,1				9 655,4	9 655,4	9 172,7	482,7			27,4	0,0	100%	
г. Обь			4 842,2	4 600,1				4 842,2	4 842,2	4 600,1	242,1			0,0	0,0	100%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	313 185,7	297 526,4		15 659,3	0,0	170 264,8	170 264,8	160 346,7	9 918,1	0,0	137 179,7	0,0	54%	
Баганский район			9 985,3	9 486,0		499,3	872,2	872,2	828,6	43,6			8 657,4	0,0	9%	
Барабинский район			26 538,9	25 212,0		1 326,9	16 697,6	16 697,6	15 747,1	950,5			9 464,9	0,0	62%	
Доволенский район			9 296,7	8 831,9		464,8	3 642,5	3 642,5	3 460,3	182,1			5 371,6	0,0	39%	
Карасукский район			22 530,7	21 404,2		1 126,5	12 256,1	12 256,1	11 682,7	573,5			9 721,5	0,0	55%	
Каргатский район			10 199,5	9 689,5		510,0	0,0	0,0					9 689,5	0,0	0%	
Коченевский район			16 945,4	16 098,1		847,3	16 318,7	16 318,7	15 502,8	815,9			595,3	0,0	96%	
Кочковский район			8 107,7	7 702,3		405,4	1 638,2	1 638,2	1 556,3	81,9			6 146,0	0,0	20%	
Краснозерский район			12 690,4	12 055,9		634,5	1 578,9	1 578,9	1 499,9	79,0			10 556,0	0,0	12%	
Куйбышевский район			27 132,1	25 775,5		1 356,6	22 901,7	22 901,7	21 724,8	1 176,9			4 050,7	0,0	84%	
Кулунский район			18 103,1	17 197,9		905,2	15 153,9	15 153,9	14 396,3	757,7			2 801,6	0,0	84%	
Кыштовский район			6 231,3	5 919,7		311,6	4 608,7	4 608,7	4 296,7	312,0			1 623,0	0,0	73%	
Маслянинский район			2 166,1	2 057,8		108,3	1 791,0	1 791,0	1 718,4	72,6			339,4	0,0	84%	
Северный район			9 798,1	9 308,2		489,9	3 637,7	3 637,7	3 453,3	184,4			5 854,9	0,0	37%	
Сузунский район			14 453,7	13 731,0		722,7	15 524,2	15 524,2	13 517,3	2 006,9			213,8	0,0	98%	
Татарский район			50 102,5	47 597,4		2 505,1	30 865,9	30 865,9	29 243,9	1 622,1			18 353,5	0,0	61%	
Тогучинский район			8 639,6	8 207,6		432,0	2 295,5	2 295,5	2 180,7	114,8			6 026,9	0,0	27%	
Убинский район			5 182,0	4 922,9		259,1	4 973,7	4 973,7	4 725,0	248,7			197,9	0,0	96%	
Чановский район			36 152,9	34 345,3		1 807,6	8 749,1	8 749,1	8 391,4	357,6			25 953,9	0,0	24%	
Черепановский район			6 759,2	6 421,2		338,0	6 759,2	6 759,2	6 421,2	338,0			0,0	0,0	100%	
Чистоозерный район			7 296,8	6 932,0		364,8	0,0	0,0					6 932,0	0,0	0%	
г. Обь			4 873,7	4 630,0		243,7	0,0	0,0					4 630,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	6 753,5	6 753,5	6 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			928,5	928,5	928,5			0,0					0,0	0,0		
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату приобретаемых жилых помещений			5 825,0	5 825,0	5 825,0			0,0					0,0	0,0		
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Подпрограмма "Семья и дети"			868 234,4	868 234,4		0,0	0,0	746 428,2	746 428,2	746 428,2	0,0	0,0	121 806,2	0,0	86%	
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			868 234,4	868 234,4		0,0	0,0	746 428,2	746 428,2	746 428,2	0,0	0,0	121 806,2	0,0	86%	
Баганский район			12 517,1	12 517,1			0,0	0,0					12 517,1	0,0	0%	
Барабинский район			78 861,1	78 861,1			68 357,6	68 357,6	68 357,6				10 503,5	0,0	87%	
Доволенский район			12 517,1	12 517,1			10 918,0	10 918,0	10 918,0				1 599,1	0,0	87%	
Карасукский район			75 102,4	75 102,4			65 135,8	65 135,8	65 135,8				9 966,6	0,0	87%	
Каргатский район			9 853,9	9 853,9			0,0	0,0					9 853,9	0,0	0%	
Коченевский район			45 691,6	45 691,6			28 336,9	28 336,9	28 336,9				17 354,7	0,0	62%	
Краснозерский район			7 870,3	7 870,3			4 284,0	4 284,0	4 284,0				3 586,3	0,0	54%	
Куйбышевский район			109 138,3	109 138,3			109 126,4	109 126,4	109 126,4				11,9	0,0	100%	
Кулунский район			41 306,3	41 306,3			37 551,2	37 551,2	37 551,2				3 755,1	0,0	91%	
Кыштовский район			25 211,5	25 211,5			25 211,5	25 211,5	25 211,5				0,0	0,0	100%	
Маслянинский район			14 440,4	14 440,4			14 440,4	14 440,4	14 440,4				0,0	0,0	100%	
Сузунский район			90 559,5	90 559,5			90 559,5	90 559,5	90 559,5				0,0	0,0	100%	
Татарский район			191 652,1	191 652,1			170 113,9	170 113,9	170 113,9				21 538,3	0,0	89%	
Убинский район			7 945,6	7 945,6			7 945,6	7 945,6	7 945,6				0,0	0,0	100%	
Чановский район			108 606,4	108 606,4			77 486,8	77 486,8	77 486,8				31 119,7	0,0	71%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Выполнение январь-декабрь	Финансирование на 31.12.2023				остаток финансирования (с учетом отозванных ЛБО)		% финансирования (с учетом отозванных ЛБО)	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет		всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Черепановский район			36 960,7	36 960,7				36 960,7	36 960,7	36 960,7			0,0	0,0	100%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	16 445,6	0,0		0,0	16 445,6	16 445,5	16 445,5	0,0	0,0	16 445,5	0,0	0,1		100%
Баганский район			1 737,7				1 737,7	1 737,6	1 737,6			1 737,6	0,0	0,1		100%
Татарский район			1 919,6				1 919,6	1 919,6	1 919,6			1 919,6	0,0	0,0		100%
г. Бердск			9 797,1				9 797,1	9 797,1	9 797,1			9 797,1	0,0	0,0		100%
г. Новосибирск			2 991,2				2 991,2	2 991,2	2 991,2			2 991,2	0,0	0,0		100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 079,4	0,0		0,0	10 079,4	7 351,5	7 351,5	0,0	0,0	7 351,5	0,0	2 727,9		73%
Карасукский район			3 512,4				3 512,4	3 512,3	3 512,3			3 512,3	0,0	0,1		100%
Куйбышевский район			3 839,2				3 839,2	3 839,2	3 839,2			3 839,2	0,0	0,0		100%
г. Новосибирск			2 727,8				2 727,8		0,0				0,0	2 727,8		0%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ГКУ НСО УКС	58 135,9	58 135,9	9 710,5			41 126,6	41 126,6	41 126,6			7 298,8	0,0	85%	
Расходы на погашение судебных расходов			9 557,5	9 557,5				6 657,9	6 657,9	6 657,9			2 899,6	0,0	70%	