

Строительная программа на 2023 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	
			28 475 190,3					4 364 958,8					24 110 231,5		15%		
Всего, в том числе			28 823 614,1	24 951 586,9	348 423,8	3 523 603,4	17 912,8	3 762 539,3	4 393 859,6	3 024 154,8	28 900,8	1 340 804,0	21 927 432,1	2 182 799,4	12,1%	38,1%	
Строительство объектов образования																	
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			9 272 111,0	7 369 417,6	236 534,1	1 666 159,3	14 510,0	1 022 587,2	1 188 982,1	929 232,7	14 303,2	245 446,2	6 440 184,8	1 420 713,1	13%	15%	
Вводные объекты			7 063 920,7	5 435 017,9	178 155,8	1 450 747,0	14 510,0	848 865,8	925 347,2	711 053,3	10 306,1	203 987,9	4 723 964,6	1 246 759,1	13%	14%	
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	1 117,3	1 117,3				9 580,2	1 117,3	1 117,3			0,0	0,0	100%		
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	введен 825	ГКУ НСО УКС	164 000,9	164 000,9				167 017,5	164 000,9	164 000,9			0,0	0,0	100%		
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	579 624,5	486 721,5				203 928,9	215 457,8	122 554,8		92 903,0	364 166,7	0,0	25%	100%	
Школа в с. Толмачево Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 137 904,6	901 976,7				270,0	7 849,0	7 849,0			894 127,7	235 927,9	1%	0%	
Школа в с. Марусино Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 139 691,4	902 048,2				297,6	5 294,2	5 294,2			896 754,0	237 643,2	1%	0%	
Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе	975	Мэрия г.Новосибирска	1 238 146,8	723 291,6	62 027,0	452 828,2		89 755,0	267 968,9	226 731,3	3 732,3	37 505,3	496 560,3	415 322,9	31%	8%	
Здание школы по ул. Забалуева,100 в Ленинском районе	825	Мэрия г.Новосибирска	1 427 336,0	1 064 037,7	71 404,0	291 894,3		149,6	2 413,0	2 413,0			1 061 624,7	291 894,3	0%	0%	
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	249	Мэрия г.Новосибирска	342 300,0	325 000,0	17 300,0		14 510,0	106 128,7	89 617,2	88 125,0	1 492,2		236 875,0	0,0	27%		
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Рельево Тогучинского района	220	ГКУ НСО УКС	350 000,0	350 000,0				47 328,6	34 578,0	34 578,0			315 422,0	0,0	10%		
Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет	770 / 289		683 799,2	516 824,0	27 424,8	139 550,4	0,0	224 409,7	137 051,0	58 389,8	5 081,6	73 579,6	458 434,2	65 970,8	11%	53%	
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	84,3	84,3				842,3	84,2	84,2			0,1	0,0	100%		
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	145 000,0	145 000,0					0,0				145 000,0	0,0	0%		
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	91 925,1	91 925,1					0,0				91 925,1	0,0	0%		
Здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе	320 / 95	Мэрия г.Новосибирска	446 789,8	279 814,6	27 424,8	139 550,4		223 567,4	136 966,8	58 305,6	5 081,6	73 579,6	221 509,0	65 970,8	21%	53%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты	5 230		2 208 190,3	1 934 399,7	58 378,3	215 412,3	0,0	173 721,3	263 634,9	218 179,4	3 997,1	41 458,3	1 716 220,3	173 954,0	11%	19%	
Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей,16 в Дзержинском районе с увеличением объема	825	Мэрия г.Новосибирска	647 400,0	615 000,0	32 400,0				0,0				615 000,0	0,0	0%		
Здание школы по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе	825	Мэрия г.Новосибирска	400 619,1	303 220,8	20 100,0	77 298,3			0,0				303 220,8	77 298,3	0%	0%	
Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	150 600,0	109 141,7		41 458,3			74 294,7	32 836,4		41 458,3	76 305,3	0,0	30%	100%	
Школа в п. Элитный Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	600 000,1	503 344,4		96 655,7		127,5	14 214,3	14 214,3			489 130,1	96 655,7	3%	0%	
Реконструкция здания МКОУ Чиская СОШ №7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Школьная, 1	680	Администрация Коченевского района	204 708,3	200 000,0	4 708,3			173 576,2	173 576,2	169 579,1	3 997,1		30 420,9	0,0	85%		
Здание школы д. Лукошино Кулунского района	100	ГКУ НСО УКС	130 000,0	130 000,0				17,6	17,6	17,6			129 982,4	0,0	0%		
Здание школы в г. Татарске Татарского района	550	ГКУ НСО УКС	558,9	558,9					0,0				558,9	0,0	0%		
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтовое Каргатского района	40	ГКУ НСО УКС	2 408,5	2 408,5					0,0				2 408,5	0,0	0%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	60	ГКУ НСО УКС	7 313,6	7 313,6					0,0				7 313,6	0,0	0%	
Средняя общеобразовательная школа в р.п.Посевная Черепановского района	550	ГКУ НСО УКС	25 811,7	25 811,7					0,0				25 811,7	0,0	0%	
Здание пристройки к школе №1 с.Довольное	300	ГКУ НСО УКС	15 600,1	15 600,1					1 532,0	1 532,0			14 068,1	0,0	10%	
Здание детского сада по ул. Забалуева, 94 в Ленинском районе	200	Мария г.Новосибирска	16 850,0	16 000,0	850,0				0,0				16 000,0	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Забалуева в Ленинском районе		Мария г.Новосибирска	6 320,0	6 000,0	320,0				0,0				6 000,0	0,0	0%	
Строительство объектов здравоохранения																
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			6 396 083,9	4 709 614,0	0,0	1 686 469,9	3 402,7	1 831 305,8	1 836 125,7	838 452,2	0,0	997 673,5	3 871 161,8	688 796,4	18%	59%
Вводные объекты			3 659 257,6	2 859 897,7	0,0	799 359,9	3 402,7	957 987,9	967 185,0	406 547,2	0,0	560 637,8	2 453 350,4	238 722,2	14%	70%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	589 297,2	589 297,2			267,8	40 992,5	28 384,5	28 384,5			560 912,7	0,0	5%	
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянская центральная районная больница»	106 кв.м	ГКУ НСО УКС	291 219,6	291 219,6				62 613,7	51 735,2	51 735,2			239 484,4	0,0	18%	
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	17 670,8	17 670,8				2 670,8	2 670,8	2 670,8			15 000,0	0,0	15%	
Поликлиники и врачебные амбулатории			4 027 401,9	2 340 932,0	0,0	1 686 469,9	2 511,7	1 558 415,6	1 507 013,6	509 340,1	0,0	997 673,5	1 831 591,9	688 796,4	22%	59%
Вводные			1 985 932,0	1 186 572,1	0,0	799 359,9	2 511,7	752 566,3	705 725,8	145 088,0	0,0	560 637,8	1 041 484,1	238 722,2	12%	70%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	536,3	536,3				3 638,6	536,3	536,3			0,0	0,0	100%	
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	351,1	351,1				3 338,3	333,8	333,8			17,3	0,0	95%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тульский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	4 075,3	4 075,3				4 265,8	4 075,3	4 075,3			0,0	0,0	100%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	5 070,0	5 070,0				8 950,6	5 070,0	5 070,0			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 820,1	10 820,1				15 647,2	10 820,1	10 820,1			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	106 730,3	106 730,3				44 217,8	23 112,2	23 112,2			83 618,0	0,0	22%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	135 161,5	135 161,5				50 146,2	25 230,4	25 230,4			109 931,1	0,0	19%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 пос/см	ГКУ НСО УКС	36 318,1	36 318,1			4,3	23 662,7	11 566,3	11 566,3			24 751,8	0,0	32%	
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 пос/см	ГКУ НСО УКС	769 794,1	297 895,4		471 898,7		351 166,8	351 166,8	31 566,3		319 600,5	266 329,2	152 298,2	11%	68%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	224 837,2	98 811,2		126 026,0	2 507,4	71 191,9	125 138,8	18 312,7		106 826,1	80 498,5	19 199,9	19%	85%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолугуовое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	237 415,9	111 389,8		126 026,1		143 177,0	120 347,9	7 861,2		112 486,7	103 528,6	13 539,4	7%	89%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	454 822,1	379 413,0		75 409,1		33 163,4	28 327,9	6 603,4		21 724,5	372 809,5	53 684,7	2%	29%
Переходящие			2 041 469,9	1 154 359,9	0,0	887 110,0	0,0	805 849,2	801 287,8	364 252,1	0,0	437 035,8	790 107,8	450 074,3	32%	49%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	750 пос/см	ГКУ НСО УКС	838 245,0	575 872,2		262 372,8		614 396,0	615 776,2	353 403,4		262 372,8	222 468,8	0,0	61%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	208 823,2	15 913,0		192 910,2		51 006,1	43 874,2	2 334,7		41 539,6	13 578,4	151 370,6	15%	22%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	356 259,6	30 781,1		325 478,5		140 447,2	141 428,1	8 304,7		133 123,3	22 476,3	192 355,2	27%	41%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	595 227,1	488 878,6		106 348,5			209,3	209,3			488 669,3	106 348,5	0%	0%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	42 915,0	42 915,0					0,0				42 915,0	0,0	0%	
ФАПы			835 391,0	835 391,0	0,0	0,0	623,3	99 144,6	178 668,8	178 668,8	0,0	0,0	656 722,2	0,0	21%	
Вводные			775 138,0	775 138,0	0,0	0,0	623,3	99 144,6	178 668,8	178 668,8	0,0	0,0	596 469,2	0,0	23%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская Займика Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен в 2021 году	ГКУ НСО УКС	2,8	2,8					0,0				2,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	4 300,0	4 300,0				3 732,2	3 732,2	3 732,2			567,8	0,0	87%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	3 304,2	3 304,2				2 781,6	2 781,6	2 781,6			522,6	0,0	84%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	17 849,6	17 849,6				195,0	3 494,4	3 494,4			14 355,2	0,0	20%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 701,5	20 701,5					3 718,4	3 718,4			16 983,1	0,0	18%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 953,8	30 953,8				6 134,6	10 820,4	10 820,4			20 133,4	0,0	35%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	22 208,7	22 208,7				5 093,8	5 093,8	5 093,8			17 114,9	0,0	23%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 903,8	25 903,8				943,0	943,0	943,0			24 960,8	0,0	4%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 325,1	20 325,1					3 813,8	3 813,8			16 511,3	0,0	19%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 180,5	19 180,5					0,0				19 180,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	18 310,5	18 310,5					3 419,5	3 419,5			14 891,1	0,0	19%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 082,2	25 082,2				2 017,0	5 064,3	5 064,3			20 017,9	0,0	20%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	21 318,5	21 318,5					0,0				21 318,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	20 793,0	20 793,0					3 196,2	3 196,2			17 596,8	0,0	15%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	23 121,8	23 121,8				1 806,2	5 550,1	5 550,1			17 571,7	0,0	24%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	11 842,0	11 842,0			7 630,3	6 104,3	6 104,3			5 737,7	0,0	52%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п.Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "ГКБ №2"		ГКУ НСО УКС	20 803,7	20 803,7			91,0	3 856,8	3 856,8			16 946,9	0,0	19%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	23 986,7	23 986,7				3 489,0	3 489,0			20 497,7	0,0	15%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 010,2	19 010,2			2 039,5	5 158,5	5 158,5			13 851,7	0,0	27%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	16 531,5	16 531,5		618,7	12 411,5	10 704,2	10 704,2			5 827,3	0,0	65%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	29 779,3	29 779,3			8 018,3	11 847,7	11 847,7			17 931,6	0,0	40%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	28 712,0	28 712,0			1 275,0	1 020,0	1 020,0			27 692,0	0,0	4%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	21 779,3	21 779,3			21 232,1	18 116,7	18 116,7			3 662,6	0,0	83%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	22 041,5	22 041,5			4 390,8	7 101,2	7 101,2			14 940,4	0,0	32%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	23 248,8	23 248,8			2 862,4	6 376,1	6 376,1			16 872,7	0,0	27%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница»		ГКУ НСО УКС	27 970,3	27 970,3				4 784,8	4 784,8			23 185,5	0,0	17%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	23 558,8	23 558,8			951,5	4 666,1	4 666,1			18 892,7	0,0	20%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"		ГКУ НСО УКС	24 228,2	24 228,2			2 536,5	6 053,5	6 053,5			18 174,7	0,0	25%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 360,0	26 360,0		4,6	77,3	4 599,4	4 599,4			21 760,6	0,0	17%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	18 210,8	18 210,8				3 420,3	3 420,3			14 790,5	0,0	19%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3				0,0				28 538,3	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	25 467,0	25 467,0				4 791,3	4 791,3			20 675,7	0,0	19%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 196,8	25 196,8				4 289,0	4 289,0				20 907,8	0,0	17%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	29 619,2	29 619,2			11 131,4	14 312,5	14 312,5				15 306,7	0,0	48%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 359,1	26 359,1			198,8	4 755,2	4 755,2				21 603,9	0,0	18%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3			1 594,7	1 594,7	1 594,7				26 943,6	0,0	6%	
Переходящие			60 253,0	60 253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 253,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 689,2	2 689,2				0,0					2 689,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 635,1	2 635,1				0,0					2 635,1	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 572,8	2 572,8				0,0					2 572,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 505,3	2 505,3				0,0					2 505,3	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Роцинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индьер Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 515,5	2 515,5				0,0					2 515,5	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 689,3	2 689,3				0,0					2 689,3	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 517,3	2 517,3				0,0					2 517,3	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербани Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 657,0	2 657,0				0,0					2 657,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 408,7	2 408,7				0,0					2 408,7	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селигла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 419,4	2 419,4				0,0					2 419,4	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 595,9	2 595,9				0,0					2 595,9	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 656,7	2 656,7				0,0					2 656,7	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 656,8	2 656,8				0,0					2 656,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				0,0					2 700,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 434,0	2 434,0				0,0					2 434,0	0,0	0%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			635 103,4	635 103,4	0,0	0,0	0,0	67 468,6	67 652,8	67 652,8	0,0	0,0	567 450,6	0,0	11%	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 коек	ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0				0,0					50 000,0	0,0	0%	
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 коек	ГКУ НСО УКС	160 000,0	160 000,0				92,5	92,5				159 907,5	0,0	0%	
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 коек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0				0,0					176,0	0,0	0%	
Строительство противотуберкулезного диспансера № 6 - филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер"	на 150 посещений	ГКУ НСО УКС	124,8	124,8				0,0					124,8	0,0	0%	
Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области	46 коек	ГКУ НСО УКС	150 000,0	150 000,0				62 506,1	62 597,8	62 597,8			87 402,2	0,0	42%	
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койки	ГКУ НСО УКС	82 000,0	82 000,0				4 962,5	4 962,5	4 962,5			77 037,5	0,0	6%	
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 коек	ГКУ НСО УКС	106 179,2	106 179,2				0,0					106 179,2	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			4 033 311,0	4 031 663,1	1 647,9	0,0	0,0	116 094,9	567 158,7	567 158,7	0,0	0,0	3 464 504,4	0,0	14%	
Вводные объекты			3 715 370,5	3 715 370,5	0,0	0,0	0,0	115 748,5	566 635,2	566 635,2	0,0	0,0	3 148 735,3	0,0	15%	
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	2 790 089,4	2 790 089,4				22 614,9	452 259,7	452 259,7			2 337 829,7	0,0	16%	
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	896 пос/см	ГКУ НСО УКС	788 121,1	788 121,1				49 933,9	46 957,0	46 957,0			741 164,1	0,0	6%	
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области. 2 этап здание трибуны.	1500 мест	ГКУ НСО УКС	137 160,0	137 160,0				43 199,8	67 418,5	67 418,5			69 741,5	0,0	49%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			317 940,5	316 292,6	1 647,9	0,0	0,0	346,4	523,5	523,5	0,0	0,0	315 769,1	0,0	0%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	33 791,9	33 791,9					0,0				33 791,9	0,0	0%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	35 345,2	35 345,2					177,2	177,2			35 168,0	0,0	1%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района	64 чел/см	ГКУ НСО УКС	155 655,5	155 655,5				68,5	68,5	68,5			155 587,0	0,0	0%	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	11 500,0	11 500,0				277,8	277,8	277,8			11 222,2	0,0	2%	
Крытый конно-спортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бажинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	
Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п. Мошково Новосибирской области		Администрация Мошковского района	71 647,9	70 000,0	1 647,9				0,0				70 000,0	0,0	0%	
Строительство прочих объектов																
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			24 962,4	24 962,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	24 906,4	0,0	0%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	24 962,4	24 962,4					56,0	56,0			24 906,4	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			82 800,0	82 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 800,0	0,0	0%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСид "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	82 800,0	82 800,0					0,0				82 800,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			155 756,0	155 756,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 756,0	0,0	0%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	105 756,0	105 756,0					0,0				105 756,0	0,0	0%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	20 000,0	20 000,0					0,0				20 000,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			87 100,0	87 100,0	0,0	0,0	0,0	11 907,2	0,0	0,0	0,0	0,0	87 100,0	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	30 700,0	30 700,0				11 907,2	0,0				30 700,0	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	56 400,0	56 400,0					0,0				56 400,0	0,0	0%	
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			231 861,8	231 861,8	0,0	0,0	0,0	2 381,7	2 381,7	2 381,7	0,0	0,0	229 480,1	0,0	1%	
Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	210 000,0	210 000,0					0,0				210 000,0	0,0	0%	
Снос здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина,63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»		ГКУ НСО УКС	10 348,7	10 348,7					0,0				10 348,7	0,0	0%	
Реконструкция Чулымского специального дома-интернат для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	7 513,1	7 513,1					0,0				7 513,1	0,0	0%	
Приют для животных в г.Барабинске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	4 000,0	4 000,0				2 381,7	2 381,7	2 381,7			1 618,3	0,0	60%	
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий"			726 456,1	726 456,1					0,0				726 456,1	0,0	0%	
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			133 382,4	64 165,0	2 876,2	66 341,2	0,0	89 084,2	126 856,5	60 570,1	2 655,5	63 630,8	3 594,9	2 710,4	94%	96%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 165,0	1 165,0					144,0	144,0			1 021,0	0,0	12%	
ИМБТ районам		Администрация района	132 217,4	63 000,0	2 876,2	66 341,2	0,0	89 084,2	126 712,5	60 426,1	2 655,5	63 630,8	2 573,9	2 710,4	96%	96%
Баганский район			7 158,4	3 312,4	357,9	3 488,1		6 061,9	7 155,5	3 311,1	357,8	3 486,7	1,4	1,4	100%	100%
Барабинский район			4 518,6	2 200,9	0,0	2 317,7		4 260,8	4 268,7	2 079,2	0,0	2 189,5	121,7	128,2	94%	94%
Болотнинский район			1 803,0	821,2	117,0	864,8		1 803,0	1 803,0	821,2	117,0	864,8	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			1 442,8	654,1	100,0	688,7		1 154,2	1 154,2	523,2	80,0	551,0	130,8	137,8	80%	80%
Доволенский район			756,0	354,5	28,1	373,4		756,0	756,0	354,5	28,1	373,4	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			630,0	288,8	37,1	304,1		630,0	630,0	288,8	37,1	304,1	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 507,9	725,0	19,5	763,4		0,0	1 507,8	724,9	19,5	763,4	0,0	0,0	100%	100%
Карасукский район			11 959,6	5 581,8	500,0	5 877,8		9 525,5	11 952,2	5 581,8	492,7	5 877,8	0,0	0,0	100%	100%
Каргатский район			774,9	377,4	0,0	397,5		774,9	774,9	377,4	0,0	397,5	0,0	0,0	100%	100%
Кольванский район			1 318,2	581,2	125,0	612,0		549,5	550,0	242,3	52,6	255,1	338,9	356,9	42%	42%
Коченевский район			2 116,4	982,2	100,0	1 034,2		1 058,4	2 066,4	959,0	97,6	1 009,8	23,2	24,4	98%	98%
Кочковский район			604,8	294,6	0,0	310,2		0,0	604,8	294,6	0,0	310,2	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			1 291,3	597,0	65,7	628,6		1 291,2	1 291,2	596,9	65,7	628,6	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			5 660,3	2 700,1	117,0	2 843,2		3 460,1	5 220,3	2 490,1	107,9	2 622,2	209,9	221,0	92%	92%
Купинский район			3 362,9	1 638,0	0,0	1 724,9		2 328,1	3 362,8	1 638,0	0,0	1 724,8	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			1 075,8	524,0	0,0	551,8		0,0	1 075,7	524,0	0,0	551,8	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 442,8	702,8	0,0	740,0		1 442,8	1 442,8	702,7	0,0	740,0	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 562,2	760,9	0,0	801,3		0,0	1 562,2	760,9	0,0	801,3	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8		3 024,0	4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8	0,0	0,0	100%	100%
Ордынский район			3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6		1 721,6	3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			1 022,0	497,8	0,0	524,2		0,0	1 022,0	497,8	0,0	524,2	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5		1 721,6	3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	592,3	0,0	623,8		1 216,1	1 216,1	592,3	0,0	623,7	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Тогучинский район			1 760,2	798,9	120,0	841,3		1 567,4	1 580,5	711,4	120,0	749,1	87,5	92,2	89%	89%
Убинский район			2 016,0	943,0	80,0	993,0		1 008,0	2 016,0	943,0	80,0	993,0	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарский район			1 055,4	514,1	0,0	541,3		1 055,4	1 055,4	514,0	0,0	541,3	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 391,1	2 138,8	0,0	2 252,3		1 808,1	4 391,1	2 138,8	0,0	2 252,3	0,0	0,0	100%	100%
Черепановский район			2 856,0	1 335,9	113,4	1 406,7		2 856,0	2 856,0	1 335,9	113,4	1 406,7	0,0	0,0	100%	100%
Чистоозерный район			1 480,2	675,7	93,0	711,5		1 409,0	1 409,0	643,2	88,5	677,3	32,5	34,2	95%	95%
Чулымский район			1 032,5	478,6	50,0	503,9		0,0	1 011,2	478,5	28,7	503,9	0,0	0,0	100%	100%
г. Бердск			5 306,1	2 584,5	0,0	2 721,6		2 079,8	4 438,1	2 161,7	0,0	2 276,4	422,8	445,2	84%	84%
г.Искитим			1 517,1	739,0	0,0	778,1		0,0	1 179,1	574,3	0,0	604,8	164,6	173,3	78%	78%
р.п. Кольцово			4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3		4 323,5	4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 863,7	1 164,0	474,0	1 225,7		0,0	2 358,3	958,5	390,3	1 009,4	205,4	216,3	82%	82%
г. Новосибирск			40 754,6	19 850,9	0,0	20 903,7		30 197,3	39 040,8	19 016,2	0,0	20 024,7	834,7	879,0	96%	96%
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			5 268 571,9	5 177 212,0	91 359,8	0,0	0,0	362 461,2	364 956,1	353 481,9	11 474,2	0,0	4 823 730,1	0,0	7%	
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			160 542,1	155 682,5	4 859,6	0,0	0,0	49 567,9	49 567,9	49 198,1	369,8	0,0	106 484,5	0,0	32%	
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой	9 994,0	9 994,0				6 334,7	6 334,7	6 334,7			3 659,3	0,0	63%	
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	127 314,5	127 314,5				42 000,0	42 000,0	42 000,0			85 314,5	0,0	33%	
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в нее изменений			23 233,6	18 374,0	4 859,6	0,0	0,0	1 233,2	1 233,2	863,4	369,8	0,0	17 510,6	0,0	5%	
Баганский район			388,9	311,1	77,8				0,0				311,1	0,0	0%	
Искитимский район			1 572,5	1 258,0	314,5				0,0				1 258,0	0,0	0%	
Карасукский район			8 590,4	6 872,3	1 718,1				0,0				6 872,3	0,0	0%	
Каргатский район			1 536,1	1 228,8	307,3				0,0				1 228,8	0,0	0%	
Краснозерский район			1 000,1	800,0	200,1				0,0				800,0	0,0	0%	
Маслянинский район			2 000,0	1 600,0	400,0				0,0				1 600,0	0,0	0%	
Ордынский район			734,1	585,9	148,2				0,0				585,9	0,0	0%	
Сузунский район			370,0	296,0	74,0				0,0				296,0	0,0	0%	
Татарский район			786,6	400,0	386,6			346,5	346,5	154,0	192,5		246,0	0,0	39%	
Тогучинский район			3 827,7	3 080,2	747,5			274,2	274,2	219,4	54,8		2 860,8	0,0	7%	
Убинский район			2 427,2	1 941,7	485,5			612,5	612,5	490,0	122,5		1 451,7	0,0	25%	
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			3 568 382,3	3 568 382,3	0,0	0,0	0,0	96 215,3	96 215,3	96 215,3	0,0	0,0	3 472 167,1	0,0	3%	
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		АО "АРЖС НСО"	994 152,3	994 152,3				96 215,3	96 215,3	96 215,3			897 937,1	0,0	10%	
Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		Мария г. Новосибирска	627 000,0	627 000,0					0,0				627 000,0	0,0	0%	
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			1 947 230,0	1 947 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 947 230,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Моченского сельсовета Новосибирской области ООО "Специализированный застройщик "Антей"		ООО "Специализированный застройщик "Антей"	1 633 230,0	1 633 230,0					0,0				1 633 230,0	0,0	0%	
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске ООО "Специализированный застройщик "Темпо"		ООО "Специализированный застройщик "Темпо"	314 000,0	314 000,0					0,0				314 000,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			160 029,3	152 257,7	7 771,6	0,0	0,0	31 061,6	33 556,5	32 003,4	1 553,1	0,0	120 254,3	0,0	21%	
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мэрия г. Новосибирска	155 429,3	147 657,7	7 771,6	0,0	0,0	31 061,6	31 061,6	29 508,5	1 553,1	0,0	118 149,2	0,0	20%	
Инженерное обеспечение "проблемных" домов			87 700,3	83 315,2	4 385,1				0,0				83 315,2	0,0	0%	
Благоустройство "проблемных" жилых домов			36 629,0	34 797,5	1 831,5				0,0				34 797,5	0,0	0%	
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			31 100,0	29 545,0	1 555,0			31 061,6	31 061,6	29 508,5	1 553,1		36,5	0,0	100%	
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 600,0	4 600,0					2 494,9	2 494,9			2 105,1	0,0	54%	
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильем помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	46 078,9	44 500,0	1 578,9	0,0	0,0	6 682,5	6 682,5	6 348,4	334,1	0,0	38 151,6	0,0	14%	
Баганский район			5 263,2	5 000,0	263,2			1 419,4	1 419,4	1 348,4	71,0		3 651,6	0,0	27%	
Карасукский район			5 263,2	5 000,0	263,2			5 263,2	5 263,2	5 000,0	263,2		0,0	0,0	100%	
Каргатский район			7 368,4	7 000,0	368,4				0,0				7 000,0	0,0	0%	
Кочковский район			7 000,0	7 000,0					0,0				7 000,0	0,0	0%	
Купинский район			5 263,2	5 000,0	263,2				0,0				5 000,0	0,0	0%	
Мошковский район			7 500,0	7 500,0					0,0				7 500,0	0,0	0%	
г. Искитим			8 421,1	8 000,0	421,1				0,0				8 000,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	1 013 599,9	952 109,6	61 490,3	0,0	0,0	128 641,6	128 641,6	122 151,8	6 489,9	0,0	829 957,8	0,0	13%	
Баганский район			56 895,8	54 051,0	2 844,8				0,0				54 051,0	0,0	0%	
Барабинский район			93 881,3	89 187,2	4 694,1			4 438,7	4 438,7	4 217,0	221,8		84 970,2	0,0	5%	
Доволенский район			65 240,4	61 978,4	3 262,0				0,0				61 978,4	0,0	0%	
Каргатский район			33 168,9	31 510,5	1 658,4				0,0				31 510,5	0,0	0%	
Кочневский район			49 228,6	46 767,2	2 461,4			41 146,1	41 146,1	38 857,2	2 288,9		7 910,0	0,0	83%	
Кочковский район			68 275,0	54 051,0	14 224,0				0,0				54 051,0	0,0	0%	
Краснозерский район			82 482,2	78 358,1	4 124,1			3 940,6	3 940,6	3 743,6	197,0		74 614,5	0,0	5%	
Куйбышевский район			38 045,5	36 143,2	1 902,3			12 412,5	12 412,5	11 791,8	620,6		24 351,4	0,0	33%	
Купинский район			44 183,3	41 974,1	2 209,2				0,0				41 974,1	0,0	0%	
Кыштовский район			17 189,7	16 330,2	859,5				0,0				16 330,2	0,0	0%	
Маслянинский район			32 281,2	30 667,1	1 614,1			32 281,2	32 281,2	30 667,1	1 614,1		0,0	0,0	100%	
Северный район			68 758,7	65 320,8	3 437,9				0,0				65 320,8	0,0	0%	
Сузунский район			34 350,5	32 633,0	1 717,5			2 530,2	2 530,2	2 403,7	126,5		30 229,3	0,0	7%	
Татарский район			112 657,5	107 024,6	5 632,9				0,0				107 024,6	0,0	0%	
Тогучинский район			49 228,7	46 767,2	2 461,5				0,0				46 767,2	0,0	0%	
Убинский район			34 499,3	32 774,3	1 725,0			19 673,3	19 673,3	18 863,2	810,1		13 911,1	0,0	58%	
Чановский район			55 281,6	52 517,5	2 764,1				0,0				52 517,5	0,0	0%	
Черепановский район			12 219,1	11 608,1	611,0			12 219,1	12 219,1	11 608,1	611,0		0,0	0,0	100%	
Чистоозерный район			51 206,2	48 645,9	2 560,3				0,0				48 645,9	0,0	0%	
г. Искитим			9 684,3	9 200,1	484,2				0,0				9 200,1	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
г. Обь			4 842,2	4 600,1	242,1			0,0					4 600,1	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	313 185,8	297 526,4	15 659,4	0,0	0,0	50 292,2	50 292,2	47 565,0	2 727,3	0,0	249 961,4	0,0	16%	
Баганский район			9 985,3	9 486,0	499,3			0,0	0,0				9 486,0	0,0	0%	
Барабинский район			26 538,9	25 212,0	1 326,9			2 066,4	2 066,4	1 973,9	92,5		23 238,1	0,0	8%	
Доволенский район			9 296,7	8 831,9	464,8			2 157,8	2 157,8	2 057,2	100,6		6 774,7	0,0	23%	
Карасукский район			22 530,7	21 404,2	1 126,5			7 441,6	7 441,6	7 163,7	277,9		14 240,5	0,0	33%	
Каргатский район			10 199,5	9 689,5	510,0			0,0	0,0				9 689,5	0,0	0%	
Кочневский район			16 945,4	16 098,1	847,3			9 486,9	9 486,9	9 185,2	301,7		6 912,9	0,0	57%	
Кочковский район			8 107,7	7 702,3	405,4			0,0	0,0				7 702,3	0,0	0%	
Краснозерский район			12 690,4	12 055,9	634,5			100,0	100,0	95,0	5,0		11 960,9	0,0	1%	
Куйбышевский район			27 132,1	25 775,5	1 356,6			8 261,8	8 261,8	7 817,0	444,9		17 958,5	0,0	30%	
Купинский район			18 103,1	17 197,9	905,2			3 878,8	3 878,8	3 684,9	193,9		13 513,0	0,0	21%	
Кыштовский район			6 231,3	5 919,7	311,6			2 912,2	2 912,2	2 679,3	232,9		3 240,4	0,0	45%	
Маслянинский район			2 166,1	2 057,8	108,3			314,6	314,6	300,9	13,8		1 756,9	0,0	15%	
Северный район			9 798,1	9 308,2	489,9			939,2	939,2	891,8	47,4		8 416,4	0,0	10%	
Сузунский район			14 453,7	13 731,0	722,7			1 374,8	1 374,8	1 304,3	70,5		12 426,7	0,0	9%	
Татарский район			50 102,5	47 597,4	2 505,1			7 465,9	7 465,9	6 767,5	698,4		40 829,9	0,0	14%	
Тогучинский район			8 639,6	8 207,6	432,0			0,0	0,0				8 207,6	0,0	0%	
Убинский район			5 182,0	4 922,9	259,1			487,3	487,3	462,9	24,4		4 460,0	0,0	9%	
Чановский район			36 152,9	34 345,3	1 807,6			0,0	0,0				34 345,3	0,0	0%	
Черепановский район			6 759,2	6 421,2	338,0			3 404,9	3 404,9	3 181,5	223,4		3 239,7	0,0	50%	
Чистоозерный район			7 296,8	6 932,0	364,8			0,0	0,0				6 932,0	0,0	0%	
г. Обь			4 873,7	4 630,0	243,7			0,0	0,0				4 630,0	0,0	0%	
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	6 753,5	6 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 753,5	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			928,5	928,5					0,0				928,5	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату приобретаемых жилых помещений			5 825,0	5 825,0					0,0				5 825,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Подпрограмма "Семья и дети"			1 187 594,4	1 187 594,4	0,0	0,0	0,0	88 812,3	88 812,3	88 812,3	0,0	0,0	1 098 782,1	0,0	7%	
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			1 187 594,4	1 187 594,4	0,0	0,0	0,0	88 812,3	88 812,3	88 812,3	0,0	0,0	1 098 782,1	0,0	7%	
Баганский район			12 517,1	12 517,1					0,0				12 517,1	0,0	0%	
Барабинский район			87 738,4	87 738,4				15 424,5	15 424,5	15 424,5			72 313,9	0,0	18%	
Карасукский район			150 204,8	150 204,8					0,0				150 204,8	0,0	0%	
Каргатский район			36 485,9	36 485,9					0,0				36 485,9	0,0	0%	
Кочневский район			66 201,7	66 201,7				28 336,9	28 336,9	28 336,9			37 864,8	0,0	43%	
Краснозерский район			20 387,4	20 387,4					0,0				20 387,4	0,0	0%	
Куйбышевский район			125 405,5	125 405,5				15 957,4	15 957,4	15 957,4			109 448,1	0,0	13%	
Купинский район			78 712,8	78 712,8					0,0				78 712,8	0,0	0%	
Кыштовский район			25 211,5	25 211,5					0,0				25 211,5	0,0	0%	
Маслянинский район			14 440,4	14 440,4					0,0				14 440,4	0,0	0%	
Сузунский район			90 559,5	90 559,5				4 433,0	4 433,0	4 433,0			86 126,5	0,0	5%	
Татарский район			238 997,9	238 997,9				19 852,6	19 852,6	19 852,6			219 145,3	0,0	8%	
Тогучинский район			10 830,3	10 830,3					0,0				10 830,3	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-июнь	Финансирование на 30.06.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед. бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Убинский район			7 945,6	7 945,6				4 807,9	4 807,9	4 807,9			3 137,7	0,0	61%	
Чановский район			188 502,4	188 502,4					0,0				188 502,4	0,0	0%	
Черепановский район			33 453,2	33 453,2					0,0				33 453,2	0,0	0%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 869,4	0,0	0,0	13 869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 869,4		0%
г. Новосибирск			13 869,4			13 869,4			0,0				0,0	13 869,4		0%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	16 246,5	0,0	0,0	16 246,5	0,0	16 246,4	16 246,4	0,0	0,0	16 246,4	0,0	0,1		100%
Баганский район			1 737,7			1 737,7		1 737,6	1 737,6			1 737,6	0,0	0,1		100%
г. Новосибирск			14 508,8			14 508,8		14 508,8	14 508,8			14 508,8	0,0	0,0		100%
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 079,4	0,0	0,0	10 079,4	0,0	3 512,3	3 512,3	0,0	0,0	3 512,3	0,0	6 567,1		35%
Карасукский район			3 512,4			3 512,4		3 512,3	3 512,3			3 512,3	0,0	0,1		100%
г. Новосибирск			6 567,0			6 567,0			0,0				0,0	6 567,0		0%
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ГКУ НСО УКС	58 135,9	58 135,9				18 841,4	18 841,4	18 841,4			39 294,5	0,0	32%	
Расходы на погашение судебных расходов			9 557,5	9 557,5					6 510,4	6 510,4			3 047,1	0,0	68%	