

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"			5 838 437,4	4 924 102,6	0,0	0,0	914 334,8	0,0	611 781,4	624 590,0	518 485,2	0,0	106 104,8	4 405 617,5	808 230,0	11%	12%
Вводные объекты			4 904 600,2	3 990 265,4	0,0	0,0	914 334,8	0,0	586 647,8	554 590,6	448 485,8	0,0	106 104,8	3 541 779,6	808 230,0	11%	12%
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	47 500,0	47 500,0					925,4	856,7	856,7			46 643,3	0,0	2%	
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	2 953,2	2 953,2						2 953,2	2 953,2			0,0	0,0	100%	
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области	46 кв.кв	ГКУ НСО УКС	639 170,6	639 170,6					78 466,6	63 596,5	63 596,5			575 574,1	0,0	10%	
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	26 581,8	26 581,8					980,0	903,8	903,8			25 678,0	0,0	3%	
Строительство блока помещений инженерных служб с лестнично-лифтовой группой. 1 этап реконструкции здания лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	33 250,0	33 250,0						0,0				33 250,0	0,0	0%	
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	798 512,8	798 512,8					237 974,4	237 974,4	237 974,4			560 538,4		30%	
Поликлиники и врачебные амбулатории			2 554 486,7	1 640 151,9	0,0	0,0	914 334,8	0,0	222 279,4	208 826,9	102 722,0	0,0	106 104,8	1 537 429,9	808 230,0	6%	12%
Вводные			2 554 486,7	1 640 151,9	0,0	0,0	914 334,8	0,0	222 279,4	208 826,9	102 722,0	0,0	106 104,8	1 537 429,9	808 230,0	6%	12%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	452 331,2	23 587,5			428 743,7			0,0				23 587,5	428 743,7	0%	0%
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	1 757,2	1 757,2						1 757,2	1 757,2			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Микуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2023 году	ГКУ НСО УКС	1 066,5	1 066,5						1 066,5	1 066,5			0,0	0,0	100%	
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	261 358,9	155 220,0			106 138,9		38 757,7	35 759,1	32 794,4		2 964,6	122 425,6	103 174,3	21%	3%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	510 972,9	302 618,0			208 354,9		109 578,1	108 929,0	5 788,9		103 140,2	296 829,1	105 214,8	2%	50%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	127 000,0	127 000,0					73 943,6	61 226,2	61 226,2			65 773,8	0,0	48%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	1 200 000,0	1 028 902,7			171 097,3			88,9	88,9			1 028 813,8	171 097,3	0%	
ФАПы			887 795,0	887 795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 022,1	39 479,1	39 479,1	0,0	0,0	848 315,9	0,0	4%	
Вводные			802 145,0	802 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 022,1	39 479,1	39 479,1	0,0	0,0	762 665,9	0,0	5%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	9 631,8	9 631,8					803,1	642,5	642,5			8 989,3	0,0	7%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	94,2	94,2						0,0				94,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	6 000,0	6 000,0					6 313,0	5 050,4	5 050,4			949,6	0,0	84%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 746,4	10 746,4					870,2	870,2	870,2			9 876,2	0,0	8%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Еасино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 588,2	17 588,2						0,0				17 588,2	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	20 000,0	20 000,0					14 215,8	14 153,6	14 153,6			5 846,4	0,0	71%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 473,2	20 473,2					19 755,2	15 806,1	15 806,1			4 667,1	0,0	77%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	17 611,2	17 611,2				3 572,1	2 857,7	2 857,7			14 753,5	0,0	16%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0				103,9	20,8	20,8			29 979,2	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кулинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0					0,0				35 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0				77,7	15,5	15,5			29 984,5	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рошнинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0					0,0				35 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0					0,0				35 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0				77,7	15,5	15,5			34 984,5	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индеев Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0				77,7	15,5	15,5			34 984,5	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0				77,7	15,5	15,5			29 984,5	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0				77,7	15,5	15,5			29 984,5	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербакки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таржская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикля Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0					0,0				30 000,0	0,0	0%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Давурчево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 000,0	30 000,0						0,0				30 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Саярбинское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулумская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 000,0	35 000,0						0,0				35 000,0	0,0	0%	
Переходящие			85 650,0	85 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 650,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Устьянцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барайнская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Кузнецовка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Вознесена Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Шилово-Курья Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бергуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Вороновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с.Новоключи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новоякуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Первомихайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Баратаевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Верх-Урюм Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	3 000,0	3 000,0						0,0				3 000,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Сельская Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Маяк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Форпост -Каргат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малый Оеш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кольванская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Катково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Майское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гербаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Черновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Сарapulka Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Гусиный Брод Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новопокровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Новопрображенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Инской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Емельяновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Варваровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чистоозерная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Иванкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. им. Крупской Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Ярки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0					0,0					2 850,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Боровлянка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогуничская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 850,0	2 850,0						0,0				2 850,0	0,0	0%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			848 187,2	848 187,2	0,0	0,0	0,0	25 133,6	69 999,4	69 999,4	0,0	0,0	778 187,9	0,0	8%		
Детская туберкулезная больница в п. Моище-филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 койк	ГКУ НСО УКС	48 032,5	48 032,5				1 706,8	1 706,8	1 706,8			46 325,7	0,0	4%		
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 койк	ГКУ НСО УКС	367 186,9	367 186,9				21 931,7	62 637,0	62 637,0			304 549,8	0,0	17%		
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койки	ГКУ НСО УКС	117 479,9	117 479,9					3 746,9	3 746,9			113 732,9	0,0	3%		
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 койк	ГКУ НСО УКС	227 069,5	227 069,5					413,5	413,5			226 656,0	0,0	0%		
Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе	5 машин	ГКУ НСО УКС	36 625,4	36 625,4					0,0	0,0			36 625,4	0,0	0%		
Здание врачебной амбулатории в р.п. Посевная Черепановского района (ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»)		ГКУ НСО УКС	6 650,0	6 650,0				1 495,1	1 495,1	1 495,1			5 154,9	0,0	22%		
Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	19 959,2	19 959,2					0,0	0,0			19 959,2	0,0	0%		
Здание пищеблока ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0					0,0	0,0			10 000,0	0,0	0%		
Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО "Кулунский медицинский техникум"	150 чел	ГКУ НСО УКС	15 184,0	15 184,0					0,0	0,0			15 184,0	0,0	0%		
Строительство объектов культуры									222 999,4								
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			1 441 684,9	1 310 707,2	0,0	16 400,0	114 577,7	43,7	249 601,0	226 591,3	186 051,7	3 591,8	36 947,7	1 124 655,5	77 630,0	14%	32%
Вводные объекты			788 907,1	668 529,4	0,0	5 800,0	114 577,7	0,0	193 013,1	203 188,4	165 324,6	916,2	36 947,7	503 204,8	77 630,0	25%	
Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	253 557,4	253 557,4					4 085,1	31 300,5	31 300,5		222 256,9	0,0	12%		
Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	287	ГКУ НСО УКС	139 143,4	139 143,4					67 121,6	67 121,6	67 121,6		72 021,7	0,0	48%		
Здание ДШИ в г.Черепаново	220	ГКУ НСО УКС	206 600,0	206 600,0					62 017,5	51 692,2	51 692,2		154 907,8	0,0	25%		
Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г. Кулино, Кулунский район, Новосибирская область, с размещением учебного корпуса Детской школы искусств Кулунского района Новосибирской области	100	ГКУ НСО УКС	73 675,7	44 999,8			28 675,9		36 007,2	34 762,1	11 383,2		23 378,9	33 616,6	5 297,0	25%	82%
Реконструкция здания музея по ул.Советской, 24 в Центральном районе	480 музейных предметов / 576 человек	Мария г.Новосибирска	115 930,6	24 228,8		5 800,0	85 901,8		23 781,6	18 312,1	3 827,1	916,2	13 568,8	20 401,7	72 333,0	16%	16%
Переходящие и вновь начинаемые объекты			652 777,9	642 177,9	0,0	10 600,0	0,0	43,7	56 587,9	23 402,8	20 727,1	2 675,7	0,0	621 450,7	0,0	3%	
Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе	800 учащихся	Мария г.Новосибирска	200 600,0	190 000,0			10 600,0	43,7	56 581,5	19 622,1	16 946,4	2 675,7		173 053,6	0,0	9%	
Здание государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области "Молодежный драматический театр "На окраине", по ул. Совхозная, 119, в г. Карасуке Новосибирской области, реконструкция	180	ГКУ НСО УКС	48 963,3	48 963,3						3 780,7	3 780,7			45 182,6	0,0	8%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское	550	ГКУ НСО УКС	9 751,9	9 751,9						0,0	0,0			9 751,9	0,0	0%	
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район	100	ГКУ НСО УКС	124,3	124,3						0,0	0,0			124,3	0,0	0%	
Реконструкция здания ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"	830	ГКУ НСО УКС	7,7	7,7						0,0	0,0			7,7	0,0	0%	
Здание районного дома культуры с детской школой искусств в г.Чулыме Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	200 000,0	200 000,0						0,0	0,0			200 000,0	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание ДК в р.п.Дорогино Черепановского района	350	ГКУ НСО УКС	145 819,8	145 819,8					0,0					145 819,8	0,0	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	200	ГКУ НСО УКС	47 500,0	47 500,0				6,5	0,0					47 500,0	0,0	0%	
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	10,8	10,8					0,0					10,8	0,0	0%	
Строительство объектов спорта																	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"			1 628 557,8	1 628 035,4	0,0	522,4	0,0	0,0	141 679,8	98 871,9	98 871,9	0,0	0,0	1 529 163,5	0,0	6%	
Вводные объекты			1 075 447,5	1 075 447,5	0,0	0,0	0,0	0,0	134 915,6	92 747,0	92 747,0	0,0	0,0	982 700,5	0,0	9%	
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	введен в 2023 году	ГКУ НСО Арена	742 579,5	742 579,5					47 443,5	1 199,8	1 199,8			741 379,7	0,0	0%	
Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воиной в г. Новосибирске	введен 896 пос/см	ГКУ НСО УКС	76 051,0	76 051,0					86 887,5	76 051,0	76 051,0			0,0	0,0	100%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвижск Здвинского района		ГКУ НСО УКС	256 817,0	256 817,0					584,7	15 496,2	15 496,2			241 320,8	0,0	6%	
Переходящие и вновь начинаемые объекты			553 110,3	552 587,9	0,0	522,4	0,0	0,0	6 764,2	6 124,9	6 124,9	0,0	0,0	546 463,0	0,0	1%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	126 825,0	126 825,0					346,0	346,0	346,0			126 479,0	0,0	0%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	195 900,4	195 900,4					6 418,2	5 778,9	5 778,9			190 121,4	0,0	3%	
Крытый конноспортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бажинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	122 412,5	122 412,5						0,0	0,0			122 412,5	0,0	0%	
Реконструкция незавершенного строительством объекта по ул. О.Кошевого, 63 под спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Татарск Татарского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	28 500,0	28 500,0						0,0	0,0			28 500,0	0,0	0%	
Строительство плавательного бассейна в г.Тогучин Тогучинского района		ГКУ НСО УКС	26 700,0	26 700,0						0,0	0,0			26 700,0	0,0	0%	
Плавательный бассейн в р.п.Коченево Коченевского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	23 750,0	23 750,0						0,0	0,0			23 750,0	0,0	0%	
Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п. Мошково Новосибирской области		Администрация Мошковского района	29 022,4	28 500,0			522,4			0,0	0,0			28 500,0	0,0	0%	
Строительство прочих объектов																	
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			16 182,6	16 182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 182,6	0,0	0%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	16 087,6	16 087,6						0,0	0,0			16 087,6	0,0	0%	
Колледж в микрорайоне "Клюквенный" города Новосибирска		ГКУ НСО УКС	95,0	95,0										95,0	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			228 407,5	228 407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228 407,5	0,0	0%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСиД "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	60 452,5	60 452,5						0,0	0,0			60 452,5	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г.Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 2 (строительство)		ГКУ НСО УКС	82 412,5	82 412,5						0,0	0,0			82 412,5	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г. Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 1 (реконструкция)		ГКУ НСО УКС	85 542,5	85 542,5						0,0	0,0			85 542,5	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			1 043 413,8	1 043 413,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 390,9	1 390,9	0,0	0,0	1 042 022,8	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Вводные объекты			488 759,8	488 759,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 390,9	1 390,9	0,0	0,0	487 368,8	0,0	0,0	
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	488 759,8	488 759,8						1 390,9	1 390,9			487 368,8	0,0	0%	
Переходящие			554 654,0	554 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554 654,0	0,0	0%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	536 031,8	536 031,8						0,0	0,0			536 031,8	0,0	0%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	18 622,2	18 622,2						0,0	0,0			18 622,2	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			61 373,1	61 373,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 373,1	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	29 238,4	29 238,4						0,0	0,0			29 238,4	0,0	0%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	32 134,7	32 134,7						0,0	0,0			32 134,7	0,0	0%	
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			309 882,9	309 882,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 882,9	0,0	0%	
Вводные объекты			306 300,9	306 300,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306 300,9	0,0	0%	
Реконструкция объекта капитального строительства "Новая подстанция "Академическая", 1 этап, г.Новосибирск" (РБК)		ГКУ НСО УКС	186 300,9	186 300,9						0,0	0,0			186 300,9	0,0	0%	
Реконструкция объекта капитального строительства "Новая подстанция "Академическая", 1 этап, г.Новосибирск"(ОБ)		ГКУ НСО УКС	120 000,0	120 000,0						0,0	0,0			120 000,0	0,0	0%	
Переходящие			3 582,0	3 582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 582,0	0,0	0%	
Реконструкция Чулымского специального дома-интернат для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	1 100,0	1 100,0						0,0	0,0			1 100,0	0,0	0%	
Приют для животных в г.Барабинске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	1 537,3	1 537,3						0,0	0,0			1 537,3	0,0	0%	
Снос здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Ватутина, 63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"		ГКУ НСО УКС	944,7	944,7										944,7		0%	
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в целях урегулирования обязательств застройщиков перед гражданами – участниками долевого строительства на территории Новосибирской области			726 456,1	726 456,1						222 241,8	222 241,8			504 214,3	0,0	31%	
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																	
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			7 869 051,2	7 748 500,6	7 462,3	65 850,1	54 700,5	0,0	385 656,1	865 827,3	808 470,5	3 349,3	54 007,4	6 940 030,1	693,1	10%	99%
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодых семей"			124 905,8	67 309,1	61,1	2 896,3	54 700,5	0,0	0,0	122 153,3	65 249,6	2 896,2	54 007,4	2 059,4	693,1	97%	99%
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 222,1	1 222,1	61,1			0,0		0,0				1 222,1	0,0	0%	
ИМБТ районам	Администрации МО		123 683,8	66 087,0	0,0	2 896,3	54 700,5	0,0	0,0	122 153,3	65 249,6	2 896,2	54 007,4	837,4	693,1	99%	99%
Баганский район			4 371,7	2 186,6		375,2	1 809,9			4 371,7	2 186,6	375,2	1 809,9	0,0	0,0	100%	100%
Барабинский район			5 647,8	3 090,1		0,0	2 557,7			4 383,1	2 398,1	0,0	1 984,9	692,0	572,8	78%	78%
Болотинский район			1 822,9	933,4		117,0	772,5			1 822,8	933,3	117,0	772,5	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			1 154,3	576,8		100,0	477,5			1 154,2	576,8	100,0	477,4	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			821,1	427,4		40,0	353,7			821,1	427,4	40,0	353,7	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			806,4	400,6		74,2	331,6			806,4	400,6	74,2	331,6	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 969,9	1 055,0		41,6	873,3			1 969,8	1 055,0	41,6	873,2	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			Фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет
Карасукский район			10 849,1	5 662,3		500,0	4 686,8		10 820,4	5 646,7	500,0	4 673,8	15,7	13,0	100%	100%
Каргатский район			1 033,2	565,3		0,0	467,9		1 033,2	565,3	0,0	467,9	0,0	0,0	100%	100%
Кольванский район			1 239,3	609,7		125,0	504,6		1 239,2	609,6	125,0	504,6	0,0	0,0	100%	100%
Коченевский район			1 415,5	721,6		96,6	597,3		1 415,4	721,6	96,6	597,2	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			2 259,7	1 236,4		0,0	1 023,3		2 259,7	1 236,4	0,0	1 023,3	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			2 236,2	1 176,4		86,1	973,7		2 167,3	1 138,7	86,1	942,5	37,7	31,2	97%	97%
Куйбышевский район			4 302,6	2 298,1		102,4	1 902,1		4 302,6	2 298,1	102,4	1 902,1	0,0	0,0	100%	100%
Купинский район			2 193,3	1 200,0		0,0	993,3		2 193,3	1 200,0	0,0	993,3	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			860,6	470,9		0,0	389,7		860,6	470,9	0,0	389,7	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 329,1	727,2		0,0	601,9		1 329,0	727,2	0,0	601,9	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			2 824,7	1 545,5		0,0	1 279,2		2 824,6	1 545,4	0,0	1 279,2	0,1	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 536,0	2 481,8		0,0	2 054,2		4 535,9	2 481,8	0,0	2 054,2	0,0	0,0	100%	100%
Ордынский район			5 865,5	3 198,3		20,0	2 647,2		5 865,5	3 198,3	20,0	2 647,2	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			613,2	335,5		0,0	277,7		613,2	335,5	0,0	277,7	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			1 721,7	835,7		194,2	691,8		1 721,6	835,7	194,2	691,7	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	665,4		0,0	550,7		1 216,1	665,4	0,0	550,7	0,0	0,0	100%	100%
Тогучинский район			654,6	289,8		124,9	239,9		654,6	289,8	124,9	239,9	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			1 386,1	704,4		98,6	583,1		1 386,0	704,4	98,6	583,0	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Таржский район			1 540,8	843,0		0,0	697,8		1 540,7	843,0	0,0	697,7	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			5 206,8	2 848,8		0,0	2 358,0		5 040,0	2 757,6	0,0	2 282,4	91,3	75,5	97%	97%
Черепановский район			2 116,8	1 109,9		88,2	918,7		2 116,8	1 109,9	88,2	918,7	0,0	0,0	100%	100%
Чистоозерный район			1 217,2	652,8		24,0	540,4		1 217,2	652,8	24,0	540,4	0,0	0,0	100%	100%
Чулымский район			1 540,8	815,7		50,0	675,1		1 540,7	815,6	50,0	675,1	0,0	0,0	100%	100%
г. Бердск			6 697,0	3 664,2		0,0	3 032,8		6 697,0	3 664,1	0,0	3 032,8	0,0	0,0	100%	100%
г.Искитим			2 009,1	1 099,2		0,0	909,9		2 009,1	1 099,2	0,0	909,8	0,0	0,0	100%	100%
р.п. Кольцово			3 348,5	1 742,2		164,3	1 442,0		3 348,5	1 742,2	164,3	1 442,0	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 458,7	1 085,9		474,0	898,8		2 458,6	1 085,9	474,0	898,8	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			34 417,5	18 831,0		0,0	15 586,5		34 417,4	18 830,9	0,0	15 586,5	0,1	0,0	100%	100%
Комплекс процессных мероприятий "Градостроительное развитие территории Новосибирской области"			240 563,6	237 615,5	6 805,7	2 948,1	0,0	0,0	48 298,0	52 638,5	52 582,0	56,5	0,0	185 033,6	0,0	22%
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой НСО	9 484,4	9 484,4					7 288,0	7 288,0	7 288,0			2 196,4	0,0	77%
Субсидия ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	184 923,0	184 923,0	6 805,7				41 010,0	41 010,0				143 913,0	0,0	22%
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в неё изменений		Администрации МО	46 156,2	43 208,1	0,0	2 948,1	0,0	0,0	4 340,5	4 284,0	56,5	0,0		38 924,1	0,0	10%
Баганский район			3 246,6	2 979,1		267,5			655,0	655,0				2 324,1	0,0	22%
Барабинский район			3 319,9	3 193,2		126,7			787,4	787,4				2 405,8	0,0	25%
Болотнинский район			1 749,8	1 722,5		27,3			336,9	336,9				1 385,6	0,0	20%
Венгеровский район			2 000,0	1 974,0		26,0			384,5	384,5				1 589,5	0,0	19%
Карасукский район			1 198,6	872,5		326,1			0,0					872,5	0,0	0%
Каргатский район			553,0	442,1		110,9			330,0	330,0				112,1	0,0	75%
Кольванский район			1 947,7	1 916,5		31,2			0,0					1 916,5	0,0	0%
Коченевский район			1 572,6	1 303,6		269,0			138,3	138,3				1 165,3	0,0	11%
Краснозерский район			1 004,5	913,8		90,7			326,9	326,9				586,9	0,0	36%
Куйбышевский район			1 800,0	1 762,2		37,8			0,0					1 762,2	0,0	0%
Купинский район			1 246,7	1 228,0		18,7			84,0	82,8	1,3			1 145,2	0,0	7%
Кыштовский район			319,0	255,2		63,8			63,8	51,0	12,8			204,2	0,0	20%
Маслянинский район			155,7	120,4		35,3			150,5	120,4	30,1			0,0	0,0	100%
Ордынский район			1 431,1	1 403,9		27,2			281,8	281,8				1 122,1	0,0	20%
Северный район			4 685,1	4 510,4		174,7			85,0	84,1	0,8			4 426,3	0,0	2%
Сузунский район			2 436,8	1 918,1		518,7			291,3	285,6	5,7			1 632,5	0,0	15%
Татарский район			3 919,3	3 852,7		66,6			0,0					3 852,7	0,0	0%
Тогучинский район			518,8	509,7		9,1			0,0	9,1				509,7	0,0	0%
Убинский район			3 370,4	2 777,6		592,8			0,0					2 777,6	0,0	0%
Усть-Таржский район			1 800,0	1 778,4		21,6			161,7	159,8	1,9			1 618,6	0,0	9%
Чановский район			4 200,0	4 145,3		54,7			0,0					4 145,3	0,0	0%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Черепановский район			80,8	79,3		1,5			0,0				79,3	0,0	0%		
Чистоозерный район			1 800,0	1 776,6		23,4			0,0				1 776,6	0,0	0%		
Чулымский район			1 800,0	1 773,0		27,0			263,5	259,5	4,0		1 513,5	0,0	15%		
Проект "Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО "АРЖС НСО"			4 777 054,1	4 777 054,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 777 054,1	0,0	0%		
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам (Территория поселка Клюквенный (ул.Подневица) в Калининском районе г.Новосибирска)		АО "АРЖС НСО"	2 838 297,1	2 838 297,1					0,0				2 838 297,1	0,0	0%		
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета (1 этап инфраструктурного проекта "Территория инновационной и научно-образовательной деятельности "СмартСити-Новосибирск")		АО "АРЖС НСО"	1 938 757,0	1 938 757,0									1 938 757,0	0,0	0%		
Проект "Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства"			1 234 170,0	1 234 170,0	0,0	0,0	0,0	270 721,0	547 505,0	547 505,0	0,0	0,0	686 665,0	0,0	44%		
Финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам (Жилая застройка в микрорайоне "Чистая слобода")		Мария г. Новосибирска	919 170,0	919 170,0					276 784,0	276 784,0			642 386,0	0,0	30%		
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			315 000,0	315 000,0	0,0	0,0	0,0	270 721,0	270 721,0	270 721,0	0,0	0,0	44 279,0	0,0	86%		
Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета (ООО "СД Карьер") <i>Комплексная застройка квартала "Жилой микрорайон Карьер Мочище", п. Озерный</i>		ООО "СД Карьер"	0,0	0,0					0,0				0,0	0,0			
Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета (ООО "Строительные решения. Специализированный застройщик") <i>Скандинавские кварталы</i>		ООО "Строительные решения. Специализированный застройщик"	315 000,0	315 000,0				270 721,0	270 721,0	270 721,0			44 279,0	0,0	86%		
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			160 254,7	152 483,1	241,3	7 771,6	0,0	0,0	29 899,8	29 899,8	0,0	0,0	122 583,3	0,0	20%		
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мария г. Новосибирска	155 429,3	147 657,7	0,0	7 771,6	0,0	0,0	29 499,8	29 499,8	0,0	0,0	118 157,9	0,0	20%		
<i>Инженерное обеспечение "проблемных" домов</i>			87 700,3	83 315,2		4 385,1			29 499,8	29 499,8			53 815,4	0,0	35%		
<i>Благоустройство "проблемных" жилых домов</i>			36 629,0	34 797,5		1 831,5			0,0				34 797,5	0,0	0%		
<i>Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов</i>			31 100,0	29 545,0		1 555,0			0,0				29 545,0	0,0	0%		
Содействие гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 825,4	4 825,4	241,3				400,0	400,0			4 425,4	0,0	8%		

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий"			89 584,4	89 584,4	354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 950,6	4 950,6	0,0	0,0	84 633,8	0,0	6%	
Содействие местным бюджетам в обеспечении жилыми помещениями многодетных семей		Администрации МО	82 500,0	82 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 950,6	4 950,6	0,0	0,0	77 549,4	0,0	6%	
Барабинский район			8 000,0	8 000,0						0,0				8 000,0	0,0	0%	
Карасукский район			7 000,0	7 000,0						4 950,6	4 950,6			2 049,4	0,0	71%	
Колыванский район			11 500,0	11 500,0						0,0				11 500,0	0,0	0%	
Кочневский район			7 000,0	7 000,0						0,0				7 000,0	0,0	0%	
Кулунский район			12 500,0	12 500,0						0,0				12 500,0	0,0	0%	
Мошковский район			7 500,0	7 500,0						0,0				7 500,0	0,0	0%	
Чистоозерный район			7 000,0	7 000,0						0,0				7 000,0	0,0	0%	
г. Новосибирск			22 000,0	22 000,0						0,0				22 000,0	0,0	0%	
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилых помещений			7 084,4	7 084,4	354,2									7 084,4	0,0	0%	
Комплекс процессных мероприятий "Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области"			1 242 518,5	1 190 284,4	0,0	52 234,1	0,0	0,0	66 637,1	108 680,1	108 283,5	396,6	0,0	1 082 000,9	0,0	9%	
Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья		Администрации МО	1 044 682,2	992 448,1	0,0	52 234,1	0,0	0,0	44 743,7	81 572,3	81 175,6	396,6	0,0	911 272,5	0,0	8%	
Баганский район			56 895,8	54 051,0		2 844,8				0,0				54 051,0	0,0	0%	
Барабинский район			34 613,7	32 883,0		1 730,7				588,9	588,9			32 294,1	0,0	2%	
Доволенский район			87 965,3	83 567,0		4 398,3				0,0				83 567,0	0,0	0%	
Колыванский район			33 592,8	31 913,2		1 679,6				31 913,2	31 913,2			0,0	0,0	100%	
Кочневский район			58 547,7	55 620,3		2 927,4				0,0				55 620,3	0,0	0%	
Кочковский район			67 665,6	64 282,3		3 383,3				0,0				64 282,3	0,0	0%	
Краснозерский район			67 665,6	64 282,3		3 383,3		513,6		513,6	513,6	0,0		63 768,7	0,0	1%	
Кулунский район			67 665,6	64 282,3		3 383,3				0,0				64 282,3	0,0	0%	
Кыштовский район			86 568,3	82 239,9		4 328,4				4 326,5	4 326,5			77 913,4	0,0	5%	
Маслянинский район			19 195,9	18 236,1		959,8				0,0				18 236,1	0,0	0%	
Ордынский район			65 745,9	62 458,6		3 287,3				0,0				62 458,6	0,0	0%	
Северный район			81 774,3	77 685,6		4 088,7				0,0				77 685,6	0,0	0%	
Сузунский район			9 598,0	9 118,1		479,9		4 799,0		4 799,0	4 559,0	239,9		4 559,1	0,0	50%	
Татарский район			101 119,4	96 063,4		5 056,0		39 431,1		39 431,1	39 274,5	156,7		56 788,9	0,0	41%	
Тогучинский район			58 547,7	55 620,3		2 927,4				0,0				55 620,3	0,0	0%	
Чановский район			65 745,9	62 458,6		3 287,3				0,0				62 458,6	0,0	0%	
Черепановский район			70 257,3	66 744,4		3 512,9				0,0				66 744,4	0,0	0%	
г. Бердск			11 517,6	10 941,7		575,9				0,0				10 941,7	0,0	0%	
Оплата расходов местных бюджетов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда		Администрации МО	197 836,3	197 836,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21 893,4	27 107,9	27 107,9	0,0	0,0	170 728,4	0,0	14%	
Баганский район			7 916,9	7 916,9						0,0				7 916,9	0,0	0%	
Барабинский район			1 533,8	1 533,8						0,0				1 533,8	0,0	0%	
Болотнинский район			15 456,6	15 456,6						0,0				15 456,6	0,0	0%	
Венгеровский район			11 970,9	11 970,9						0,0				11 970,9	0,0	0%	
Доволенский район			8 255,2	8 255,2						2 072,0	2 072,0			6 183,2	0,0	25%	
Здвинский район			7 713,9	7 713,9						0,0				7 713,9	0,0	0%	
Карасукский район			17 863,7	17 863,7				719,9		719,9	719,9			17 143,8	0,0	4%	
Кочковский район			3 501,3	3 501,3						3 142,5	3 142,5			358,8	0,0	90%	
Краснозерский район			3 939,9	3 939,9						0,0				3 939,9	0,0	0%	
Куйбышевский район			26 955,4	26 955,4				8 352,0		8 352,0	8 352,0			18 603,4	0,0	31%	
Кулунский район			13 470,6	13 470,6				3 297,4		3 297,4	3 297,4			10 173,2	0,0	24%	
Кыштовский район			3 713,0	3 713,0				3 314,0		3 314,0	3 314,0			399,0	0,0	89%	
Маслянинский район			3 000,0	3 000,0						0,0				3 000,0	0,0	0%	
Мошковский район			11 826,6	11 826,6						0,0				11 826,6	0,0	0%	
Ордынский район			3 347,2	3 347,2						0,0				3 347,2	0,0	0%	
Сузунский район			16 133,9	16 133,9				217,1		217,1	217,1			15 916,8	0,0	1%	
Татарский район			19 675,8	19 675,8				4 376,5		4 376,5	4 376,5			15 299,3	0,0	22%	
Убинский район			4 339,2	4 339,2						0,0				4 339,2	0,0	0%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2024 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Выполнение январь-май	Финансирование на 31.05.2024				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	Фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	Фед.бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет	обл. бюджет	Фед. бюджет
Чановский район			5 785,6	5 785,6				1 616,4	1 616,4	1 616,4			4 169,2	0,0	28%		
Черепановский район			11 436,8	11 436,8				0,0	0,0	0,0			11 436,8	0,0	0%		
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Комплекс процессных мероприятий "Семья и Дети"			1 021 185,5	1 021 185,5	0,0	0,0	0,0	69 758,4	69 758,4	69 758,4	0,0	0,0	951 427,1	0,0	7%		
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		Администрации МО	1 021 185,5	1 021 185,5	0,0	0,0	0,0	69 758,4	69 758,4	69 758,4	0,0	0,0	951 427,1	0,0	7%		
Баганский район			12 517,1	12 517,1				0,0	0,0	0,0			12 517,1	0,0	0%		
Барабинский район			52 994,9	52 994,9				16 632,7	16 632,7	16 632,7			36 362,2	0,0	31%		
Карасукский район			162 631,7	162 631,7				21 008,0	21 008,0	21 008,0			141 623,7	0,0	13%		
Коченевский район			47 228,5	47 228,5				8 818,2	8 818,2	8 818,2			38 410,3	0,0	19%		
Кочковский район			14 886,4	14 886,4				0,0	0,0	0,0			14 886,4	0,0	0%		
Краснозерский район			59 545,7	59 545,7				0,0	0,0	0,0			59 545,7	0,0	0%		
Куйбышевский район			150 131,1	150 131,1				0,0	0,0	0,0			150 131,1	0,0	0%		
Купинский район			59 044,3	59 044,3				0,0	0,0	0,0			59 044,3	0,0	0%		
Маслянинский район			38 641,5	38 641,5				0,0	0,0	0,0			38 641,5	0,0	0%		
Ордынский район			14 464,1	14 464,1				0,0	0,0	0,0			14 464,1	0,0	0%		
Сузунский район			86 784,6	86 784,6				0,0	0,0	0,0			86 784,6	0,0	0%		
Татарский район			140 616,7	140 616,7				23 299,6	23 299,6	23 299,6			117 317,1	0,0	17%		
Тогучинский район			12 880,5	12 880,5				0,0	0,0	0,0			12 880,5	0,0	0%		
Чановский район			130 176,9	130 176,9				0,0	0,0	0,0			130 176,9	0,0	0%		
Черепановский район			38 641,5	38 641,5				0,0	0,0	0,0			38 641,5	0,0	0%		
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрации МО	5 453,3	0,0		0,0	5 453,3	0,0	0,0	2 011,4	0,0	0,0	2 011,4	0,0	3 441,9	37%	
г. Бердск			2 011,5				2 011,5		2 011,4			2 011,4	0,0	0,1		100%	
г. Новосибирск			3 441,8				3 441,8		0,0			0,0	3 441,8			0%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрации МО	16 620,4	0,0	0,0	0,0	16 620,4	0,0	0,0	16 620,4	0,0	0,0	16 620,4	0,0		100%	
г. Новосибирск			16 620,4				16 620,4		16 620,4			16 620,4	0,0	0,0		100%	
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ГКУ НСО УКС	19 588,1	19 588,1					403,5	403,5			19 184,6	0,0	2%		
Расходы на погашение судебных расходов			11 941,1	11 941,1					11 908,3	11 908,3			32,8	0,0	100%		