

## Строительная программа на 2023 год

тыс.руб.

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
			27 230 722,0							13 788 877,8				13 441 844,2		50,6%	
<b>Всего, в том числе</b>			27 569 919,4	23 707 118,5	1 595 883,9	339 197,4	3 523 603,4	17 912,8	13 162 250,0	13 967 034,5	11 057 984,8	178 156,7	2 730 893,0	12 649 133,8	792 710,4	46,6%	77,5%
<b>Строительство объектов образования</b>																	
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»			9 402 576,0	7 498 084,0	10 300,0	238 332,7	1 666 159,3	14 510,0	4 728 114,7	4 796 633,2	3 644 283,6	149 818,6	1 002 531,0	3 853 800,4	663 628,3	49%	60%
<b>Вводные объекты</b>			5 112 480,5	3 955 350,2		179 954,4	977 175,9	14 510,0	3 781 924,0	3 152 873,1	2 256 420,1	109 334,4	787 118,7	1 698 930,1	190 057,2	57%	81%
Здание школы по ул.Школьной в с.Шайдурово Сузунского района	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	1 117,3	1 117,3					9 580,2	1 117,3	1 117,3			0,0	0,0	100%	
Школа по ул. Большевикская в Октябрьском районе г.Новосибирска	введен 825	ГКУ НСО УКС	164 000,9	164 000,9					167 017,5	164 000,9	164 000,9			0,0	0,0	100%	
Школа на 180 мест в с.Ивановка Баганского района	180	ГКУ НСО УКС	566 328,4	473 425,4			92 903,0		493 466,8	427 408,0	334 505,0		92 903,0	138 920,4	0,0	71%	100%
Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе	975	Мария г.Новосибирска	1 074 146,0	567 591,6		53 726,2	452 828,2		616 275,3	557 273,7	243 823,7	24 132,8	289 317,1	323 767,9	163 511,1	43%	64%
Здание школы по ул. Забалуева,100 в Ленинском районе	825	Мария г.Новосибирска	1 629 003,4	1 255 605,7		81 503,4	291 894,3		1 499 409,1	1 288 548,5	936 272,9	60 381,3	291 894,3	319 332,8	0,0	75%	100%
Здание школы по ул.Крылова, 18 в Центральном районе	введен 249	Мария г.Новосибирска	342 300,0	325 000,0		17 300,0		14 510,0	438 523,4	300 871,4	284 113,9	16 757,5		40 886,1	0,0	87%	
Здание школы по ул. Центральная,5 в с. Рельево Тогучинского района	220	ГКУ НСО УКС	658 826,4	658 826,4					104 473,0	172 372,9	172 372,9			486 453,5	0,0	26%	
<b>Ясли "Демография" от 1,5 до 3 лет</b>	770 / 289		676 758,2	509 783,0		27 424,8	139 550,4	0,0	453 178,7	241 280,5	120 213,6	8 062,8	113 004,2	389 569,5	26 546,2	24%	81%
Здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, 22	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	84,3	84,3					842,3	84,2	84,2			0,1	0,0	100%	
Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района	120 / 40	ГКУ НСО УКС	137 959,0	137 959,0					96 154,4	57 455,2	57 455,2			80 503,8	0,0	42%	
Здание детского сада-яслей в р.п. Чаны Чановского района	100 / 60	ГКУ НСО УКС	91 925,1	91 925,1					206,9	165,5	165,5			91 759,6	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе	320 / 95	Мария г.Новосибирска	446 789,8	279 814,6		27 424,8	139 550,4		355 975,2	183 575,6	62 508,6	8 062,8	113 004,2	217 306,0	26 546,2	22%	81%
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>	6 330		4 290 095,5	3 542 733,8	10 300,0	58 378,3	688 983,4	0,0	946 190,6	1 643 760,0	1 387 863,5	40 484,2	215 412,3	2 154 870,3	473 571,1	39%	31%
Реконструкция здания (школы) по ул.Авиастроителей,16 в Дзержинском районе с увеличением объема	825	Мария г.Новосибирска	647 400,0	615 000,0		32 400,0			308 334,0	597 772,1	566 281,0	31 491,1		48 719,0	0,0	92%	
Здание школы по ул. Кубовой, 100 в Завельцовском районе	825	Мария г.Новосибирска	400 619,1	303 220,8		20 100,0	77 298,3		565,5	130 157,8	48 322,5	4 537,0	77 298,3	254 898,3	0,0	16%	100%
Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	150 600,0	109 141,7			41 458,3		280,0	97 576,9	56 118,6		41 458,3	53 023,1	0,0	51%	100%
Школа в с. Толмачево Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 137 904,6	901 976,7			235 927,9		115 715,5	37 024,5	37 024,5			864 952,2	235 927,9	4%	0%
Школа в с. Марусино Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	1 139 691,4	902 048,2			237 643,2		132 418,7	212 907,2	212 907,2			689 141,0	237 643,2	24%	0%
Школа в п. Элитный Новосибирского района	550	ГКУ НСО УКС	408 000,1	311 344,4			96 655,7		353 863,4	358 733,6	262 077,9		96 655,7	49 266,5	0,0	84%	100%
Реконструкция здания МКОУ Чикская СОШ №7, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Школьная, 1	680	Администрация Коченевского района	204 708,3	200 000,0		4 708,3			27 633,8	193 743,9	189 287,8	4 456,1		10 712,2	0,0	94,6%	
Здание школы д. Лукошино Купинского района	100	ГКУ НСО УКС	130 000,0	130 000,0					7 379,7	7 379,7	7 379,7			122 620,3	0,0	6%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание школы в г. Татарске Татарского района	550	ГКУ НСО УКС	558,9	558,9						114,7	114,7			444,2	0,0	21%	
Здание детского сада-яслей в с. Мамонтовое Каргатского района	40	ГКУ НСО УКС	199,5	199,5						0,0				199,5	0,0	0%	
Здание детского сада в с.Чистополье Коченевского района	60	ГКУ НСО УКС	5 831,8	5 831,8						0,0				5 831,8	0,0	0%	
Средняя общеобразовательная школа в р.п.Посевная Черепановского района	550	ГКУ НСО УКС	25 811,7	25 811,7	10 300,0					4 264,3	4 264,3			21 547,4	0,0	17%	
Здание пристройки к школе №1 с.Довольное	300	ГКУ НСО УКС	15 600,1	15 600,1						4 085,4	4 085,4			11 514,7	0,0	26%	
Здание детского сада по ул. Забалуева, 94 в Ленинском районе	200	Мэрия г.Новосибирска	16 850,0	16 000,0						0,0				16 000,0	0,0	0%	
Здание детского сада по ул. Забалуева в Ленинском районе		Мэрия г.Новосибирска	6 320,0	6 000,0						0,0				6 000,0	0,0	0%	
<b>Строительство объектов здравоохранения</b>																	
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области"</b>			6 017 539,7	4 331 069,7	169 971,3	0,0	1 686 469,9	3 402,7	3 821 636,1	3 760 445,1	2 153 043,3	0,0	1 607 401,8	2 178 026,4	79 068,1	50%	95%
<b>Вводные объекты</b>			4 445 355,2	3 277 273,9		0,0	1 168 081,2	3 402,7	3 146 187,3	2 957 279,7	1 856 742,0	0,0	1 100 537,6	1 420 531,9	67 543,6	57%	94%
Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)	33 койки	ГКУ НСО УКС	589 297,2	589 297,2				267,8	87 697,3	63 475,9	63 475,9			525 821,3	0,0	11%	
Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	106 койки	ГКУ НСО УКС	332 397,3	332 397,3					126 290,0	112 082,0	112 082,0			220 315,3	0,0	34%	
Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	25 670,8	25 670,8					2 671,3	2 809,2	2 809,2			22 861,6	0,0	11%	
<b>Поликлиники и врачебные амбулатории</b>			3 309 175,0	1 729 053,6	54 623,2	0,0	1 580 121,4	2 511,7	2 998 621,0	2 885 925,1	1 317 328,2	0,0	1 568 596,9	411 725,4	11 524,5	76%	99%
<b>Вводные</b>			2 609 972,2	1 548 239,5	24 277,5	0,0	1 061 732,8	2 511,7	2 477 959,4	2 297 124,1	1 235 391,4	0,0	1 061 732,8	312 848,1	0,0	80%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	536,3	536,3					3 638,6	536,3	536,3			0,0	0,0	100%	
Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен в 2022 году	ГКУ НСО УКС	333,9	333,9					3 338,3	333,8	333,8			0,1	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	4 075,3	4 075,3					4 265,8	4 075,3	4 075,3			0,0	0,0	100%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне "Олимпийская слава"	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	5 070,0	5 070,0					8 950,6	5 070,0	5 070,0			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ № 1")	введен 50 пос/см	ГКУ НСО УКС	10 820,1	10 820,1					15 647,2	10 820,1	10 820,1			0,0	0,0	100%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	100 пос/см	ГКУ НСО УКС	106 730,3	106 730,3					61 119,8	35 067,4	35 067,4			71 662,9	0,0	33%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	введен 100 пос/см	ГКУ НСО УКС	130 161,5	130 161,5	3 410,4				212 805,0	122 463,2	122 463,2			7 698,3	0,0	94%	
Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ")	50 пос/см	ГКУ НСО УКС	36 318,1	36 318,1				4,3	64 267,7	34 560,9	34 560,9			1 757,2	0,0	95%	
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"	350 пос/см	ГКУ НСО УКС	698 874,1	226 975,4	18 342,7		471 898,7		680 527,8	680 507,6	208 608,9		471 898,7	18 366,5	0,0	92%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "ГКБ № 2")	150 пос/см	ГКУ НСО УКС	190 737,2	64 711,2	1 000,0		126 026,0	2 507,4	188 327,3	189 364,6	63 338,6		126 026,0	1 372,6	0,0	98%	100%
Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКРБ №1")	введен 150 пос/см	ГКУ НСО УКС	202 415,9	76 389,8	1 524,4		126 026,1		243 003,2	200 612,8	74 586,7		126 026,1	1 803,1	0,0	98%	100%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Кольванская ЦРБ"	300 пос/см	ГКУ НСО УКС	347 511,9	272 102,8			75 409,1		107 640,4	137 324,4	61 915,3		75 409,1	210 187,5	0,0	23%	100%
Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ"	введен 750 пос/см	ГКУ НСО УКС	876 387,6	614 014,8			262 372,8		884 427,8	876 387,6	614 014,8		262 372,8	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
<b>Переходящие</b>			<b>699 202,8</b>	<b>180 814,1</b>	<b>30 345,7</b>	<b>0,0</b>	<b>518 388,7</b>	<b>0,0</b>	<b>520 661,5</b>	<b>588 801,0</b>	<b>81 936,8</b>	<b>0,0</b>	<b>506 864,1</b>	<b>98 877,3</b>	<b>11 524,5</b>	<b>45%</b>	<b>98%</b>
Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"	250 пос/см	ГКУ НСО УКС	208 823,2	15 913,0			192 910,2		139 300,5	203 726,2	10 816,1		192 910,2	5 097,0	0,0	68%	100%
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см	550 пос/см	ГКУ НСО УКС	356 259,6	30 781,1			325 478,5		331 613,7	332 594,6	18 640,6		313 954,0	12 140,5	11 524,5	61%	96%
Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"	400 пос/см	ГКУ НСО УКС	91 205,0	91 205,0	29 800,0		0,0		49 747,3	50 025,9	50 025,9			41 179,1		55%	
Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"	324 пос/см	ГКУ НСО УКС	42 915,0	42 915,0	545,7					2 454,3	2 454,3			40 460,7	0,0	6%	
<b>ФАПы</b>			<b>948 270,7</b>	<b>841 922,2</b>	<b>72 348,7</b>	<b>0,0</b>	<b>106 348,5</b>	<b>623,3</b>	<b>451 966,8</b>	<b>483 946,0</b>	<b>445 141,1</b>	<b>0,0</b>	<b>38 804,9</b>	<b>396 781,1</b>	<b>67 543,6</b>	<b>53%</b>	
<b>Вводные</b>			<b>888 017,7</b>	<b>781 669,2</b>	<b>69 754,2</b>	<b>0,0</b>	<b>106 348,5</b>	<b>623,3</b>	<b>451 569,2</b>	<b>481 788,5</b>	<b>442 983,6</b>	<b>0,0</b>	<b>38 804,9</b>	<b>338 685,5</b>	<b>67 543,6</b>	<b>57%</b>	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Каинская. Заимка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"	введен в 2021 году	ГКУ НСО УКС	2,8	2,8						0,0				2,8	0,0	0%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	3 732,2	3 732,2					3 732,2	3 732,2	3 732,2			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первоурочиц Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	2 781,6	2 781,6					2 781,6	2 781,6	2 781,6			0,0	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	17 849,6	17 849,6					4 126,2	6 651,1	6 651,1			11 198,5	0,0	37%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	39 293,4	21 671,0	8 973,3		17 622,4		18 556,4	18 571,3	10 322,8		8 248,5	11 348,2	9 373,9	48%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	30 953,8	30 953,8					29 450,9	29 473,4	29 473,4			1 480,4	0,0	95%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	37 448,7	23 003,4	7 396,3		14 445,3		20 642,2	20 634,5	12 920,4		7 714,0	10 083,0	6 731,2	56%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 903,8	25 903,8					4 165,5	4 168,3	4 168,3			21 735,5	0,0	16%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	20 325,1	20 325,1					7 044,8	9 457,4	9 457,4			10 867,7	0,0	47%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 180,5	19 180,5	2 000,0				7 522,8	6 018,3	6 018,3			13 162,2	0,0	31%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	35 407,8	19 202,1	6 553,6		16 205,7		17 174,6	17 166,9	10 418,4		6 748,5	8 783,7	9 457,3	54%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 082,2	25 082,2					8 729,1	10 433,9	10 433,9			14 648,3	0,0	42%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	21 318,5	21 318,5					5 839,0	7 994,9	7 994,9			13 323,6	0,0	38%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотинская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	20 793,0	20 793,0	2 000,0				3 941,3	6 349,2	6 349,2			14 443,8	0,0	31%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Быково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1"		ГКУ НСО УКС	23 121,8	23 121,8	920,7				9 166,5	11 395,7	11 395,7			11 726,1	0,0	49%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	11 842,0	11 842,0				12 348,9	10 822,8	10 822,8			1 019,2	0,0	91%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "КБ №2"		ГКУ НСО УКС	20 803,7	20 803,7				20 671,1	20 598,3	20 598,3			205,4	0,0	99%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Красное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	23 986,7	23 986,7				11 977,2	13 937,2	13 937,2			10 049,5	0,0	58%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Гражданцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	19 010,2	19 010,2				17 593,8	17 618,6	17 618,6			1 391,6	0,0	93%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	16 531,5	16 531,5	277,8		618,7	17 968,7	16 253,7	16 253,7			277,8	0,0	98%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	29 779,3	29 779,3	2 000,0			27 190,3	27 182,6	27 182,6			2 596,7	0,0	91%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	28 712,0	28 712,0	5 638,7			27 454,9	23 073,3	23 073,3			5 638,7	0,0	80%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"	введен	ГКУ НСО УКС	18 550,1	18 550,1				21 309,4	18 550,1	18 550,1			0,1	0,0	100%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	39 984,1	22 977,2	4 721,3		17 006,9	18 019,9	18 012,2	15 655,6		2 356,6	7 321,6	14 650,4	68%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	43 679,8	24 314,2	5 255,5		19 365,6	20 506,3	20 506,3	17 650,4		2 855,9	6 663,8	16 509,6	73%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линьвская районная больница»		ГКУ НСО УКС	27 970,3	27 970,3	1 385,5			2 214,9	6 604,2	6 604,2			21 366,1	0,0	24%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»	введен	ГКУ НСО УКС	23 558,8	23 558,8	4 034,4			19 524,4	19 524,4	19 524,4			4 034,4	0,0	83%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"		ГКУ НСО УКС	24 228,2	24 228,2	104,2			9 702,3	11 751,2	11 751,2			12 477,0	0,0	49%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	49 256,6	27 554,0	14 392,9		21 702,6	4,6	20 774,9	21 157,4	10 276,0		10 881,4	17 278,0	10 821,2	37%
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	18 210,8	18 210,8					3 420,3	3 420,3			14 790,5	0,0	19%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	33 538,3	33 538,3					242,2	242,2			33 296,1	0,0	1%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	25 467,0	25 467,0				24 033,6	23 943,7	23 943,7			1 523,3	0,0	94%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	25 196,8	25 196,8					4 723,7	4 723,7			20 473,1	0,0	19%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	29 619,2	29 619,2	2 000,0				27 139,0	27 057,6	27 057,6			2 561,6	0,0	91%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Мохнатый Лог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	26 359,1	26 359,1	1 100,0				5 784,2	13 595,0	13 595,0			12 764,1	0,0	52%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	28 538,3	28 538,3	1 000,0				4 482,3	8 385,1	8 385,1			20 153,2	0,0	29%	
<b>Переходящие</b>			<b>60 253,0</b>	<b>60 253,0</b>	<b>2 594,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>397,6</b>	<b>2 157,5</b>	<b>2 157,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58 095,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4%</b>	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0						83,1	83,1			2 616,9	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 689,2	2 689,2						93,6	93,6			2 595,6	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0						83,1	83,1			2 616,9	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 635,1	2 635,1						62,2	62,2			2 572,9	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 572,8	2 572,8						62,2	62,2			2 510,6	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асендритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 505,3	2 505,3						62,2	62,2			2 443,1	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0						77,9	77,9			2 622,1	0,0	3%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0						62,2	62,2			2 637,8	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					198,8	308,1	308,1			2 391,9	0,0	11%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0						62,2	62,2			2 637,8	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индёр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 515,5	2 515,5						62,2	62,2			2 453,3	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 689,3	2 689,3						62,2	62,2			2 627,1	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 517,3	2 517,3						62,2	62,2			2 455,1	0,0	2%	
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербани Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»		ГКУ НСО УКС	2 657,0	2 657,0						137,5	137,5			2 519,5	0,0	5%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотинская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 408,7	2 408,7					62,2	62,2			2 346,5	0,0	3%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикила Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					62,2	62,2			2 637,8	0,0	2%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Коченевская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 419,4	2 419,4					130,2	130,2			2 289,2	0,0	5%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Схирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 595,9	2 595,9					70,6	70,6			2 525,4	0,0	3%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Дзурчье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "НКРБ № 1"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0				198,8	261,0	261,0			2 439,0	0,0	10%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 656,7	2 656,7	2 594,5				62,2	62,2			2 594,6	0,0	2%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 656,8	2 656,8					62,2	62,2			2 594,6	0,0	2%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 700,0	2 700,0					104,0	104,0			2 596,0	0,0	4%		
Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская ЦРБ"		ГКУ НСО УКС	2 434,0	2 434,0					62,2	62,2			2 371,8	0,0	3%		
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>812 728,6</b>	<b>812 728,6</b>	<b>42 999,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154 389,6</b>	<b>212 206,9</b>	<b>212 206,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600 521,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26%</b>	
Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция	160 койек	ГКУ НСО УКС	50 000,0	50 000,0	14 300,0				0,0				50 000,0	0,0	0%		
Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»	300 койек	ГКУ НСО УКС	216 800,0	216 800,0	19 900,0			46 410,2	93 968,8	93 968,8			122 831,2	0,0	43%		
Строительство туберкулезного диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"	60 койек	ГКУ НСО УКС	176,0	176,0	176,0			1 314,2	0,0				176,0	0,0	0%		
Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области	46 койек	ГКУ НСО УКС	313 366,5	313 366,5				101 702,7	101 794,4	101 794,4			211 572,1	0,0	32%		
Детская областная клиническая больница ГБУЗ НСО "ГНОКБ"	254 койек	ГКУ НСО УКС	82 000,0	82 000,0				4 962,5	8 423,6	8 423,6			73 576,4	0,0	10%		
Здание нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ"	60 койек	ГКУ НСО УКС	106 179,2	106 179,2					3 302,6	3 302,6			102 876,6	0,0	3%		
Здание поликлиники по ул.Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО "ГПН № 17"		ГКУ НСО УКС	1 623,4	1 623,4	1 623,4				0,0				1 623,4	0,0	0%		
Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе	5 машин	ГКУ НСО УКС	13 374,6	13 374,6					4 717,5	4 717,5			8 657,1	0,0	35%		
Здание врачебной амбулатории в р.п. Посевная Черепановского района (ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»)		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0	7 000,0				0,0				10 000,0	0,0	0%		
Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ»		ГКУ НСО УКС	9 390,6	9 390,6					0,0				9 390,6	0,0	0%		
Здание общежития для студентов ГАПОУ НСО "Кулпинский медицинский техникум"	150 чел	ГКУ НСО УКС	9 818,3	9 818,3					0,0				9 818,3	0,0	0%		
<b>Строительство объектов культуры</b>									<b>805 699,0</b>								
Государственная программа Новосибирской области "Культура Новосибирской области"			1 166 272,4	1 085 829,0	47 131,7	16 005,8	64 437,7	0,0	624 150,4	809 383,0	774 677,2	3 683,9	311 151,8	33 415,9	71%	48%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
<b>Водные объекты.</b>			<b>200 771,5</b>	<b>198 763,7</b>		<b>2 007,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155 426,4</b>	<b>138 426,4</b>	<b>137 042,1</b>	<b>1 384,3</b>	<b>0,0</b>	<b>61 721,6</b>	<b>0,0</b>	<b>69%</b>	
Завершение строительства районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области	400	Администрация Карасукского района	200 771,5	198 763,7		2 007,8			155 426,4	138 426,4	137 042,1	1 384,3		61 721,6	0,0	69%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			<b>965 500,9</b>	<b>887 065,3</b>	<b>47 131,7</b>	<b>13 998,0</b>	<b>64 437,7</b>	<b>0,0</b>	<b>468 724,1</b>	<b>670 956,6</b>	<b>637 635,1</b>	<b>2 299,7</b>	<b>31 021,8</b>	<b>249 430,1</b>	<b>33 415,9</b>	<b>72%</b>	<b>48%</b>
Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе	800 учащихся	Мария г.Новосибирска	210 600,0	200 000,0					808,5	181 595,7	180 432,8	1 162,9		19 567,2	0,0	90%	
Реконструкция здания музея по ул.Советской, 24 в Центральном районе	480 музейных предметов / 576 человек	Мария г.Новосибирска	67 757,0	14 159,0		3 398,0	50 200,0		43 974,1	22 654,9	4 734,0	1 136,8	16 784,1	9 425,0	33 415,9	33%	33%
Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г. Кулино, Кулинский район, Новосибирская область с размещением учебного корпуса Детская школа искусств Кулинского района Новосибирской области	100	ГКУ НСО УКС	50 236,2	35 998,5	26 911,7		14 237,7		22 705,7	18 971,4	4 733,7		14 237,7	31 264,8	0,0	13%	100%
Здание государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области "Молодежный драматический театр "На окраине", по ул. Совхозная, 119, в г. Карасуке Новосибирской области, реконструкция	180	ГКУ НСО УКС	24 000,0	24 000,0	1 200,0				1 329,7	1 329,7	1 329,7			22 670,3	0,0	6%	
Дом культуры в селе Ярково Новосибирского района Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	115 000,0	115 000,0					41 564,8	66 725,1	66 725,1			48 274,9	0,0	58%	
Здание ДШИ в г.Черепаново	220	ГКУ НСО УКС	150 000,0	150 000,0					108 539,3	124 686,1	124 686,1			25 313,9	0,0	83%	
Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	287	ГКУ НСО УКС	264 487,5	264 487,5	1 900,0				238 322,4	227 918,1	227 918,1			36 569,4	0,0	86%	
Здание детской школы искусств в р.п.Ордынское	550	ГКУ НСО УКС	13 380,0	13 380,0						3 114,8	3 114,8			10 265,2	0,0	23%	
Здание государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ "Старый дом"	300	ГКУ НСО УКС	1 950,0	1 950,0	1 950,0					0,0				1 950,0	0,0	0%	
Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район	100	ГКУ НСО УКС	4 555,5	4 555,5					4 368,8	4 368,8	4 368,8			186,7	0,0	96%	
Реконструкция здания ГАУК НСО "Сибирь-Концерт"	830	ГКУ НСО УКС	18 524,0	18 524,0						5 248,6	5 248,6			13 275,4	0,0	28%	
Здание районного дома культуры с детской школой искусств в г.Чулыме Новосибирской области	300	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0					7 110,8	14 343,5	14 343,5			656,5	0,0	96%	
Здание ДК в р.п.Дорогино Черепановского района	350	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0	6 970,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	
Детская школа искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	200	ГКУ НСО УКС	15 000,0	15 000,0	8 200,0					0,0				15 000,0	0,0	0%	
Здание дома культуры в п.Станционно-Ояшинский Мошковского района		ГКУ НСО УКС	10,8	10,8						0,0				10,8	0,0	0%	
<b>Строительство объектов спорта</b>																	
<b>Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"</b>			<b>3 947 178,1</b>	<b>3 947 178,1</b>	<b>1 169 367,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>569 113,9</b>	<b>1 044 276,5</b>	<b>1 044 276,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 902 901,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26%</b>	
<b>Водные объекты.</b>			<b>3 699 770,5</b>	<b>3 699 770,5</b>	<b>1 159 367,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>514 620,9</b>	<b>922 955,8</b>	<b>922 955,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 776 814,7</b>	<b>0,0</b>	<b>25%</b>	
Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	вместимость трибун главной арены - 10 587 мест; вместимость	ГКУ НСО Арена	2 790 089,4	2 790 089,4	1 159 367,0				23 016,9	452 910,2	452 910,2			2 337 179,2	0,0	16%	
Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске	896 пос/см	ГКУ НСО УКС	788 121,1	788 121,1					370 478,5	348 931,5	348 931,5			439 189,6	0,0	44%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области. 2 этап здание трибуны.	введен 1500 мест	ГКУ НСО УКС	121 560,0	121 560,0					121 125,5	121 114,0	121 114,0			446,0	0,0	100%	
<b>Переходящие и вновь начинаемые объекты</b>			247 407,6	247 407,6	10 000,0	0,0	0,0	0,0	54 493,0	121 320,7	121 320,7	0,0	0,0	126 086,9	0,0	49%	
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области	49 пос/см	ГКУ НСО УКС	33 791,9	33 791,9						0,0				33 791,9	0,0	0%	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске	129 человек в смену	ГКУ НСО УКС	35 345,2	35 345,2					11 444,8	35 150,1	35 150,1			195,1	0,0	99%	
Строительство плавательного бассейна в с. Здвижск Здвинского района	64 чел/см	ГКУ НСО УКС	155 655,5	155 655,5					30 433,2	73 555,6	73 555,6			82 099,9	0,0	47%	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	12 615,0	12 615,0					12 615,0	12 615,0	12 615,0			0,0	0,0	100%	
Крытый конно-спортивный манеж, Новосибирская область, Маслянинский район, Бажинский сельсовет		ГКУ НСО УКС	10 000,0	10 000,0	10 000,0					0,0				10 000,0	0,0	0%	
<b>Строительство прочих объектов</b>																	
Государственная программа Новосибирской области "Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области"			8 028,1	8 028,1		0,0	0,0	0,0	280,0	484,4	484,4	0,0	0,0	7 543,7	0,0	6%	
Здание студенческого общежития аграрного колледжа в с. Довольное Доволенского района	23 места	ГКУ НСО УКС	8 028,1	8 028,1					280,0	484,4	484,4			7 543,7	0,0	6%	
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"			74 819,9	74 819,9	14 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 819,9	0,0	0%	
Комплекс зданий ГАУ НСО "ОЦСПСид "Морской залив"		ГКУ НСО УКС	53 243,2	53 243,2						0,0				53 243,2	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г.Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 2 (строительство)		ГКУ НСО УКС	18 300,0	18 300,0	14 300,0					0,0				18 300,0	0,0	0%	
Региональный многофункциональный центр реабилитации инвалидов и ветеранов (г. Бердск, территория БПВТ им Калинина). Этап 1 (реконструкция)		ГКУ НСО УКС	3 276,7	3 276,7	289,0					0,0				3 276,7	0,0	0%	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"			192 593,9	192 593,9	147 525,3	0,0	0,0	0,0	215,4	14 969,0	14 969,0	0,0	0,0	177 624,9	0,0	8%	
Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко	5 машин	ГКУ НСО УКС	35 756,0	35 756,0	30 425,3				215,4	215,4	215,4			35 540,6	0,0	1%	
Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области	3 машины	ГКУ НСО УКС	26 238,4	26 238,4	14 600,0					0,0				26 238,4	0,0	0%	
Здание пожарного депо в р.п.Кольцово	4 машины	ГКУ НСО УКС	130 599,5	130 599,5	102 500,0					14 753,6	14 753,6			115 845,9	0,0	11%	
Государственная программа Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"			87 100,0	87 100,0		0,0	0,0	0,0	12 157,8	938,2	938,2	0,0	0,0	86 161,8	0,0	1%	
Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска	2,25 км	ГКУ НСО Арена	30 700,0	30 700,0					12 157,8	689,7	689,7			30 010,3	0,0	2%	
Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска	0,645 км	ГКУ НСО Арена	56 400,0	56 400,0						248,5	248,5			56 151,5	0,0	0%	



Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Строительство объектов и реализация мероприятий вне целевых программ			71 361,8	71 361,8	9 131,3	0,0	0,0	0,0	2 437,7	3 667,4	3 667,4	0,0	0,0	67 694,4	0,0	5%	
Новая ПС "Академическая", 1 этап, г. Новосибирск		ГКУ НСО УКС	49 500,0	49 500,0					56,0	1 285,6	1 285,6			48 214,4	0,0	3%	
Снос здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина,63 и восстановление отдельных конструкций примыкающего к нему учебного корпуса ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»		ГКУ НСО УКС	10 348,7	10 348,7						0,0				10 348,7	0,0	0%	
Реконструкция Чулымского специального дома-интернат для престарелых и инвалидов с пристройкой шахты лифта г.Чулым Новосибирская область		ГКУ НСО УКС	7 513,1	7 513,1	7 513,1					0,0				7 513,1	0,0	0%	
Приют для животных в г.Барабинске Новосибирской области		ГКУ НСО УКС	4 000,0	4 000,0	1 618,2				2 381,7	2 381,7	2 381,7			1 618,3	0,0	60%	
Имущественный взнос Новосибирской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий"			726 456,1	726 456,1						0,0				726 456,1	0,0	0%	
Долгосрочные, ведомственные целевые программы																	
Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"			133 382,4	64 165,0	1 021,0	2 876,2	66 341,2	0,0	89 228,2	132 139,5	63 143,4	2 655,5	66 340,6	1 021,6	0,6	98%	100%
социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка			1 165,0	1 165,0	1 021,0				144,0	144,0	144,0			1 021,0	0,0	12%	
ИМБТ районам		Администрация района	132 217,4	63 000,0		2 876,2	66 341,2	0,0	89 084,2	131 995,5	62 999,4	2 655,5	66 340,6	0,6	0,6	100%	100%
Баганский район			6 939,1	3 205,6		357,9	3 375,6		6 061,9	6 939,0	3 205,6	357,8	3 375,6	0,0	0,0	100%	100%
Барабинский район			4 260,8	2 075,4		0,0	2 185,4		4 260,8	4 260,8	2 075,4	0,0	2 185,4	0,0	0,0	100%	100%
Болотинский район			2 685,0	1 250,8		117,0	1 317,2		1 803,0	2 685,0	1 250,8	117,0	1 317,2	0,0	0,0	100%	100%
Венгеровский район			2 308,5	1 075,7		100,0	1 132,8		1 154,2	2 288,4	1 075,7	80,0	1 132,7	0,0	0,0	100%	100%
Доволенский район			756,0	354,5		28,1	373,4		756,0	756,0	354,5	28,1	373,4	0,0	0,0	100%	100%
Здвинский район			1 234,8	583,4		37,1	614,3		630,0	1 234,8	583,4	37,1	614,3	0,0	0,0	100%	100%
Искитимский район			1 507,9	725,0		19,5	763,4		0,0	1 507,8	724,9	19,5	763,4	0,0	0,0	100%	100%
Карасукский район			12 612,1	5 899,6		500,0	6 212,5		9 525,5	12 604,7	5 899,6	492,7	6 212,5	0,0	0,0	100%	100%
Каргатский район			774,9	377,4		0,0	397,5		774,9	774,9	377,4	0,0	397,5	0,0	0,0	100%	100%
Колыванский район			622,4	242,3		125,0	255,1		549,5	550,0	242,3	52,6	255,1	0,0	0,0	100%	100%
Коченевский район			2 068,8	959,0		100,0	1 009,8		1 058,4	2 066,4	959,0	97,6	1 009,8	0,0	0,0	100%	100%
Кочковский район			604,8	294,6		0,0	310,2		0,0	604,8	294,6	0,0	310,2	0,0	0,0	100%	100%
Краснозерский район			1 291,3	597,0		65,7	628,6		1 291,2	1 291,2	596,9	65,7	628,6	0,0	0,0	100%	100%
Куйбышевский район			6 609,4	3 162,3		117,0	3 330,1		3 460,1	6 600,3	3 162,3	107,9	3 330,1	0,0	0,0	100%	100%
Купинский район			3 362,9	1 638,0		0,0	1 724,9		2 328,1	3 362,8	1 638,0	0,0	1 724,8	0,0	0,0	100%	100%
Кыштовский район			1 075,8	524,0		0,0	551,8		0,0	1 075,7	524,0	0,0	551,8	0,0	0,0	100%	100%
Маслянинский район			1 442,8	702,8		0,0	740,0		1 442,8	1 442,8	702,7	0,0	740,0	0,0	0,0	100%	100%
Мошковский район			1 562,2	760,9		0,0	801,3		0,0	1 562,2	760,9	0,0	801,3	0,0	0,0	100%	100%
Новосибирский район			4 320,0	2 104,2		0,0	2 215,8		3 024,0	4 320,0	2 104,2	0,0	2 215,8	0,0	0,0	100%	100%
Ордынский район			3 873,7	1 877,1		20,0	1 976,6		1 721,6	3 873,7	1 877,1	20,0	1 976,6	0,0	0,0	100%	100%
Северный район			1 022,0	497,8		0,0	524,2		0,0	1 022,0	497,8	0,0	524,2	0,0	0,0	100%	100%
Сузунский район			3 443,3	1 582,6		194,2	1 666,5		1 721,6	3 443,3	1 582,6	194,2	1 666,5	0,0	0,0	100%	100%
Татарский район			1 216,1	592,3		0,0	623,8		1 216,1	1 216,1	592,3	0,0	623,7	0,0	0,0	100%	100%
Тогучинский район			1 580,6	711,4		120,0	749,2		1 567,4	1 580,5	711,4	120,0	749,1	0,0	0,0	100%	100%
Убинский район			2 016,0	943,0		80,0	993,0		1 008,0	2 016,0	943,0	80,0	993,0	0,0	0,0	100%	100%
Усть-Тарский район			1 055,4	514,1		0,0	541,3		1 055,4	1 055,4	514,0	0,0	541,3	0,0	0,0	100%	100%
Чановский район			4 391,1	2 138,8		0,0	2 252,3		1 808,1	4 391,1	2 138,8	0,0	2 252,3	0,0	0,0	100%	100%
Черепановский район			3 710,0	1 751,8		113,4	1 844,8		2 856,0	3 710,0	1 751,8	113,4	1 844,8	0,0	0,0	100%	100%
Чистоозерный район			1 413,5	643,2		93,0	677,3		1 409,0	1 409,0	643,2	88,5	677,3	0,0	0,0	100%	100%
Чулымский район			1 032,5	478,6		50,0	503,9		0,0	1 011,2	478,5	28,7	503,9	0,0	0,0	100%	100%
г. Бердск			4 438,1	2 161,7		0,0	2 276,4		2 079,8	4 438,1	2 161,7	0,0	2 276,4	0,0	0,0	100%	100%
г.Искитим			1 179,2	574,4		0,0	604,8		0,0	1 179,1	574,3	0,0	604,8	0,0	0,0	100%	100%
р.п. Кольцово			4 323,5	2 025,9		164,3	2 133,3		4 323,5	4 323,5	2 025,9	164,3	2 133,3	0,0	0,0	100%	100%
г.Обь			2 442,0	958,6		474,0	1 009,4		0,0	2 358,3	958,5	390,3	1 009,4	0,0	0,0	100%	100%
г. Новосибирск			39 040,9	19 016,2		0,0	20 024,7		30 197,3	39 040,8	19 016,2	0,0	20 024,7	0,0	0,0	100%	100%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года					Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО	фед.бюджет			всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Государственная программа Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"			4 766 487,8	4 684 505,1	17 136,8	81 982,7	0,0	0,0	2 696 893,1	2 782 236,4	2 760 237,8	21 998,7	0,0	1 924 267,3	0,0	59%	
Подпрограмма «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области»			159 643,9	155 300,2	10 383,3	4 343,7	0,0	0,0	103 057,7	103 057,7	102 239,4	818,3	0,0	53 060,8	0,0	66%	
Финансирование расходов на организацию проведения, участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		Минстрой	6 334,8	6 334,8					6 334,7	6 334,7	6 334,7			0,1	0,0	100%	
Предоставление субсидий ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" на обеспечение градостроительной деятельности, пространственного развития и картографические работы		ГБУ НСО Геофонд	130 591,4	130 591,4	10 383,3				90 760,0	90 760,0	90 760,0			39 831,4	0,0	69%	
Субсидии местным бюджетам на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в неё изменений			22 717,7	18 374,0		4 343,7	0,0	0,0	5 963,0	5 963,0	5 144,6	818,3	0,0	13 229,4	0,0	28%	
Баганский район			388,9	311,1		77,8			140,0	140,0	112,0	28,0		199,1	0,0	36%	
Искитимский район			309,0	247,2		61,8			309,0	309,0	247,2	61,8		0,0	0,0	100%	
Карасукский район			8 590,4	6 872,3		1 718,1			0,0	0,0				6 872,3	0,0	0%	
Каргатский район			1 536,0	1 228,8		307,2			1 321,6	1 321,6	1 213,3	108,3		15,5	0,0	99%	
Краснозерский район			1 000,0	800,0		200,0			590,7	590,7	590,7			209,3	0,0	74%	
Куйбышевский район			1 268,6	1 242,0		26,6			0,0	0,0				1 242,0	0,0	0%	
Маслянинский район			2 000,0	1 600,0		400,0			361,5	361,5	322,8	38,7		1 277,2	0,0	20%	
Ордынский район			734,1	585,9		148,2			645,1	645,1	585,9	59,3		0,0	0,0	100%	
Сузунский район			370,0	296,0		74,0			109,8	109,8	87,9	22,0		208,1	0,0	30%	
Татарский район			693,1	308,1		385,0			346,5	346,5	154,0	192,5		154,1	0,0	50%	
Тогучинский район			3 400,6	2 940,9		459,7			1 245,7	1 245,7	1 095,9	149,8		1 845,0	0,0	37%	
Убинский район			2 427,1	1 941,7		485,4			892,9	892,9	734,9	158,0		1 206,8	0,0	38%	
Подпрограмма "Земельные ресурсы и инфраструктура"			3 226 382,3	3 226 382,3		0,0	0,0	0,0	2 051 634,6	2 051 634,6	2 051 634,6	0,0	0,0	1 174 747,7	0,0	64%	
Субсидия АО "АРЖС НСО" на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		АО "АРЖС НСО"	994 152,3	994 152,3					990 730,8	990 730,8	990 730,8			3 421,5	0,0	100%	
Финансовое обеспечение создания объектов инфраструктуры и (или) технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам		Мэрия г. Новосибирска	285 000,0	285 000,0					285 000,0	285 000,0	285 000,0			0,0	0,0	100%	
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета			1 947 230,0	1 947 230,0		0,0	0,0	0,0	775 903,8	775 903,8	775 903,8	0,0	0,0	1 171 326,2	0,0	40%	
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мошницкого сельсовета Новосибирской области. ООО "Специализированный застройщик "Антей"			1 633 230,0	1 633 230,0					461 903,8	461 903,8	461 903,8			1 171 326,2	0,0	28%	
Реализация инфраструктурного проекта "Создание объекта коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске ООО "Специализированный застройщик "Темпо"			314 000,0	314 000,0					314 000,0	314 000,0	314 000,0			0,0	0,0	100%	
Подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов"			192 564,3	184 792,7		7 771,6	0,0	0,0	50 522,3	61 698,3	60 145,2	1 553,1	0,0	124 647,5	0,0	33%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования	
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет
Субсидии местным бюджетам на исполнение обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию		Мэрия г. Новосибирска	187 964,3	180 192,7		7 771,6	0,0	0,0	46 868,9	58 045,0	56 491,9	1 553,1	0,0	123 700,8	0,0	31%
Инженерное обеспечение "проблемных" домов			35 705,9	31 320,8		4 385,1				11 176,0	11 176,0			20 144,8	0,0	36%
Благоустройство "проблемных" жилых домов			52 714,3	50 882,8		1 831,5				0,0				50 882,8	0,0	0%
Установка лифтового оборудования "проблемных" жилых домов			99 544,1	97 989,1		1 555,0			46 868,9	46 868,9	45 315,9	1 553,1		52 673,2	0,0	46%
Субсидии гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков			4 600,0	4 600,0					3 653,4	3 653,4	3 653,4			946,7	0,0	79%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жильем помещениями многодетных малообеспеченных семей"		Администрация района	46 842,1	44 500,0		2 342,1	0,0	0,0	6 682,5	28 002,4	27 336,1	666,3	0,0	17 163,9	0,0	61%
Баганский район			5 263,2	5 000,0		263,2		1 419,4	5 130,1	4 990,0	140,2			10,0	0,0	100%
Карасукский район			5 263,2	5 000,0		263,2		5 263,2	5 263,2	5 000,0	263,2			0,0	0,0	100%
Каргатский район			7 368,4	7 000,0		368,4			0,0					7 000,0	0,0	0%
Кочковский район			7 368,4	7 000,0		368,4			4 348,7	4 348,7				2 651,3	0,0	62%
Купинский район			5 263,2	5 000,0		263,2			5 260,4	4 997,4	263,0			2,6	0,0	100%
Мошковский район			7 894,7	7 500,0		394,7			0,0					7 500,0	0,0	0%
г. Искитим			8 421,1	8 000,0		421,1			8 000,0	8 000,0				0,0	0,0	100%
Подпрограмма "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"		Администрация района	821 116,0	769 250,0		51 866,0	0,0	0,0	357 717,0	410 564,4	396 323,0	14 241,4	0,0	372 927,0	0,0	52%
Баганский район			56 895,8	54 051,0		2 844,8			0,0					54 051,0	0,0	0%
Барабинский район			93 881,3	89 187,2		4 694,1		44 933,8	44 933,8	44 200,1	733,7			44 987,1	0,0	50%
Доволенский район			56 866,8	54 023,5		2 843,3			52 847,4	52 847,4				1 176,1	0,0	98%
Каргатский район			33 168,9	31 510,5		1 658,4			0,0					31 510,5	0,0	0%
Коченевский район			49 228,6	46 767,2		2 461,4		45 474,5	45 474,5	43 185,6	2 288,9			3 581,6	0,0	92%
Кочковский район			68 275,0	54 051,0		14 224,0			0,0					54 051,0	0,0	0%
Краснозерский район			52 586,4	49 957,1		2 629,3		11 099,7	11 099,7	10 902,7	197,0			39 054,4	0,0	22%
Куйбышевский район			38 045,5	36 143,2		1 902,3		27 557,8	27 557,8	26 179,9	1 377,9			9 963,3	0,0	72%
Кыштовский район			17 189,7	16 330,2		859,5		10 749,7	10 749,7	10 749,7				5 580,5	0,0	66%
Маслянинский район			52 456,9	49 834,1		2 622,8		53 667,4	53 667,4	49 834,0	3 833,4			0,1	0,0	100%
Сузунский район			34 350,5	32 633,0		1 717,5		29 877,6	29 877,6	28 194,5	1 683,1			4 438,5	0,0	86%
Татарский район			112 657,5	107 024,6		5 632,9		65 460,2	65 460,2	64 603,9	856,3			42 420,7	0,0	60%
Убинский район			34 499,3	32 774,3		1 725,0		30 683,9	30 683,9	29 323,3	1 360,6			3 451,0	0,0	89%
Чановский район			55 281,6	52 517,5		2 764,1			0,0					52 517,5	0,0	0%
Черепановский район			12 219,1	11 608,1		611,0		12 219,1	12 219,1	11 608,1	611,0			0,0	0,0	100%
Чистоозерный район			21 052,6	20 000,0		1 052,6			0,0					20 000,0	0,0	0%
Чулымский район			17 934,0	17 037,3		896,7		16 337,9	16 337,9	15 521,0	816,9			1 516,3	0,0	91%
г. Искитим			9 684,3	9 200,1		484,2		9 655,4	9 655,4	9 172,7	482,7			27,4	0,0	100%
г. Обь			4 842,2	4 600,1		242,1			0,0					4 600,1	0,0	0%
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда"		Администрация района	313 185,7	297 526,4		15 659,3	0,0	0,0	127 279,0	127 279,0	122 559,5	4 719,5	0,0	174 966,9	0,0	41%
Баганский район			9 985,3	9 486,0		499,3		862,7	862,7	828,6	34,1			8 657,4	0,0	9%
Барабинский район			26 538,9	25 212,0		1 326,9		10 076,4	10 076,4	9 835,0	241,5			15 377,0	0,0	39%
Доволенский район			9 296,7	8 831,9		464,8		3 029,0	3 029,0	2 891,3	137,7			5 940,6	0,0	33%
Карасукский район			22 530,7	21 404,2		1 126,5		10 522,1	10 522,1	10 181,5	340,6			11 222,7	0,0	48%
Каргатский район			10 199,5	9 689,5		510,0			0,0					9 689,5	0,0	0%
Коченевский район			16 945,4	16 098,1		847,3		16 105,7	16 105,7	15 502,8	602,9			595,3	0,0	96%
Кочковский район			8 107,7	7 702,3		405,4		1 628,0	1 628,0	1 556,3	71,8			6 146,0	0,0	20%
Краснозерский район			12 690,4	12 055,9		634,5		405,3	405,3	400,3	5,0			11 655,6	0,0	3%
Куйбышевский район			27 132,1	25 775,5		1 356,6		19 982,1	19 982,1	19 525,6	456,6			6 249,9	0,0	76%
Купинский район			18 103,1	17 197,9		905,2		4 917,8	4 917,8	4 671,9	245,9			12 526,0	0,0	27%
Кыштовский район			6 231,3	5 919,7		311,6		3 098,7	3 098,7	2 865,8	232,9			3 053,9	0,0	48%
Маслянинский район			2 166,1	2 057,8		108,3		1 523,6	1 523,6	1 467,0	56,6			590,8	0,0	71%
Северный район			9 798,1	9 308,2		489,9		939,2	939,2	891,8	47,4			8 416,4	0,0	10%

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Сузунский район			14 453,7	13 731,0		722,7		11 465,5	11 465,5	11 298,9	166,6		2 432,1	0,0	82%		
Татарский район			50 102,5	47 597,4		2 505,1		25 715,8	25 715,8	24 438,7	1 277,1		23 158,7	0,0	51%		
Тогучинский район			8 639,6	8 207,6		432,0		2 295,5	2 295,5	2 180,7	114,8		6 026,9	0,0	27%		
Убинский район			5 182,0	4 922,9		259,1		4 401,3	4 401,3	4 188,0	213,3		734,9	0,0	85%		
Чановский район			36 152,9	34 345,3		1 807,6		6 468,9	6 468,9	6 232,9	236,0		28 112,4	0,0	18%		
Черепановский район			6 759,2	6 421,2		338,0		3 841,4	3 841,4	3 602,6	238,9		2 818,6	0,0	56%		
Чистоозерный район			7 296,8	6 932,0		364,8		0,0	0,0				6 932,0	0,0	0%		
г. Обь			4 873,7	4 630,0		243,7		0,0	0,0				4 630,0	0,0	0%		
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования"		Минстрой	6 753,5	6 753,5	6 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 753,5	0,0	0%		
Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)			928,5	928,5	928,5				0,0				928,5	0,0	0%		
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату приобретаемых жилых помещений			5 825,0	5 825,0	5 825,0				0,0				5 825,0	0,0	0%		
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" Подпрограмма "Семья и дети"			868 234,4	868 234,4		0,0	0,0	0,0	553 304,5	553 304,5	553 304,5	0,0	0,0	314 930,0	0,0	64%	
Субвенции областного бюджета на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			868 234,4	868 234,4		0,0	0,0	0,0	553 304,5	553 304,5	553 304,5	0,0	0,0	314 930,0	0,0	64%	
Баганский район			12 517,1	12 517,1				0,0	0,0				12 517,1	0,0	0%		
Барабинский район			78 861,1	78 861,1				32 225,2	32 225,2	32 225,2			46 635,9	0,0	41%		
Доволенский район			12 517,1	12 517,1				10 918,0	10 918,0	10 918,0			1 599,1	0,0	87%		
Карасукский район			75 102,4	75 102,4				31 839,4	31 839,4	31 839,4			43 263,0	0,0	42%		
Каргатский район			9 853,9	9 853,9				0,0	0,0				9 853,9	0,0	0%		
Кочневский район			48 447,0	48 447,0				28 336,9	28 336,9	28 336,9			20 110,1	0,0	58%		
Краснозерский район			7 870,3	7 870,3				0,0	0,0				7 870,3	0,0	0%		
Куйбышевский район			106 382,9	106 382,9				87 270,5	87 270,5	87 270,5			19 112,4	0,0	82%		
Купинский район			41 306,3	41 306,3				20 020,1	20 020,1	20 020,1			21 286,2	0,0	48%		
Кыштовский район			25 211,5	25 211,5				19 765,9	19 765,9	19 765,9			5 445,6	0,0	78%		
Маслянинский район			14 440,4	14 440,4				12 994,6	12 994,6	12 994,6			1 445,8	0,0	90%		
Сузунский район			90 559,5	90 559,5				64 638,0	64 638,0	64 638,0			25 921,5	0,0	71%		
Татарский район			191 652,1	191 652,1				151 226,0	151 226,0	151 226,0			40 426,1	0,0	79%		
Убинский район			7 945,6	7 945,6				7 708,6	7 708,6	7 708,6			237,0	0,0	97%		
Чановский район			108 606,4	108 606,4				53 870,3	53 870,3	53 870,3			54 736,2	0,0	50%		
Черепановский район			36 960,7	36 960,7				32 490,9	32 490,9	32 490,9			4 469,8	0,0	88%		
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		Администрация района	13 869,4	0,0		0,0	13 869,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 869,4		0%	
г. Новосибирск			13 869,4				13 869,4		0,0				0,0	13 869,4		0%	
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		Администрация района	16 246,5	0,0		0,0	16 246,5	0,0	16 246,4	0,0	0,0	16 246,4	0,0	0,1		100%	
Баганский район			1 737,7				1 737,7	1 737,6	1 737,6			1 737,6	0,0	0,1		100%	
Татарский район			1 919,6				1 919,6	1 919,6	1 919,6			1 919,6	0,0	0,0		100%	
г. Бердск			9 598,0				9 598,0	9 598,0	9 598,0			9 598,0	0,0	0,0		100%	
г. Новосибирск			2 991,2				2 991,2	2 991,2	2 991,2			2 991,2	0,0	0,0		100%	

Наименование направлений и объектов	Мощность, ввод	Заказчик	Лимит 2023 года				Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Выполнение январь-ноябрь	Финансирование на 30.11.2023				остаток финансирования		% финансирования		
			всего, в т.ч.	обл. бюджет	в т.ч. заблокировано	бюджет МО			фед.бюджет	всего, в т.ч.	обл. бюджет	бюджет МО	фед.бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет	обл. бюджет	фед. бюджет
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		Администрация района	10 079,4	0,0		0,0	10 079,4	0,0	3 512,3	7 351,5	0,0	0,0	7 351,5	0,0	2 727,9		73%
Карасукский район			3 512,4				3 512,4	3 512,3	3 512,3			3 512,3	0,0	0,1		100%	
Куйбышевский район			3 839,2				3 839,2		3 839,2			3 839,2	0,0	0,0		100%	
г. Новосибирск			2 727,8				2 727,8		0,0				0,0	2 727,8		0%	
Расходы на содержание объектов, введенных в эксплуатацию, до передачи балансодержателю		ГКУ НСО УКС	58 135,9	58 135,9	9 710,5			38 301,6	38 301,6	38 301,6			19 834,3	0,0		66%	
Расходы на погашение судебных расходов			9 557,5	9 557,5				6 657,9	6 657,9	6 657,9			2 899,6	0,0		70%	